Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетісу"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "СК Орда-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **СМР по рабочему проекту «Газификация котельной ТОО «Уыз Май Индастри» расположенной в п.Теректы,Коксуском районе, области Жетісу»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
220740012073 .	080140017041.	14	17.05.2023		051-015-431	ТОО "СК Орда-Құрылыс"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**16323487,94**								**1748945,14**	
СМР по рабочему проекту «Газификация котельной ТОО «Уыз Май Индастри» расположенной в п.Теректы,Коксуском районе, области Жетісу»	**16323487,94**	**14574542,80**							**1748945,14**	**16323487,94**
Итого за стройку										
В том числе за сентябрь	**16323487,94**	**14574542,80**							**1748945,14**	**16323487,94**
Итого к оплате										**16323487,94**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетісу"
БИН 220740012073

Руководитель _____ **Бакытұлы Б.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мзтау"
БИН 050840001510

Эксперт технического надзора _____ **Винаняков Р.К.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Орда-Құрылыс"
БИН 080140017041

Руководитель _____ **Нуртай Н.Н.**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "DeltaМунайГаз"
БИН 020240014852

Директор _____ **Шаянбаева Л.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетісу" БИН 220740012073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "СК Орда-Құрылыс" БИН 080140017041**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по рабочему проекту «Газификация котельной ТОО «Уыз Май Индастри» расположенной в п.Теректы,Коксуском районе, области Жетісу»**

(наименование, адрес)

Объект : **СМР по рабочему проекту «Газификация котельной ТОО «Уыз Май Индастри» расположенной в п.Теректы,Коксуском районе, области Жетісу»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **17.05.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 6-1-1 Строительство ГРПШ-13-2Н I пусковой комплекс работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Шкафной газорегуляторный пункт									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,6	2025,10	0,00	5265,00	0,00		3791,00	9780,00
				м3 грунта		2025,10	0,00	5265,00	0,00		724,00	
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,6	962,00	0,00	577,00	0,00		416,00	1072,00
				м3 грунта		962,00	0,00	577,00	0,00		79,00	
3	3	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1		2	54,90	54,90	110,00	110,00		29,00	150,00
				м3 грунта		0,00	20,02	0,00	40,00		11,00	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,044	186,35	83,32	195,00	87,00		110,00	329,00
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	108,00	45,00		24,00	
5	5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,8	2952,97	1887,12	2362,00	1510,00	3,00	1462,00	4130,00
				м3 основания		1061,65	903,94	849,00	723,00		306,00	
6	6	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,92	4425,00		4071,00		8142,00		4397,00
				м3							326,00	
7	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,2	20504,84	1168,03	4101,00	234,00	3560,00	334,00	4790,00
				м3		1539,00	294,98	308,00	59,00		355,00	
8	8	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,4	26394,40	1084,86	10558,00	434,00	8017,00	2079,00	13648,00
				м3		5267,78	442,49	2107,00	177,00		1011,00	
9	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,86	937,30	20,49	2681,00	58,00	1651,00	912,00	3880,00
				м2 поверхности		339,62	3,25	971,00	9,00		287,00	
10	10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02	88210,75	1500,75	1764,00	30,00		1591,00	3623,00
				т		86710,00	690,27	1734,00	14,00		268,00	
11	11	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,02	892474,00		17849,00		17849,00		19277,00
				т							1428,00	
12	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,58	101,12	2,72	59,00	1,00	25,00	22,00	87,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		54,49	0,33	32,00	0,00		6,00	
13	13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,16	84,85	1,94	98,00	2,00	59,00	26,00	134,00
						31,84	0,33	37,00	0,00		10,00	
14	14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	2952,97	1887,12	591,00	378,00	1,00	366,00	1033,00
						1061,65	903,94	212,00	181,00		76,00	
15	15	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,23	4425,00		1018,00		2036,00		1099,00
											81,00	
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	20504,84	1168,03	1230,00	70,00	1068,00	100,00	1436,00
						1539,00	294,98	92,00	18,00		106,00	
17	17	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,08	26394,40	1084,86	2112,00	86,00	1603,00	416,00	2730,00
						5267,78	442,49	421,00	35,00		202,00	
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,26	937,30	20,49	1181,00	26,00	727,00	402,00	1710,00
						339,62	3,25	428,00	4,00		127,00	
19	19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01	88210,75	1500,75	882,00	15,00		795,00	1811,00
						86710,00	690,27	867,00	7,00		134,00	
20	20	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	892474,00		8925,00		8925,00		9639,00
											714,00	
21	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	0,29	101,12	2,72	29,00	1,00	13,00	11,00	43,00
						54,49	0,33	16,00	0,00		3,00	
22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,8	84,85	1,94	492,00	11,00	296,00	129,00	671,00
						31,84	0,33	185,00	2,00		50,00	
23	23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2952,97	1887,12	1270,00	812,00	2,00	786,00	2220,00
						1061,65	903,94	457,00	389,00		164,00	
24	24	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,4945	4425,00		2188,00		4376,00		2363,00
											175,00	
25	25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,126	20504,84	1168,03	2584,00	147,00	2243,00	210,00	3018,00
						1539,00	294,98	194,00	37,00		224,00	
26	26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,315	26394,40	1084,86	8314,00	341,00	6313,00	1637,00	10747,00
						5267,78	442,49	1659,00	139,00		796,00	
27	27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,86	937,30	20,49	2681,00	58,00	1651,00	912,00	3880,00
						339,62	3,25	971,00	9,00		287,00	
28	28	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02	88210,75	1500,75	1764,00	30,00		1591,00	3623,00
						86710,00	690,27	1734,00	14,00		268,00	
29	29	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	892474,00		17849,00		17849,00		19277,00
											1428,00	
30	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	0,58	101,12	2,72	59,00	1,00	25,00	22,00	87,00
						54,49	0,33	32,00	0,00		6,00	
31	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,16	84,85	1,94	98,00	2,00	59,00	26,00	134,00
						31,84	0,33	37,00	0,00		10,00	
32	32	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05544	126816,58	7808,95	7031,00	433,00	498,00	4229,00	12161,00
						110032,00	515,96	6100,00	29,00		901,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Конструкция опор ОП-2, ОП-3	т	0,05544	856578,00		47489,00		47489,00		51288,00
											3799,00	
34	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,60776	101,12	2,72	163,00	5,00	71,00	61,00	242,00
						54,49	0,33	88,00	1,00		18,00	
35	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,21552	84,85	1,94	273,00	6,00	164,00	71,00	372,00
						31,84	0,33	102,00	1,00		28,00	
36	36	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	3,633333	71446,00	7362,00	259587,00	26748,00	160161,00	72318,00	358457,00
						20003,00	2724,00	72678,00	9897,00		26552,00	
37	37	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,0 м, с металлическими стойками	комплект	1	97156,00	176,00	97156,00	176,00	83523,00	15891,00	122091,00
						13457,00	68,00	13457,00	68,00		9044,00	
38	38	1119-0401-0103 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 200 мм. Установка	регулятор	1	41476,50	1641,66	41476,00	1642,00	15628,00	24247,00	70981,00
						24206,80	534,56	24207,00	535,00		5258,00	
39	39	Т Прайс лист	ГРПШ-13-Н с регулятором давления РДГ-50Н	шт	1	560214,29		560214,00				560214,00
										560214,00		
40	40	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3523,69	229,95	3524,00	230,00	408,00	2969,00	7012,00
						2885,35	113,89	2885,00	114,00		519,00	
41	41	242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885,00		136885,00		136885,00		147836,00
											10951,00	
42	42	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2352,31	98,55	2352,00	99,00	293,00	1990,00	4689,00
						1961,12	48,81	1961,00	49,00		347,00	
43	43	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	50849,00		50849,00		50849,00		54917,00
											4068,00	
44	44	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1287707,19	427188,07	3863,00	1282,00	216,00	2901,00	7305,00
						788528,00	188253,12	2366,00	565,00		541,00	
45	45	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,012	8188,00		24662,00		24662,00		26635,00
											1973,00	
46	46	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	879132,64	253467,62	2637,00	760,00	73,00	2148,00	5168,00
						601208,00	122161,86	1804,00	366,00		383,00	
47	47	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3,012	3935,00		11852,00		11852,00		12800,00
											948,00	
48	48	241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	4835,00		9670,00		9670,00		10444,00
											774,00	
49	49	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1155,00		1155,00		1155,00		1247,00
											92,00	
50	50	С Прайс лист	Изолирующее фланцевое соединение Д80 PN10 для газопровода	шт	1	18362,45		18362,00		18362,00		19831,00
											1469,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,42	101,12	2,72	42,00	1,00	18,00	16,00	63,00
						54,49	0,33	23,00	0,00		5,00	
52	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,85	84,85	1,94	72,00	1,00	43,00	19,00	98,00
						31,84	0,33	27,00	0,00		7,00	
53	53	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1017,65	25,68	2035,00	51,00	105,00	1146,00	3436,00
						939,50	0,00	1879,00	0,00		255,00	
54	54	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1637,95	42,80	3276,00	86,00	184,00	1834,00	5519,00
						1503,20	0,00	3006,00	0,00		409,00	
			Итого по разделу 1: Шкафной газорегуляторный пункт					1387582,00	35964,00	648802,00	148015,00	1613624,00
								149876,00	13527,00	560214,00	78027,00	
			ИТОГО по акту					1387582,00	35964,00	648802,00	148015,00	1613624,00
								149876,00	13527,00	560214,00	78027,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6-1-2 Строительство подземного газопровода среднего давления I пусковой комплекс работы									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1325,62	271,98	271,98	360542,00	360542,00		51683,00	445203,00
						0,00	54,15	0,00	71782,00		32978,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	39,76	2430,12	0,00	96622,00	0,00		69568,00	179485,00
						2430,12	0,00	96622,00	0,00		13295,00	
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1201,81	32,21	32,21	38710,00	38710,00		11621,00	54358,00
						0,00	13,43	0,00	16140,00		4027,00	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	123,72	962,00	0,00	119019,00	0,00		85693,00	221089,00
						962,00	0,00	119019,00	0,00		16377,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1201,81	186,35	83,32	223957,00	100135,00		126109,00	378071,00
						103,03	42,71	123822,00	51329,00		28005,00	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Подсыпка и присыпка труб мягким грунтом вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	123,72	962,00	0,00	119019,00	0,00		85693,00	221089,00
						962,00	0,00	119019,00	0,00		16377,00	
7	7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,051	535887,38	159953,38	27330,00	8158,00		21672,00	52922,00
						375934,00	53291,82	19173,00	2718,00		3920,00	
8	8	241-202-0216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12.7 мм	м	51	3823,00		194973,00		194973,00		210571,00
											15598,00	
9	9	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		51	1541,78	8,71	78631,00	444,00	8154,00	69472,00	159951,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубы, уложенной в футляре		1373,19	2,77	70033,00	141,00		11848,00	
10	10	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью		7	5916,96	557,07	41419,00	3900,00	23151,00	14323,00	60201,00
				футляр		2052,63	14,24	14368,00	100,00		4459,00	
11	11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,707	416472,50	112783,78	294446,00	79738,00	2250,00	236395,00	573308,00
				км трубопровода		300506,00	37234,85	212458,00	26325,00		42467,00	
12	12	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		714,07	1608,00		1148225,00		1148225,00		1240083,00
				м							91858,00	
13	13	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		25	1789,00		44725,00		44725,00		48303,00
				шт.							3578,00	
14	14	1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		71	1211,97	32,10	86050,00	2279,00	3725,00	48828,00	145668,00
				стык		1127,40	0,00	80045,00	0,00		10790,00	
15	15	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом		1,414	433616,66	348004,87	613134,00	492079,00	15198,00	212296,00	891464,00
				км трубопровода		74863,50	90124,16	105857,00	127436,00		66034,00	
16	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		8	1587,50	968,57	12700,00	7748,00		7347,00	21651,00
				шт.		618,93	308,66	4951,00	2469,00		1604,00	
17	17	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		5	4324,00		21620,00		21620,00		23350,00
				шт.							1730,00	
18	18	241-208-1601 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной от 15 до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		3	7101,00		21303,00		21303,00		23007,00
				шт.							1704,00	
19	19	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,006	934524,17	279987,01	5607,00	1680,00	159,00	4522,00	10939,00
				км трубопровода		627968,00	133230,01	3768,00	799,00		810,00	
20	20	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		6,024	3935,00		23704,00		23704,00		25600,00
				м							1896,00	
21	21	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм		1	1155,00		1155,00		1155,00		1247,00
				шт.							92,00	
22	22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,754	32750,72	21908,42	24694,00	16519,00		7439,00	34704,00
				км кабеля		10842,30	5332,46	8175,00	4021,00		2571,00	
23	23	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная		754	32,00		24128,00		24128,00		26058,00
				м							1930,00	
24	24	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство		11	8559,02	2364,83	94149,00	26013,00	20666,00	57398,00	163671,00
				шт.		4315,50	955,21	47470,00	10507,00		12124,00	
25	25	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,44	15502,00		6821,00		13642,00		7367,00
				м3							546,00	
26	26	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,88	17219,00		15153,00		30306,00		16365,00
				м3							1212,00	
27	27	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		1	2352,31	98,55	2352,00	99,00	293,00	1990,00	4689,00
				задвижка или клапан		1961,12	48,81	1961,00	49,00		347,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	50849,00		50849,00		50849,00		54917,00
											4068,00	
29	29	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00264	416472,50	112783,78	1099,00	297,00	8,00	883,00	2141,00
						300506,00	37234,85	793,00	98,00		159,00	
30	30	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2,6664	1608,00		4288,00		4288,00		4631,00
											343,00	
31	31	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Патрубок из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	544200,10	159953,38	218,00	64,00	3,00	170,00	419,00
						375934,00	53291,82	150,00	21,00		31,00	
32	32	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,404	4963,00		2005,00		2005,00		2165,00
											160,00	
33	33	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1789,00		7156,00		7156,00		7728,00
											572,00	
34	34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1587,50	968,57	6350,00	3875,00		3673,00	10825,00
						618,93	308,66	2476,00	1235,00		802,00	
35	35	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4324,00		8648,00		8648,00		9340,00
											692,00	
36	36	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм	шт.	2	7635,00		15270,00		15270,00		16492,00
											1222,00	
37	37	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Футляры стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,5	1326183,69	564107,87	3315459,00	1410270,00	228230,00	2170787,00	5925146,00
						670784,00	206301,81	1676960,00	515755,00		438900,00	
38	38	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,5	10450,00		26125,00		26125,00		28215,00
											2090,00	
39	39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04424	998330,83	7846,05	44166,00	347,00	40508,00	3995,00	52014,00
						74853,10	1675,81	3312,00	74,00		3853,00	
40	40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песка	м3 грунта	0,06	962,00	0,00	58,00	0,00		42,00	108,00
						962,00	0,00	58,00	0,00		8,00	
41	41	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,06	5084,00		305,00		610,00		329,00
											24,00	
42	42	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0025	3091134,44	658817,22	7728,00	1647,00	5805,00	866,00	9281,00
						110144,00	239640,89	275,00	599,00		687,00	
43	43	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1712,00		3424,00		3424,00		3698,00
											274,00	
44	44	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	11	5707,90	866,50	62787,00	9531,00	5313,00	55623,00	127883,00
						4358,40	323,67	47942,00	3560,00		9473,00	
45	45	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	22	1043,56	0,00	22958,00	0,00	2283,00	22329,00	48910,00
						939,78	0,00	20675,00	0,00		3623,00	
46	46	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,847	7672,94	1102,12	6499,00	933,00	4740,00	1159,00	8271,00
						974,22	497,19	825,00	421,00		613,00	
47	47	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блок фундамента, масса конструкций до 0,5 т. Укладка		11	1931,94	1009,36	21251,00	11103,00		17323,00	41660,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт. сборных конструкций		922,58	412,02	10148,00	4532,00		3086,00	
48	48	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Фундамент Ф1	м3	3,85	50345,00		193828,00		387656,00	15506,00	209334,00
49	49	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	22	1891,00		41602,00		41602,00	3328,00	44930,00
50	50	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	3,168	13079,00		41434,00		82868,00	3315,00	44749,00
51	51	251-101-0109 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	11	6700,00		73700,00		73700,00	5896,00	79596,00
52	52	251-101-0126 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	11	3605,00		39655,00		39655,00	3172,00	42827,00
53	53	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	11	7227,00		79497,00		79497,00	6360,00	85857,00
54	54	251-101-0129 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	шт.	11	4448,00		48928,00		48928,00	3914,00	52842,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы					7865475,00	2576111,00	2756548,00	3388899,00	12154722,00
								2790355,00	840111,00	0,00	900348,00	
			ИТОГО по акту					7865475,00	2576111,00	2756548,00	3388899,00	12154722,00
								2790355,00	840111,00	0,00	900348,00	
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ					9253057,00	2612075,00	3405350,00	3536914,00	13768346,00
								2940231,00	853638,00	560214,00	978375,00	
			Временные здания и сооружения 2,9%									383035,83
			Итого с зданиями и сооружениями									**14151381,83**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%									183480,77
			Итого с дополнительными затратами									**14334862,59**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									275492,97
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**14610355,57**
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									15341624,32
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №14 от 17.05.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**14574542,80**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1748945,14
			ИТОГО									16323487,94

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Орда-Құрылыс" БИН 080140017041
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртай Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетісу" БИН 220740012073
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бакытулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау" БИН 050840001510
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DeltaMynaul az" БИН 020240014852
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шаянбаева Л.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)