Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019г. № 632 (вводиться в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 №53(вводится в действие по истечении десяти по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

«06» ноября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Заңғар -LTD» СКО, г.Петропавловск, ул.Медведева 41

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Макенова С.С.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт здания Троицкой ОШ (окна, двери, полы, крыша, кровля, отопление, отмостка) по адресу: СКО, Жамбылский район, с. Троицкое» **расположеннное по адресу: СКО, Жамбылский район, с.Троицкое**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***КГУ «Отдел образования Жамбылского района района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Руководитель Шумеков Э.С.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Курылыс Одак», проект № 294/21**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***КГУ «Отдел образования Жамбылского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»*** **№ 20 от 16.04.2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая площадь	м2	1830,0		1830,0	
Число этажей	эт.	1		1	
Общий строительный объем	м3	12326		12326	
Площадь застройки	м2	1152,0		1152,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных , встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Проектом предусмотрена капитальный ремонт скатной чердачной вальмовой крыши над основным двухэтажным зданием школы в соответствии с требованиями СП РК 3.02-137-2013 и СН РК 3.02-37-2014 «Крыши и кровли», в том числе: произвести демонтаж существующей кровли из волнистых асбестоцементных листов, а так же демонтаж деревянной обрешетки, подшивки карниза из досок. Выполнить устройство новых карнизных и коньковых щитов из досок, подшивки карниза, а так же обрешетки из пиломатериала хвойных пород II категории, влажностью не более 20% по ГОСТ 8486-86. Произвести замену 20% стропильных ног. Выполнить устройство недостающих металлических скруток на каждую стропильную и диагональную ногу. Выполнить замену деревянных жалюзийных блоков слуховых окон, а так же устройство стремянок к каждому слуховому окну. Предусмотреть антисептирование и огнезащитную обработку всех новых деревянных конструкций крыши в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии» и СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и*

сооружений». Выполнить устройство системы наружного организованного водостока с крыши (диаметр водосточных труб принять не менее 150 мм), низ водосточных труб предусмотреть на уровне цоколя со сбросом воды на отмостку. Выполнить металлическое ограждение кровли его окраски эмалью ПФ 115 по ГОСТ 6465-75* в два слоя по грунтовке ПФ0142 ТУ 6-10-1698-78. Произвести замену крышки деревянного люка в лестничной клетке для доступа в чердачное помещение. После выполнения строительно-монтажных работ предусмотреть очистку чердачного помещения от строительного мусора и отходов жизнедеятельности птиц;

- произвести капитальный ремонт скатной чердачной крыши над зданием спортивного зала в соответствии с требованиями СП РК 3.02-137-2014 «Крыши и кровли» и СН РК 3.02-37-2014 «Крыши и кровли», в том числе: демонтировать все деревянные элементы крыши, а также асбестоцементные волнистые листы. Выполнить ремонт (восстановление) существующего парапета и выполнить кирпичные столбики из кирпича СУРПо-М100/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М50. Кирпичную кладку проармировать кладочными сетками с ячейкой 50х50мм, через каждые 4 ряда кладки. Кирпичную кладку столбиков опирать непосредственно на плиты перекрытия (демонтировать кровельный слой под несущими конструкциями). Заложить часть оконных блоков в основном здании школы в местах примыкания крыши спортивного зала. Деревянные конструкции в местах соприкосновения с кирпичной кладкой и металлическими конструкциями обернуть 2 слоями рубероида. Выполнить устройство деревянных конструкций чердачной крыши из пиломатериала хвойных пород II категории, влажностью не более 20% по ГОСТ 8486-86. Предусмотреть антисептирование и огнезащитную обработку всех деревянных конструкций и элементов крыши в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии» и СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Уклон крыши выполнить в пределах 10-20 % в соответствии со строительными нормами. Произвести устройство кровли из профилированных листов с полимерным покрытием (толщину
профилированных листов применить не менее 0,7 мм при минимальной высоте профиля Н44, цвет согласовать с Заказчиком.

- произвести замену всех существующих деревянных оконных блоков и оконных блоков в лестничной клетке на оконные блоки ПВХ-конструкции с двухкамерными стеклопакетами с поворотно-откидными створками. Выполнить устройство внутренних пластиковых откосов, их утепление, а так же установку наличников из пластика. Выполнить замену существующих деревянных подоконников на подоконники ПВХ-конструкции с устройством их утепления. Произвести замену старых сливов из оцинкованной стали на новые. Предусмотреть установку москитных сеток на все открывающиеся створки.

- произвести замену существующих деревянных наружных и внутренних дверных блоков на новые дверные блоки в соответствии с требованиями строительных норм и пожеланий Заказчика. Наружные двери должны быть выполнены из материалов, позволяющих обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц;

- выполнить замену дощатых полов по деревянным лагам в 3-х кабинетах 1 этаже и в спортивном зале.

- выполнить замену линолеумного покрытия согласно проекту (классах, кабинетах, в коридорах). В целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» №15501 от 17.08.2017 года применить линолеум класса пожарной опасности не более КМ2 (группа материала по горючести Г1 – слабогорючие, при классе пожарной опасности здания Ф4.1);

- выполнить замену покрытия полов из керамической плитки в столовой, санузлах, а также на лестничных площадках в лестничных клетках здания школы, согласно проекту;

- выполнить ремонт внутренней отделки стен и потолков в соответствии с требованиями СН РК 3.02-11-2011 «Общеобразовательные организации», а так же требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к

объектам образования», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611.;
- выполнить устройство асфальтобетонной отмостки вокруг здания школы, в том числе устройство щебеночной подготовки из щебня фракции 20-30 мм по ГОСТ 25607-94, устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона типа А на битуме БНД 90/130. Уклон и ширину отмостки принять в соответствии со строительными нормами.
- ремонт системы отопления здания в соответствии с требованиями СН РК 4.02-01-2011, СН РК 3.02-07-2014, СН РК 3.02-11-2011. Система отопления – двухтрубная, горизонтальная с поэтажной разводкой теплоносителя. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные секционные радиаторы «МС-90». На подводках нагревательных приборов установлены шаровые краны диаметром 20мм. Удаление воздушных скоплений из системы отопления предусматривается через воздушные краны конструкции Маевского, установленные в верхних точках системы. Разводящая магистраль запроектирована из стальных водогазапроводных труб по ГОСТ 3262-75. Трубопроводы и нагревательные приборы окрашиваются эмалевой краской.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май *2023 г.;***

месяц, год

окончание работ ***август 2023г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**

фактически, месяц: **5 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Не предусмотрено проектом.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Не предусмотрено проектом.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Не предусмотрено проектом.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Капитальный ремонт здания Троицкой ОШ (окна, двери, полы, крыша, кровля, отопление, отмостка) по адресу: СКО, Жамбылский район, с. Троицкое»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор *Макенов С.С.*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)