Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« *01* » *августа* 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенгалиева Ерболата Нурмуканбетовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Жана Омир Теректинского района ЗКО (Электроснабжение)», 091112, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, село Жана Омир***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района», руководитель Айбергенов Канатжан Имангалиевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «АртОралПроект», рабочий проект № 24/18-ЭС***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» № 135 от 29.10.2020 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория надежности электроснабжение		III	III	III	III
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 63кВА	Комплект	1	1	1	1
Строительная длина ВЛ-10кВ	м	170	170	170	170
Строительная длина ВЛ-0,4кВ	м	58	58	58	58

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения

Уровень ответственности - II (нормальный), не относящийся к технически сложным.
Проектом предусмотрено устройство фундамента из блоков ФБС по подготовленному грунту основания под комплектную трансформаторную подстанцию заводского изготовления и металлическое ограждение.
Блоки ФБС выполнена по ГОСТ 13579-78 из монолитного железобетона.
Применяемый бетон класса В15 W4.
Под блоками ФБС предусмотрена подготовка из уплотненного грунта основания и уплотненного щебня.
По периметру предусмотрена устройство ограждения и прокатного металла, все металлические изделия покрыты 2 слоями эмалью ПФ-133 по грунтовке ГФ-02.
Фундаменты под ограждение приняты из монолитного железобетона. Применяемый бетон класса В15 W4.
Фундаменты мелко заглубленные не армированные.

Электроснабжение

Проект электроснабжения разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями №7-32-8/20 от 08.04.2019г и требованиями, действующими на территории Республики Казахстан.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники данного объекта относятся к III категории.
Проектом предусматривается строительство отпайки от ВЛ-10кВ "Санаторий" ПС35/10кВ "Новая жизнь" до проектируемой КТПГ-63/10/0.4 с установкой разъединителя РЛНД-10кВ.
Согласно произведенным подсчетам, расчетная нагрузка составляет 50,02кВт.

ВЛ-10кВ

Электроснабжение предусматривается от существующей ВЛ-10кВ путем ответвления от промежуточной опоры.
Строительство проектируемой ВЛ-10кВ выполнить по ж/б опорам из стоек марки СВ-105-5 и подвеской сталеалюминиевого провода марки АС-50/8 по изоляторам ШФ-20в и
изолирующей подвески. На концевой опоре установить разъединитель РЛНД-10 с приводом ПРНЗ.
Заземление ВЛ-10кВ выполнить согласно серии 3.407-150.
Марка провода и опоры приняты по климатическим условиям:
-по толщине стенки гололеда III,
-по ветровому району III.
Строительная длина проектируемой ВЛ-10кВ составляет 170м.
Все опоры приняты согласно серии 3.407.1-143 Выпуск-1.
Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция предусмотрена типа КТПГ-10/0,4кВ тупикового типа
с одним трансформатором мощностью 63кВА. Устанавливается на бетонные блоки марки
ФБС12.5.6. см.раздел АС.
Выполнить заземление КТП. См лист 24/08-ЭС-5. Электронный учет электроэнергии выполнить согласно ТУ.

ВЛИ-0.4кВ

От проектируемой КТПГ-10/0.4кВ проектом предусматривается строительство ВЛИ-0,4кВ до ВРУ проектируемого 24 квартирного жилого дома путем подвески провода СИП2-3х50+1х50мм2 на ж/б опорах СВ-105-5.
Провода и опоры приняты по типовой серии "Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 и линейной арматурой НИЛЕД", разработанные ТОО "Казсельэнергопроект".
Строительная длина проектируемой ВЛ-0,4кВ составляет 58м. Сечения кабеля выбраны по допустимой токовой нагрузке и потере напряжения в нормальном и аварийном режимах. Строительно-монтажные работы выполнить в строгом соответствии с ПУЭРК 2015, СП РК 4.04-106-2013.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2021 года***;
месяц, год
окончание работ ***август 2022 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;
фактически ***2 месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Жана Омир Теректинского района ЗКО (Электроснабжение)»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ___» _____ **2022г.**

Место печати (при наличии)