Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 05 2021 г.

Заказчик **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области», 080200 Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Аса, ул.Абая, 123 БИН:050340000336, руководитель Кенесбеков Е.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) -для физических лиц, наименование организации-для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы номер дома/здания (стационарного помещения)

Декларации о соответствии «27» 05 2021 г. **ТОО «Болат- Д» Атырауская область, г.Атырау, ул.Х.Досмухамедова, дом 113. офис №3, БИН:020240003391 Директор Жанбырбаев Ж.Ж.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «27» 05 2021 г. **ТОО "Зеин Групп", Эксперт технического надзора Кураев Х.М., аттестаты эксперта №KZ32VJE00053553, №KZ59VJE00053552 от 12.03.2020 года и №KZ13VJE00040024 от 01.08.2018 года. БИН:180640026347**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту «27» 05 2021г. **ТОО "Кумбез - Тас", главный инженер проекта Даулетбаев А. на основании приказа №04 от 10.03.2020 г. БИН:051140003970**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком ТОО «Болат-Д» (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство систем водоснабжения с.Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области»**

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **из земель села Октябрь-Жемис (Шохай) на территории Акбастауского а/о Жамбылского района Жамбылской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

решения №125 от 16.03.2021 года Акимат Жамбылского района Жамбылской области

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» талон KZ44REA00170118 от 01.05.2020 г.**
наименование органа вынесшего решение

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО"Кумбез - Тас", Лицензия ГСЛ-№17003857 от 03.03. 2017 г., РП «Строительство систем водоснабжения с.Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области», Объект № 0117. Главный инженер проекта–Даулетбаев А.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области», приказ №51 от 29.06.2018 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «**28» октябрь 2020 г ;**
месяц, год
окончание работ **«29» май 2021 г** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:_____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13**
фактически, месяц:**6**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход воды с.Октябрь-Жемис	м3/сутки	446,99		446,99	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	1,2	1,2
Площадь застройки	м2	476,86	476,86
Площадь покрытий	м2	818,0	818,0
Площадь озеленения	м2	9318,07	9318,07
Прочая площадь	м2	1387,07	1387,07

Водозаборное сооружение из подземных источников	шт	1	1
Насосная станция II подъема	шт	1	1
Здание с бактерицидными установками	шт	1	1
Водонапорная башня емкостью 50м3	шт	1	1
Контрольно-пропускной пункт	шт	1	1
Уборная на одно очко	шт	1	1
КТПН-10/0,4 кВ 100кВА	комп	1	1
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	2860,0	2860,0
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	493,0	493,0
Протяженность КЛ наружного освещения	м	405,0	405,0
Общая протяженность водопровода	м	21278,68	14405,705
Общая протяженность канализации	м	160,2	160,2
Протяженность водовода в две нитки	м	297,0	297,0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусматривается строительство двух водозаборных сооружений из подземных источников (скважин) производительностью 80 м3/час, насосной станции II подъема, водонапорной башни, здания с бактерицидными установками, контрольно-пропускного пункта, уборной на 1 очко.**

Рабочим проектом предусмотрено устройство централизованной системы водоснабжения аула Октябрь - Жемис, в котором до этих пор централизованное водоснабжение отсутствовало.

Водоснабжение будет осуществляться следующим образом: вода из скважин погружным насосом насосной станции I подъема подается в резервуары чистой воды, оттуда насосами II подъема поступает в бак водонапорной башни, оттуда проходит бактерицидную установку в разводящую сеть. Обеззараживание воды запроектировано на бактерицидных установках, расположенных в отдельном здании.

Рабочим проектом предусмотрен следующий состав сооружений:

Насосная станция I подъема – 2 шт;

Водонапорная башня емкостью 50 м3;

Бактерицидная установка для обеззараживания воды;

Монолитные железобетонные резервуары 250м3 – 2 шт;

Насосная станция II подъема – 1 шт;

Фильтры – поглотители;

Резервуары для приема сточных вод емкостью 10 м3;

Напорный водовод в 2 линии, водопроводная сеть из полиэтиленовых труб.

Водопроводная сеть объединенная- хозпитьевая с противопожарным водопроводом низкого давления.

Водоводы на площадках водопроводных и водозаборных сооружений выполнены из стальных труб с наружной и внутренней антикоррозионной изоляцией диаметром 108*4мм. Колодцы железобетонные, на площадке установлены пожарные гидранты.

Над скважинами устанавливаются здания насосной станции I подъема, оборудованные насосами ЭЦВ8-25-100, N=11.0 кВт, Q=25 м3/час. Работа насосов автоматическая, в зависимости от уровня воды в резервуарах чистой воды.

Резервуары для воды емкостью 250 м3.

Резервуар представляет собой частично заглубленное емкостное сооружение размером в плане 6х12 м, глубиной 4,2 м. Перекрытие резервуара выполнено из сборных железобетонных плит с трехслойной гидроизоляцией холодной асфальтовой мастикой с цементной стяжкой, поверх которого засыпается грунтом толщиной в 1 м. В перекрытии располагаются люки-лазы, камера приборов и дыхательные устройства.

Фильтры – поглотители предназначены для очистки воздуха, поступающего в резервуар чистой воды и установлены на каждом резервуаре.

Водопроводная насосная станция II подъема предназначена для забора воды из резервуара чистой воды и подачи ее в разводящую водопроводную сеть через водонапорную башню или на прямую. В насосной станции II подъема установлены 2 хоз –питьевых насоса К80-65-160, Q=50м3/час, H=32м, N=7,5 кВт (один рабочий, второй резервный) и два пожарных насоса К-100-80-160, Q=65м3/час, H=22м, N=15 кВт (один рабочий, второй резервный). Работа насосов автоматическая, в зависимости от уровня воды в резервуарах чистой воды.

Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50 м3 и высотой ствола 15 м. Водонапорная башня отдельно стоящее сооружение с обвалованным водопроводным колодцем и основанием на высоту 2,45 м. Водонапорная башня состоит из бака и опоры. С наружной стороны имеется наружная стальная лестница с предохранительным ограждением.

Бактерицидная установка для обеззараживания воды производит обеззараживание воды перед подачей в водопроводную сеть. Марка установки УУФОВ -100, производительностью 100м3/час.

На площадке водозаборных сооружений предусмотрена сеть самотечной канализации, для сброса стоков от фильтров и резервуаров чистой воды. Канализация предусмотрена из полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 150мм. Сточные воды самотеком поступают в смотровые колодцы диаметром 1000мм из сборных ж/б элементов и далее сбрасываются в резервуар для приема сточных вод объемом 10 м3. По мере наполнения емкости сточные воды вывозят ассенизаторскими машинами. Общая протяженность канализации составляет 158м.

Водовод предусмотрен в две нитки протяженностью 297м.

Поселковая водопроводная сеть запроектирована кольцевой с тупиковыми участками из напорных полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

Электроснабжение объекта водоснабжения предусмотрено от проектируемой трансформаторной подстанции типа КТПН-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА. Вокруг КТПН предусмотрено проволочное ограждение высотой 1,6м. В качестве резервного источника предусмотрена установка всепогодной автоматической дизельной электростанции мощностью 60кВт типа ДЭС – 60.

Также предусмотрено наружное освещение площадки водозаборного сооружения светильниками марки РКУ 06-125 на ж/б опорах со стойками СВ-95-2а.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- **Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-10/0,4 кВ 100кВА -1 комплект;**
- **Установка обеззараживания воды УУФОВ-100 – 2 комплект;**
- **Дизельная электростанция мощностью 60кВт типа ДЭС – 60 -1 штук;**
- **Насос К80-65-160, Q=50м3/час, H=32м, N=7,5 кВт – 2 штуки;**
- **Насос К-100-80-160, Q=65м3/час, H=22м, N=15 кВт – 2 штуки.**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): **всего 362 916,00 тысяч тенге, в том числе 285 224,00 тысяч тенге строительно-монтажных работ, оборудование и прочие затраты 77 692,00 тысяч тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **306 951,281 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 285 224,00 тысяч тенге, оборудование и прочие затраты 77 692,00 тысяч тенге.**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство систем водоснабжения с.Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог:_____Кенесбеков Е.К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (далее-М.П.)

Технический надзор
ТОО «Зеин Групп»
Технадзор:_____Кураев Х.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, подпись, дата, М.П.

Авторский надзор
ТОО «Кумбез-Тас» :_____Даулетбаев А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, подпись, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Болат-Д»:_____Жанбырбаев Ж.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	297,0	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб Ø 110 мм Ø 160 мм	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	14405,705	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб Ø110мм Ø32 мм	м	7820 6585,705	
3	Смотровой колодец	шт	121	
4	Задвижка d- 100	шт	56	
	" d- 80	шт	1	
	" d- 50	шт	20	
5	Вентили d- 25 ПЭ	шт	-	
6	Клапан обратный Ø100мм	шт	4	
	Ø 150	шт	3	
7	Гидрант	шт	77	

6

8	Водопроводный ввод	шт	-
9	Питьевой фонтанчик	шт	-
10	Вантуз Ø100мм	шт	8
Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-
	1) из керамических труб	м	-
	2) из чугунных труб	м	-
	3) из бетонных труб	м	-
	4) из асбестоцементных труб	м	-
	5) из железобетонных труб	м	-
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	160,2
	1) из керамических труб	м	-
	2) из чугунных труб	м	-
	3) из бетонных труб	м	-
	4) из асбестоцементных труб	м	-
	5) из железобетонных труб	м	-
	6)трубы ПЭ гофрированные Ø160мм Ø100мм	м	121,2 39,0
3	Смотровой колодец	шт	9
	Выпуск	шт	-

Заказчик

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области _____ **Кенесбеков Е.К.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор

Директор ТОО «Кумбез-Тас» _____ **Шардарбек Г.Д.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«Жамбыл облысы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	
Тіркеу №	319
Тіркелген күні	27.05.2021ж
Тіркеуге жауапты тұлғаның қолы	
Мекеме басшысының қолы	

Пронумеровано и прошнуровано

4 (четыре) страницы

ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" 05 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д» ГСЛ №19019838 от 27.09.2019г., г.Атырау, ул.Х.Досмухамедова 113, офис 3.**

наименование организации, юридический адрес

Директор Жанбырбаев Жумакул Жанбырбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области", Жамбылская область, Жамбылский район, аул Октябрь-Жемис»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области", руководитель Кенесбеков Е.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности; Подрядная организация: **ТОО «Болат-Д», ГСЛ №19019838 от 27.09.2019 года Директор Жанбырбаев Ж.Ж.**

наименование организации

2. Субподрядные организации: **ТОО «СК-АВС», ГСЛ №15023026 от 03.04.2015года, директор Кабдражитов Е.Д.**

ТОО «Астанаэнергомастер» ГСЛ №003538 от 10.06.2016 года, директор Болатов Е.Б.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КумбезТас», ГСЛ №17003857от 03.03.2017 г., проект №0117. Директор Шардарбек Г.Д.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области», Приказ №51 от 29.06.2018 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход воды с.Октябрь-Жемис	м3/сутки	446,99		446,99	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	1,2	1,2
Площадь застройки	м2	476,86	476,86
Площадь покрытий	м2	818,0	818,0
Площадь озеленения	м2	9318,07	9318,07
Прочая площадь	м2	1387,07	1387,07
Водозаборное сооружение из подземных источников	шт	1	1
Насосная станция II подъема	шт	1	1
Здание с бактерицидными установками	шт	1	1
Водонапорная башня емкостью 50м3	шт	1	1
Контрольно-пропускной пункт	шт	1	1
Уборная на одно очко	шт	1	1
КТПН-10/0,4 кВ 100кВА	комп	1	1
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	2860,0	2860,0
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	493,0	493,0
Протяженность КЛ наружного освещения	м	405,0	405,0
Общая протяженность водопровода	м	21278,68	14405,705
Общая протяженность канализации	м	160,2	160,2
Протяженность водовода в две нитки	м	297,0	297,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусматривается строительство двух водозаборных сооружений из подземных источников (скважин) производительностью 80 м3/час, насосной станции II подъема, водонапорной башни, здания с бактерицидными установками, контрольно-пропускного пункта, уборной на 1 очко.**

Рабочим проектом предусмотрено устройство централизованной системы водоснабжения аула Октябрь - Жемис, в котором до этих пор централизованное водоснабжение отсутствовало.

Водоснабжение будет осуществляться следующим образом: вода из скважин погружным насосом насосной станции I подъема подается в резервуары чистой воды, оттуда насосами II подъема поступает в бак водонапорной башни, оттуда проходит бактерицидную установку в разводящую сеть. Обеззараживание воды запроектировано на бактерицидных установках, расположенных в отдельном здании.

Рабочим проектом предусмотрен следующий состав сооружений:

Насосная станция I подъема – 2 шт;

Водонапорная башня емкостью 50 м3;

Бактерицидная установка для обеззараживания воды;

Монолитные железобетонные резервуары 250м3 – 2 шт;

Насосная станция II подъема – 1 шт;

Фильтры – поглотители;

Резервуары для приема сточных вод емкостью 10 м3;

Напорный водовод в 2 линии, водопроводная сеть из полиэтиленовых труб.

Водопроводная сеть объединенная- хозпитьевая с противопожарным водопроводом низкого давления.

Водоводы на площадках водопроводных и водозаборных сооружений выполнены из стальных труб с наружной и внутренней антикоррозионной изоляцией диаметром 108*4мм. Колодцы железобетонные, на площадке установлены пожарные гидранты.

Над скважинами устанавливаются здания насосной станции I подъема, оборудованные насосами ЭЦВ8-25-100, N=11.0 кВт, Q=25 м3/час. Работа насосов автоматическая, в зависимости от уровня воды в резервуарах чистой воды.

Резервуары для воды емкостью 250 м3.

Резервуар представляет собой частично заглубленное емкостное сооружение размером в плане 6х12 м, глубиной 4,2 м. Перекрытие резервуара выполнено из сборных железобетонных плит с трехслойной гидроизоляцией холодной асфальтовой мастикой с цементной стяжкой, поверх которого засыпается грунтом толщиной в 1 м. В перекрытии располагаются люки-лазы, камера приборов и дыхательные устройства.

Фильтры – поглотители предназначены для очистки воздуха, поступающего в резервуар чистой воды и установлены на каждом резервуаре.

Водопроводная насосная станция II подъема предназначена для забора воды из резервуара чистой воды и подачи ее в разводящую водопроводную сеть через водонапорную башню или на прямую. В насосной станции II подъема установлены 2 хоз –питьевых насоса К80-65-160, Q=50м3/час, H=32м, N=7,5 кВт (один рабочий, второй резервный) и два пожарных насоса К-100-80-160, Q=65м3/час, H=22м, N=15 кВт (один рабочий, второй резервный). Работа насосов автоматическая, в зависимости от уровня воды в резервуарах чистой воды.

Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50 м3 и высотой ствола 15 м. Водонапорная башня отдельно стоящее сооружение с обвалованным водопроводным колодцем и основанием на высоту 2,45 м. Водонапорная башня состоит из бака и опоры. С наружной стороны имеется наружная стальная лестница с предохранительным ограждением.

Бактерицидная установка для обеззараживания воды производит обеззараживание воды перед подачей в водопроводную сеть. Марка установки УУФОВ-100, производительностью 100м3/час.

На площадке водозаборных сооружений предусмотрена сеть самотечной канализации, для сброса стоков от фильтров и резервуаров чистой воды. Канализация предусмотрена из полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 150мм. Сточные воды самотеком поступают в смотровые колодцы диаметром 1000мм из сборных ж/б элементов и далее сбрасываются в резервуар для приема сточных вод объемом 10 м3. По мере наполнения емкости сточные воды вывозят ассенизаторскими машинами. Общая протяженность канализации составляет 158м.

Водовод предусмотрен в две нитки протяженностью 297м.

Поселковая водопроводная сеть запроектирована кольцевой с тупиковыми участками из напорных полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

Электроснабжение объекта водоснабжения предусмотрено от проектируемой трансформаторной подстанции типа КТПН-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА. Вокруг КТПН предусмотрено проволочное ограждение высотой 1,6м. В качестве резервного источника предусмотрена установка всепогодной автоматической дизельной электростанции мощностью 40кВт типа ДЭС – 60.

Также предусмотрено наружное освещение площадки водозаборного сооружения светильниками марки РКУ 06-125 на ж/б опорах со стойками СВ-95-2а.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- **Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-10/0,4 кВ 100кВА -1 комплект;**
- **Установка обеззараживания воды УУФОВ-100 – 2 комплект;**
- **Дизельная электростанция мощностью 60кВт типа ДЭС – 60 -1 штук;**
- **Насос К80-65-160, Q=50м3/час, Н=32м, N=7,5 кВт – 2 штуки;**
- **Насос К-100-80-160, Q=65м3/час, Н=22м, N=15 кВт – 2 штуки.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещени по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическомуоборудованию

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **май 2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: __;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13;**

фактически, месяц: **6 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПХВ «Аса-су» акимата Жамбылского района Жамбылской области.

Руководитель Буралкиев М. А. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д»** считает объект **«Строительство систем водоснабжения с. Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области»,** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Болат-Д»_____**Жанбырбаев Ж.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П. (при наличии)

Руководитель
КГП на ПХВ «Аса-су»
акимата Жамбылского района
Жамбылской области_____**Буралкиев М.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П. (при наличии)

Пронумеровано и прошнуровано

5 (пять) листов

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«27» 05 2021г.

Авторский надзор **ТОО "Кумбез - Тас", ГСЛ-№17003857 от 03.03.2017 года**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **главного инженера проекта – Даулетбаева А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего **на основании приказа №04 от 10.03.2020 г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство систем водоснабжения с.Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области», Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбастауский с.о., с.Октябрь-Жемис**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области», руководитель Кенесбеков Е.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Болат-Д», ГСЛ №19019838 от 27.09.2019 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Жанбырбаева Ж.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «СК-АВС» ГСЛ №15023026 от 03.04.2015г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Кабдражитова Е.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Астанаэнергомастер» ГСЛ №003538 от 10.06.2016 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Болатова Е.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2020 г**;
месяц, год

окончание работ **май 2021г**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:_____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**13**;

фактически, месяц:**6**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО"Кумбез - Тас", Лицензия ГСЛ-№17003857 от 03.03.2017 г., РП «Строительство систем водоснабжения с.Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области», Объект № 0117. Главный инженер проекта–Даулетбаев А.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)приказом **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области», приказ №51 от 29.06.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас », директор Шардарбек Г.Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ подпись_____ дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору Даулетбаев А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

_____ подпись_____ дата М.П.

Пронумеровано и прошнуровано

2 (два) страницы

ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТЫРАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГАТЫРАУ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» 05 2021 г.

Технический надзор **ТОО «Зеин Групп», г.Шымкент, Абайский район, проезд Землячки 5 . Директор Момбаев А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **ТОО «Зеин Групп», эксперт технического надзора Кураев Х.М., аттестаты №KZ32VJE00053553, №KZ59VJE00053552 от 12.03.2020 года и №KZ13VJE00040024 от 01.08.2018 года.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№37 от 27.03,2020 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство систем водоснабжения с.Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области», руководитель Кенесбеков Е.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Болат Д» ГСЛ №19019838 от 27.09.2019 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Жанбырбаева Ж.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: **ТОО «СК-АВС» , ГСЛ №15023026 от 03.04.2015 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Кабдражитова Е.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями: **ТОО «Астанаэнергомастер» ГСЛ №003538 от 10.06.2016г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Болатова Е.Б.**

1. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2020 г**

месяц, год

окончание работ **май 2021г ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:__;

1

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**13**
фактически, месяц:**6**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): **всего 362 916,00 тысяч тенге, в том числе 285 224,00 тысяч тенге строительно-монтажных работ, оборудование и прочие затраты 77 692,00 тысяч тенге**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **306 951,281 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 285 224,00 тысяч тенге, оборудование и прочие затраты 77 692,00 тысяч тенге.**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО"Кумбез - Тас", Лицензия ГСЛ-№17003857 от 03.03.2017 г., РП «Строительство систем водоснабжения с.Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области», Объект № 0117**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Приказом №51 от 29.06.2018 года КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительстваустранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов ибезопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО "Зеин Групп" директор Момбаев А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____подпись _____дата

М.П.

Эксперт(ы) по техническому надзору Кураев Х.М., аттестаты №KZ32VJE00053553, № KZ59VJE00053552 от 12.03.2020 г. и №KZ13VJE00040024 от 01.08.2018 года.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____ подпись _____дата

М.П.

Пронумеровано и прошнуровано

2 (два) листов

ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТЫРАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГАТЫРАУ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ