типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область,**
Подрядчик: **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство линии ночного электроосвещения от южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Бозой, города Шалкар, Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№11	23.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**48 599 151,93**	**43 392 099,94**							**5 207 051,99**	**48 599 151,93**
Акт № 1	48 599 151,93	43 392 099,94							5 207 051,99	48 599 151,93
Итого к оплате	48 599 151,93 (Сорок восемь миллионов пятьсот девяносто девять тысяч сто пятьдесят один) тенге 93 тиын									

Заказчик: ГУ."Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 240140001901

Руководитель _____ **Беркимбаев Алтынбай Шинбергенович**

Технический надзор _____ **ТОО "GREEN Delta" Турсинбаев Магжанбай Абдуллаевич**

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН/ИИН/ИНН/УНП 970740003317 БИК HSBKKZKX ИИК KZ276010121000303992

Директор _____ **Нұртаза Аслан Еркінұлы**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 БИН 240140001901**

Подрядчик : **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство линии ночного электроосвещения от южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Бозой, города Шалкар, Актюбинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство линии ночного электроосвещения от южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Бозой**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **2024-02-23**
(наименование)

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2024** (месяц, год) на **Строительство линии ночного электроосвещения от южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Бозой**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел № 1 ГНБ										
			Подраздел № 1.1 1 переход										
1	1	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	4	407,00	407,00	1628,00	1628,00		1628		
						0,00	132,00	0,00	528,00				
2	2	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	33241,00	26447,00	33241,00	26447,00		33241		
						6400,00	2128,00	6400,00	2128,00				
3	3	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	16	14664,00	7441,00	234624,00	119056,00		234624		
4	4	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм			3447,00	1483,00	55152,00	23728,00				
5	5	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м	16,32	2466,00		40245,12	0,00		40245		
								0,00	0,00				
			Подраздел № 1.2 2 переход	м^3	4	94,00	94,00	376,00	376,00		376		
						0,00	30,00	0,00	120,00				
6	6	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	4	407,00	407,00	1628,00	1628,00		1628		
						0,00	132,00	0,00	528,00				
7	7	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	33241,00	26447,00	33241,00	26447,00		33241		
						6400,00	2128,00	6400,00	2128,00				
8	8	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	18	14664,00	7441,00	263952,00	133938,00		263952		
9	9	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм			3447,00	1483,00	62046,00	26694,00				
10	10	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м	18,36	2466,00		45275,76	0,00		45276		
								0,00	0,00				
			Подраздел № 1.3 3 переход		4	94,00	94,00	376,00	376,00		376		
11	11	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1		4	407,00	407,00	1628,00	1628,00		1628		

12	12	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	$м^3$		0,00	132,00	0,00	528,00			
				установка	1	33241,00	26447,00	33241,00	26447,00			33241
						6400,00	2128,00	6400,00	2128,00			
13	13	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	16	14664,00	7441,00	234624,00	119056,00			234624
						3447,00	1483,00	55152,00	23728,00			
14	14	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	16,32	2466,00		40245,12	0,00			40245
								0,00	0,00			
15	15	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	4	94,00	94,00	376,00	376,00			376
						0,00	30,00	0,00	120,00			
			Раздел № 2 Воздушная линия 0,4 кВ									
16	16	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	26686,00	10316,00	53372,00	20632,00	1850,00		53372,00
						15413,00	3262,00	30826,00	6524,00			
17	17	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	54977,00	23812,00	109954,00	47624,00	1850,00		109954,00
						30122,00	7497,00	60244,00	14994,00			
18	18	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	6	50706,00		304236,00		304236,00		304236,00
19	19	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	15	4742,00	43,00	71130,00	645,00	52665,00		71130,00
						1189,00	7,00	17835,00	105,00			
20	20	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	4	3218,00		12872,00		12872,00		12872,00
21	21	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	2	2623,00		5246,00		5246,00		5246,00
22	22	252-207-1128	Зажим анкерный типа SO118,425	шт.	4	12900,00		51600,00		51600,00		51600,00
23	23	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3467,00		27736,00		27736,00		27736,00
24	24	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	4	12362,00		49448,00		49448,00		49448,00
25	25	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3467,00		13868,00		13868,00		13868,00
26	26	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	шт.	2	4795,00		9590,00		9590,00		9590,00
27	27	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1107834,00		2216,00		2216,00		2216,00
28	28	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	522,00		1044,00		1044,00		1044,00
29	29	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00		3294,00		3294,00		3294,00
30	30	252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11530,00		23060,00		23060,00		23060,00
31	31	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,2	1444,00		7509,00		7509,00		7509,00
32	32	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	286,00		1144,00		1144,00		1144,00
33	33	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1	380509,00	88195,00	38051,00	8820,00	11460,00		38051,00
						184414,00	27799,00	18441,00	2780,00			
34	34	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,102	850273,00		86728,00		86728,00		86728,00
35	35	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	2	7410,00	394,00	14820,00	788,00	6352,00		14820,00
						3840,00	101,00	7680,00	202,00			
			Раздел № 3 Кабельная линия 0,4 кВ									

36	36	6101-0102-0101	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	$м^3$	620	420,00 0,00	420,00 224,00	260400 0	260400 138880		260400	
37	37	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	4	7328,00 7328,00	0,00 0,00	29312 29312	0 0		29312	
38	38	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	3462	1153,00 397,00	321,00 108,00	3991686 1374414	1111302 373896		3991686	
39	39	6124-0201-0603	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	10	2224,00 907,00	1233,00 422,00	22240 9070	12330 4220		22240	
40	40	6124-0201-0802	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	70	1431,00 850,00	575,00 196,00	100170 59500	40250 13720		100170	
41	41	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	3,88	1453881,00		5641058 0	0 0		5641058	
42	42	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	3466	22,00 20,00	2,00 1,00	76252 69320	6932 3466		76252	
43	43	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	3466	40,00		138640 0	0 0		138640	
44	44	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	4	526,00 502,00	20,00 0,00	2104 2008	80 0		2104	
45	45	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4	2466,00		9864 0	0 0		9864	
46	46	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	4	3824,00 3824,00	0,00 0,00	15296 15296	0 0		15296	
47	47	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	$м^3$	620	64,00 0,00	64,00 14,00	39680 0	39680 8680		39680	
			Раздел № 4 Наружное электроосвещение									
48	48	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	100	36138,00 17411,00	12942,00 3728,00	3613800,00 1741100,00	1294200,00 372800,00	548500,00	3613800,00	
49	49	247-306-0106	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	100	102493,00		10249300 0	0 0		10249300	
50	50	247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	100	7925,00		792500,00		792500,00	792500,00	
51	51	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	100	15918,00 13117,00	3037,00 962,00	1591800,00 1311700,00	303700,00 96200,00		1591800,00	
52	52	247-103-0513	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jarvq 120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	100	57440,00		5744000 0	0 0		5744000	
53	53	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	100	10952,00		1095200 0	0 0		1095200	
54	54	252-207-3510	Соединитель типа SV15.11 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	100	10661,00		1066100,00		1066100,00	1066100,00	
55	55	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		1,05	503600,00		528780,00		528780,00	528780,00	
56	56	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	100	7410,00 3840,00	394,00 101,00	741000,00 384000,00	39400,00 10100,00	317600,00	741000,00	
57	57	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	50	1514,00 768,00	58,00 14,00	75700,00 38400,00	2900,00 700,00	34350,00	75700,00	
58	58	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм		100	526,00	20,00	52600,00	2000,00	#ССЫЛКА!	52600,00	

59	59	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	100	1193,00		119300	0			119300
								0	0			
60	60	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15770,00	3950,00	15770,00	3950,00	291,00		15770,00
						11770,00	1317,00	11770,00	1317,00			
61	61	247-305-0144	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 35-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	167209,00		167209,00		167209,00		167209,00
			ИТОГО по акту									38031380
			Затраты, связанные с организацией и управлением строительно-монтажными работами на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,8%		7,80%			2 966 448				
			ИТОГО									40 997 828
			Сметная прибыль - 5 %		5%			2 049 891				
			Непредвиденные работы и затраты 3 %		3%			1 229 935				
			ИТОГО									44 277 654
			Коэффициент к договорной цене		0,980000							43 392 099,94
			НДС					5 207 051,99				
			Итого по акту с НДС									48 599 151,93

Сдал (Подрядчик)

Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН/ИИН 970740003317

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртаз Аслан Еркінұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 240140001901

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Беркимбаев Алтынбай Шибергенович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "GREEN Delta" Турсинбаев Магжанбай Абдуллаевич

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПроектБизнесИнвест" Нұғманов Жұбаныш Керейұлы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)