типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский район,**

Подрядчик: **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317**

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по обьекту «Строительство линии электроосвещения от южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз города Шалкар Актюбинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			№10	2024-02-23				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**62 476 515,94**	**55 782 603,52**							**6 693 912,42**	**62 476 515,94**
Акт № 1	62 476 515,94	55 782 603,52							6 693 912,42	62 476 515,94
Итого к оплате	62 476 515.94 (Шестьдесят два миллиона четыресто семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьнадцать) тенге, 94 тиын									

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 240140001901

Руководитель _____ **Беркимбаев Алтынбай Шинбергенович**

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН/ИИН/ИНН/УНП 970740003317 БИК HSBKKZKX ИИК KZ276010121000303992

Директор _____ **Нұрғали Аслан Еркінұлы**

Технический надзор _____ **ТОО "GREEN Delta" Турсинбаев Магжанбай Абдуллаевич**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 БИН 240140001901**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство линии ночного электроосвещения от Южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз, города Шалкар, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство линии ночного электроосвещения от Южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **2024-02-23**

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2024** (месяц, год) **Строительство линии ночного электроосвещения от Южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз,**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ГНБ										
1	1	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1	м³	8	407,0 0,0	407,0 132,0	3 256,0 0,0	3 256,0 1 056,0	2200,00		3 256,0	
2	2	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	2	33 241,0 6 400,0	26 448,0 2 129,0	66 482,0 12 800,0	52 896,0 4 258,0			66 482,0	
3	3	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	33	14 664,0 3 447,0	7 441,0 1 483,0	483 912,0 113 751,0	245 553,0 48 939,0	124 608,0		483 912,0	
4	4	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	33,66	2 466,0		83 005,56	0,0	83 005,56		83 006	
5	5	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	8	94,0 0,0	94,0 30,0	752,0 0,0	752,0 240,0	0,0		752	
			Р аздел 2 Кабельная линия 0,4 кВ										
6	6	1101-0107-0902	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м³ грунта	770	386,0 0,0	386,0 101,0	297 220,0 0,0	297 220,0 77 770,0	0,0		297 220,0	
7	7	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	4,96	7 328,0 7 328,0	0,0 0,0	36 347,0 36 347,0	0,0 0,0			36 347,0	
8	8	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр	0,03	2 722 239,0 832 750,0	0,0 0,0	81 667,0 24 982,0	0,0 0,0	56 684,0		81 667,0	
9	9	6124-0201-0502	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	4 570	760,0 397,0	321,0 108,0	3 473 200,0 1 814 290,0	1 466 970,0 493 560,0	191 940,0		3 473 200,0	
10	10	6124-0201-0802	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	63	1 431,0 850,0	575,0 196,0	90 153,0 53 550,0	36 225,0 12 348,0	378,0		90 153,0	
11	11	243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	4,7583	1 878 359,0		8 937 796,0		8 937 796,0		8 937 796,0	

12	12	6124-0201-2810	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	1	19 629,0 19 180,0	23,0 7,0	19 629,0 19 180,0	23,0 7,0	428,0	19 629,0
13	13	243-903-1601	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб	шт.	1	20 330,0		20 330,0		20 330,0	20 330,0
14	14	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	4 411	22,0 20,0	2,0 1,0	97 042,0 88 220,0	8 822,0 4 411,0		97 042,0
15	15	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	4 411	40,0		176 440,0		176 440,0	176 440,0
16	16	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	4,96	3 482,0 3 481,0	0,0 0,0	17 271,0 17 266,0	0,0 0,0		17 271,0
17	17	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	770	64,0 0,0	63,0 14,0	49 280,0 0,0	48 510,0 10 780,0		49 280,0
		Раздел № 3 Уличное освещение									
18	18	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	125	36 138,0 17 411,0	12 944,0 3 730,0	4 517 250,0 2 176 375,0	23,0 466 250,0	428,0	4 517 250,0
19	19	247-306-0106	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	125	102 493,0		12 811 625,0	23,0	428,0	12 811 625,0
20	20	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	125	15 918,0 13 117,0	3 038,0 963,0	1 989 750,0 1 639 625,0	23,0 120 375,0	428,0	1 989 750,0
21	21	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	125	54 958,0		6 869 750,0		6 869 750,0	6 869 750,0
22	22	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	125	10 952,0		1 369 000,0		1 369 000,0	1 369 000,0
23	23	247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	125	7 925,0		990 625,0		990 625,0	990 625,0
24	24	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	125	6 091,0 6 061,0	0,0 0,0	761 375,0 757 625,0	0,0 0,0	3 750,0	761 375,0
25	25	247-204-4701	Выключатель автоматический в литом корпусе серии ВА-300М 3Р 10-100А 25кА	шт.	125	12 146,0		1 518 250,0		1 518 250,0	1 518 250,0
26	26	252-207-3510	Соединитель типа SV15.11 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	125	10 661,0		1 332 625,0		1 332 625,0	1 332 625,0
27	27	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	125	7 410,0 3 840,0	394,0 101,0	926 250,0 480 000,0	49 250,0 12 625,0	397 875,0	926 250,0
28	28	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	63	1 514,0 768,0	58,0 14,0	95 382,0 48 384,0	3 654,0 882,0	43 281,0	95 382,0
29	29	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	125	526,0 502,0	20,0 0,0	65 750,0 62 750,0	2 500,0 0,0	500,0	65 750,0
30	30	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	127,5	1 193,0		152 108,0		152 108,0	152 108,0
31	31	6119-0101-0103	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1 313	514,0 477,0	4,0 0,0	674 882,0 626 301,0	5 252,0 0,0	43 329,0	674 882,0
32	32	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,33926	503 600,0		674 451,0		674 451,0	674 451,0
33	33	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 770,0 11 770,0	3 951,0 1 318,0	15 770,0 11 770,0	3 951,0 1 318,0	291,0	15 770,0

34	34	247-305-0139	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 25-1Н-NT-07 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, трансформаторами тока и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	192 518,0	192 518,0		192 518,0
			ИТОГО по акту				48 891 144	2 224 903	23 183 447	0	48 891 144
			Затраты, связанные с организацией и управлением строительно-монтажными работами на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,8%				7 983 216	1 254 819	0	0	
			ИТОГО								
			Сметная прибыль - 5 %	7,80%			3 813 509,20				52 704 652,76
			Непредвиденные работы и затраты 3 %	5%			2 635 232,64				
			ИТОГО	3%			1 581 139,58				
			Коэффициент к договорной цене								56 921 024,98
			НДС	0,98							55 782 603,52
			Итого по акту с НДС				6 693 912,42				
											62 476 515,94

Сдал (Подрядчик)

Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН/ИИН 970740003317

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нұртаза Аслан Еркінұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 240140001901

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Беркимбаев Алтынбай Шинбергенович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "GREEN Delta" Турсинбаев Магжанбай Абдуллаевич

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"ПроектБизнесИнвест" Нугманов Жубаныш Керейұлы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)