Форма 4

Наименование стройки - Қызылорда қаласы, Әбілхайыр Хан көшесі №95 үй мекенжайында қоймалық үй жайлары бар автобөлщектер дүкенінің құрылысы сыртқы
Шифр стройки
Наименование объекта - инженерлік желілерсіз сметалық құжаттамаларсыз.
Шифр объекта 2-1

Акт выполненных работ № 1
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительный решение
(наименование работ и затрат)

Основание: 2-1-1

Сметная стоимость	18451,448	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4166,325	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,028	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023-АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	156,5	267,93	267,93	41931	41931	--	5610	51345
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,79	--	7792		3803	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,955	2234,23	--	24476	--	--	17623	45467
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	24476	--		3368	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	23,475	972,00	--	22818	--	--	16429	42386
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	22818	--		3140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м	м3	133,025	36,35	36,35	4835	4836	--	1380	6712
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	1917		497	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	133,025	174,70	79,98	23239	10639	--	12833	38958
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	12600	5224		2886	
		Фундаменты ФЛ, ФБС									
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство тощ.100 мм	м2 покрытия	53,62	5044,77	319,56	270501	17135	220395	36758	331839
		НР - 94%; СП - 8%			614,90	114,38	32971	6133		24581	
7	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	40	2425,41	1331,46	97016	53258	--	76051	186913
		НР - 118%; СП - 8%			1093,95	517,31	43758	20692		13845	
8	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	64	1825,27	977,02	116817	62529	--	92677	226254
		НР - 118%; СП - 8%			848,25	378,94	54288	24252		16760	
9	221-104-0101 РСНБ РК 2015	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	9,46	43183,00	--	408511	--	408511	--	441192
		СП - 8%			--	--	--	--		32681	
10	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	17,618	29131,00	--	513230	--	513230	--	554288
		СП - 8%			--	--	--	--		41058	
11	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство В15 для плит фундаментов	м3	0,46	28657,48	1340,86	13182	617	10734	1814	16195
		НР - 91%; СП - 8%			3981,06	351,94	1831	162		1200	
12	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство В7,5 для стен фундаментов	м3	0,84	26567,50	1340,86	22317	1127	17846	3312	27679
		НР - 91%; СП - 8%			3981,06	351,94	3344	296		2050	
13	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,03982	304063,48	12159,72	12108	484	712	12952	27064
		НР - 118%; СП - 8%			274040,00	1600,72	10912	64		2005	
14	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03982	267997,00	--	10672	--	10672	--	11526
		СП - 8%			--	--	--	--		854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	154,2	906,99	20,25	139858	3122	88582	45212	199875
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	48154	461		14806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1721511**	**195678**	**1270682**	**322651**	**2207693**
							255152	**66993**	**--**	**163534**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1721511**				
	Материалы		Тенге				**338268**				
	Всего заработная плата		Тенге					**322145**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**932413**				
		Накладные расходы	Тенге				**322651**				
		Сметная прибыль	Тенге				**163534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2207696**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**240**
		Сметная заработная плата	Тенге					**322145**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2207696**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**240**
		Сметная заработная плата	Тенге					**322145**			
		РАЗДЕЛ 2. Перемычек									
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	42	634,05	248,02	26630	10417	8137	12488	42248
		НР - 118%; СП - 8%			192,29	59,69	8076	2507		3129	
17	222-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,878	77493,00	--	68039	--	68039	--	73482
		СП - 8%			--	--	--	--		5443	
		Прогоны									
18	1107-0503-0104 РСНБ РК 2015	**Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	4889,61	2180,73	9779	4361	126	7630	18802
		НР - 118%; СП - 8%			2646,00	587,03	5292	1174		1393	
19	222-202-0101 РСНБ РК 2015	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	м3	1,2	139663,00	--	167596	--	167596	--	181004
		СП - 8%			--	--	--	--		13408	
20	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки железобетонные, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	3104,80	1375,92	6210	2752	126	4831	11924
		НР - 118%; СП - 8%			1666,00	381,03	3332	762		883	
21	222-203-0101 РСНБ РК 2015	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4**	шт.	2	6250,00	--	12500	--	12500	--	13500
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**290754**	**17530**	**256524**	**24949**	**340960**
							16700	**4443**	**--**	**25256**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**290754**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**8389**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21143**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**248135**				
		Накладные расходы	Тенге				**24949**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25256**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**340959**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21143**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**340959**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21143**			
		РАЗДЕЛ 3. Крыльцо									
22	**1111-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,23**	**7994,54**	**1263,48**	**1839**	**291**	**779**	**818**	**2870**
		НР - 94%; СП - 8%			**3343,59**	**442,24**	**769**	**102**		**213**	
23	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,23**	**27178,48**	**7,20**	**6251**	**2**	**5282**	**909**	**7733**
		НР - 94%; СП - 8%			**4205,34**	**--**	**967**	**--**		**573**	
24	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,93**	**24794,78**	**1742,77**	**23059**	**1621**	**19354**	**2266**	**27351**
		НР - 91%; СП - 8%			**2241,08**	**436,83**	**2084**	**406**		**2026**	
25	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,005265**	**337503,00**	**--**	**1777**	**--**	**1777**	**--**	**1919**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**142**	
26	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,3**	**3633,33**	**82,79**	**8357**	**190**	**4995**	**3064**	**12335**
		НР - 94%; СП - 8%			**1379,06**	**38,37**	**3172**	**88**		**914**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**41283**	**2104**	**32187**	**7057**	**52208**
							6992	**596**	**--**	**3868**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**41283**				
	Материалы		Тенге				**30409**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7588**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1777**				
		Накладные расходы	Тенге				**7057**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3868**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7588**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**52208**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7588			
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия									
27	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	13	6551,48	1585,07	85169	20606	11601	68549	166015
		НР - 118%; СП - 8%			4074,00	394,64	52962	5130		12297	
28	222-203-0301 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92**	м2	108,5049	6543,00	--	709948	--	709948	--	766744
		СП - 8%			--	--	--	--		56796	
29	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,00832	629971,48	12159,72	5241	101	2860	2706	8583
		НР - 118%; СП - 8%			274040,00	1600,72	2280	13		636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				800358	20707	724409	71255	941342
							55242	5143	--	69729	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				800358				
	Материалы		Тенге				14461				
	Всего заработная плата		Тенге					60385			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				709948				
		Накладные расходы	Тенге				71255				
		Сметная прибыль	Тенге				69729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				941342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					60385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				941342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					60385			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
30	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	155,7	5814,94	104,56	905386	16280	549109	317242	1320439
		НР - 92%; СП - 8%			2183,67	31,03	339997	4831		97810	
31	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	155,7	368,33	13,04	57349	2031	41260	13429	76440
		НР - 92%; СП - 8%			90,29	3,46	14058	539		5662	
32	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	155,7	1001,69	54,19	155963	8437	55099	86995	262395
		НР - 92%; СП - 8%			593,62	13,70	92427	2133		19437	
33	234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	32,0742	21572,00	--	691905	--	691905	--	747257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		55352	
34	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство толщ.30 мм**	м2 стяжки	155,7	696,02	111,03	108370	17287	51432	40635	160926
		НР - 92%; СП - 8%			254,66	29,02	39651	4518		11920	
35	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	758,86	290,76	24,67	220646	18721	191225	14542	254004
		НР - 92%; СП - 8%			14,10	6,73	10700	5107		18815	
36	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	1,233	114403,34	1548,76	141059	1910	106750	29880	184615
		НР - 90%; СП - 8%			26276,90	649,67	32399	801		13675	
37	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	56	152,68	5,44	8550	304	5883	2243	11656
		НР - 90%; СП - 8%			42,19	2,31	2363	129		863	
38	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев(стойки,кобылка, мауэрлет). Установка**	м3	1,629	143822,19	1456,88	234286	2373	135028	88096	348172
		НР - 90%; СП - 8%			59475,00	613,34	96885	999		25791	
39	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,25	97779,20	1447,50	24445	362	19222	4518	31280
		НР - 90%; СП - 8%			19443,60	634,71	4861	159		2317	
40	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	3,224	8953,90	63,97	28867	206	25450	2973	34388
		НР - 90%; СП - 8%			996,06	28,64	3211	92		2547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2576826**	**67911**	**1872363**	**600553**	**3431572**
							636552	**19308**	**--**	**254189**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2576826**				
	Материалы		Тенге				**1180458**				
	Всего заработная плата		Тенге					**655860**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**691905**				
		Накладные расходы	Тенге				**600553**				
		Сметная прибыль	Тенге				**254189**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3431568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**495**
		Сметная заработная плата	Тенге					**655860**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3431568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**495**
		Сметная заработная плата	Тенге					**655860**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Полы									
		ТИП 1,2,3,4,8									
41	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,663	232,99	34,49	620	92	309	239	928
		НР - 94%; СП - 8%			82,33	13,16	219	35		69	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,2608	25228,24	7,20	107492	31	89543	16843	134282
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	17918	--		9947	
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,26	809,67	32,03	43123	1706	20788	20187	68375
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	20629	847		5065	
44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53,26	3633,33	82,79	193511	4410	115652	70963	285632
		НР - 94%; СП - 8%			1379,06	38,37	73449	2044		21158	
45	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	68,57	646,26	1,89	44314	130	20347	22465	72121
		НР - 94%; СП - 8%			347,63	0,90	23837	62		5342	
		ТИП 5,6,9									
46	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,705	232,99	34,49	397	58	199	153	594
		НР - 94%; СП - 8%			82,33	13,16	140	22		44	
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,728	25228,24	7,20	68823	20	57331	10784	85975
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	11472	--		6369	
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,1	809,67	32,03	27610	1092	13310	12925	43778
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	13208	542		3243	
49	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,1	1703,41	87,14	58086	2972	29254	24748	89461
		НР - 94%; СП - 8%			758,37	13,71	25860	468		6627	
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,1	809,67	32,03	27610	1092	13310	12925	43778
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	13208	542		3243	
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,1	3633,33	82,79	123897	2823	74048	45434	182878
		НР - 94%; СП - 8%			1379,06	38,37	47026	1308		13546	
52	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	45,88	646,26	1,89	29650	86	13615	15031	48256
		НР - 94%; СП - 8%			347,63	0,90	15949	41		3575	
		ТИП 7,10									
53	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,626	232,99	34,49	146	21	73	56	218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			82,33	13,16	52	8		16	
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,0016	25228,24	7,20	25269	7	21050	3959	31567
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	4212	--		2338	
55	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки**	м2 изолируемой поверхности	12,52	175,13	17,66	2193	221	216	1414	3895
		НР - 76%; СП - 8%			140,22	8,38	1756	105		289	
56	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	12,52	383,56	35,26	4802	442	--	4298	9828
		НР - 94%; СП - 8%			348,30	16,91	4361	212		728	
57	234-202-0202 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100**	м3	1,252	9620,00	--	12044	--	12044	--	13008
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
58	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	12,52	6769,95	54,26	84760	679	74660	9161	101435
		НР - 94%; СП - 8%			752,45	25,97	9421	325		7514	
59	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	25,16	355,01	2,52	8932	63	6459	2294	12124
		НР - 94%; СП - 8%			95,78	1,20	2410	30		898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**863279**	**15945**	**562208**	**273879**	**1228133**
							285127	**6591**	**--**	**90975**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**863279**				
	Материалы		Тенге				**550162**				
	Всего заработная плата		Тенге					**291718**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12044**				
		Накладные расходы	Тенге				**273879**				
		Сметная прибыль	Тенге				**90975**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1228133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**224**
		Сметная заработная плата	Тенге					**291718**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1228133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**224**
		Сметная заработная плата	Тенге					**291718**			

РАЗДЕЛ 7. Проемы

Окно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,153	3842,77	195,89	19802	1009	10058	8285	30334
		НР - 90%; СП - 8%			1695,20	91,22	8735	470		2247	
61	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной (с энергосберегающим)	м2	5,35912	30683,00	--	164434	--	164434	--	177589
		СП - 8%			--	--	--	--		13155	
62	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,8	1279,99	5,70	6144	27	4844	1158	7886
		НР - 90%; СП - 8%			265,30	2,74	1273	13		584	
63	223-501-0116 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	4,4	2320,00	--	10208	--	10208	--	11025
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
64	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,2	1738,75	5,78	12519	41	8801	2949	16705
		НР - 80%; СП - 8%			510,64	1,28	3677	9		1237	
65	1110-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	8,05	920,07	27,69	7407	223	--	6530	15051
		НР - 90%; СП - 8%			892,38	8,87	7184	71		1115	
66	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,89	937,08	19,09	1771	36	--	1571	3610
		НР - 90%; СП - 8%			917,99	5,79	1735	11		267	
67	223-301-0104 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	8,372	69940,00	--	585538	--	585538	--	632381
		СП - 8%			--	--	--	--		46843	
68	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1,9656	70878,00	--	139318	--	139318	--	150463
		СП - 8%			--	--	--	--		11145	
		Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	19,95	1865,32	86,91	37213	1734	10165	23476	65545
		НР - 90%; СП - 8%			1268,87	38,64	25314	771		4855	
70	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,94	7622,00	--	22409	--	22409	--	24202
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
71	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	17,01	5812,00	--	98862	--	98862	--	106771
		СП - 8%			--	--	--	--		7909	
72	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,1	2966,26	567,88	6229	1192	2394	2679	9620
		НР - 90%; СП - 8%			1258,60	158,72	2643	333		713	
73	261-104-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	2,1	12955,00	--	27206	--	27206	--	29382
		СП - 8%			--	--	--	--		2176	
74	1126-0101-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция минватами	м3	2,1	19782,54	2176,26	41543	4570	8791	23066	69777
		НР - 76%; СП - 8%			13419,90	1032,24	28182	2168		5169	
75	234-201-0103 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3	2,163	16034,00	--	34682	--	34682	--	37457
		СП - 8%			--	--	--	--		2775	
76	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	7325,51	2,04	7326	2	5903	981	8971
		НР - 69%; СП - 8%			1421,47	--	1421	--		665	
77	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка двери ИД-1	м3	0,32	143822,19	1456,88	46023	466	26525	17305	68395
		НР - 90%; СП - 8%			59475,00	613,34	19032	196		5066	
78	223-502-0401 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	4	1488,00	--	5952	--	5952	--	6428
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
79	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1278746**	**9300**	**1170250**	**88000**	**1476085**
							99196	**4042**	**--**	**109340**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1271420**				
	Материалы		Тенге				**71576**				
	Всего заработная плата		Тенге					**101817**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1092769**				
		Накладные расходы	Тенге				**87019**				
		Сметная прибыль	Тенге				**108675**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1467114**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101817**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7326**				
	Материалы		Тенге				**5902**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1421**			
		Накладные расходы	Тенге				**981**				
		Сметная прибыль	Тенге				**665**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8972**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1421**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1476086**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103238**			
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
		Фасады									
80	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**188,19**	**1321,68**	**34,23**	**248727**	**6442**	**70268**	**142138**	**422134**
		НР - 80%; СП - 8%			**914,06**	**30,05**	**172017**	**5655**		**31269**	
81	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**188,19**	**717,00**	**5,21**	**134932**	**981**	**34869**	**79641**	**231738**
		НР - 80%; СП - 8%			**526,50**	**2,49**	**99082**	**469**		**17166**	
		Потолок									
82	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**81,56**	**885,34**	**5,02**	**72208**	**409**	**22474**	**39572**	**120723**
		НР - 80%; СП - 8%			**604,77**	**1,72**	**49325**	**140**		**8942**	
83	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**81,56**	**869,05**	**5,53**	**70880**	**451**	**16477**	**43334**	**123351**
		НР - 80%; СП - 8%			**661,50**	**2,64**	**53952**	**215**		**9137**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (затирка)	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,1	742,20	7,24	2301	23	428	1489	4093
		НР - 80%; СП - 8%			596,70	3,76	1850	12		303	
85	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	3,1	56,35	0,87	175	2	16	126	326
		НР - 80%; СП - 8%			50,56	0,42	157	1		24	
86	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	12,52	3227,01	24,39	40402	305	31687	7691	51941
		НР - 90%; СП - 8%			671,70	10,86	8410	136		3847	
		Стен									
87	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,11	1579,75	86,88	305066	16777	81225	176367	519947
		НР - 80%; СП - 8%			1072,26	69,36	207064	13394		38515	
88	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	193,11	717,00	5,21	138460	1006	35782	81723	237797
		НР - 80%; СП - 8%			526,50	2,49	101672	481		17615	
89	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,88	1275,26	81,57	247247	15814	58153	148956	427899
		НР - 80%; СП - 8%			893,75	66,61	173280	12914		31696	
90	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,33	113,36	0,87	2078	16	124	1556	3925
		НР - 80%; СП - 8%			105,71	0,42	1938	8		291	
91	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	76,8	2661,32	17,71	204389	1361	167427	32620	255970
		НР - 90%; СП - 8%			463,55	8,38	35601	644		18961	
92	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	172,44	4916,42	22,12	847787	3815	361140	387768	1334399
		НР - 80%; СП - 8%			2800,00	10,89	482832	1878		98844	
		Каркасы для бани сухого жара									
93	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка (камера сухового жара и полки)	м3	1,4	143822,19	1456,88	201351	2040	116046	75711	299227
		НР - 90%; СП - 8%			59475,00	613,34	83265	859		22165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев и доски. Установка венткамер и полки	м3 древесины в конструкции	0,34	114461,00	1191,66	38917	405	29263	8489	51198
		НР - 90%; СП - 8%			27202,50	538,56	9249	183		3792	
		Кладка кирпичом									
95	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	68,5292	26135,10	2979,79	1791017	204203	1092419	510892	2486061
		НР - 93%; СП - 8%			7214,37	801,86	494395	54951		184153	
96	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	180,34	3681,29	25,98	663884	4685	165432	396063	1144742
		НР - 80%; СП - 8%			2737,98	7,27	493767	1311		84796	
97	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	12,6238	19094,00	--	241039	--	241039	--	260322
		СП - 8%			--	--	--	--		19283	
98	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	70,38	1721,00	--	121124	--	121124	--	130814
		СП - 8%			--	--	--	--		9690	
99	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,72	25872,32	2979,79	484330	55782	300418	133121	666847
		НР - 93%; СП - 8%			6844,55	801,86	128130	15011		49396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**5856314**	**314517**	**2945811**	**2267257**	**8773454**
							2595986	**108262**	**--**	**649885**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5856314**				
	Материалы		Тенге				**2583649**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2704248**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**362163**				
		Накладные расходы	Тенге				**2267257**				
		Сметная прибыль	Тенге				**649885**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8773456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1928**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2704248**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**8773456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1928**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2704248**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18451448**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3950947**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**643692**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**215378**			

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8834428		
- Накладные расходы	Тенге							3655601	
- Сметная прибыль	Тенге							1366776	

Заказчик: Дүйсенбаев Шыңғыс Дүйсенбайұлы _____

Технадзор: ТОО "OrdaStroyEnergy" _____

Подрядная организация: Директор ТОО "НС и К" _____

Авторский надзор: KaiZEN Expert Proekt _____