Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес:Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "НУр Элем" Костанайского района.Газоснабжение.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№35	02.08.2021г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "НУр Элем" Костанайского района.Газоснабжение.	**44 075 080,00**	39 352 750,00	44 075 080,00	44 075 080,00					4 722 330,00	44 075 080,00

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130

Директор Бекжанов Т.В.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор Марданов А.А.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки -Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана","НУр Алем" Костанайского района

Наименование объекта - Высокое давление подземный газопровод (Костанайский район)

Договор об оказании услуг субподряда № 35 от 02.08.2021 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за апрель 2022 года

на: 02-01-01 Высокое давление подземный газопровод (Костанайский район)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**8795**		**158,86**	**150,96**	**1397197**	**1327651**	**--**	**271999**	**1802732**
						7,91	**35,05**	**69546**	**308230**		**133536**	
2	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**7915**		**254,35**	**241,68**	**2013209**	**1912904**	**--**	**391974**	**2597597**
						12,67	**56,11**	**100305**	**444103**		**192415**	
3	**Е11-010101-0316 1101-0101-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1000**		**317,71**	**301,91**	**317708**	**301910**	**--**	**61841**	**409912**
						15,80	**70,09**	**15798**	**70092**		**30364**	
4	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1362**		**1182,36**	**--**	**1610374**	**--**	**--**	**1159470**	**2991431**
						1182,36	**--**	**1610374**	**--**		**221588**	
5	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**101**		**2484,96**	**--**	**250981**	**--**	**--**	**180706**	**466222**
						2484,96	**--**	**250981**	**--**		**34535**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	139	1418,83	--	197218	--	--	141997	366352
					1418,83	--	197218	--		27137	
7	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	257	2981,95	--	766362	--	--	551780	1423593
					2981,95	--	766362	--		105451	
8	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	98	4430,06	--	434146	--	--	312585	806470
					4430,06	--	434146	--		59739	
9	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	79	294,96	25,34	23302	2002	--	15931	42372
					269,62	10,46	21300	826		3139	
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /присыпка песчаным грунтом/	м3 грунта	3996	732,78	--	2928189	--	--	2108296	5439404
					732,78	--	2928189	--		402919	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1602	732,78	--	1173914	--	--	845218	2180662
					732,78	--	1173914	--		161531	
12	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	132	1150,71	--	151894	--	--	109363	282158
					1150,71	--	151894	--		20901	
13	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11637	15,03	15,03	174852	174852	--	47160	239773
					--	5,63	--	65500		17761	
14	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8764	20,46	20,46	179305	179305	--	48361	245879
					--	7,66	--	67168		18213	
		Снятие и сохранение растительного грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	1566	25,99	25,99	40696	40696	--	10976	55807
					--	9,74	--	15245		4134	
16	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/	м3 грунта	1566	22,49	22,49	35221	35221	--	9500	48298
					--	8,43	--	13194		3578	
17	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	19565	25,99	25,99	508445	508445	--	137135	697227
					--	9,74	--	190465		51646	
18	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	19565	22,49	22,49	440036	440036	--	118684	603418
					--	8,43	--	164839		44698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12643049	4923023	--	6522976	20699307
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	730	1124,76	154,74	821071	112957	--	732373	1677720
					970,02	43,37	708115	31656		124276	
20	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	5	596176,46	241522,46	2980882	1207612	--	2090621	5477223
					354654,00	67693,64	1773270	338468		405720	
21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28	1376,76	905,21	38549	25346	--	19586	62786
					471,55	235,01	13203	6580		4651	
		Переходы под а/дорогой методом ГНБ									
22	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	41,83	254,35	241,68	10640	10110	--	2072	13728
					12,67	56,11	530	2347		1017	
23	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,0732025	2484,96	--	182	--	--	131	338
					2484,96	--	182	--		25	
24	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	37,7	20,46	20,46	771	771	--	208	1058
					--	7,66	--	289		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,19	1150,71	--	4821	--	--	3471	8956
					1150,71	--	4821	--		663	
26	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,7	181,03	87,38	6825	3294	--	3593	11251
					93,65	38,72	3531	1460		833	
27	Е11-221401-0605 1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	33,5	10392,63	9200,74	348153	308225	--	92902	476340
					1191,89	1609,32	39928	53912		35284	
28	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	33,5	1135,34	11,57	38034	387	--	37393	81461
					1123,77	3,72	37646	125		6034	
		Футляр открытый способ									
29	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	11	26980,93	18721,63	296790	205938	--	97577	425917
					8259,30	4061,09	90852	44672		31549	
30	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	11000	291,19	154,90	3203103	1703913	--	1436819	5011116
					136,29	45,13	1499190	496392		371194	
		Пересечения с сущ. кабелем связи									
31	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,42	82111,48	21204,48	34487	8906	--	19212	57995
					60907,00	5387,94	25581	2263		4296	
32	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Столбики сигнальные железобетонные. Установка /столбик замерный/	шт.	1	1488,20	836,68	1488	837	--	1067	2759
					651,52	336,30	652	336		204	
33	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	1	2380,48	1167,19	2380	1167	--	1578	4275
					1213,29	380,55	1213	381		317	
		Контроль качества сварных стыков на полиэтиленовом газопроводе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Ц13-390201-0523 1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	780	4429,35	136,35	3454893	106353	--	2042609	5937303
					4293,00	--	3348540	--		439800	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							39949533	
Временные здания и сооружения				1,3 %						519 344	
Итого с временными										40 468 877	
Зимние удорожания				3,3 %						1 335 473	
Итого с зимними удорожаниями										41 804 350	
Непредвиденные работы и затраты				2 %						836 087	
Итого с непредвиденными работами и затратами										42 640 437	
Итого в текущих ценах 2019 года-27% , к = 1										11 512 918	
Итого в текущих ценах 2020 года-73% , к = 1,0348515										32 212 360	
Итого по акту										43 725 278	
Итого с коэффициентом понижения К=0,9										39 352 750	
НДС				12 %						4 722 330	
Итого с НДС										44 075 080	

Принял:

Генподрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ Марданов А.А.

Сдал:

Субподрядчик: **ТОО "БарсСтройCompany"**
БИН 130940012130

Директор _____ Бекжанов Т.Р.