Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес:Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "НУр Элем" Костанайского района.Газоснабжение.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№35	02.08.2021г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "НУр Элем" Костанайского района.Газоснабжение.	**78 527 147,00**	30 760 775,00	34 452 068,00	34 452 068,00					3 691 293,00	34 452 068,00

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130

Директор Бекжанов Г.Р.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
БИН 050640001650

Директор Марданов А.А.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки -Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана","НУр Алем" Костанайского района

Наименование объекта - Высокое давление подземный газопровод (Костанайский район)

Договор об оказании услуг субподряда № 35 от 02.08.2021 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за июль 2022 года

на: 02-01-01 Высокое давление подземный газопровод (Костанайский район)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Земляные работы										
1		**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**7441**		**158,86**	**150,96**	**1182097**	**1123258**	**--**	**230124**	**1525199**
			НР - 72% СП - 8%				**7,91**	**35,05**	**58840**	**260777**		**112978**	
2		**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**6697**		**254,35**	**241,68**	**1703406**	**1618536**	**--**	**331655**	**2197866**
			НР - 72% СП - 8%				**12,67**	**56,11**	**84870**	**375762**		**162805**	
3		**Е11-010101-0316 1101-0101-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2037**		**317,71**	**301,91**	**647171**	**614991**	**--**	**125969**	**834992**
			НР - 72% СП - 8%				**15,80**	**70,09**	**32180**	**142777**		**61851**	
4		**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1480**		**1182,36**	**--**	**1749893**	**--**	**--**	**1259923**	**3250601**
			НР - 72% СП - 8%				**1182,36**	**--**	**1749893**	**--**		**240785**	
5		**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**140**		**2484,96**	**--**	**347894**	**--**	**--**	**250484**	**646249**
			НР - 72% СП - 8%				**2484,96**	**--**	**347894**	**--**		**47870**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	245	1418,83	--	347614	--	--	250282	645727
					1418,83	--	347614	--		47832	
7	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	220	2981,95	--	656029	--	--	472341	1218640
					2981,95	--	656029	--		90270	
8	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	69	4430,06	--	305674	--	--	220086	567821
					4430,06	--	305674	--		42061	
9	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	80	618,69	25,34	49495	2027	25898	16133	70878
					269,62	10,46	21570	837		5250	
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /присыпка песчаным грунтом/	м3 грунта	2647	732,78	--	1939669	--	--	1396561	3603129
					732,78	--	1939669	--		266898	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1015	732,78	--	743772	--	--	535516	1381630
					732,78	--	743772	--		102343	
12	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	95	1150,71	--	109317	--	--	78709	203068
					1150,71	--	109317	--		15042	
13	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5776	15,03	15,03	86787	86787	--	23408	119011
					--	5,63	--	32511		8816	
14	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6780	20,46	20,46	138714	138714	--	37413	190217
					--	7,66	--	51963		14090	
		Снятие и сохранение растительного грунта									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8668	25,99	25,99	225260	225260	--	60756	308897
						--	9,74	--	84383		22881	
16		Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8668	22,49	22,49	194952	194952	--	52581	267336
						--	8,43	--	73030		19803	
17		Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8668	25,99	25,99	225260	225260	--	60756	308897
						--	9,74	--	84383		22881	
18		Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8668	22,49	22,49	194952	194952	--	52581	267336
						--	8,43	--	73030		19803	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10847957**	**4424737**	**25898**	**5455278**	**17607494**
								6397321	**1179452**	--	**1304259**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10847957**				
		Материалы		Тенге				**25899**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7576773**			
			Накладные расходы	Тенге				**5455277**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1304259**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17607492**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7636**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7576773**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17607492**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7636**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7576773**			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
19		Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
			НР - 99%, СП - 8%	м3 основания	711	1124,76	154,74	799701	110017	--	713312	1634053
						970,02	43,37	689684	30833		121041	
20		Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**									
			НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	5	601545,07	241522,46	3007725	1207612	26843	2090621	5506214
						354654,00	67693,64	1773270	338468		407868	
21		Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**									
			НР - 99%, СП - 8%	шт.	10	1376,76	905,21	13768	9052	--	6995	22423
						471,55	235,01	4715	2350		1661	
			Переходы под а/дорогой методом ГНБ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22		Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	32	254,35	241,68	8139	7734	--	1585	10502
			НР - 72% СП - 8%			12,67	56,11	406	1795		778	
23		Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,05	2484,96	--	124	--	--	89	231
			НР - 72% СП - 8%			2484,96	--	124	--		17	
24		Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	29	20,46	20,46	593	593	--	160	814
			НР - 72% СП - 8%			--	7,66	--	222		60	
25		Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3	1150,71	--	3452	--	--	2486	6413
			НР - 72% СП - 8%			1150,71	--	3452	--		475	
26		Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29	181,03	87,38	5250	2534	--	2764	8655
			НР - 72% СП - 8%			93,65	38,72	2716	1123		641	
27		Е11-221401-0605 1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	26	10406,61	9200,74	270572	239219	364	72103	370089
			НР - 92% СП - 8%			1191,89	1609,32	30989	41842		27414	
28		С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	7	37001,00	--	259007	--	259007	--	279728
			СП - 8%			--	--	--	--		20721	
29		Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26	1632,38	11,57	42442	301	12923	29022	77181
			НР - 92% СП - 8%			1123,77	3,72	29218	97		5717	
30		Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	601545,07	241522,46	6015	2415	53	4181	11012
			НР - 92% СП - 8%			354654,00	67693,64	3547	677		816	
			Контроль качества сварных стыков на полиэтиленовом газопроводе									
31		Ц13-390201-0523 1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	383	4584,14	136,35	1755724	52222	59283	1002974	2979394
			НР - 0% СП - 8%			4293,00	--	1644219	--		220696	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32		Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5	26980,93	18721,63	134905	93608	--	44353	193599
			НР - 22% СП - 8%			8259,30	4061,09	41297	20305		14341	
33		Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5000	335,95	154,90	1679736	774506	223780	653099	2519462
			НР - 22% СП - 8%			136,29	45,13	681450	225633		186627	
			Контроль качества сварных стыков на полиэтиленовом газопроводе									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7987154	2499813	582253	4623744	13619770
								4905087	663345	--	1008873	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							31227261	
			Временные здания и сооружения		1,3 %						405 954	
			Итого с временными								31 633 215	
			Зимние удорожания		3,3 %						1 043 896	
			Итого с зимними удорожаниями								32 677 112	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %						653 542	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								33 330 654	
			Итого в текущих ценах 2019 года-27% , к = 1								8 999 277	
			Итого в текущих ценах 2020 года-73% , к = 1,0348515								25 179 362	
			Итого по акту								34 178 639	
			Итого с коэффициентом понижения К=0,9								30 760 775	
			НДС		12 %						3 691 293	
			Итого с НДС								34 452 068	

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ Марданов А.А.

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130

Директор _____ Бекжанов Т.Р.