Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес:Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "НУр Элем" Костанайского района.Газоснабжение.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№35	02.08.2021г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "НУр Элем" Костанайского района.Газоснабжение.	**84 695 782,00**	5 507 709,82	6 168 635,00	6 168 635,00					660 925,18	6 168 635,00

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130

Директор Бакжанов Т.Р.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор Марданов А.А.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки -Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана","HYр Алем" Костанайского района

Наименование объекта - Высокое давление подземный газопровод (Костанайский район)

Договор об оказании услуг субподряда № 35 от 02.08.2021 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за август 2022 года

на: 02-01-01 Высокое давление подземный газопровод (Костанайский район)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Земляные работы										
1		Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**193,8**		**158,86**	**150,96**	**30788**	**29255**	**--**	**5994**	**39724**
							7,91	**35,05**	**1532**	**6792**		**2942**	
2		Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**174,8**		**254,35**	**241,68**	**44461**	**42246**	**--**	**8657**	**57367**
							12,67	**56,11**	**2215**	**9808**		**4249**	
3		Е11-010101-0316 1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**54,6**		**317,71**	**301,91**	**17347**	**16484**	**--**	**3376**	**22381**
							15,80	**70,09**	**863**	**3827**		**1658**	
4		Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**39,1**		**1182,36**	**--**	**46230**	**--**	**--**	**33286**	**85877**
							1182,36	**--**	**46230**	**--**		**6361**	
5		Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,6**		**2484,96**	**--**	**11431**	**--**	**--**	**8230**	**21234**
							2484,96	**--**	**11431**	**--**		**1573**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,66	1418,83	--	10868	--	--	7825	20189
						1418,83	--	10868	--		1495	
7		Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. оработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7	2981,95	--	20874	--	--	15029	38775
						2981,95	--	20874	--		2872	
8		Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,91	4430,06	--	4031	--	--	2903	7489
						4430,06	--	4031	--		555	
9		Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	14	618,69	25,34	8662	355	4532	2823	12404
						269,62	10,46	3775	146		919	
10		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /присыпка песчаным грунтом/	м3 грунта	69,6	732,78	--	51001	--	--	36721	94740
						732,78	--	51001	--		7018	
11		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,8	732,78	--	19639	--	--	14140	36480
						732,78	--	19639	--		2702	
12		Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3	1150,71	--	3452	--	--	2486	6413
						1150,71	--	3452	--		475	
13		Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	150,5	15,03	15,03	2261	2261	--	610	3101
						--	5,63	--	847		230	
14		Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	176,8	20,46	20,46	3617	3617	--	976	4960
						--	7,66	--	1355		367	
			Снятие и сохранение растительного грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	225,4	25,99	25,99	5858	5858	--	1580	8032
					--	9,74	--	2194		595	
16	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	225,4	22,49	22,49	5069	5069	--	1367	6952
					--	8,43	--	1899		515	
17	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/**									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	226,4	25,99	25,99	5884	5884	--	1587	8068
					--	9,74	--	2204		598	
18	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/**									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	226,4	22,49	22,49	5092	5092	--	1373	6983
					--	8,43	--	1907		517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**296565**	**116121**	**4532**	**148963**	**481169**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**175911**	**30980**	--	**35641**	
	Материалы		Тенге				**296565**				
	Всего заработная плата		Тенге				**4532**				
		Накладные расходы	Тенге					**206892**			
		Сметная прибыль	Тенге				**148962**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35642**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**481169**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**209**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**206892**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**481169**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**209**
								206892			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
		НР - 99% СП - 8%	м3 основания	20,4	1124,76	154,74	22945	3157	--	20466	46884
					970,02	43,37	19788	885		3473	
20	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием**									
		НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,005	1749885,08	865957,64	8749	4330	294	5533	15425
					824913,00	292846,41	4125	1464		1143	
21	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**									
		НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,0015	1378257,97	696993,33	2067	1045	88	1279	3614
					622422,00	239071,07	934	359		268	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22		Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0185	984964,01	503138,37	18222	9308	346	11030	31592
			НР - 99% СП - 8%			463108,70	139128,32	8568	2574		2340	
23		Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0885	601545,07	241522,46	53237	21375	475	37004	97460
			НР - 99% СП - 8%			354654,00	67693,64	31387	5991		7219	
24		Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21	1376,76	905,21	28912	19009	--	14689	47089
			НР - 99% СП - 8%			471,55	235,01	9902	4935		3488	
			Переходы под а/дорогой методом ГНБ									
25		Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	105,855	254,35	241,68	26925	25583	--	5242	34740
			НР - 72% СП - 8%			12,67	56,11	1341	5939		2573	
26		Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,1918	2484,96	--	477	--	--	343	885
			НР - 72% СП - 8%			2484,96	--	477	--		66	
27		Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	95,3	20,46	20,46	1950	1950	--	526	2674
			НР - 72% СП - 8%			--	7,66	--	730		198	
28		Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,81	1150,71	--	12439	--	--	8956	23107
			НР - 72% СП - 8%			1150,71	--	12439	--		1712	
29		Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	95,3	181,03	87,38	17252	8327	--	9083	28442
			НР - 72% СП - 8%			93,65	38,72	8925	3690		2107	
30		Е11-221401-0606 1122-1401-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	83	13190,61	11681,09	1094821	969530	1646	290661	1496320
			НР - 99% СП - 8%			1489,70	2047,61	123645	169951		110839	
31		С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	31,8	37001,00	--	1176632	--	1176632	--	1270762
			СП - 8%			--	--	--	--		94131	
32		Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	83	1632,38	11,57	135488	960	41255	92646	246384
			НР - 99% СП - 8%			1123,77	3,72	93273	309		18251	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33		Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,0085	277189,05 203967,00	73050,73 19598,97	2356 1734	621 167	1	1881 339	4576
			Футляр открытый способ									
34		Е11-220501-0112 1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,02	1499938,84 761991,00	721909,84 267534,13	29999 15240	14438 5351	321	20385 4031	54414
35		Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовые трубы/ НР - 99% СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	20	1632,38 1123,77	11,57 3,72	32648 22475	231 74	9942	22324 4398	59370
36		Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72% СП - 8%	км кабеля	0,1315	26980,93 8259,30	18721,63 4061,09	3548 1086	2462 534	--	1166 377	5092
37		Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72% СП - 8%	м кабеля	131,2	335,95 136,29	154,90 45,13	44076 17881	20323 5921	5872	17137 4897	66111
			Пересечения с сущ. кабелем связи									
38		Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69% СП - 8%	т конструкций	0,4303	84540,22 60907,00	21204,48 5387,94	36378 26208	9124 2318	1046	19683 4485	60546
39		Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Столбики сигнальные железобетонные. Установка /столбик замерный/ НР - 108% СП - 8%	шт.	2	1666,16 651,52	836,68 336,30	3332 1303	1673 673	356	2134 437	5903
40		Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР - 99% СП - 8%	м короба	2	5407,96 1213,29	1167,19 380,55	10816 2427	2334 761	6055	3156 1118	15089
			Контроль качества сварных стыков на полиэтиленовом газопроводе									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41		Ц13-390201-0523 1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**									
			НР - 61%, СП - 8%	**стык**	**192**	**4584,14**	**136,35**	**880154**	**26179**	**29719**	**502796**	**1493586**
						4293,00	**--**	**824256**	**--**		**110636**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3643422**	**1141961**	**1274048**	**1088120**	**5110065**
								1227415	**212625**	**--**	**378526**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5591234**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1403326**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1258082**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**243605**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1278580**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1237083**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**414167**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**					**72 686**	
			Итого с временными								**5 663 920**	
			Зимние удорожания			**3,3 %**					**186 909**	
			Итого с зимними удорожаниями								**5 850 829**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**117 017**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**5 967 846**	
			Итого в текущих ценах 2019 года-27% , к = 1								**1 611 318**	
			Итого в текущих ценах 2020 года-73% , к = 1,0348515								**4 508 359**	
			Итого по акту								**6 119 678**	
			Итого с коэффициентом понижения К=0,9								**5 507 710**	
			НДС			**12 %**					**660 925**	
			Итого с НДС								**6 168 635**	

Принял:
Генподрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
БИН 050640011650

Директор _____ Марданов А.А.

Сдал:
Субподрядчик: **ТОО "БарсСтройCompany"**
БИН 130940012130

Директор _____ Бекжанов Т.Р.