Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес:Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "НУр Элем" Костанайского района.Газоснабжение.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№35	02.08.2021г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "НУр Элем" Костанайского района.Газоснабжение.	**89 995 695,00**	5 119 887,50	5 734 274,00	5 734 274,00					614 386,50	5 734 274,00

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940011130

Директор Бекжанов Т.Р.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор Марданов А.А.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки -Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана","НУр Алем" Костанайского района

Наименование объекта - Высокое давление подземный газопровод (г. Костанай)

Договор об оказании услуг субподряда № 35 от 02.08.2021 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2022 года

на: 02-01-01 Высокое давление подземный газопровод (г. Костанай)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 год.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Земляные работы										
1		Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**977**		**254,35**	**241,68**	**248503**	**236122**	**--**	**48384**	**320638**
							12,67	**56,11**	**12381**	**54818**		**23751**	
2		Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**613**		**344,12**	**331,93**	**210943**	**203471**	**-**	**42895**	**274146**
							12,05	**85,14**	**7388**	**52189**		**20307**	
3		С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1103,4**		**336,00**	**--**	**370742**	**--**		**--**	**400402**
							--	**--**	**--**	**--**		**29659**	
4		Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**613**		**20,31**	**17,32**	**12451**	**10616**	**-**	**4136**	**17913**
							2,88	**6,49**	**1767**	**3978**		**1327**	
5		Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**25**		**2484,96**	**--**	**62124**	**--**	**--**	**44729**	**115402**
							2484,96	**--**	**62124**	**--**		**8548**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	48	2981,95	--	143134	--	--	103056	265885
			НР - 72%; СП - 8%			2981,95	--	143134	--		19695	
			Снятие и сохранение растительного грунта									
7		Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	895	25,99	25,99	23259	23259	--	6273	31895
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	8713		2363	
8		Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/	м3 грунта	895	22,49	22,49	20129	20129	--	5429	27603
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	7541		2045	
9		Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	895	25,99	25,99	23259	23259	--	6273	31895
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	8713		2363	
10		Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	895	22,49	22,49	20129	20129	--	5429	27603
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	7541		2045	
11		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	535	732,78	--	392037	--	--	282267	728248
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	392037	--		53944	
13		Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	15	1150,71	--	17261	--	--	12428	32063
			НР - 72%; СП - 8%			1150,71	--	17261	--		2375	
14		Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1035	40,09	40,09	41495	41495	--	10396	56042
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,95	--	14439		4151	
15		Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1035	181,03	87,38	187365	90433	--	98644	308890
			НР - 72%; СП - 8%			93,65	38,72	96932	40074		22881	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1772832	668913	-	670339	2638625
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				733023	198005	--	195454	
		Материалы		Тенге				1772832				
		Всего заработная плата		Тенге				153				
		Транспортные расходы		Тенге					931028			
								370742				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				670340				
			Сметная прибыль	Тенге				195454				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2638626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
			Сметная заработная плата	Тенге					931028			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2638626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
			Сметная заработная плата	Тенге					931028			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
16		Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	76	1124,76	154,74	85481	11760	--	76247	174667
			НР - 99% СП - 8%			970,02	43,37	73722	3296		12938	
22		Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,6	874683,63	352932,63	524810	211760	-	364235	960169
			НР - 99% СП - 8%			514596,00	98594,83	308758	59157		71124	
30		Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	55	1376,76	905,21	75722	49787	--	38472	123329
			НР - 99% СП - 8%			471,55	235,01	25935	12925		9135	
			Футляр открытый способ									
49		Е11-220501-0112 1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка**	км трубопровода	0,014	1499938,84	721909,84	20999	10107	-	14269	38090
			НР - 99% СП - 8%			761991,00	267534,13	10668	3745		2821	
51		Е11-221401-0309 1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	14	2324,99	18,03	32550	252	-	19324	56024
			НР - 99% СП - 8%			1387,68	6,57	19428	92		4150	
			Пересечение с а/дорогой									
67		Е11-220501-0112 1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка**	км трубопровода	0,025	1499938,84	721909,84	37498	18048	-	25481	68018
			НР - 99% СП - 8%			761991,00	267534,13	19050	6688		5038	
69		Е11-221401-0309 1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	25	2324,99	18,03	58125	451	-	34508	100043
			НР - 99% СП - 8%			1387,68	6,57	34692	164		7411	
71		Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,6	26980,93	18721,63	16189	11233	--	5322	23232
			НР - 72% СП - 8%			8259,30	4061,09	4956	2437		1721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	600	335,95	154,90	201568	92941	-	78372	302335
		НР - 72% СП - 8%			136,29	45,13	81774	27076		22395	
		Контроль качества сварных стыков на стальном газопроводе									
97	Ц13-390201-0536 1339-0201-0536 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 60 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	46	9114,35	313,10	419260	14403	9901	240923	712998
		НР - 61% СП - 8%			8586,00	--	394956	--		52815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1472202	420740	77522	897153	2558905
							973937	115581	--	189548	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5197530
		Временные здания и сооружения		1,3 %						67 568	
		Итого с временными								5 265 098	
		Зимние удорожания		3,3 %						173 748	
		Итого с зимними удорожаниями								5 438 846	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %						108 777	
		Итого с непредвиденными работами и затратами								5 547 623	
		Итого в текущих ценах 2019 года-27% , к = 1								1 497 858	
		Итого в текущих ценах 2020 года-73% , к = 1,0348515								4 190 905	
		Итого по акту								5 688 763	
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9								5 119 887	
		НДС		12 %						614 386	
		Итого с НДС								5 734 274	

Принял:
Генподрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
БИН 050640011650

Директор Марданов А.А.

Сдал:
Субподрядчик: **ТОО "БарсСтройCompany"**
БИН 130940012130

Директор Бекжанов Т.Р.