Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес:Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "НYр Элем" Костанайского района.Газоснабжение.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№35	02.08.2021г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "НYр Элем" Костанайского района.Газоснабжение.	**96 016 969,00**	5 376 137,50	6 021 274,00	6 021 274,00					645 136,50	6 021 274,00

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130

Директор Бекжанов Т.Р.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
БИН 050640001652

Директор Марданов А.А.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки -Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана","НУр Алем" Костанайского района

Наименование объекта - Высокое давление подземный газопровод (г. Костанай)

Договор об оказании услуг субподряда № 35 от 02.08.2021 г.

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

на: 02-01-01 Высокое давление подземный газопровод (г. Костанай)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 год.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Земляные работы										
1		Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**977,9**		**254,35**	**241,68**	**248732**	**236340**	**--**	**48428**	**320934**
							12,67	**56,11**	**12393**	**54869**		**23773**	
2		Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**614,9**		**344,12**	**331,93**	**211597**	**204102**	**-**	**43028**	**274995**
							12,05	**85,14**	**7411**	**52351**		**20370**	
3		С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1106,82**		**336,00**	**--**	**371892**	**--**		**--**	**401643**
							--	**--**	**--**	**--**		**29751**	
4		Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**614,9**		**20,31**	**17,32**	**12489**	**10649**	**-**	**4149**	**17969**
							2,88	**6,49**	**1772**	**3990**		**1331**	
5		Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**25,4**		**2484,96**	**--**	**63118**	**--**	**--**	**45445**	**117248**
							2484,96	**--**	**63118**	**--**		**8685**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	48,7	2981,95	--	145221	--	--	104559	269763
						2981,95	--	145221	--		19982	
			Снятие и сохранение растительного грунта									
7		Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	895,6	25,99	25,99	23274	23274	--	6277	31916
						--	9,74	--	8719		2364	
8		Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/	м3 грунта	895,6	22,49	22,49	20143	20143	--	5433	27622
						--	8,43	--	7546		2046	
9		Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	895,6	25,99	25,99	23274	23274	--	6277	31916
						--	9,74	--	8719		2364	
10		Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	895,6	22,49	22,49	20143	20143	--	5433	27622
						--	8,43	--	7546		2046	
11		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	539,4	732,78	--	395262	--	--	284588	734238
						732,78	--	395262	--		54388	
12		Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,2	1150,71	--	18642	--	--	13422	34628
						1150,71	--	18642	--		2565	
13		Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1035,8	40,09	40,09	41527	41527	--	10404	56086
						--	13,95	--	14450		4154	
14		Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1035,8	181,03	87,38	187510	90503	--	98720	309129
						93,65	38,72	97007	40105		22898	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1782824	669955	-	676163	2655709
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				740824	198294	--	196717	
		Материалы		Тенге				1782824				
		Всего заработная плата		Тенге				153				
		Транспортные расходы		Тенге					939118			
								371892				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				676165				
			Сметная прибыль	Тенге				196719				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2655708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988
			Сметная заработная плата	Тенге					939118			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2655708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988
			Сметная заработная плата	Тенге					939118			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
15		Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	77,5	1124,76	154,74	87169	11992	--	77752	178114
			НР - 99% СП - 8%			970,02	43,37	75177	3361		13194	
16		Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,6605	874683,63	352932,63	577729	233112	-	400962	1056986
			НР - 99% СП - 8%			514596,00	98594,83	339891	65122		78295	
17		Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,009	562937,90	215909,29	5066	1943	-	3593	9352
			НР - 99% СП - 8%			343064,00	60143,83	3088	541		693	
18		Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	67	1376,76	905,21	92243	60649	--	46866	150237
			НР - 99% СП - 8%			471,55	235,01	31594	15746		11129	
			Футляр открытый способ									
19		Е11-220501-0112 1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0105	1499938,84	721909,84	15749	7580	-	10702	28567
			НР - 99% СП - 8%			761991,00	267534,13	8001	2809		2116	
20		Е11-221401-0309 1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	10,5	2324,99	18,03	24412	189	-	14493	42018
			НР - 99% СП - 8%			1387,68	6,57	14571	69		3112	
			Изолирующие соединения									
21		Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1376,76	905,21	1377	905	--	699	2242
			НР - 99% СП - 8%			471,55	235,01	472	235		166	
22		Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1376,76	905,21	1377	905	--	699	2242
			НР - 99% СП - 8%			471,55	235,01	472	235		166	
			Пересечения с сущ. кабелем связи									
23		Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	м короба	4	5407,96	1167,19	21632	4669	-	6312	30179

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%, СП - 8%			1213,29	380,55	4853	1522		2235	
24		Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,676	26980,93	18721,63	18239	12656	--	5997	26175
			НР - 72%, СП - 8%			8259,30	4061,09	5583	2745		1939	
25		Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	676	335,95	154,90	227100	104713	-	88299	340631
			НР - 72%, СП - 8%			136,29	45,13	92132	30506		25232	
			Контроль качества сварных стыков на полиэтиленовом газопроводе									
26		Ц13-390201-0536 1339-0201-0536 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 60 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	60	9114,35	313,10	546861	18786	-	314248	929997
			НР - 61%, СП - 8%			8586,00	--	515160	--		68889	
27		Ц13-390201-0517 1339-0201-0517 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	3085,02	101,00	3085	101	-	1746	5217
			НР - 61%, СП - 8%			2862,00	--	2862	--		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1622038	458201	-	972368	2801957
								1093853	122891	--	207552	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5457666
			Временные здания и сооружения		1,3 %						70 950	
			Итого с временными								5 528 616	
			Зимние удорожания		3,3 %						182 444	
			Итого с зимними удорожаниями								5 711 060	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %						114 221	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								5 825 281	
			Итого в текущих ценах 2019 года-27% , к = 1								1 572 826	
			Итого в текущих ценах 2020 года-73% , к = 1,0348515								4 400 660	
			Итого по акту								5 973 486	
			Итого с коэффициентом понижения К=0,9								5 376 137	
			НДС		12 %						645 136	
			Итого с НДС								6 021 274	

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011680

Директор Марданов А.А.

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130

Директор Бекжанов Т.Р.