Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы "Евразия" войсковой части 2016 ПС КНБ РК

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		46	04.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге из графы 1: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы "Евразия" войсковой части 2016 ПС КНБ РК	**29500000,00**	**26339285,71**							**3160714,29**	**29500000,00**
За сентябрь месяц 2022 года		**26339285,71**							**3160714,29**	**29500000,00**
Удержание аванса - 30%										**8850000,00**
Итого:		**18437500,00**							**2212500,00**	**20650000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

И.о. руководителя Мукишев Д.Р.
(подпись)

Технадзор:
ТОО "Ақбозат LTD"

Технадзор Танатаров С.К.
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор Сәрсенгалиев Е.Н.
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы "Евразия" войсковой части 2016 ПС КНБ РК**

Объект: **Наружное электроснабжение** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №46 от 04.08.2022г

Акт выполненных работ
за сентябрь 2022 (месяц,год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5517		284,53	273,70	1569727	1510003	5351	264931	1981430
		НР - 72%; СП - 8%				9,86	56,84	54373	313586		146773	
2	412-102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т км	41929,2		54,00	–	2264177	–		–	2445311
		СП - 8%				–	–	–	–		181134	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5517		74,40	74,40	410465	410464	–	103119	554671
		НР - 72%; СП - 8%				–	25,96	–	143221		41087	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5517		92,82	92,82	512088	512088	–	159247	725042
		НР - 72%; СП - 8%				–	40,09	–	221177		53707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5512,5	43,78	43,78	241337	241337	–	59019	324385
		НР - 22%; СП - 8%			–	14,87	–	81971		24029	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5512,374	114,21	92,71	629541	511052	46856	139567	830636
		НР - 22%; СП - 8%			13,00	22,17	71633	122209		61529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5627335	3184944	52207	725883	6861475
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ 10 кВ									
				П10-1							
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	70	9967,85	4455,51	697749	311886	47406	388937	1173621
		НР - 80%; СП - 8%			4835,11	2110,20	338457	147714		86935	
8	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	70	69003,00	–	4830210	–	4830210	–	5216627
		СП - 8%			–	–	–	–		386417	
				УП10-1							
9	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	20435,75	10309,52	40871	20619	1354	22926	68901
		НР - 80%; СП - 8%			9449,00	4879,68	18898	9759		5104	
10	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	69003,00	–	276012	–	276012	–	298093
		СП - 8%			–	–	–	–		22081	
11	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	3233,94	1714,42	12936	6858	–	7230	21779
		НР - 80%; СП - 8%			1519,52	739,74	6078	2959		1613	
12	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	52358,00	–	10472	–	10472	–	11310
		СП - 8%			–	–	–	–		838	
				А10-1							
13	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	20435,75	10309,52	40871	20619	1354	22926	68901
		НР - 80%; СП - 8%			9449,00	4879,68	18898	9759		5104	
14	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	69003,00	–	276012	–	276012	–	298093
		СП - 8%			–	–	–	–		22081	
15	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	3233,94	1714,42	12936	6858	–	7230	21779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80% СП - 8%			1519,52	739,74	6078	2959		1613	
16	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	52358,00	–	10472	–	10472	–	11310
		СП - 8%			–	–	–	–		838	
				УА10-1							
17	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	31503,16	16605,03	157516	83025	3387	88311	265493
		НР - 80% СП - 8%			14220,90	7856,80	71104	39284		19666	
18	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	15	69003,00	–	1035045	–	1035045	–	1117849
		СП - 8%			–	–	–	–		82804	
19	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	15	3233,94	1714,42	48509	25716	–	27111	81670
		НР - 80% СП - 8%			1519,52	739,74	22793	11096		6050	
20	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,75	52358,00	–	39268	–	39268	–	42409
		СП - 8%			–	–	–	–		3141	
				ПП10-5							
21	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	9967,85	4455,51	19936	8911	1355	11112	33532
		НР - 80% СП - 8%			4835,11	2110,20	9670	4220		2484	
22	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	242792,00	–	485584	–	485584	–	524431
		СП - 8%			–	–	–	–		38847	
				Стальные конструкции							
23	252-207-0526 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	70	17295,00	–	1210650	–	1210650	–	1307502
		СП - 8%			–	–	–	–		96852	
24	252-207-0530 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15428,00	–	30856	–	30856	–	33324
		СП - 8%			–	–	–	–		2468	
25	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	26911,00	–	188377	–	188377	–	203447
		СП - 8%			–	–	–	–		15070	
26	252-207-0538 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	31996,00	–	63992	–	63992	–	69111
		СП - 8%			–	–	–	–		5119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	252-207-3940 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7456,00	–	14912	–	14912	–	16105
		СП - 8%			–	–	–	–		1193	
28	252-207-3951 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	9418,00	–	131852	–	131852	–	142400
		СП - 8%			–	–	–	–		10548	
29	252-207-3952 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	9428,00	–	65996	–	65996	–	71276
		СП - 8%			–	–	–	–		5280	
30	252-207-3953 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17517,00	–	35034	–	35034	–	37837
		СП - 8%			–	–	–	–		2803	
31	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	79	1560,00	–	123240	–	123240	–	133099
		СП - 8%			–	–	–	–		9859	
32	252-207-0202 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1665,00	–	3330	–	3330	–	3596
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
33	252-207-0213 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2220,00	–	4440	–	4440	–	4795
		СП - 8%			–	–	–	–		355	
34	252-207-0214 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2335,00	–	4670	–	4670	–	5044
		СП - 8%			–	–	–	–		374	
35	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	985,00	–	6895	–	6895	–	7447
		СП - 8%			–	–	–	–		552	
36	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	9073,00	–	127022	–	127022	–	137184
		СП - 8%			–	–	–	–		10162	
37	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	23	7330,00	–	168590	–	168590	–	182077
		СП - 8%			–	–	–	–		13487	
38	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	19,3	746,83	5,13	14414	99	1071	9554	25885
		ПР - 72% СП - 8%			686,21	1,32	13244	25		1917	
39	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,0193	242101,00	–	4673	–	4673	–	5047
		СП - 8%			–	–	–	–		374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изоляторы, линейная арматура									
40	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	246	1916,00	–	471336	–	471336	–	509043
		СП - 8%			–	–	–	–		37707	
41	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	222	50,00	–	11100	–	11100	–	11988
		СП - 8%			–	–	–	–		888	
42	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	24	50,00	–	1200	–	1200	–	1296
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
43	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2,46	1810,00	–	4453	–	4453	–	4809
		СП - 8%			–	–	–	–		356	
44	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	93	397,00	–	36921	–	36921	–	39875
		СП - 8%			–	–	–	–		2954	
45	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	29	335,00	–	9715	–	9715	–	10492
		СП - 8%			–	–	–	–		777	
46	252-203-0304 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 330-1	шт.	12	7796,00	–	93552	–	93552	–	101036
		СП - 8%			–	–	–	–		7484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10821619	484591	9831808	585337	12319513
		РАЗДЕЛ 3. Электроснабжение									
		Оборудование									
47	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ·А. Монтаж оборудования	подстанция	1	148638,83	73364,35	148639	73365	8045	69754	235865
		НР - 72% СП - 8%			67229,00	29651,82	67229	29652		17471	
48	515-102-0412 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1199140,00	–	1199140	–	1199140	–	1199140
					–	–	–	–		–	
49	515-101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	968849,00	–	968849	–		–	968849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	968849	–	
				Кабельно-проводниковая продукция и изделия							
50	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	22,4	327,75 7,53	320,22 54,24	7342 169	7173 1215	–	996 667	9605
51	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	14,9	42,51 –	42,51 17,50	633 –	634 261	–	188 66	886
52	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	83	620,26 109,02	511,24 220,19	51482 9049	42433 18276	–	19674 5692	76848
53	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	83	182,85 36,34	146,51 63,10	15177 3016	12160 5237	–	5943 1690	22809
54	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	м3	7,5	7240,00 –	– –	54300 –	– –	54300	– 4344	58644
55	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%, СП - 8%	км линия	1,4133333	214224,97 91438,34	119190,85 41300,41	302771 129233	168456 58371	5082	150083 36228	489083
56	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 СП - 8%	км	4,24	246872,00 –	– –	1046737 –	– –	1046737	– 83739	1130476
57	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	470	800,28 327,06	409,24 148,27	376132 153718	192343 69687	30071	160852 42959	579942
58	243-101-0308 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10 СП - 8%	км	0,18	4619629,00 –	– –	831533 –	– –	831533	– 66523	898056
				Материалы для прокладки КЛ							
59	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,038	202167,58	–	7682	–	138	5734	14489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 38% СП - 8%			198529,10	–	7544	–		1073	
60	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	38	793,00	–	30134	–	30134	–	32545
		СП - 8%			–	–	–	–		2411	
61	1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	13	4246,60	1356,32	55206	17632	22984	21414	82750
		НР - 99% СП - 8%			1122,34	541,56	14590	7040		6130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5095757	514196	2029024	434638	5799387
		РАЗДЕЛ 4.Фундамент под КТПНГ									
62	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2886,67	1558,42	5773	3116	–	4617	11221
		НР - 110% СП - 8%			1328,25	628,21	2656	1256		831	
63	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,086	45686,00	–	49615	–	49615	–	53584
		СП - 8%			–	–	–	–		3969	
64	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	64	6810,11	372,98	435847	23871	364165	53299	528278
		НР - 94% СП - 8%			747,04	138,92	47811	8891		39132	
65	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без поколя. Установка	м оград	32	4540,09	1349,70	145283	43190	16774	121499	288124
		НР - 113% СП - 8%			2666,21	551,45	85319	17646		21343	
66	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16мм	т	0,19168	424901,00	–	81445	–	81445	–	87961
		СП - 8%			–	–	–	–		6516	
67	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная применовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	20,8	2994,00	–	62275	–	62275	–	67257
		СП - 8%			–	–	–	–		4982	
68	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	–	1040	–	1040	–	1123
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
69	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарна без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	28,8	1584,00	–	45619	–	45619	–	49269
		СП - 8%			–	–	–	–		3650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	222-526-0103 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0024	816191,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СН - 8%			--	--	--	--		157	
71	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	15	131,04	3,11	1966	46	1007	634	2808
		НР - 69% СН - 8%			60,86	0,36	913	5		208	
72	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	15	485,15	5,16	7277	77	6514	485	8383
		НР - 69% СН - 8%			45,75	1,09	686	16		621	
73	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,4	42881,39	1228,95	17153	492	14309	2321	21032
		НР - 91% СН - 8%			5881,24	494,20	2352	198		1558	
74	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,007	12640,91	2129,75	88	15	65	14	111
		НР - 93% СН - 8%			1185,71	1009,52	8	7		8	
75	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,37	284,53	273,70	105	101	--	18	133
		НР - 72% СН - 8%			9,86	56,84	4	21		10	
76	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	5,6	5147,22	5,05	28824	28	27877	862	32061
		НР - 93% СН - 8%			164,05	1,48	919	8		2375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				884269	70936	672664	183749	1153461
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1153461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					168716			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26133839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1156442				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4254667			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1327726			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12585698		
		- Перевозка грузов	Тенге				2264177				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2167989		
		- Накладные расходы	Тенге							1929607	
		- Сметная прибыль	Тенге							1775252	
		Итого по смете:					23965850				
		Временные здания и сооружения - 2,25%					539231,6158				
		Итого:					**24505081**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,25%						551364,33				
		Итого:						**25056446**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						501128,91				
		Итого:						**25557574**				
		Оборудование					2167989					
		Итого:						**27725563**				
		Понижающий коэффициент договорной цены - 5%						**26339285,71**				
		НДС - 12%						3160714,29				
		Итого:						**29500000,00**				
		Удержание аванса - 30%						8850000,00				
		Всего:						**20650000,00**				

Заказчик:

"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Заместитель руководителя: _____ **Нургалиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Калдыгайта"

Директор: _____ **Сарсенгалиев Е.Н.**

Технический надзор: ТОО "Акоблат LTD"

_____ **Танатаров С.К.**

Авторский надзор: ТОО "Стримлайн"

_____ **Ешмуратов Н.Т.**