Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы "Евразия" войсковой части 2016 ПС КНБ РК

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		46	04.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы	НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы "Евразия" войсковой части 2016 ПС КНБ РК	**48492983,55**	**16958021,03**							**2034962,52**	**18992983,55**
За сентябрь месяц 2022 года		**16958021,03**							**2034962,52**	**18992983,55**
Удержание аванса - 30%										**5697895,06**
Итого:		**11870614,72**							**1424473,77**	**13295088,48**
ИТОГО к оплате с НДС 13 295 088,48 (Тринадцать миллионов двести девяноста пять тысяч восемьдесят восемь тенге 48 тиын).										

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

И.о. руководителя **Мукишев Д.Р.**
(подпись)

Технадзор:
ТОО "Акбозат LTD"

Технадзор **Ганатаров С.К.**
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор **Сарсенгалиев Е.Н.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы "Евразия" войсковой части 2016 ПС КНБ РК**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружное электроснабжение**

Договор подряда (контракт) №46 от 04.08.2022г

Акт выполненных работ
за октябрь 2022 (месяц,год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6883		284,53	273,70	1958389	1883877	6677	330527	2472029
						9,86	56,84	67835	391230		183113	
2	412-102-0204 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км** *СП - 8%*	т·км	52310,8		54,00	--	2824783	--		--	3050766
						--	--	--	--		225983	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6883		74,40	74,40	512095	512096	--	128652	692006
						--	25,96	--	178683		51260	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6883		92,82	92,82	638880	638880	--	198676	904561
						--	40,09	--	275939		67005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	6887,5	43,78	43,78	301535	301535	--	73740	405297
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	102417		30022	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6887,626	114,21	92,71	786601	638552	58544	174386	1037866
		НР - 72%; СП - 8%			13,00	22,17	89505	152699		76879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7022283**	**3974940**	**65221**	**905981**	**8562525**
		РАЗДЕЛ 3. Электроснабжение									
		Установка разъединителя и кабельной муфты на концевой опоре									
61	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13709,00	--	13709	--	13709	--	14806
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
62	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2345,00	--	2345	--	2345	--	2533
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
63	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1991,00	--	3982	--	3982	--	4301
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
64	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1780,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
65	252-207-3916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2020,00	--	6060	--	6060	--	6545
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
66	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2900,00	--	2900	--	2900	--	3132
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
67	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,3	989,29	33,30	2275	76	1471	543	3043
		НР - 72%; СП - 8%			316,71	11,03	728	25		225	
68	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	785,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
69	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	995,00	--	4975	--	4975	--	5373
		СП - 8%			--	--	--	--		398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	4	1101,00 --	-- --	4404 --	-- --	4404	-- 352	4756
71	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	746,83 686,21	5,13 1,32	4481 4117	31 8	333	2970 596	8047
72	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 *СП - 8%*	км	0,006	242101,00 --	-- --	1453 --	-- --	1453	-- 116	1569
73	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	1,5	638,69 281,52	21,51 6,18	958 422	32 9	504	311 102	1370
74	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка) *СП - 8%*	шт.	2	1916,00 --	-- --	3832 --	-- --	3832	-- 307	4139
75	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт.	2	50,00 --	-- --	100 --	-- --	100	-- 8	108
76	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	100 шт.	0,02	1810,00 --	-- --	36 --	-- --	36	-- 3	39
77	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 *СП - 8%*	шт.	3	397,00 --	-- --	1191 --	-- --	1191	-- 95	1286
78	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1	19639,99 14267,18	5248,32 2328,26	19640 14267	5248 2328	125	13276 2633	35550
79	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00 --	-- --	102059 --	-- --	102059	-- --	102059
80	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	9198,52 7268,00	247,18 89,77	9199 7268	247 90	1684	5298 1160	15656
81	245-405-1001 РСНБ РК 2015	Привод ручной М28х1,5 *СП - 8%*	шт.	1	1062,00 --	-- --	1062 --	-- --	1062	-- 85	1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	43399,29 10902,00	32441,42 11466,04	43399 10902	32441 11466	56	16105 4760	64264
83	243-903-0801 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб *СП - 8%*	шт.	1	12643,00 --	-- --	12643 --	-- --	12643	-- 1011	13654
84	515-301-1101 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-6кВ (п)	шт.	3	13522,00 --	-- --	40566 --	-- --	40566	-- --	40566
85	252-206-0525 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 240Г-2 *СП - 8%*	шт.	3	1286,00 --	-- --	3858 --	-- --	3858	-- 309	4167
86	252-207-0422 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа KG17 *СП - 8%*	шт.	2	5315,00 --	-- --	10630 --	-- --	10630	-- 850	11480
87	1308-0103-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	36	1711,88 1417,26	233,35 176,14	61628 51021	8401 6341	2206	41301 8234	111163
88	247-215-0226 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм *СП - 8%*	шт.	9	131844,00 --	-- --	1186596 --	-- --	1186596	-- 94928	1281524
89	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	746,83 686,21	5,13 1,32	747 686	5 1	56	495 99	1341
90	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 *СП - 8%*	км	0,001	242101,00 --	-- --	242 --	-- --	242	-- 19	261
91	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный *СП - 8%*	кг	0,988	985,00 --	-- --	973 --	-- --	973	-- 78	1051
92	251-304-0305 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 *СП - 8%*	т	0,00006	679942,00 --	-- --	41 --	-- --	41	-- 3	44
93	252-206-0525 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 240Г-2	шт.	6	1286,00	--	7716	--	7716	--	8333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
		Установка разъединителя на концевой опоре									
94	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13709,00	--	13709	--	13709	--	14806
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
95	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2345,00	--	2345	--	2345	--	2533
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
96	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1991,00	--	3982	--	3982	--	4301
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
97	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1780,00	--	1780	--	1780	--	1922
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
98	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1991,00	--	1991	--	1991	--	2150
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
99	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	995,00	--	2985	--	2985	--	3224
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
100	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
101	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,5	746,83	5,13	3361	23	250	2228	6036
		НР - 72%; СП - 8%			686,21	1,32	3088	6		447	
102	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,0045	242101,00	--	1089	--	1089	--	1176
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
103	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	4	1916,00	--	7664	--	7664	--	8277
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
104	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	50,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
105	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	1810,00	--	18	--	18	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	335,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
107	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	19639,99	5248,32	19640	5248	125	13276	35550
		НР - 80%; СП - 8%			14267,18	2328,26	14267	2328		2633	
108	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059
					--	--	--	--	102059	--	
109	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	9198,52	247,18	9199	247	1684	5298	15656
		НР - 72%; СП - 8%			7268,00	89,77	7268	90		1160	
110	245-405-1001 РСНБ РК 2015	Привод ручной М28х1,5	шт.	1	1062,00	--	1062	--	1062	--	1147
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
111	1308-0103-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	6	1711,88	233,35	10271	1400	367	6883	18527
		НР - 72%; СП - 8%			1417,26	176,14	8504	1057		1372	
112	247-215-0226 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм	шт.	1,5	131844,00	--	197766	--	197766	--	213587
		СП - 8%			--	--	--	--		15821	
113	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,88	985,00	--	867	--	867	--	936
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
114	252-206-0525 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 240Г-2	шт.	6	1286,00	--	7716	--	7716	--	8333
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1949425	53399	1528804	107984	2202424
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение									
115	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	81	327,75	320,22	26548	25937	--	3603	32563
		НР - 72%; СП - 8%			7,53	54,24	610	4393		2412	
116	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54	42,51	42,51	2296	2296	--	680	3214
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,50	--	945		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	450	620,26	511,24	279117	230058	--	106664	416644
		НР - 72%; СП - 8%			109,02	220,19	49059	99086		30862	
118	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	27	7240,00	--	195480	--	195480	--	211118
		СП - 8%			--	--	--	--		15638	
119	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	0,45	36995,01	24881,37	16648	11197	--	4960	23337
		НР - 61%; СП - 8%			12113,64	5955,39	5451	2680		1729	
120	249-101-0404 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,01 м	м	450	43,00	--	19350	--	19350	--	20898
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
121	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	18165,60	1200,75	18166	1200	13192	3035	22897
		НР - 72%; СП - 8%			3774,30	441,26	3774	441		1696	
122	ТЦЕНОВ.ПРЕДЛ. ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"	Ящик управления наружным освещением	шт.	1	171567,86	--	171568	--	171568	--	185293
		СП - 8%			--	--	--	--		13725	
123	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	18	12198,11	5375,90	219566	96766	37404	86266	330298
		НР - 72%; СП - 8%			4744,23	1912,06	85396	34417		24467	
124	Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Виктория ШБ/К50	шт	18	26696,43	--	480536	--		--	480536
					--	--	--	--	480536	--	
125	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	1,35	103496,54	55327,64	139720	74692	--	69566	226029
		НР - 80%; СП - 8%			48168,90	16243,75	65028	21929		16743	
126	Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Опора Н=7	шт	18	61598,21	--	1108768	--		--	1108768
					--	--	--	--	1108768	--	
127	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	18	15427,84	8392,32	277701	151062	12923	120444	429996
		НР - 72%; СП - 8%			6317,54	2975,95	113716	53567		31852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Кронштейн	шт	18	10437,50	--	187875	--		--	187875
					--	--	--	--	187875	--	
129	Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Кронштейн подземной	шт	18	16205,36	--	291696	--		--	291696
					--	--	--	--	291696	--	
130	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,9	42164,77	1402,39	122278	4067	96591	20634	154345
					7455,11	363,71	21620	1055		11433	
131	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	480	495,33	213,31	237758	102389	30710	100825	365670
					218,04	73,70	104659	35376		27087	
132	243-113-0816 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 *СП - 8%*	км	0,48	1066391,00	--	511868	--	511868	--	552817
					--	--	--	--		40949	
133	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	210	459,74	195,89	96545	41137	13435	40230	147717
					199,87	66,20	41973	13902		10942	
134	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,21	220596,00	--	46325	--	46325	--	50031
					--	--	--	--		3706	
135	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	198	612,97	41,51	121367	8219	12118	74818	211879
					510,26	14,56	101030	2883		15695	
136	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	198	32,00	--	6336	--	6336	--	6843
					--	--	--	--		507	
137	252-207-1003 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа ГОСТ Р 51177-98. Прим. *СП - 8%*	шт.	54	738,00	--	39852	--	39852	--	43040
					--	--	--	--		3188	
				Металл и металлические изделия							
138	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	54	714,60	27,16	38588	1467	21919	11271	53848
					281,52	8,38	15202	453		3989	
139	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	989,29	33,30	44518	1498	28768	10619	59548
					316,71	11,03	14252	496		4411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прочее									
		Металлоконструкция под шкаф ШУНО (1 компл.)									
140	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,27	36808,79 1475,81	1439,77 369,94	9938 398	389 100	9151	453 831	11223
141	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0252213	101152,75 77222,50	22451,75 9320,92	2551 1948	566 235	37	1986 363	4900
142	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,0252213	424901,00 --	-- --	10717 --	-- --	10717	-- 857	11574
		Заземление шкафа ШУНО (1 компл.)									
143	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	6944,34 1583,55	234,71 83,84	13889 3167	470 168	10252	2401 1303	17593
144	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	693,84 316,71	27,16 8,38	6938 3167	272 84	3499	2341 742	10021
		Заземление опор освещения (166 компл.)									
145	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	6944,34 1583,55	234,71 83,84	249996 57008	8449 3018	184539	43219 23457	316672
146	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	108	922,22 246,33	29,70 9,71	99600 26604	3208 1049	69788	19910 9561	129070
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5094099	765339	1545822	723925	6117953
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16882905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				993940				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4793678			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1400994			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3139846		
		- Перевозка грузов	Тенге				2824783				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2313559		
		- Накладные расходы	Тенге							1737890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Итого по смете:								**1079208**	
		Временные здания и сооружения - 2,25%					**14569346**				
		Итого:					327810,285				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,25%					**14897156**				
		Итого:					335186,02				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					**15232342**				
		Итого:					304646,85				
		Оборудование				2313559	**15536989**				
		Итого:									
		Понижающий коэффициент договорной цены - 5%					**17850548**				
		НДС - 12%					**16958021,03**				
		Итого:					2034962,52				
		Удержание аванса - 30%					**18992983,55**				
		Всего:					5697895,06				
		Всего по акту: 13 295 088,48 (Тринадцать миллионов двести девяноста пять тысяч восемьдесят восемь тенге 48 тиын).					**13295088,48**				

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Зам.руководителя: _____ **Нургалиев А.С.**

Технический надзор: ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Танатаров С.К.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ **Сарсенгалиев Е.Н.**

Авторский надзор: ТОО "Стримлайн"

_____ **Ешимкулов Н.Т.**