Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы "Евразия" войсковой части 2016 ПС КНБ РК

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		46	04.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге из графы 1: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы "Евразия" войсковой части 2016 ПС КНБ РК	**59879228,08**	**10166289,76**							**1219954,77**	**11386244,53**
За декабрь месяц 2022 года		**10166289,76**							**1219954,77**	**11386244,53**
Удержание аванса - 30%										**3415873,36**
Итого:		**7116402,83**							**853968,34**	**7970371,17**
ИТОГО к оплате с НДС 7 970 371,17 (Семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста семьдесят одна тенге 17 тиын).										

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель _____ **Кенжебеков А.Ж.**
(подпись)

Технадзор:
ТОО "Акбозат LTD"

Технадзор _____ **Танатаров С.К.**
(подпись)

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ БСН/БИН 050140013499 №2

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"

Директор _____ **Итмуканбет А.Е.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы "Евразия" войсковой части 2016 ПС КНБ РК**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружное электроснабжение**

Договор подряда (контракт) №46 от 04.08.2022г

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц,год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Электроснабжение										
		Оборудование										
50	1308-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора. Монтаж оборудования**	ячейка	1		605086,38	223306,65	605086	223307	45634	313969	992580
		НР - 72%, СП - 8%				336145,00	99923,73	336145	99924		73524	
51	Прайс-лист ТОО "ЛИМБ 2"	**Ячейка КРУ-СЭЩ-63 10кВ**	шт	1		9642857,14	--	9642857	--		--	9642857
						--	--	--	--	9642857	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10247943	223307	45634	313969	10635437
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10635436
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					336145				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						223307			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						99924			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							45635		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							9642857		
		- Накладные расходы	Тенге								313969	
		- Сметная прибыль	Тенге								73524	
		Итого по смете:						992579				
		Временные здания и сооружения - 2,25%						22333,0275				
		Итого:						1014912				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,25%						22835,52				
		Итого:						**1037748**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						20754,95				
		Итого:						**1058502**				
		Оборудование					9642857					
		Итого:						**10701359**				
		Понижающий коэффициент договорной цены - 5%						**10166289,76**				
		НДС - 12%						1219954,77				
		Итого:						**11386244,53**				
		Удержание аванса - 30%						3415873,36				
		Всего:						**7970371,17**				
		Всего по акту: 7 970 371,17 (Семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста семьдесят одна тенге 17 тиын).										

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Зам. руководителя: _____ **Нургалиев А.С.**

Технический надзор: ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Танатаров С.К.**

ЖШС / ТОО
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
БСН/БИН
050140013499
№2

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ **Нурмуканбет А.Е.**

Авторский надзор: ТОО "Ешимкулов"

_____ **Ешимкулов Н.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДСЖКХ № 04232 от 05/12/2012 г. №48
«____» _____ 20____ г.
_____ ЕШИМКУЛОВ Н.Т.
ПОДПИСЬ