Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 30 » декабря 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы «Евразия» войсковой части 2016 ПС КНБ РК», 060000, Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, Дамбинский сельский округ***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», руководитель Кенжебеков Айдулат Жанатович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «СТРИМЛАЙН», рабочий проект № 12-20 - ЭС***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" № 105-ө от 20.10.2021 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	4240	4240	4240	4240
Протяженность КЛ-10 кВ	м	180	180	180	180
Опоры 10 кВ	шт	81	81	81	81
Количество КТПНГ- 160 кВА	шт	1	1	1	1
Протяженность ВЛ-0,4 кВ (освещение)	м	480	480	480	480
Опоры освещения	шт	18	18	18	18

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения

Предусмотрено строительство ВЛ-10кВ от проектируемой ячейки КРУ-СЭЩ-63 6, 10 кВ до КТПНГ 10/0,4 160 кВА. Воздушная линия выполнена на железобетонных стойках СВ-105-3,5 согласно типовой серии 3.407.1-143 (выпуск 1), проводом АС-50/8 ГОСТ 839-74. Пролет составляет в среднем 50 метров. Опоры установлены в пробуренные котлованы глубиной 2,5/2,8 м и диаметром 350-450мм. На концевых (анкерных) опорах проектом предусмотрено разъединитель типа РЛНД-10.

По периметру прилегающей территорий выполнено дежурное освещение. Освещение выполнено светильниками марки RKU LED SMD FF 3030 (TEKLED) мощн. 100Вт на стальных опорах. Питающая линия наружного освещения выполнено кабелем СИП 4х25. Управление наружным освещением выполнено через блок управления освещением в комплекте КТПНГ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2022 года***;
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2022 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца***;
фактически ***3 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Атырау-Жарык» НАГ ГРЭС Набдрахманов С.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« _____» _____дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы «Евразия» войсковой части 2016 ПС КНБ РК»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Нурмуканбет Абылай Ерболатулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ____» _____ 2022г.

Место печати (при наличии)