Заказчик: ТОО "ПКФ "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340, г. Павлодар, ул. Камзина, 41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар». Строительство автодороги от южного технического коридора вдоль сортировочной станции до ТОО «Агрорхимпрогресс»", г. Павлодар, СЭЗ "Павлодар"
(наименование, адрес)

Договор подряда №11/20-Р от 01.10.2019 года

Акт выполненных работ № 1 от 30.11.2019 года
за ноябрь месяц 2019 года на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр но́рм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Локальная смета 2-3-1 Дорожная одежда										
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	97,4	1068,82	953,18	104103	92840	–	31859	146839
					115,64	187,23	11263	18236	–	10877	
2	1127-0402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство 20 см НР = 108 % кмат1=0;	м2 основания или покрытия	438	110,94	91,12	48593	39912	–	21142	75314
					19,82	24,87	8681	10895	–	5579	

3 1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство НР = 108 % кмат1=0;	м2 основания или покрытия	438	112,41	81,46	49235	35681	–	24680	79828
				30,95	21,23	13554	9298	–	5913	
4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,8 л/м2 НР = 108 % кмат1=0;	т	0,3	1613,33	1613,33	484	484	–	244	786
				–	753,33	–	226	–	58	
5 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство 8 см НР = 108 % кмат1=0;	м2	389	127,43	88,89	49569	34580	–	25174	80722
				38,53	21,39	14989	8320	–	5979	
6 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания из расчета 0,3 л/м2 НР = 108 % кмат1=0;	т	0,1	1610	1610	161	161	–	81	261
				–	750	–	75	–	19	
7 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % кмат1=0;	м2 покрытия	355	126,57	90,15	44932	32002	–	23516	73924
				36,42	24,91	12930	8844	–	5476	
8 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до 7 см) НР = 108 % К=6,000; кмат1=0;	м2 покрытия	2130	0,12	0,02	251	43	–	225	514

				0,1	–	208	–	–	38	
9	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою покрытия из расчета 0,3 л/м2 НР = 108 % кмат1=0;	т	0,1	1610	1610	161	161	–	81	261
					–	750	–	75	–	19	
10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % кмат1=0;	м2 покрытия	355	126,77	90,35	45004	32074	–	23545	74033
					36,42	24,99	12930	8871	–	5484	
11	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до 5 см) НР = 108 % К=2,000; кмат1=0;	м2 покрытия	710	0,12	0,02	84	15	–	75	172
					0,1	–	69	–	–	13	
		Раздел 2 Локальная смета 2-3-2 Устройство присыпных обочин									
12	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % кмат1=0;	м3 грунта	47,5	162,29	155,79	7709	7400	–	1947	10428
					6,51	50,42	309	2395	–	772	
13	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % кмат1=0;	м3 грунта	47,5	54,13	54,13	2571	2571	–	530	3349
					–	15,49	–	736	–	248	

14 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % кмат1=0;	м3 уплотненного грунта	47,5	58,78	58,78	2792	2792	–	730	3804
				–	21,35	–	1014	–	282	
15 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000; кмат1=0;	м3 уплотненного грунта	237,5	5,83	5,83	1384	1384	–	277	1794
				–	1,62	–	385	–	133	
16 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % кмат1=0;	м3 уплотненного грунта	47,5	73,79	66,04	3505	3137	–	717	4560
				7,75	13,22	368	628	–	338	
17 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % кмат1=0;	м2 спланированной площади	151	6,11	6,11	922	922	–	167	1176
				–	1,54	–	232	–	87	
Раздел 3 Локальная смета 2-3-3 Укрепление обочин										
18 1127-0801-0114	Обочины. Укрепление втапливанием щебня НР = 108 % кмат1=0;	м2 покрытия обочин	151	78,11	78,11	11794	11794	–	2575	15519
				–	15,79	–	2384	–	1150	
	Итого					**573 284**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 301				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					297 953				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 614				
	Накладные расходы, тенге					157 565				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					42 465				
	Всего					**573 284**				

Временные здания и сооружения (3,9 %)	22 358
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 913**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**607 555**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**637 933**
НДС (12 %)	76 552
Итого	**714 485**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серикпаева Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "ПКФ "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Моисеев Ю. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)