Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Информстройсервис» Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Есет-Батыра, 22

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Азизов Рахиб Хазайыр Оглы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство системы водоснабжения в с.Копа Хромтауского района, Актюбинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководителем которого является Душкенов А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Жобалық шешім.»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог №163 от 25.12.2017г.»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая прокладка трубопроводов воды из ПЭ труб до ф300 мм	м	10284		10284	

Копинский водовод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Расчетное число жителей	человек	751	
Расчетные расходы воды	м3	137,06 в сутки	137,06 в сутки
Водозаборные сооружения из подземных источников, Подземная насосная станция ТП РК 1-12 ВС скв-2009	Шт.	1	1
скв №1	шт Н=70 м	1	1
скв №2(резервная)	шт Н=70 м		
насос ЭЦВ 4-10-55,Q=10 м3/ч, Н=55 м N=0,3 кВт	шт	1	1
Хлораторная	шт	1	1
Резервуар для воды емк.100 м3	шт	2	2
Насосная станция водо-ных сооружений II подъема	шт	1	1
Водопроводная башня V=25 м3	шт	1	1
Напорный водопровод протяженностью в одну ниткуф110 и ф90 мм	м	2120	2120
Водопроводные сети на площадке Н. ст.II. подъема ф110 мм ПЭ и	м	95	95

трубы стальные ф159 мм., ф108 мм и ф 32 мм			
Разводящие водопроводные сети в одну нитку	м	7753	7753
Общая протяженность в 2 нитки длиной 180 м	м	360	360

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект разработан на оснований технических условий №1569 от 28.11.2017г выданных ПТО АПФ АО "КазТрансГазАймак".

Проект строительства системы водоснабжения с. Копа, Хромтауского района, Актюбинской области в соответствии с рекомендациями ТОО «Акпан» предусматривает бурение и обустройство двух скважин для насосных станций первого подъема. Насосные станции оборудуются насосами марки «ЭЦВ». Одна из насосных станций является резервной .Водозабор располагается в 1,9 км севернее поселка. Источником водоснабжения являются поздемные воды.

*Водовод от скважин запроектирован в одну нитку из полиэтиленовых труб SDR26 ф90*3,5 мм по ГОСТ 18599-2001*

По трассе водовода в соответствии с санитарными нормами п.79 через 500 м установлены опознавательные знаки. На сооружениях насосной станции II подъма предусматривается строительство двух резервуаров емк.100 м3 каждый, а также строительство хлораторной, которая устанавливается перед резервуарами запаса воды и служит для периодической дизенфекции трубопроводов и водопроводных сооружений.

Для подачи воды в поселковую водопроводную сеть проектом предусмотрено строительство насосной станции второго подъема. На площадке второго подъема предусмотрена установка водонапорной башни емк 25 м3.

Подводящие и отводящие трубопроводы резервуаров запректированы из стальных труб по ГОСТ10705-80, а поселковые водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

Стальные трубопроводы и фасонные части необходимо покрыть антикоррозионной изоляцией. Водопроводные колодцы выполнять из сборных железобетонных колец ф 2000-1500 мм, согласно серии 3.900.1-14.Вокруг территории насосных станций первого подъема предусмотрено устройство зоны санитарной охраны в виде глухой ограды Н=2,5 м.

На территории зоны санитарной охраны сооружений насосной станции второго подъема предусматривается ограждение в виде глухого забора высотой 2,5 м.

Данным проектом предусматривается подключение жилых домов к центральной сети водоснабжения с учетом установки приборов водоучета и отключающих вентилей.

Трубопроводы подводящей сети к ж/домам и общественным зданиям приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Врезка в основную сеть трубопровода принята при помощи тройников. Соединение труб диаметром более 50 мм выполняется сваркой встык, соединения труб до 50 мм выполняется соединительными деталями. Соединения в колодцах предусмотрены при помощи фланцевых втулок « полиэтилен-сталь» и стальных фасонных частей. Переход трубопроводов через поселковые сети предусматривается открытым способом. Монтаж, испытание и приемку работ наружных сетей водоснабжения производится согласно СНИП 3.05.04-85 и СН РК 4.01-05-2002.*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 08.2020 г.
месяц, год
окончание работ 11.2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц:8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство системы водоснабжения в с. Копа Хромтауского района Актюбинской области готовым к приемке в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Информстройсервис» в лице директора Азизов Рахиб Хазайыр Оглы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

МП
(при наличии)