Заказчик: ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с. Майколь Костанайского района Костанайской" области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№283	17.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с. Майколь Костанайского района Костанайской"	862 396,86	769 997,00							92 399,86	862 396,86

Подрядчик:
ТОО " Алюминстрой" , БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель_____**Салмагамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Руководитель группы
экспертов технического надзора_____**Баженов Х.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
			Блок А /АС42/1/									
1	252	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012/Изовер РУФ Н Оптимал/**	м3	82.361685	8684.00	--	715229	--	715229	--	772447
						--	--	--	--		57218	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				715229	--	715229	--	772447
								--	--	--	57218	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				715229				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				715229				
			Сметная прибыль	Тенге				57218				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				772447				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				772447				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								772447
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						715229		
			- Сметная прибыль	Тенге							57218	
			ИТОГО:					772447.10				
			Итого с временными 1,2%					781716.47				
			Итого с зимними удорожаниями 2,2%					798914.23				

Заказчик: ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с. Майколь Костанайского района Костанайской" области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№283 доп.согл №1	17.05.2019г. 21.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с. Майколь Костанайского района Костанайской"	339 862 393,86	89 285 714							10 714 286	100 000 000,00

Подрядчик:
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Мусатов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ **Середа А.А.**
ИИН 661225300121
№ KZ14VJE00055235

Заказчик:
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель_____ **Салмагамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "МАСТЕР", ИНН 570627400914

Эксперт авторского надзора_____ **Костиченко Р.А.**
Приказ №7 от 30.04.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №10
приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Крыльцо /АС-31, 32/									
			Устройство крылец									
1	72	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	90	320,68 75,59	34,81 12,08	28862 6803	3133 1087	18926	7417 2902	39181
2	73	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1532	15657,93 14108,50	1549,43 615,75	2399 2161	237 94	--	2053 356	4808
3	74	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1532	232677,00 --	-- --	35646 --	-- --	35646	-- 2852	38498
4	75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	23,2156863	20338,64 1297,69	1318,17 248,83	472176 30127	30602 5777	411447	32672 40388	545236
5	76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	90	726,04 355,56	32,07 14,59	65344 32000	2886 1313	30458	31314 7733	104390
6	77	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	90	4380,73 1092,68	145,28 61,63	394266 98341	13075 5546	282850	97654 39354	531273
			Кр1									
7	78	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,56602	93460,75 67446,88	24460,11 5970,79	52901 38176	13845 3380	880	28674 6526	88100

8	79	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /т-1, у-1, у-2/	т	0,29738	222321,00	--	66114	--	66114	--	71403
						--	--	--	--		5289	
9	80	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 /б-1/	т	0,08568	312117,00	--	26742	--	26742	--	28882
						--	--	--	--		2139	
10	81	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,74	6643,00	--	38131	--	38131	--	41181
						--	--	--	--		3050	
11	82	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /к-1, зд-1/	т	0,0279	220956,00	--	6165	--	6165	--	6658
						--	--	--	--		493	
12	83	СТ Тех. часть ССЦРК 8.04.-08-2017. Общая часть табл. 6	Надбавка за применение стали марки С-255	т	0,0279	16276,00	--	454	--	454	--	490
						--	--	--	--		36	
13	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	196092,00	--	690	--	690	--	745
						--	--	--	--		55	
14	85	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	15,28254	112,30	2,78	1716	42	971	488	2380
						45,98	0,27	703	4		176	
15	86	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	30,564108	216,86	2,28	6628	70	6030	373	7561
						17,28	0,41	528	13		560	
16	87	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	16,44	3804,03	23,61	62538	388	50617	10734	79134
						701,50	8,18	11533	134		5862	
17	88	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,54	2831,40	16,66	21349	126	12804	7771	31450
						1116,59	3,71	8419	28		2330	
18	89	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	33,2	660,16	24,55	21917	815	648	18706	43873
						616,08	9,96	20454	331		3250	
19	90	СТПРАЙС-ЛИСТ	Линнарная панель А2	м2	33,864	5692,01	--	192754	--	192754	--	208174
						--	--	--	--		15420	

20	91	2113-0815-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Профиль монтажный /шляпной профиль/	м	47,1	431,00 --	-- --	20300 --	-- --	20300	-- 1624	21924
21	92	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02472	238070,69 73152,50	1464,19 582,41	5885 1808	36 14	4041	1659 604	8147
			Кр2									
22	93	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24819	93460,75 67446,88	24460,11 5970,79	23196 16740	6071 1482	385	12573 2862	38630
23	94	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /т-2, у-3, у-4/	т	0,14745	222321,00 --	-- --	32781 --	-- --	32781	-- 2622	35404
24	95	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	2720,00 --	-- --	15232 --	-- --	15232	-- 1219	16451
25	96	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /к-2, зд-1/	т	0,01434	220956,00 --	-- --	3169 --	-- --	3169	-- 253	3422
26	97	СТ Тех. часть ССЦРК 8.04.-08-2017. Общая часть табл. 6	Надбавка за применение стали марки С-255	т	0,01434	16276,00 --	-- --	233 --	-- --	233	-- 19	252
27	98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	196092,00 --	-- --	690 --	-- --	690	-- 55	745
28	99	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	6,70113	112,30 45,98	2,78 0,27	753 308	19 2	426	214 77	1044
29	100	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	13,40226	216,86 17,28	2,28 0,41	2906 232	31 6	2643	164 246	3316
30	101	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,35	3804,03 701,50	23,61 8,18	27960 5156	174 60	22630	4799 2621	35379
31	102	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,5	2831,40 1116,59	16,66 3,71	9910 3908	58 13	5944	3607 1081	14599

32	103	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	9,7	660,16 616,08	24,55 9,96	6404 5976	238 97	190	5465 950	12818
33	104	СТПРАЙС-ЛИСТ	Линнарная панель А2	м2	9,894	5692,01 --	-- --	56317 --	-- --	56317	-- 4505	60822
34	105	2113-0815-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Профиль монтажный /шляпной профиль/	м	24,5	431,00 --	-- --	10560 --	-- --	10560	-- 845	11404
			Кр3									
35	106	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,18585	93460,75 67446,88	24460,11 5970,79	17370 12535	4546 1110	289	9415 2143	28927
36	107	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04056	272176,00 --	-- --	11039 --	-- --	11039	-- 883	11923
37	108	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,92	2720,00 --	-- --	10662 --	-- --	10662	-- 853	11515
38	109	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /к-2, зд-1/	т	0,01434	220956,00 --	-- --	3169 --	-- --	3169	-- 253	3422
39	110	СТ Тех. часть ССЦРК 8.04.-08-2017. Общая часть табл. 6	Надбавка за применение стали марки С-255	т	0,01434	16276,00 --	-- --	233 --	-- --	233	-- 19	252
40	111	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /У-5, У-6, у-7/	т	0,06943	222321,00 --	-- --	15436 --	-- --	15436	-- 1235	16671
41	112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	196092,00 --	-- --	690 --	-- --	690	-- 55	745
42	113	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	5,01795	112,30 45,98	2,78 0,27	564 231	14 1	319	160 58	782
43	114	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	10,0359	216,86 17,28	2,28 0,41	2176 173	23 4	1980	123 184	2483

44	115	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6	3804,03 701,50	23,61 8,18	22824 4209	142 49	18473	3917 2139	28881
45	116	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	2831,40 1116,59	16,66 3,71	13591 5360	80 18	8151	4947 1483	20021
46	117	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	5,2	660,16 616,08	24,55 9,96	3433 3204	128 52	101	2930 509	6872
47	118	СТПРАЙС-ЛИСТ	Линиарная панель А2	м2	5,304	5692,01 --	-- --	30190 --	-- --	30190	-- 2415	32606
48	119	2113-0815-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Профиль монтажный /шляпной профиль/	м	18,6	431,00 --	-- --	8017 --	-- --	8017	-- 641	8658
			Кр4, 5, 6, 7									
49	120	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,27396	93460,75 67446,88	24460,11 5970,79	25605 18478	6701 1636	426	13878 3159	42641
50	121	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /т-4/	т	0,27396	222321,00 --	-- --	60907 --	-- --	60907	-- 4873	65780
51	122	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,39692	390,58 390,58	-- --	2889 2889	-- --	--	1993 391	5273
52	123	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	7,39692	112,30 45,98	2,78 0,27	831 340	21 2	470	236 85	1152
53	124	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	14,79384	216,86 17,28	2,28 0,41	3208 256	34 6	2918	181 271	3660
54	125	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	20,4	3804,03 701,50	23,61 8,18	77602 14311	482 167	62809	13319 7274	98195
55	126	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,4	2831,40 1116,59	16,66 3,71	46435 18312	273 61	27850	16903 5067	68405
56	127	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	28,4	660,16 616,08	24,55 9,96	18749 17497	697 283	555	16002 2780	37530

57	128	СТПРАЙС-ЛИСТ	Линиарная панель А2	м2	28,968	5692,01	--	164886	--	164886	--	178077
						--	--	--	--		13191	
58	129	2113-0815-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Профиль монтажный /шляпной профиль/	м	56	431,00	--	24136	--	24136	--	26067
						--	--	--	--		1931	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2277727	84985	1811574	350341	2838312
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				381166	22769	--	210246	
			Материалы	Тенге				2094631				
			Всего заработная плата	Тенге				974252				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					310399			
			Накладные расходы	Тенге				771318				
			Сметная прибыль	Тенге				285801				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				190435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2570866				
			Сметная заработная плата	Тенге								336
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					310399			
			Материалы	Тенге				119071				
			Всего заработная плата	Тенге				1980				
			Накладные расходы	Тенге					93536			
			Сметная прибыль	Тенге				64540				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14689				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				198299				
			Сметная заработная плата	Тенге								96
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					93536			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64025				
			Сметная прибыль	Тенге				64025				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5122				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2838313				
			Сметная заработная плата	Тенге								432
			РАЗДЕЛ 2.Подиум /АС-30/ - покрытие пола учтено в разделе полы						403935			
59	130	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	29,44	850,71	12,38	25045	364	13791	10392	38272
						369,90	5,64	10890	166		2835	
60	131	1110-0109-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки	м2 горизонтальной проекции	1	31764,51	216,56	31765	217	24823	6139	40936
						6725,25	96,08	6725	96		3032	
61	132	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита /Берлик-2М/	м3 древесины в конструкции	2,687	10173,85	64,28	27337	173	24709	2273	31979
						913,58	26,28	2455	71		2369	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84147	754	63323	18804	111187
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20070	333	--	8236	
			Материалы	Тенге				84147				
			Всего заработная плата	Тенге				63323				
			Накладные расходы	Тенге					20402			
			Сметная прибыль	Тенге				18804				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8236				
								111187				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					20402			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111187				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					20402			
			РАЗДЕЛ 3.Проемы /АС-26, 27/									
			Дверные блоки внутренние (АС-26)									
62	171	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	229,54964	1718,08 1164,26	87,43 35,45	394384 267256	20069 8139	107059	247855 51379	693619
63	175	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	1,59467	5434,12 1380,41	23,39 9,39	8666 2201	37 15	6428	1995 853	11513
64	177	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,27687	1451,45 992,17	120,84 51,15	6208 4243	517 219	1448	4016 818	11041
65	181	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	633,3	611,12 82,40	1,24 0,55	387023 52186	784 348	334053	47280 34744	469048
			Дверные блоки наружные									
66	182	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	17,72776	2768,85 1155,22	644,78 145,63	49085 20479	11431 2582	17175	20755 5587	75428
67	184	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,90467	2234,55 1065,33	496,47 117,08	10960 5225	2435 574	3300	5219 1294	17473
68	186	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,93327	2812,80 2376,52	57,50 21,99	11064 9347	226 86	1491	6509 1406	18979
			Окна									
69	194	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	54,386	1533,70 245,60	10,95 4,92	83412 13357	595 268	69460	12263 7654	103328
70	197	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	123	1533,70 245,60	10,95 4,92	188645 30209	1347 605	157089	27733 17310	233688
71	202	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	39,99	1533,70 245,60	10,95 4,92	61333 9822	438 197	51073	9017 5628	75977

			Откосы									
72	205	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами /355,5 м2/	м откоса	1080	438,93	5,84	474041	6305	55005	373662	915519
						382,16	2,27	412731	2448		67816	
			Витражи /АС-27/									
73	208	1110-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами /В-1, В-2, В-3/	м2	51,5661	81371,52	34,17	4196012	1762	4194250	242	4531954
						--	5,22	--	269		335700	
74	212	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	2,17	1533,70	10,95	3328	24	2771	489	4123
						245,60	4,92	533	11		305	
75	215	1110-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами /В-4, В-5, В-6, В-7, В-8, В-9/	м2	27,568	81371,52	34,17	2243250	942	2242308	129	2422850
						--	5,22	--	144		179470	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8117410	46911	7242910	757164	9584540
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				827592	15904	--	709964	
			Материалы	Тенге				8106347				
			Всего заработная плата	Тенге				7241418				
			Накладные расходы	Тенге					834062			
			Сметная прибыль	Тенге				750655				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				708560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9565562				
			Сметная заработная плата	Тенге								855
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11064	834062			
			Материалы	Тенге				1490				
			Всего заработная плата	Тенге					9434			
			Накладные расходы	Тенге				6509				
			Сметная прибыль	Тенге				1406				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					9434			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9584541				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								865
			Сметная заработная плата	Тенге					843496			
			РАЗДЕЛ 4.Полы /АС-23/									
76	220	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума /Tarkett 100011/. Устройство	м2 покрытия	869,0143	3883,62	29,76	3374922	25861	2896242	436762	4116620
						521,07	13,60	452819	11822		304935	
77	221	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана /Хомакол/	кг	260,70429	3049,00	--	794887	--	794887	--	858478
						--	--	--	--		63591	

78	223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	810,3857527	726,04	32,07	588373	25990	274246	281962	939961
						355,56	14,59	288137	11823		69627	
79	224	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1298	4380,73	145,28	5686186	188571	4079318	1408390	7662142
						1092,68	61,63	1418297	79990		567566	
80	225	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1010,3	1767,27	14,63	1785477	14777	1482853	274986	2225300
						284,91	4,64	287847	4691		164837	
81	226	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,2	726,04	32,07	5227	231	2436	2505	8351
						355,56	14,59	2560	105		619	
82	227	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,2	4062,73	82,63	29252	595	19546	8802	41098
						1265,38	35,21	9111	253		3044	
83	228	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство /"сапожок - 300 мм/	м	16	1302,20	14,63	20835	234	16042	4355	27205
						284,91	4,64	4559	74		2015	
84	229	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	313,8	1585,40	22,37	497499	7020	329345	153976	703592
						513,49	8,51	161134	2670		52118	
85	230	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	313,8	5234,23	53,79	1642500	16880	1408973	210677	2001431
						690,40	23,83	216647	7477		148254	
86	231	1207-0101-0604 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые площадью свыше 5 м2. Острожка	м2	313,8	378,12	8,69	118655	2725	--	83469	218294
						369,44	--	115930	--		16170	
87	232	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности	313,8	30,56	0,50	9589	155	2196	5261	16038
						23,07	0,22	7238	69		1188	
88	233	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	115,7	231,31	2,59	26763	299	16216	9731	39413
						88,58	0,89	10248	103		2919	
89	235	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80,3	737,06	31,20	59186	2505	28430	27657	93790
						351,82	14,59	28251	1172		6947	
			Ступени лестничных маршей и площадок /примечание п. 5/									
90	238	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1376	15657,93	1549,43	2155	213	--	1844	4318
						14108,50	615,75	1941	85		320	

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №11
приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отделка помещений /АС 24, 25/									
			Потолок									
1	1	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1398,08	47,22 46,37	0,86 0,39	66020 64822	1198 544	--	52293 9465	127778
2	2	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	279,616	219,00 --	-- --	61236 --	-- --	61236	-- 4899	66135
3	3	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	699,04	1246,51 857,65	79,34 61,11	871359 599532	55460 42721	216367	513802 110813	1495974
4	4	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/2мм	м2 отделываемой поверхности	947,6	802,39 555,30	5,32 1,57	760348 526198	5039 1492	229111	422152 94600	1277100
5	5	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1700	850,26 606,99	5,43 2,43	1445450 1031879	9225 4124	404346	828802 181940	2456192
6	6	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1180,8	1523,99	160,74	1799524	189798	--	1355408	3407327

						1363,25	71,59	1609726	84535		252395	
7	7	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	1204,416	4789,00	--	5767948	--	5767948	--	6229384
						--	--	--	--		461 436	
8	8	2113-0816-3551 РСНБ РК 2015	Элементы крепления подвесных потолков	м	5492,13696	558,00	--	3064612	--	3064612	--	3309781
						--	--	--	--		245169	
			Стены									
9	9	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	3463,77	47,22	0,86	163566	2968	--	129557	316573
						46,37	0,39	160598	1349		23450	
10	10	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	692,754	219,00	--	151713	--	151713	--	163850
						--	--	--	--		12137	
11	11	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1519,81	1211,82	79,34	1841733	120578	475196	1071072	3145830
						819,81	61,11	1245959	92881		233024	
12	12	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1822,467	1231,77	21,77	2244861	39666	441629	1420186	3958252
						967,68	6,40	1763566	11667		293204	
13	13	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2791,749	706,31	5,12	1971853	14286	608838	1084094	3300423
						483,11	2,29	1348729	6389		244476	
14	14	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	535,1	4513,58	26,13	2415215	13982	1356076	844316	3520294
						1953,20	19,13	1045157	10238		260763	
15	15	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,48455	152982,22	1471,98	227110	2185	178579	42536	291218
						31218,75	617,63	46346	917		21572	
16	16	1115-0404-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ПРИМ.	Заполнения проемов дверных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза /покрытие матовым лаком/	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	118,764	1775,53	1,17	210869	139	176662	27304	257227
						286,85	0,53	34068	63		19054	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23063419	454525	13132313	7791522	33323338
								9476579	256919	--	2468397	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23063419				

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №12
приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
			В1									
1	18	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	115	833,00	--	95795	--	95795	--	103459
						--	--	--	--		7664	
2	19	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	13	1088,00	--	14144	--	14144	--	15276
						--	--	--	--		1132	
3	20	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	7	1726,00	--	12082	--	12082	--	13049
						--	--	--	--		967	
4	23	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	18906,00	--	37812	--	37812	--	40837
						--	--	--	--		3025	
5	24	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972
						--	--	--	--		368	
6	26	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	22609,00	--	45218	--	45218	--	48835

						--	--	--	--		3617	
7	27	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1588,00	--	6352	--	6352	--	6860
						--	--	--	--		508	
			Водомерный узел /ВК-15/									
8	28	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	39514,19	143,25	39514	143	37748	1617	44422
						1622,60	27,45	1623	27		3290	
9	29	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка+отборное устройство	комплект	1	2541,18	--	2541	--	2218	317	3087
						323,19	--	323	--		229	
10	30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2266,93	112,31	2267	112	301	1830	4425
						1854,04	13,73	1854	14		328	
11	31	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	833,00	--	833	--	833	--	900
						--	--	--	--		67	
12	32	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4140,61	335,13	12422	1005	1579	9820	24021
						3279,25	60,79	9838	182		1779	
13	33	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	22609,00	--	67827	--	67827	--	73253
						--	--	--	--		5426	
14	34	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1588,00	--	9528	--	9528	--	10290
						--	--	--	--		762	
15	29	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1511,94	265,71	1512	266	20	1273	3008
						1225,52	73,72	1226	74		223	
16	40	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10776,00	--	10776	--	10776	--	11638
						--	--	--	--		862	
17	41	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
						--	--	--	--		184	

18	42	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/+ОП-1. ОП-2	кг	24,836	542,00 --	-- --	13461 --	-- --	13461	-- 1077	14538
19	43	2302-0801-0406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 50 мм ГОСТ 8944-75+Ц-65	10 шт.	0,2	7727,00 --	-- --	1545 --	-- --	1545	-- 124	1669
20	44	2302-0801-0402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	1,5	1719,00 --	-- --	2579 --	-- --	2579	-- 206	2785
21	45	2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,1	3854,00 --	-- --	385 --	-- --	385	-- 31	416
22	49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,2	98,07 45,98	2,78 0,27	6688 3136	189 19	3363	2177 709	9574
23	50	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	68,2	140,11 20,18	3,57 0,41	9556 1376	243 28	7937	969 842	11367
24	51	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2,552	669,70 300,94	111,77 50,51	1709 768	285 129	656	682 191	2582
25	52	2111-0403-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 + K-FLEX ST	м	14	247,00 --	-- --	3458 --	-- --	3458	-- 277	3735
26	53	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77+ K-FLEX ST	м	14	233,00 --	-- --	3262 --	-- --	3262	-- 261	3523
27	54	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77+ K-FLEX ST	м	15	319,00 --	-- --	4785 --	-- --	4785	-- 383	5168

28	55	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77+ K-FLEX ST	м	31	371,00	--	11501	--	11501	--	12421
						--	--	--	--		920	
29	56	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77+ K-FLEX ST	м	24	483,00	--	11592	--	11592	--	12519
						--	--	--	--		927	
30	57	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77+ K-FLEX ST	м	60,5	751,00	--	45436	--	45436	--	49070
						--	--	--	--		3635	
31	58	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,5283	61326,58	--	32399	--	1144	30942	68408
						59160,63	--	31255	--		5067	
			Оборудование									
32	72	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	5,735897	1016,00	--	5828	--	5828	--	6294
						--	--	--	--		466	
			Т3, Т4									
33	100	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	102	833,00	--	84966	--	84966	--	91763
						--	--	--	--		6797	
34	101	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	1088,00	--	20672	--	20672	--	22326
						--	--	--	--		1654	
35	104	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2914,00	--	14570	--	14570	--	15736
						--	--	--	--		1166	
36	105	2304-0702-0505 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	4343,00	--	13029	--	13029	--	14071
						--	--	--	--		1042	
37	106	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18906,00	--	18906	--	18906	--	20418

						--	--	--	--		1512	
38	107	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
						--	--	--	--		184	
39	108	2302-0801-0402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,6	1719,00	--	1031	--	1031	--	1114
						--	--	--	--		83	
40	109	2302-0801-0403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,2	2878,00	--	576	--	576	--	622
						--	--	--	--		46	
41	110	2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,3	3854,00	--	1156	--	1156	--	1249
						--	--	--	--		92	
42	114	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка + гильза	м трубопровода	2,5	3560,43	79,66	8901	199	6164	2548	12365
						1015,00	24,88	2538	62		916	
43	115	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка + гильза	м трубопровода	22,1	1932,04	45,41	42698	1003	24585	17092	64573
						774,20	14,96	17110	331		4783	
44	116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	7	294,76	--	2063	--	784	1254	3583
						182,77	--	1279	--		265	
45	117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,21	98,07	2,78	5120	145	2574	1666	7330
						45,98	0,27	2401	14		543	
46	118	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	52,21	140,11	3,57	7315	186	6075	742	8702
						20,18	0,41	1054	21		645	
47	119	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	267	669,70	111,77	178809	29843	68615	71316	270135
						300,94	50,51	80351	13486		20010	
48	120	2111-0403-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 + K-FLEX ST	м	34	247,00	--	8398	--	8398	--	9070

						--	--	--	--		672	
49	121	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77+ K-FLEX ST	м	84	233,00	--	19572	--	19572	--	21138
						--	--	--	--		1566	
50	122	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77+ K-FLEX ST	м	60	319,00	--	19140	--	19140	--	20671
						--	--	--	--		1531	
51	123	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77+ K-FLEX ST	м	54	371,00	--	20034	--	20034	--	21637
						--	--	--	--		1603	
52	124	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77+ K-FLEX ST	м	35	483,00	--	16905	--	16905	--	18257
						--	--	--	--		1352	
53	125	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,559	61326,58	--	34282	--	1211	32740	72383
						59160,63	--	33071	--		5362	
			Хозяйственно-питьевой водопровод /ВК-13,14/									
54	128	1117-0701-0103 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой 1 т. Установка	бак	1	34463,37	3958,39	34463	3958	1315	29900	69512
						29190,00	1320,10	29190	1320		5149	
55	129	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	1	8524,00	--	8524	--	8524	--	9206
						--	--	--	--		682	
56	130	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка /поддон стальной/	бак	1	18591,70	1825,57	18592	1826	468	16558	37961
						16297,75	597,69	16298	598		2812	
57	131	2305-3001-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Баки металлические для воды вместимостью до 2 м3 /поддон стальной 1900x260x200/	шт.	1	6531,00	--	6531	--	6531	--	7053
						--	--	--	--		522	
58	132	СТ Прайс-лист ЭнКо	Бактерицидная установка УДВ-1А300Н-10-50-89	установка	2	647856,59	--	1295713	--	1295713	--	1399370
						--	--	--	--		103657	

59	133	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2297,87 1854,04	143,25 27,45	32170 25957	2006 384	4207	25814 4639	62623
60	134	2304-1006-2006 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	81694,00 --	-- --	490164 --	-- --	490164	-- 39213	529377
61	135	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	7790,00 --	-- --	23370 --	-- --	23370	-- 1870	25240
62	136	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	18906,00 --	-- --	94530 --	-- --	94530	-- 7562	102092
63	137	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1151,00 --	-- --	11510 --	-- --	11510	-- 921	12431
64	138	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	23	3308,47 594,29	41,50 15,24	76095 13669	955 350	61471	13739 7187	97020
65	139	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4313,95 713,18	55,06 20,08	8628 1426	110 40	7092	1437 805	10870
66	140	СТПРАЙС-ЛИСТ ЭнКо	Клапан регулирующий поплавковый VYC 151/152	шт.	1	336167,73 --	-- --	336168 --	-- --	336168	-- 26893	363061
67	141	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,6	542,00 --	-- --	14959 --	-- --	14959	-- 1197	16156
68	142	2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая	кг	10	737,00 --	-- --	7370 --	-- --	7370	-- 590	7960
69	143	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка+отборное устройство	комплект	2	2541,18 323,19	-- --	5082 646	-- --	4436	633 457	6173
70	144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,12	98,07 45,98	2,78 0,27	600 281	17 2	302	195 64	859

71	145	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,12	140,11	3,57	857	22	711	87	1020
						20,18	0,41	124	3		76	
72	146	2302-0801-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 50 мм ГОСТ 8944-75+перехо 65х57	10 шт.	0,2	7727,00	--	1545	--	1545	--	1669
						--	--	--	--		124	
73	147	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	6840,00	--	6840	--	6840	--	7387
						--	--	--	--		547	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3513871	42514	3194562	265348	4081556
								276791	17084	--	302338	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6840				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6840				
			Сметная прибыль	Тенге				547				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7387				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				448789				
		Материалы		Тенге				92590				
		Всего заработная плата		Тенге					167517			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171453				
			Накладные расходы	Тенге				141516				
			Сметная прибыль	Тенге				47224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				637529				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
			Сметная заработная плата	Тенге					167517			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3058243				
		Материалы		Тенге				152390				
		Всего заработная плата		Тенге					126358			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2771294				
		Сдача и испытание		Тенге				109				
			Накладные расходы	Тенге				123831				
			Сметная прибыль	Тенге				254566				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3436640				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					126358			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4081556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	Тенге					293875			

РАЗДЕЛ 2.Дренажная канализация /ВК-14/

74	148	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2297,87	143,25	4596	287	601	3688	8946
						1854,04	27,45	3708	55		663	
75	149	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	18906,00	--	37812	--	37812	--	40837
						--	--	--	--		3025	

76	150	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972
						--	--	--	--		368	
77	151	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка + гильза	м трубопровода	10	1932,04	45,41	19320	454	11124	7734	29218
						774,20	14,96	7742	150		2164	
78	152	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,7	98,07	2,78	461	13	232	150	660
						45,98	0,27	216	1		49	
79	153	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,7	140,11	3,57	659	17	547	67	783
						20,18	0,41	95	2		58	
80	154	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,32	542,00	--	173	--	173	--	187
						--	--	--	--		14	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				67625	770	55093	11639	85603
								11761	208	--	6341	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1119				
		Материалы		Тенге				779				
		Всего заработная плата		Тенге					314			
			Накладные расходы	Тенге				217				
			Сметная прибыль	Тенге				107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1443				
			Сметная заработная плата	Тенге					314			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				66506				
		Материалы		Тенге				11725				
		Всего заработная плата		Тенге					11655			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42589				
			Накладные расходы	Тенге				11421				
			Сметная прибыль	Тенге				6234				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				84161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					11655			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				85604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					11969			

РАЗДЕЛ 3.Герметизация ввода

81	155	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка + гильза	м трубопровода	0,84	5251,48	108,71	4411	91	3138	1184	6042
						1406,60	31,22	1182	26		448	
82	156	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка + гильза	м трубопровода	0,84	7059,16	172,30	5930	145	3899	1875	8429
						2245,15	32,39	1886	27		624	

83	157	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка + гильза	м трубопровода	0,84	9293,18 2677,95	270,23 59,74	7806 2249	227 50	5330	2254 805	10865
84	158	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,08	580,00 --	-- --	46 --	-- --	46	-- 4	50
85	159	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	0,06	435,00 --	-- --	26 --	-- --	26	-- 2	28
86	160	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,07	15123,00 --	-- --	1059 --	-- --	1059	-- 85	1143
87	161	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,69	886,06 286,73	24,79 2,75	1497 485	42 5	970	455 156	2109
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20776 5802	505 108	14468 --	5768 2124	28666
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2629				
		Материалы		Тенге				971				
		Всего заработная плата		Тенге					489			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73				
		Местные материалы		Тенге				1059				
			Накладные расходы	Тенге				455				
			Сметная прибыль	Тенге				247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3330				
			Сметная заработная плата	Тенге					489			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				18147				
		Материалы		Тенге				12367				
		Всего заработная плата		Тенге					5421			
			Накладные расходы	Тенге				5312				
			Сметная прибыль	Тенге				1877				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				25336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5421			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5910			

РАЗДЕЛ 4.Канализация

К1, К3

88	161	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	180,6	1137,52 832,93	1,58 0,47	205435 150427	285 85	54723	147502 28235	381172
89	162	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	262,7	1723,13 798,70	3,88 1,08	452666 209818	1019 283	241829	205900 52685	711251

90	163	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка + гильза	м трубопровода	13,7	5251,48 1406,60	108,71 31,22	71945 19270	1489 428	51186	19304 7300	98549
91	164	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16,1	2883,69 1015,00	79,66 24,88	46427 16342	1283 401	28802	16407 5027	67862
92	168	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2266,93 1854,04	112,31 13,73	9068 7416	449 55	1203	7322 1311	17700
93	169	2304-1001-0703 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2955,00 --	-- --	5910 --	-- --	5910	-- 473	6383
94	170	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1726,00 --	-- --	3452 --	-- --	3452	-- 276	3728
95	171	1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	1	5537,16 1654,10	30,94 13,73	5537 1654	31 14	3852	1634 574	7745
96	172	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155,00 --	-- --	155 --	-- --	155	-- 12	167
97	173	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	740,13 385,67	24,57 8,51	1480 771	49 17	660	773 180	2433
98	174	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	9	838,87 385,67	24,57 8,51	7550 3471	221 77	3858	3477 882	11909
99	175	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	1221,00 --	-- --	30525 --	-- --	30525	-- 2442	32967
100	176	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	3507,00 --	-- --	126252 --	-- --	126252	-- 10100	136352
101	177	2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	5495,00 --	-- --	71435 --	-- --	71435	-- 5715	77150

102	178	2302-0302-5118 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - 45°	шт.	19	5495,00	--	104405	--	104405	--	112757
						--	--	--	--		8352	
103	179	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - 45°	шт.	39	3507,00	--	136773	--	136773	--	147715
						--	--	--	--		10942	
104	180	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - 45°	шт.	28	3507,00	--	98196	--	98196	--	106052
						--	--	--	--		7856	
105	181	2302-0302-6121 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1317,00	--	11853	--	11853	--	12801
						--	--	--	--		948	
106	182	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	734,00	--	46242	--	46242	--	49941
						--	--	--	--		3699	
107	183	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	2207,00	--	145662	--	145662	--	157315
						--	--	--	--		11653	
108	184	2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	903,00	--	54180	--	54180	--	58514
						--	--	--	--		4334	
109	185	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2132,00	--	17056	--	17056	--	18420
						--	--	--	--		1364	
110	186	2302-0403-1102 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R,угол 90°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	681,00	--	1362	--	1362	--	1471
						--	--	--	--		109	
111	187	2302-0403-1106 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R,угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	669,00	--	2007	--	2007	--	2168
						--	--	--	--		161	
112	188	2302-0403-1202 РСНБ РК 2015	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	1347,00	--	1347	--	1347	--	1455
						--	--	--	--		108	
113	189	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-Rc крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	56	658,00	--	36848	--	36848	--	39796
						--	--	--	--		2948	
114	190	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-Rc крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	41	261,00	--	10701	--	10701	--	11557
						--	--	--	--		856	

115	191	2302-0403-0903 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	396,00	--	792	--	792	--	855
						--	--	--	--		63	
116	192	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	669,70	111,77	10715	1788	4112	4274	16188
						300,94	50,51	4815	808		1199	
117	193	2111-0403-0610 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	10	2773,00	--	27730	--	27730	--	29948
						--	--	--	--		2218	
118	194	2111-0403-0619 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	6	5857,00	--	35142	--	35142	--	37953
						--	--	--	--		2811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1778849**	**6614**	**1358250**	**406593**	**2360274**
								413985	**2167**	--	**174833**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73587**				
		Материалы		Тенге				**4112**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5623**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**62872**				
			Накладные расходы	Тенге				**4274**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6229**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84090**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5623**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1705262**				
		Материалы		Тенге				**386112**				
		Всего заработная плата		Тенге					**410529**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**905153**				
			Накладные расходы	Тенге				**402318**				
			Сметная прибыль	Тенге				**168606**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2276186**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**362**
			Сметная заработная плата	Тенге					**410529**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2360276**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**367**
			Сметная заработная плата	Тенге					**416152**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6556099**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**708339**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**50404**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**19567**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4622373**		
			- Накладные расходы	Тенге							**689348**	

- Сметная прибыль	Тенге							485636	

ИТОГО:	**6 556 099**
Итого с временными 1,2%	**6 634 772**
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	**6 780 737**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 916 352**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**7 261 451**
НДС- (12%)	**871 374**
Итого с НДС	**8 132 825**
С учетной ценовой скидки 0,899999998147868%	**7 319 542**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"
_____ Абдиков Д.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ Середа А.А.
ИИН 661225300121
№ KZ14VJE00055235

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района,
БИН 050140007089

Руководитель_____ Салмагамбетова М.Д.

Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "МАСТЕР", ИНН 570627400914

Эксперт авторского надзора_____ Костиченко Р.А.
Приказ №7 от 30.04.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №13
приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Сети связи

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Местное вещание и звукофикация									
1	9	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	50	371,38	3,01	18569	151	7778	7697	28367
						212,80	1,00	10640	50		2101	
2	10	1308-0206-1401 РСНБ РК 2015	**Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах**	м трассы	35	186,42	3,01	6525	105	834	4047	11418
						159,60	1,00	5586	35		846	
3	11	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80**	км	0,0867	106231,00	--	9210	--	9210	--	9947
						--	--	--	--		737	
4	12	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	35	242,23	2,75	8478	96	671	5555	15156
						220,32	0,11	7711	4		1123	
5	13	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**	м	35	32,00	--	1120	--	1120	--	1210
						--	--	--	--		90	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43902	352	19613	17299	66098
								23937	89	--	4897	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				43902				
			Материалы	Тенге				9282				
			Всего заработная плата	Тенге					24026			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10330				
			Накладные расходы	Тенге				17299				

			Сметная прибыль	Тенге				4896					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				66097					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге					24026				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66097					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге					24026				
			РАЗДЕЛ 2.Телефонизация										
6	26	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	м	10	208,68	3,01	2087	30	328	1252	3606	
						172,90	1,00	1729	10		267		
7	27	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	103	371,38	3,01	38252	310	16024	15855	58436	
						212,80	1,00	21918	103		4329		
8	28	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,003	302389,00	--	907	--	907	--	980	
						--	--	--	--		73		
9	29	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,1	23504,00	--	2350	--	2350	--	2538	
						--	--	--	--		188		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43596	340	19609	17107	65560	
								23647	113	--	4857		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				43596					
		Материалы		Тенге				16351					
		Всего заработная плата		Тенге					23760				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3258					
			Накладные расходы	Тенге				17107					
			Сметная прибыль	Тенге				4856					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				65560					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге					23760				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65560					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге					23760				
			РАЗДЕЛ 3.Электрочасофикация										
10	35	1308-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы**	м кабеля	260	524,23	9,57	136299	2489	5344	93042	247688	
						494,10	2,92	128466	759		18347		
11	36	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,26	167025,00	--	43427	--	43427	--	46901	
						--	--	--	--		3474		
12	37	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	10	276,28	11,22	2763	112	789	1367	4460	
						186,20	3,67	1862	37		330		

13	38	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24,00	--	240	--	240	--	259
						--	--	--	--		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				182728	2601	49800	94409	299308
								130328	796	--	22170	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				182488				
		Материалы		Тенге				6132				
		Всего заработная плата		Тенге					131124			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43427				
			Накладные расходы	Тенге				94409				
			Сметная прибыль	Тенге				22152				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				299049				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плата	Тенге					131124			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				240				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				240				
			Сметная прибыль	Тенге				19				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				259				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				299308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плата	Тенге					131124			

РАЗДЕЛ 4.Звонковая сигнализация

14	43	1308-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы	м кабеля	300	524,23	9,57	157268	2872	6166	107356	285794
						494,10	2,92	148230	876		21170	
15	44	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	167025,00	--	50108	--	50108	--	54116
						--	--	--	--		4009	
16	45	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	276,28	11,22	2763	112	789	1367	4460
						186,20	3,67	1862	37		330	
17	46	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24,00	--	240	--	240	--	259
						--	--	--	--		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				210378	2984	57303	108723	344629
								150092	912	--	25528	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				210138				
		Материалы		Тенге				6955				
		Всего заработная плата		Тенге					151004			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50108				
			Накладные расходы	Тенге				108723				
			Сметная прибыль	Тенге				25509				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				344370				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
			Сметная заработная плата	Тенге					151004			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				240				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				240				
			Сметная прибыль	Тенге				19				

			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				259				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				344629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
			Сметная заработная плата	Тенге					151004			
			РАЗДЕЛ 5.РТ									
18	54	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	125	86,06	1,00	10757	125	2319	6015	18114
						66,50	0,33	8313	42		1342	
19	55	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	км	0,125	113072,00	--	14134	--	14134	--	15265
						--	--	--	--		1131	
20	56	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	120	242,23	2,75	29068	330	2299	19046	51963
						220,32	0,11	26439	14		3849	
21	57	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 12 ммх 12 мм**	м	120	32,00	--	3840	--	3840	--	4147
						--	--	--	--		307	
22	58	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	10	276,28	11,22	2763	112	789	1367	4460
						186,20	3,67	1862	37		330	
23	59	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	10	24,00	--	240	--	240	--	259
						--	--	--	--		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				60802	568	23621	26428	94208
								36613	92	--	6978	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				60562				
			Материалы	Тенге				5407				
			Всего заработная плата	Тенге					36705			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17974				
			Накладные расходы	Тенге				26428				
			Сметная прибыль	Тенге				6959				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				93949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					36705			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				240				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				240				
			Сметная прибыль	Тенге				19				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				259				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				94208				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					36705			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								869803
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				364618				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6846			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2002			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						169946		
- Накладные расходы	Тенге							263966	
- Сметная прибыль	Тенге							64430	

ИТОГО:	**869 803**
Итого с временными 1,2%	**880 241**
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	**899 606**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**917 598**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**963 383**
НДС- (12%)	**115 606**
Итого с НДС	**1 078 989**
С учетной ценовой скидки 0,899999998147868	**971 090**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"
_____ **Абликов Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ **Середа А.А.**
ИИН 661225300121
№ KZ14VJE00055235

Принял (Заказчику):
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района,
БИН 050140007089

Руководитель_____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "МАСТЕР", ИНН 570627400914

Эксперт авторского надзора_____ **Костиченко Р.А.**
Приказ №7 от 30.04.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №14
приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20	1308-0206-1304 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям**	м	4058	298,57	2,18	1211588	8845	393172	585011	1940328
						199,50	0,73	809571	2945		143728	
2	21	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	2,805	18675,00	--	52383	--	52383	--	56574
						--	--	--	--		4191	
3	22	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км	0,06528	35095,00	--	2291	--	2291	--	2474
						--	--	--	--		183	
4	23	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5**	км	0,11628	52479,00	--	6102	--	6102	--	6590
						--	--	--	--		488	
5	24	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	км	1,1526	113072,00	--	130327	--	130327	--	140753
						--	--	--	--		10426	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2146719**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				809571				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8845			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2945			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						584275		
			- Накладные расходы	Тенге							585011	
			- Сметная прибыль	Тенге							159016	

Заказчик: ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с. Майколь Костанайского района Костанайской" области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№283 доп.согл №1	17.05.2019г. 21.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с. Майколь Костанайского района Костанайской"	239 862 393,86	133 928 571							16 071 429	150 000 000

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ **Шахманов А.К.**

ИИН 901101350591

№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Заказчик:

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель_____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "МАСТЕР", ИИН 570627400914

Эксперт авторского надзора_____ **Костиченко Р.А.**

Приказ №7 от 30.04.2020 г.

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июнь месяц 2020г

Акты	Наименование видов работ	Сумма
5	Общестроительные работы	35520474
6	Общестроительные работы	52729415
7	Отопление и вентиляция	25844127
8	Электрооборудование	28458439
9	Водопровод и канализация	7447545
Итого:		150000000

Составил: **А. Абирова**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района** — **050140007089**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 283 от 17.05.2019г.Доп.согл.№1 от 21.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
105	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания «Майкольская средняя школа» в с. Майколь Костанайского района Костанайской области			раб	1	150 000 000,00	150 000 000,00
				Итого	1	x	150 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Салмагамбетова М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №5
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Перегородки /АС-29/									
1	47	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство+усиление дверного проема	м2 перегородок (за вычетом проемов)-ГКЛ	75,12	3949,06	34,41	296654	2585	193507	91340	419033
						1338,69	12,33	100562	927		31039	
2	48	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство+усиление дверного проема	м2 перегородок (за вычетом проемов)-ГКЛВ	70,14	4312,92	34,41	302508	2413	206199	85285	418817
						1338,69	12,33	93896	865		31023	
3	49	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство+усиление дверного проема	м2 перегородок (за вычетом проемов)-ГКЛО	36,15	4507,28	34,41	162938	1244	113300	43956	223445
						1338,69	12,33	48394	446		16552	
4	50	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ЗвукоЗащита - 100 мм/	м3	18,15	10773,00	--	195530	--	195530	--	211172
						--	--	--	--		15642	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				957630	6242	708536	220581	1272467
								242852	2238	--	94256	

13	59	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002142	262771,00	--	563	--	563	--	608
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
14	60	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,42	2253,29	38,43	946	16	309	502	1564
			НР - 50% СП - 8%			1477,75	16,86	621	7		116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				342519	2838	103589	173899	557732
								236093	988	--	41315	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				336951				
		Материалы		Тенге				90157				
		Всего заработная плата		Тенге					232702			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13345				
			Накладные расходы	Тенге				170878				
			Сметная прибыль	Тенге				40626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				548455				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
			Сметная заработная плата	Тенге					232702			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5568				
		Материалы		Тенге				88				
		Всего заработная плата		Тенге					4378			
			Накладные расходы	Тенге				3021				
			Сметная прибыль	Тенге				687				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9277				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4378			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				557732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
			Сметная заработная плата	Тенге					237080			
			РАЗДЕЛ 3.Подпольный канал /АС-39/									
15	61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,22248	19290,08	1318,17	4292	293	3710	313	4973
			НР - 30% СП - 8%			1297,69	248,83	289	55		368	
16	62	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,65	34288,11	2609,10	56575	4305	41557	10722	72681
			НР - 30% СП - 8%			6492,94	494,10	10713	815		5384	
17	63	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	2,634	314,76	2,28	829	6	763	42	941
			НР - 60% СП - 8%			22,70	0,41	60	1		70	
18	64	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,634	2071,43	54,18	5456	143	4705	589	6529
			НР - 30% СП - 8%			230,90	9,61	608	25		484	
			Плита съемная ПС-1									

27	134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83+стремянка СМ-1	т	0,02882	521279,00	--	15023	--	15023	--	16225
						--	--	--	--		1202	
28	135	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,66286	120,90	2,78	80	2	46	22	110
						47,57	0,27	32	--		8	
29	136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,32572	92,29	1,97	122	3	83	25	159
						26,86	0,27	36	--		12	
			Пожарная лестница ЛС-1, ЛС-2 /АС-34/									
30	137	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,33504	77186,21	29990,21	25860	10048	2934	10884	39684
						38437,00	8643,70	12878	2896		2940	
31	138	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83+стремянка СМ-1	т	0,33504	521279,00	--	174649	--	174649	--	188621
						--	--	--	--		13972	
32	139	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	7,70592	120,90	2,78	932	21	544	254	1281
						47,57	0,27	367	2		95	
33	140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,41184	92,29	1,97	1422	30	978	289	1848
						26,86	0,27	414	4		137	
34	141	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06	17300,00	--	1038	--	1038	--	1121
						--	--	--	--		83	
			Решетка Р-1 /АС-36/ - бетонирование учтено при устройстве крылец									
35	142	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01483	183481,40	13584,54	2721	201	77	1714	4790
						164700,00	2819,78	2443	42		355	
36	143	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01483	59345,12	3116,39	880	46	40	553	1548
						53531,75	496,13	794	7		115	
37	144	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00492	222321,00	--	1094	--	1094	--	1181
						--	--	--	--		88	

44	151	СТПРАЙС-ЛИСТ РаДмир	Ограждение ОГ-3 /пандус/	м	11,6	36684,97	--	425546	--	425546	--	459589
			СП - 8%			--	--	--	--		34044	
			Пр-1, Пр-2, Пс-1 /АС-18/									
45	152	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	62,586	1180,89	119,65	73907	7488	--	62730	147569
			НР - 90%, СП - 8%			1061,24	52,43	66419	3281		10931	
46	153	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты перегородок /пластик/	м2	62,586	5178,00	--	324070	--	324070	--	349996
			СП - 8%			--	--	--	--		25926	
47	154	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	5,4	1180,89	119,65	6377	646	--	5412	12732
			НР - 90%, СП - 8%			1061,24	52,43	5731	283		943	
48	155	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты перегородок /пластик/	м2	2,196	5178,00	--	11371	--	11371	--	12281
			СП - 8%			--	--	--	--		910	
49	156	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Труба Д 22 мм 5CS.560.0000.44	шт.	3	24726,47	--	74179	--	74179	--	80114
			СП - 8%			--	--	--	--		5934	
50	157	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Уголок 5CS.552.0000.44	шт.	99	3311,58	--	327847	--	327847	--	354074
			СП - 8%			--	--	--	--		26228	
51	158	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Держатель 5CS.551.0000.44	шт.	34	6696,75	--	227690	--	227690	--	245905
			СП - 8%			--	--	--	--		18215	
52	159	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Ножка регулируемая (130-170 мм) 5CS.550.0000.44	шт.	34	11112,19	--	377815	--	377815	--	408040
			СП - 8%			--	--	--	--		30225	
53	160	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Стендовый держатель соединения 5CS.555.0000.44	шт.	6	4268,26	--	25610	--	25610	--	27658
			СП - 8%			--	--	--	--		2049	
54	161	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Петля шарнирная 5CS.553.000N.44	шт.	10	7064,71	--	70647	--	70647	--	76299
			СП - 8%			--	--	--	--		5652	
55	162	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Петля шарнирная с доводчиком 5CS.554.00CN.44	шт.	5	18397,67	--	91988	--	91988	--	99347
			СП - 8%			--	--	--	--		7359	
56	163	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Задвижка с индикатором свободно/занято 5CS.558.00LE.44	шт.	5	9419,61	--	47098	--	47098	--	50866
			СП - 8%			--	--	--	--		3768	
57	164	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Ручка дверная двусторонняя 5CS.564.000D.44	шт.	5	79477,94	--	397390	--	397390	--	429181

64	172	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	132,81323	4089,00	--	543073	--	543073	--	586519
						--	--	--	--		43446	
65	173	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	65,52644	4990,00	--	326977	--	326977	--	353135
						--	--	--	--		26158	
66	174	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /ДГ 21-14/	м2	31,20997	4855,00	--	151524	--	151524	--	163646
						--	--	--	--		12122	
67	176	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,2531268	2244,00	--	7300	--	7300	--	7884
						--	--	--	--		584	
68	178	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /ДГ 22-20/	м2	4,27687	4608,00	--	19708	--	19708	--	21284
						--	--	--	--		1577	
69	179	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	270	421,00	--	113670	--	113670	--	122764
						--	--	--	--		9094	
70	180	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 /ЗД-1/	шт.	123	421,00	--	51783	--	51783	--	55926
						--	--	--	--		4143	
			Дверные блоки наружные									
71	183	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 /ДН 21-10 ГПУ, ДН 21-14 ГПУ	м2	17,72776	15268,00	--	270667	--	270667	--	292321
						--	--	--	--		21653	
72	185	2109-0102-0216 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-19К, ДН 24-19К СТ РК 943-92 /ДН 28-18 ГПУ/	м2	4,90467	13894,00	--	68145	--	68145	--	73597
						--	--	--	--		5452	
73	187	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /ДСН ДКН М2 У 28-14 С-245/	м2	3,79627	46708,00	--	177316	--	177316	--	191501
						--	--	--	--		14185	
74	188	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24	421,00	--	10104	--	10104	--	10912
						--	--	--	--		808	

85	201	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-4, ОК-6, ОК-7/+москитная сетка	м2	46,899	20980,00	--	983941	--	983941	--	1062656
						--	--	--	--		78715	
86	203	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	39,99	2179,00	--	87138	--	87138	--	94109
						--	--	--	--		6971	
87	204	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	348	113,00	--	39324	--	39324	--	42470
						--	--	--	--		3146	
			Откосы									
88	206	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015 прим	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм /панель пластиковая утепления откосов Сэндвич/	м2	355,5	3250,00	--	1155375	--	1155375	--	1247805
						--	--	--	--		92430	
89	207	2109-0105-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88 /Уголок декоративный облицовки откоса/	м	1080	368,00	--	397440	--	397440	--	429235
						--	--	--	--		31795	
			Витражи /АС-27/									
90	209	2109-0304-0103 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом /В-1/	м2	22,59	19281,00	--	435558	--	435558	--	470402
						--	--	--	--		34845	
91	210	2109-0304-0203 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	1,89	44084,00	--	83319	--	83319	--	89984
						--	--	--	--		6666	
92	211	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом /В-2, В-3/	м2	47,1861	35704,00	--	1684733	--	1684733	--	1819511
						--	--	--	--		134779	
93	213	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	2,17	2629,00	--	5705	--	5705	--	6161
						--	--	--	--		456	

						--	--	--	--		4315	
			Слуховое окно СО-1 /АС-50, 51/									
121	278	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,298	103247,33	1574,88	237262	3619	178223	51111	311443
						24116,63	596,14	55420	1370		23070	
122	279	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,252	3739,38	32,59	942	8	737	180	1213
						781,15	14,41	197	4		90	
123	280	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	20	680,18	16,06	13604	321	8615	3468	18437
						233,39	7,45	4668	149		1366	
124	281	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов /лобовая доска/	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3,45	3894,80	28,06	13437	97	7673	5139	20062
						1642,71	12,35	5667	43		1486	
125	282	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	20	680,18	16,06	13604	321	8615	3468	18437
						233,39	7,45	4668	149		1366	
126	283	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,896	1567,59	64,28	4540	186	1708	2450	7549
						913,58	26,28	2646	76		559	
127	284	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	20	5232,64	117,36	104653	2347	67637	32419	148038
						1733,45	28,47	34669	569		10966	
128	285	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	14666,84	940,01	29334	1880	13485	13232	45971
						6984,40	366,71	13969	733		3405	
129	286	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	421,00	--	3368	--	3368	--	3637
						--	--	--	--		269	
130	287	2107-0503-0204 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,552	649,00	--	1007	--	1007	--	1088
						--	--	--	--		81	
			Снегозадержатель									
131	288	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	120	1119,48	13,08	134337	1569	91903	37931	186050
						340,54	3,04	40865	365		13781	

			СП - 8%			--	--	--	--		16	
144	301	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	975,56	120,90	2,78	117949	2709	68834	32205	162166
			НР - 69%, СП - 8%			47,57	0,27	46406	268		12012	
145	302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1951,12	92,29	1,97	180072	3837	123819	36537	233938
			НР - 69%, СП - 8%			26,86	0,27	52416	536		17329	
146	303	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + обшивка профлистом	м2 покрытия	2,4	2831,40	16,66	6795	40	4075	2474	10010
			НР - 92%, СП - 8%			1116,59	3,71	2680	9		742	
147	304	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка /АС-47 примечание/	м3 кладки	1,08	32894,67	2609,10	35526	2818	25696	7018	45948
			НР - 92%, СП - 8%			6492,94	494,10	7012	534		3404	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7531200	582501	5329632	1575613	9835357
								1619066	136325	--	728545	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7444193				
		Материалы		Тенге				3004274				
		Всего заработная плата		Тенге					1687663			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2291116				
		Местные материалы		Тенге				15476				
			Накладные расходы	Тенге				1527569				
			Сметная прибыль	Тенге				717741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9689503				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1879
			Сметная заработная плата	Тенге					1687663			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81553				
		Всего заработная плата		Тенге					63210			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18126				
			Накладные расходы	Тенге				43615				
			Сметная прибыль	Тенге				10013				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					63210			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5454				
		Материалы		Тенге				641				
		Всего заработная плата		Тенге					4517			
		Сдача и испытание		Тенге				229				
			Накладные расходы	Тенге				4427				
			Сметная прибыль	Тенге				790				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					4517			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9835356				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1946
			Сметная заработная плата	Тенге					1755391			

РАЗДЕЛ 8.Вентшахты /АС43/3 - АС43/5/

			НР = 98% от СП = 8%			2209,32	49,42	28721	642		5138	
159	316	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	36,82	3084,00	--	113553	--	113553	--	122637
			СП = 8%			--	--	--	--		9084	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2519534	28987	2113471	331886	3079535
								377077	7107	--	228115	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2484084				
		Материалы		Тенге				1452757				
		Всего заработная плата		Тенге					354820			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				656547				
			Накладные расходы	Тенге				303110				
			Сметная прибыль	Тенге				222976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3010170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
			Сметная заработная плата	Тенге					354820			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				35450				
		Материалы		Тенге				4166				
		Всего заработная плата		Тенге					29364			
		Сдача и испытание		Тенге				1490				
			Накладные расходы	Тенге				28776				
			Сметная прибыль	Тенге				5138				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				69365				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					29364			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3079534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
			Сметная заработная плата	Тенге					384184			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31815615
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2886775				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					691456			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169169			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23205863		
			- Накладные расходы	Тенге							2674806	
			- Сметная прибыль	Тенге							2356720	

ИТОГО:	**31815615**
Итого с временными 1,2%	**32197402**
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	**32905745**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33563860**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**35238566**
НДС- (12%)	**4228628**
Итого с НДС	**39467194**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №6
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отделка помещений /АС 24, 25/									
			Потолок									
1	1	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	3495,2	47,22	0,86	165050	2995	--	130733	319446
						46,37	0,39	162055	1361		23663	
2	2	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	699,04	219,00	--	153090	--	153090	--	165337
						--	--	--	--		12247	
3	3	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1747,6	1246,51	79,34	2178399	138651	540919	1284505	3739936
						857,65	61,11	1498829	106802		277032	
4	4	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/2мм	м2 отделываемой поверхности	1747,6	802,39	5,32	1402264	9293	422537	778548	2355277
						555,30	1,57	970434	2752		174465	
			Стены									

11	19	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80% СП = 80%	м2	633	456,19 276,06	3,72 1,06	288765 174748	2356 670	111661	140335 34328	463428
12	20	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80% СП = 80%	м2	633	418,83 415,90	2,93 1,06	265122 263266	1856 670	--	211149 38102	514373
13	23	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Самонарезающий винт 4,2х16 СП = 80%	шт.	15250	5,24 --	-- --	79848 --	-- --	79848	-- 6388	86236
14	24	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Самонарезающий винт 4,8х28 СП = 80%	шт.	10970	15,52 --	-- --	170211 --	-- --	170211	-- 13617	183828
15	25	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 /Изовер Венти/ СП = 80%	м3	177,828	14973,00 --	-- --	2662619 --	-- --	2662619	-- 213009	2875628
16	26	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Планка угла наружнего 50х50х3000 СП = 80%	шт.	47	1179,76 --	-- --	55448 --	-- --	55448	-- 4436	59884
17	27	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Крепежный профиль Г-образный КПГ60х44х 3000 Т 1,2 СП = 80%	шт.	850	1414,04 --	-- --	1201933 --	-- --	1201933	-- 96155	1298088
18	28	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Крепежный кронштейн ККУ 230х80 Т 20 СП = 80%	шт.	5950	236,78 --	-- --	1408870 --	-- --	1408870	-- 112710	1521579
19	29	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 СП = 80%	шт.	5950	26,00 --	-- --	154700 --	-- --	154700	-- 12376	167076
20	30	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Планка примыкания верхняя/нижняя Т 0,5-0,7 СП = 80%	м.п.	2120	2688,84 --	-- --	5700344 --	-- --	5700344	-- 456028	6156372

Стоимость общестроительных работ	Тенге				18404397				
Материалы	Тенге				907335				
Всего заработная плата	Тенге					2507030			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14972466				
Накладные расходы	Тенге				2132873				
Сметная прибыль	Тенге				1642982				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22180252				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2611
Сметная заработная плата	Тенге					2507030			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22180252				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2611
Сметная заработная плата	Тенге					2507030			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								47229627
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12838949				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					577163			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					379761			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19612810		
- Накладные расходы	Тенге							10702217	
- Сметная прибыль	Тенге							3498493	

ИТОГО:	47229627
Итого с временными 1,2%	47796383
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	48847903
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	49824861
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	52310927
НДС- (12%)	6277311
Итого с НДС	58588239
С учетной ценовой скидки 0,899999998147868	52729415

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"
_____ **Абликов Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района,
БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "МАСТЕР", ИНН 570627400914

Эксперт авторского надзора _____ **Костиченко Р.А.**
Приказ №7 от 30.04.2020 г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

91071

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Акт №8
приемки выполненных работ за июнь 2020 года
Электрооборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /дефектная ведомость/									
1	1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования /Демонтаж Щитов управления освещением/**	шкаф	21	17843,20	6424,00	374707	134904	--	204918	625996
2	2	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	11000	11419,20	2133,60	239803	44806		46370	
3	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	378	74,32	0,19	817544	2097	--	587850	1517826
4	4	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	724	74,13	0,09	815448	1011		112432	
5	5	1308-0101-2602 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования /Демонтаж ВРУ/**	шт.	2	44,91	--	16976	--	--	12223	31534
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		44,91	--	16976	--	--	2336	
			Стоимость монтажных работ	Тенге		147,15	1,52	106536	1104	--	76294	197457
			Всего заработная плата	Тенге		145,62	0,74	105432	532		14626	
			Накладные расходы	Тенге		19958,28	6782,28	39917	13565	--	22005	66876
			Сметная прибыль	Тенге		13176,00	2105,49	26352	4211		4954	
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1355680	151669	--		
				Тенге				1204011	50560			
				Тенге				414624				

14	14	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ШРВ-6/ СП - 8%	шт.	2	11662,00 --	-- --	23324 --	-- --	23324	-- 1866	25190
15	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	8	2719,03 1352,50	30,93 --	21752 10820	247 --	10685	7790 2363	31906
16	16	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1473,00 --	-- --	2946 --	-- --	2946	-- 236	3182
17	17	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	6	465,00 --	-- --	2790 --	-- --	2790	-- 223	3013
18	18	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования НР - 72% СП - 8%	шкаф	3	27631,69 17842,50	8030,00 2667,00	82895 53528	24090 8001	5277	44301 10176	137371
19	19	2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ШРВ-9/ СП - 8%	шт.	3	18860,00 --	-- --	56580 --	-- --	56580	-- 4526	61106
20	20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	21	2719,03 1352,50	30,93 --	57100 28403	649 --	28048	20450 6204	83753
21	21	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	1473,00 --	-- --	4419 --	-- --	4419	-- 354	4773
22	23	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	18	465,00 --	-- --	8370 --	-- --	8370	-- 670	9040
23	23	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования НР - 72% СП - 8%	шкаф	6	27631,69 17842,50	8030,00 2667,00	165790 107055	48180 16002	10555	88601 20351	274742
24	24	2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ШРВ-18/ СП - 8%	шт.	6	18860,00 --	-- --	113160 --	-- --	113160	-- 9053	122213
25	25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	15	2719,03 1352,50	30,93 --	40786 20288	464 --	20034	14607 4431	59824

39	39	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2705,00	33,34	2705	33						
40	40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	1838,00 --	-- --	1838 --	-- --	1838	545 --				
41	41	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2719,03 1352,50	30,93 --	2719 1353	31 --	1335	974 295	147			
42	42	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3158,00 --	-- --	3158 --	-- --	3158	-- 253				
43	43	2307-0204-1804 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2 Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4840,22 2705,00	137,30 33,34	9680 5410	275 67	3995	3943 1090				
44	44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3299,00 --	-- --	6598 --	-- --	6598	-- 528				
45	45	2307-0204-1802 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2 Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2719,03 1352,50	30,93 --	8157 4058	93 --	4006	2921 886	1196			
46	46	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	3158,00 --	-- --	9474 --	-- --	9474	-- 758	10232			
47	47	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	27631,69 17842,50	8030,00 2667,00	27632 17843	8030 2667	1759	14767 3392	45790			
48	48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5762,00 --	-- --	5762 --	-- --	5762	-- 461	6223			
49	49	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2719,03 1352,50	30,93 --	5438 2705	62	2671					
50	50	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1473,00									

63	63	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5319,89 2615,00	130,38 33,34	5320 2615	130 33	2575	1907 578	7805
			НР - 77%, СП - 80%									
64	64	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN	шт.	1	9654,00 --	-- --	9654 --	-- --	9654	-- 772	10426
			СП - 80%									
65	65	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2719,03 1352,50	30,93 --	13595 6763	155 --	6677	4869 1477	19941
			НР - 77%, СП - 80%									
66	66	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3158,00 --	-- --	15790 --	-- --	15790	-- 1263	17053
			СП - 80%									
67	67	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	27631,69 17842,50	8030,00 2667,00	27632 17843	8030 2667	1759	14767 3392	45790
			НР - 77%, СП - 80%									
68	68	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00 --	-- --	4907 --	-- --	4907	-- 393	5300
			СП - 80%									
69	69	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5319,89 2615,00	130,38 33,34	5320 2615	130 33	2575	1907 578	7805
			НР - 77%, СП - 80%									
70	70	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN	шт.	1	9654,00 --	-- --	9654 --	-- --	9654	-- 772	10426
			СП - 80%									
71	71	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2719,03 1352,50	30,93 --	10876 5410	124 --	5342	3895 1182	15953
			НР - 77%, СП - 80%									
72	72	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3158,00 --	-- --	9474 --	-- --	9474	-- 758	10232
			СП - 80%									
73	73	2307-0204-1803 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3299,00 --	-- --	3299 --	-- --	3299	-- 264	3563
			СП - 80%									
74	74	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	27631,69 17842,50	8030,00 2667,00	27632 17843	8030 2667	1759	14767 3392	45790
			НР - 77%, СП - 80%									
75	75	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ШРН-6/	шт.	1	8510,00 --	-- --	8510 --	-- --	8510	-- 681	9191
			СП - 80%									

			СП - 8%			--	--	--	--		118	
89	89	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3158,00	--	15790	--	15790	--	17053
			СП - 8%			--	--	--	--		1263	
90	90	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	3	5075,33	4,43	15226	13	7098	5843	22754
			НР - 72%, СП - 8%			2705,00	--	8115	--		1686	
91	91	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1520,00	--	4560	--	4560	--	4925
			СП - 8%			--	--	--	--		365	
92	92	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	2	953,57	13,40	1907	27	54	1319	3484
			НР - 72%, СП - 8%			912,80	3,33	1826	7		258	
93	93	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	2	747,00	--	1494	--	1494	--	1614
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
94	94	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1649,75	205,30	6599	821	73	4300	11771
			НР - 72%, СП - 8%			1426,25	66,68	5705	267		872	
95	95	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10752,00	--	43008	--	43008	--	46449
			СП - 8%			--	--	--	--		3441	
96	96	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	121	430,57	4,02	52099	486	1566	36150	95309
			НР - 72%, СП - 8%			413,61	1,33	50047	161		7060	
97	97	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	111	306,00	--	33966	--	33966	--	36683
			СП - 8%			--	--	--	--		2717	
98	98	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой /скрытой/ проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	808,00	--	8080	--	8080	--	8726
			СП - 8%			--	--	--	--		646	
99	99	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	97	430,57	4,02	41765	389	1256	28980	76405
			НР - 72%, СП - 8%			413,61	1,33	40120	129		5660	

			СП - 8%			--	--	--	--		426	
			Молниезащита и заземление									
137	**168**	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**62**	**507,90**	**26,88**	**31490**	**1667**	**16629**	**9782**	**44573**
			НР - 72% СП - 8%			**212,80**	**6,33**	**13194**	**393**		**3302**	
138	**169**	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**84**	**2518,10**	**199,58**	**211521**	**16765**	**116552**	**59130**	**292302**
			НР - 72% СП - 8%			**931,00**	**46,67**	**78204**	**3920**		**21652**	
139	**170**	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**84**	**615,93**	**29,36**	**51738**	**2466**	**33631**	**11705**	**68518**
			НР - 72% СП - 8%			**186,20**	**7,33**	**15641**	**616**		**5075**	
140	**171**	**1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**280**	**511,86**	**18,85**	**143322**	**5279**	**74735**	**46321**	**204814**
			НР - 72% СП - 8%			**226,10**	**3,67**	**63308**	**1027**		**15171**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**17415999**	**6016735**	**7435887**	**3961615**	**23065201**
								3680665	**1821570**	**282700**	**1687598**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**282700**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**282700**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**17035338**				
			Материалы	Тенге				**3223809**				
			Всего заработная плата	Тенге					**5502236**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4114128**				
			Накладные расходы	Тенге				**3961610**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1679756**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**22676703**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4925**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5502236**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**97961**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**97961**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7837**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**105798**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**23065201**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4925**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5502236**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25504890**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4884676**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6168404**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1872130**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7435887**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**282700**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4864905**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1868316**	
			ИТОГО:					**25504890**				
			Итого с временными 1,2%					**25807556**				

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №9
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /дефектная ведомость/									
1	1	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	21	592,22	5,53	12437	116	--	8911	23055
						586,69	2,67	12320	56		1708	
2	2	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	26	476,40	4,96	12386	129	--	8870	22957
						471,45	2,39	12258	62		1701	
3	3	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	842,8	336,01	2,76	283192	2329	25847	184169	504750
						302,58	0,92	255016	775		37389	
4	4	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	244,5	578,02	4,72	141326	1155	12913	91901	251885
						520,48	1,56	127258	382		18658	
5	5	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	274	880,57	4,77	241277	1306	--	173232	447670
						875,81	2,30	239971	630		33161	
6	6	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	180	624,31	3,05	112376	549	--	80706	208529
						621,26	1,47	111828	265		15447	
7	7	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	262,7	776,36	6,10	203949	1602	--	146246	378211

15	15	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60,3	3308,47	41,50	199501	2503	161162	36019	254362
			НР - 98%; СП - 80%			594,29	15,24	35836	919		18842	
16	16	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	134,2	4313,95	55,06	578932	7390	475834	96435	729395
			НР - 98%; СП - 80%			713,18	20,08	95708	2695		54029	
17	17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	135	2266,93	112,31	306035	15162	40578	247105	597391
			НР - 98%; СП - 80%			1854,04	13,73	250295	1853		44251	
18	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2297,87	143,25	9191	573	1202	7375	17892
			НР - 98%; СП - 80%			1854,04	27,45	7416	110		1325	
19	25	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4140,61	335,13	8281	670	1052	6546	16014
			НР - 98%; СП - 80%			3279,25	60,79	6559	122		1186	
			Водомерный узел /ВК-15/									
20	35	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,446	1647,58	23,66	735	11	518	206	1016
			НР - 98%; СП - 80%			462,53	8,51	206	4		75	
21	36	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,83	3308,47	41,50	9363	117	7564	1690	11938
			НР - 98%; СП - 80%			594,29	15,24	1682	43		884	
22	37	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,13	4313,95	55,06	561	7	461	93	707
			НР - 98%; СП - 80%			713,18	20,08	93	3		52	
23	39	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1511,94	265,71	1512	266	20	1273	3008
			НР - 98%; СП - 80%			1225,52	73,72	1226	74		223	
24	46	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	3	294,76	--	884	--	336	537	1535
			НР - 98%; СП - 80%			182,77	--	548	--		114	
25	47	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка + гильза	м трубопровода	2,5	3560,43	79,66	8901	199	6164	2548	12365
			НР - 98%; СП - 80%			1015,00	24,88	2538	62		916	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3336137**	**82325**	**2118202**	**1124105**	**4817062**
					1135611	**23739**	--	**356817**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**104438**				
Материалы	Тенге				**40077**				
Всего заработная плата	Тенге					**54807**			
Накладные расходы	Тенге				**41654**				
Сметная прибыль	Тенге				**11687**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**157779**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
Сметная заработная плата	Тенге					**54807**			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3231699**				
Материалы	Тенге				**2064316**				
Всего заработная плата	Тенге					**1104543**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13808**				
Сдача и испытание	Тенге				**59**				
Накладные расходы	Тенге				**1082452**				
Сметная прибыль	Тенге				**345132**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4659283**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1053**
Сметная заработная плата	Тенге					**1104543**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4817062**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1101**
Сметная заработная плата	Тенге					**1159350**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6670751**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2096609**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**89511**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**26680**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2156962**		
- Перевозка грузов	Тенге				**15401**				
- Накладные расходы	Тенге							**1818140**	
- Сметная прибыль	Тенге							**494129**	

ИТОГО:	**6670751**
Итого с временными 1,2%	**6750800**
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	**6899318**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7037304**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**7388438**
НДС- (12%)	**886613**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №7
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /дефектная ведомость/									
1	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1605	336,01	2,76	539302	4436	49222	350726	961229
						302,58	0,92	485644	1475		71202	
2	2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	280	578,02	4,72	161845	1322	14788	105244	288457
						520,48	1,56	145735	437		21367	
3	3	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	338	905,09	42,69	305922	14431	--	214883	562470
						862,40	20,59	291491	6958		41664	
4	4	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	291	880,57	4,77	256246	1387	--	183980	475445
						875,81	2,30	254860	669		35218	
5	5	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	118	52,57	0,19	6204	22	--	4458	11515
						52,38	0,09	6181	11		853	
6	6	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	0,1875	380,98	14,30	71	3	--	50	132
						366,68	6,89	69	1		10	
7	7	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	1	5231,46	14,30	5231	14	--	3761	9712
						5217,16	6,89	5217	7		719	
8	8	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16,713	429,00	--	7170	--		--	7743
						--	--	--	--		574	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6812883**	**62476**	**24582**	**98235**	**6937377**
								142955	**14524**	**6582870**	**26260**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**6582870**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**6582870**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**192953**				
			Материалы	Тенге				**2884**				
			Всего заработная плата	Тенге					**142667**			
			Накладные расходы	Тенге				**87027**				
			Сметная прибыль	Тенге				**22398**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**302378**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
			Сметная заработная плата	Тенге					**142667**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**37060**				
			Материалы	Тенге				**1299**				
			Всего заработная плата	Тенге					**14811**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20399**				
			Накладные расходы	Тенге				**11208**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3861**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**52129**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14811**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6937378**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
			Сметная заработная плата	Тенге					**157479**			
			РАЗДЕЛ 3.Отопление									
16	**16**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**387**	**2266,93**	**112,31**	**877301**	**43465**	**116323**	**708368**	**1712522**
						1854,04	**13,73**	**717513**	**5312**		**126853**	
17	**17**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**22**	**2297,87**	**143,25**	**50553**	**3152**	**6612**	**40565**	**98407**
						1854,04	**27,45**	**40789**	**604**		**7289**	
18	**21**	**2304-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8 р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**84**	**358,00**	**--**	**30072**	**--**	**30072**	**--**	**32478**
						--	**--**	**--**	**--**		**2406**	
19	**22**	**2304-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8 р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**34**	**455,00**	**--**	**15470**	**--**	**15470**	**--**	**16708**
						--	**--**	**--**	**--**		**1238**	
20	**23**	**1116-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка**	**шт.**	**263**	**3509,99**	**101,40**	**923126**	**26668**	**256855**	**633886**	**1681573**
						2431,95	**27,45**	**639603**	**7219**		**124561**	
21	**24**	**2304-1009-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**39**	**56625,00**	**--**	**2208375**	**--**	**2208375**	**--**	**2385045**
						--	**--**	**--**	**--**		**176670**	

Заказчик: ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с. Майколь Костанайского района Костанайской" области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№283 доп.согл №1	17.05.2019г. 21.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с. Майколь Костанайского района Костанайской"	88 999 997,00	62 500 000							7 500 000	70 000 000

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ **Шахмидов А.К.**

ИИН 901101350591

№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Заказчик:

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель_____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "МАСТЕР", ИНН 570627400914

Эксперт авторского надзора_____ **Костиченко Р.А.**

Приказ №7 от 30.04.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж (Дефектная ведомость)									
1	18	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	11122,724	175,49	--	1951880	--	--	1639579	3878776
						175,49	--	1951880	--		287317	
2	19	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	1060,4	629,33	46,82	667342	49646	--	460945	1218550
						582,51	21,22	617696	22506		90263	
3	20	1209-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки свыше 60 кг /ограждения лестниц, перила, стремянка/**	м решетки	70,18	623,67	1,66	43769	117	4040	28520	78073
						564,43	--	39612	--		5783	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2662991	49763	4040	2129044	5175399
								2609187	22506	--	383363	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2662991				
			Материалы	Тенге				4041				
			Всего заработная плата	Тенге					2631693			
			Накладные расходы	Тенге				2129045				
			Сметная прибыль	Тенге				383363				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5175398				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3396
			Сметная заработная плата	Тенге					2631693			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5175398				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3396
			Сметная заработная плата	Тенге					2631693			

14	35	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /к-1, зд-1/	т	0,971732	220956,00	--	214710	--	214710	--	231887
						--	--	--	--		17177	
15	36	2113-0206-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм /820 мм/ ГОСТ 1759.0-87	т	0,2187	251344,00	--	54969	--	54969	--	59366
						--	--	--	--		4398	
16	37	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,015336	698248,00	--	10708	--	10708	--	11565
						--	--	--	--		857	
17	38	2113-0203-0206 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	3,456	745,00	--	2575	--	2575	--	2781
						--	--	--	--		206	
18	39	СТ Тех. часть ССЦРК 8.04.-08-2017. Общая часть табл. 6	Надбавка за применение стали марки С-245	т	0,4004	5772,00	--	2311	--	2311	--	2496
						--	--	--	--		185	
19	40	СТ Тех. часть ССЦРК 8.04.-08-2017. Общая часть табл. 6	Надбавка за применение стали марки С-255	т	0,971732	16276,00	--	15816	--	15816	--	17081
						--	--	--	--		1265	
20	41	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	35,57844	112,30	2,78	3995	99	2260	1136	5542
						45,98	0,27	1636	10		410	
21	42	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	71,15688	216,86	2,28	15431	162	14039	869	17603
						17,28	0,41	1230	29		1304	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				978286	68767	490054	366679	1452561
								419465	24179	--	107597	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				978286				
		Материалы		Тенге				70720				
		Всего заработная плата		Тенге					443645			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				416773				
		Местные материалы		Тенге				2562				
			Накладные расходы	Тенге				366678				
			Сметная прибыль	Тенге				107597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1452562				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
			Сметная заработная плата	Тенге					443645			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1452562				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
			Сметная заработная плата	Тенге					443645			

РАЗДЕЛ 3.Монолитный пояс МП-1 /АС-45/

29	50	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ЗвукоЗащита - 100 мм/	м3	42,35	10773,00	--	456237	--	456237	--	492735
						--	--	--	--		36499	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2234470	14565	1653252	514688	2969091
								566654	5221	--	219932	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2234470				
		Материалы		Тенге				1197015				
		Всего заработная плата		Тенге					571876			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				456237				
			Накладные расходы	Тенге				514688				
			Сметная прибыль	Тенге				219933				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2969091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
			Сметная заработная плата	Тенге					571876			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2969091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
			Сметная заработная плата	Тенге					571876			

РАЗДЕЛ 5.Устройство проемов /АС17-20, АС-38/

Устройство проемов

30	51	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	6,704	36189,49	19,20	242614	129	159804	69452	337032
						12333,09	--	82681	--		24965	
31	52	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	8	95,66	2,78	765	22	362	264	1112
						47,57	0,27	381	2		82	
32	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16	92,29	1,97	1477	31	1016	300	1918
						26,86	0,27	430	4		142	
33	54	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,32	128275,17	1480,58	41048	474	23102	15887	61490
						54600,00	562,80	17472	180		4555	
34	55	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита /Берлик-2М/	м3 древесины в конструкции	0,32	10173,85	64,28	3256	21	2943	271	3808
						913,58	26,28	292	8		282	
35	56	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	216	4636,48	22,11	1001480	4776	172160	595329	1724554
						3817,33	10,66	824544	2303		127745	
36	57	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /перемычки/	т конструкций	0,238536	93377,66	24460,11	22274	5835	350	12084	37106
						67446,88	5970,79	16089	1424		2749	

43	64	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,634	2071,43 230,90	54,18 9,61	5456 608	143 25	4705	589 484	6529
			Плита съемная ПС-1									
44	65	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	2	314444,09 1942,33	2935,76 361,33	628888 3885	5872 723	619131	5437 50746	685071
45	66	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,044	23351,66 4376,74	2529,69 696,78	1027 193	111 31	723	203 98	1329
46	67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011	201314,00 --	-- --	221 --	-- --	221	-- 18	239
47	68	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0467	222321,00 --	-- --	10382 --	-- --	10382	-- 831	11213
48	69	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0129	414645,69 249727,50	1464,19 582,41	5349 3221	19 8	2109	2938 663	8950
49	70	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1638,9	112,30 45,98	2,78 0,27	184050 75362	4552 450	104136	52310 18909	255269
50	71	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3277,8	216,86 17,28	2,28 0,41	710814 56638	7460 1350	646716	40011 60066	810891
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1607885 150968	22760 3457	1434153 --	112565 137637	1858086
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1607885				
		Материалы		Тенге				1423553				
		Всего заработная плата		Тенге					154425			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10604				
			Накладные расходы	Тенге				112565				
			Сметная прибыль	Тенге				137636				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1858086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					154425			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1858086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					154425			

РАЗДЕЛ 7.Проемы /АС-26, 27/

Окна

			Сметная заработная плата	Тенге					180488			

РАЗДЕЛ 9.Кровля

			Блок А /АС42/1/									
55	243	1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,18	93318,68 27340,25	1574,88 596,14	670028 196303	11308 4280	462417	180525 68044	918597
56	244	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	18,7544	96971,50 24975,00	1177,59 494,10	1818642 468391	22085 9267	1328166	429892 179883	2428417
57	245	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	25,9344	1567,59 913,58	64,28 26,28	40654 23693	1667 681	15294	21937 5007	67599
58	246	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов /лобовая доска/	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	115,68	3894,80 1642,71	28,06 12,35	450551 190029	3246 1429	257276	172312 49829	672692
59	247	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	772	97,74 82,85	14,90 3,18	75459 63957	11502 2452	--	61097 10924	147480
60	248	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0425372	398761,00 --	-- --	16962 --	-- --	16962	-- 1357	18319
61	249	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	941	6333,44 2002,84	117,36 28,47	5959763 1884670	110439 26791	3964654	1758545 617465	8335772
62	250	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	1629,4	544,25 344,63	155,40 43,51	886809 561532	253216 70898	72061	581836 117492	1586136
63	251	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 /Изовер РУФ В Оптимал/	м3	30,88	6944,00 --	-- --	214431 --	-- --	214431	-- 17154	231585
64	252	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012/Изовер РУФ Н Оптимал/	м3	31,791075	8684,00 --	-- --	276074 --	-- --	276074	-- 22086	298160

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №4
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отделка помещений /АС 24, 25/									
			Потолок									
1	1	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	2097,12	47,22	0,86	99030	1797	--	78440	191667
			НР - 80% СП - 50%			46,37	0,39	97233	817		14198	
2	2	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	419,424	219,00	--	91854	--	91854	--	99202
			СП - 50%			--	--	--	--		7348	
3	3	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1048,56	1246,51	79,34	1307039	83190	324552	770703	2243961
			НР - 80% СП - 50%			857,65	61,11	899297	64081		166219	
4	4	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/2мм	м2 П2Стены	800	802,39	5,32	641915	4254	193425	356397	1078177
			НР - 80% СП - 50%			555,30	1,57	444236	1260		79865	
			Стены									
5	9	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	5195,65	47,22	0,86	245349	4453	--	194335	474859

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района** — **050140007089**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 283 от 17.05.2019г.Доп.согл.№1 от 21.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
78	25.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания «Майкольская средняя школа» в с. Майколь Костанайского района Костанайской области			раб	1	18 999 997,00	18 999 997,00
				Итого	1	x	18 999 997,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Салмагамбетова М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с. Майколь Костанайского района Костанайской" области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№283 доп.согл №1	17.05.2019г. 21.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с. Майколь Костанайского района Костанайской"	19 862 393,86	16964283							2035714	18999997

Подрядчик:
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____**Шахманов А.К.**

ИИН 901101350591

№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Заказчик:
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель_____**Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "МАСТЕР", ИНН 570627400914

Эксперт авторского надзора_____**Костиченко Р.А.**

Приказ №7 от 30.04.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года. Доп.соглашение №1 от 21.04.2020 года.**

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж (Дефектная ведомость)									
1	1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	267,84	903,16	147,52	241902	39513	--	186010	462145
			НР - 84%; СП - 8%			755,63	71,13	202389	19052		34233	
2	2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	696,14	1518,61	147,52	1057163	102698	--	843345	2052550
			НР - 84%; СП - 8%			1371,08	71,13	954466	49517		152041	
3	3	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	3,2	16722,52	6217,92	53512	19897	--	35733	96385
			НР - 84%; СП - 8%			10504,60	2788,92	33615	8925		7140	
4	4	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	27,1	19908,82	4041,79	539529	109533	--	343954	954162
			НР - 72%; СП - 8%			15867,03	1760,79	429996	47717		70679	
5	5	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Стены мелкоблочные. Разборка /стеклоблок/**	м3	1,3632	6878,52	1884,96	9377	2570	--	6686	17348
			НР - 84%; СП - 8%			4993,56	845,46	6807	1153		1285	
6	6	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	1270,1	28,99	--	36822	--	--	26512	68400
			НР - 72%; СП - 8%			28,99	--	36822	--		5067	
7	7	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	1010,3	109,81	--	110944	--	--	79880	206090
			НР - 72%; СП - 8%			109,81	--	110944	--		15266	
8	8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	1694,6	90,07	2,48	152627	4199	--	108326	281830

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района Костанайская область, Костанайский район, п.Затобольск, Школьная,40 — 050140007089

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72 — 001040002266

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 283 от 17.05.2019 г

Номер документа	Дата составления
32	14.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с.Майколь Костанайского района Костанайской области			усл.	1	862 396,86	862 396,86
				Итого	1	x	862 396,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Салмагамбетова М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2019г.

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания «Майкольская средняя школа» в с.Майколь Костанайского района Костанайской области

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости актов выполненных работ и затрат
за август 2019 года

код	код	договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№283	17.05.2019 г	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретениематериалов	Другие дополнительные расходы		
	с НДС	(за август)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания «Майкольская средняя школа» в с.Майколь Костанайского района Костанайской области	862 396,86	769 997							92 399,86	862 396,86

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района

Салмагамбетова М.Д. _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля									
		Блок А /АС42/1/									
1	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012/Изовер РУФ Н Оптимал/**	м3	84,008925	8684,00	–	729534	–	729534	–	787896
		СП - 8%			–	–	–	–		58363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				729534	–	729534	–	787896
							–	–	–	58363	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				729534				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				729534				
		Сметная прибыль	Тенге				58363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				787896				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				787896				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								787896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						729534		
		- Сметная прибыль	Тенге							58363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**787896**				
		Итого с временными 1,2%					**797351**				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					**814893**				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961					**855552**				
		С учетной ценовой скидки 0,9%					**769997,2**				
		НДС- (12%)					**92399,66**				
		Итого с НДС					**862396,86**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района **Салмагамбетова М.Д.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой" **Муканов А.К.**

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция " **Баженов А.М.**

Начальник СУ **Абдиков Д.Ж.**