Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района** — **050140007089**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 283 от 17.05.2019г.Доп.согл.№1 от 21.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
105	**25.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания «Майкольская средняя школа» в с. Майколь Костанайского района Костанайской области			раб	1	150 000 000,00	150 000 000,00
				Итого	1	x	150 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Салмагамбетова М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района** — **050140007089**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 283 от 17.05.2019г.Доп.согл.№1 от 21.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
105	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания «Майкольская средняя школа» в с. Майколь Костанайского района Костанайской области			раб	1	150 000 000,00	150 000 000,00
				Итого	1	x	150 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Салмагамбетова М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с. Майколь Костанайского района Костанайской" области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№283 доп.согл №1	17.05.2019г. 21.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания "Майкольская средняя школа" в с. Майколь Костанайского района Костанайской"	239 862 393,86	133 928 571							16 071 429	150 000 000

Подрядчик:
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Заказчик:
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель_____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "МАСТЕР", ИИН 570627400914

Эксперт авторского надзора_____ **Костиченко Р.А.**
Приказ №7 от 30.04.2020 г.

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июнь месяц 2020г

Акты	Наименование видов работ	Сумма
5	Общестроительные работы	35520474
6	Общестроительные работы	52729415
7	Отопление и вентиляция	25844127
8	Электрооборудование	28458439
9	Водопровод и канализация	7447545
	Итого:	150000000

Составил: **А. Абирова**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №9
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /дефектная ведомость/									
1	1	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	21	592,22	5,53	12437	116	--	8911	23055
						586,69	2,67	12320	56		1708	
2	2	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	26	476,40	4,96	12386	129	--	8870	22957
						471,45	2,39	12258	62		1701	
3	3	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	842,8	336,01	2,76	283192	2329	25847	184169	504750
						302,58	0,92	255016	775		37389	
4	4	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	244,5	578,02	4,72	141326	1155	12913	91901	251885
						520,48	1,56	127258	382		18658	
5	5	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	274	880,57	4,77	241277	1306	--	173232	447670
						875,81	2,30	239971	630		33161	
6	6	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	180	624,31	3,05	112376	549	--	80706	208529
						621,26	1,47	111828	265		15447	
7	7	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	262,7	776,36	6,10	203949	1602	--	146246	378211

15	15	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60,3	3308,47	41,50	199501	2503	161162	36019	254362
			НР - 98%; СП - 8%			594,29	15,24	35836	919		18842	
16	16	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	134,2	4313,95	55,06	578932	7390	475834	96435	729395
			НР - 98%; СП - 8%			713,18	20,08	95708	2695		54029	
17	17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	135	2266,93	112,31	306035	15162	40578	247105	597391
			НР - 98%; СП - 8%			1854,04	13,73	250295	1853		44251	
18	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2297,87	143,25	9191	573	1202	7375	17892
			НР - 98%; СП - 8%			1854,04	27,45	7416	110		1325	
19	25	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4140,61	335,13	8281	670	1052	6546	16014
			НР - 98%; СП - 8%			3279,25	60,79	6559	122		1186	
			Водомерный узел /ВК-15/									
20	35	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,446	1647,58	23,66	735	11	518	206	1016
			НР - 98%; СП - 8%			462,53	8,51	206	4		75	
21	36	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,83	3308,47	41,50	9363	117	7564	1690	11938
			НР - 98%; СП - 8%			594,29	15,24	1682	43		884	
22	37	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,13	4313,95	55,06	561	7	461	93	707
			НР - 98%; СП - 8%			713,18	20,08	93	3		52	
23	39	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1511,94	265,71	1512	266	20	1273	3008
			НР - 98%; СП - 8%			1225,52	73,72	1226	74		223	
24	46	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	3	294,76	--	884	--	336	537	1535
			НР - 98%; СП - 8%			182,77	--	548	--		114	
25	47	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка + гильза	м трубопровода	2,5	3560,43	79,66	8901	199	6164	2548	12365
			НР - 98%; СП - 8%			1015,00	24,88	2538	62		916	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3336137**	**82325**	**2118202**	**1124105**	**4817062**
					1135611	**23739**	**--**	**356817**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**104438**				
Материалы	Тенге				**40077**				
Всего заработная плата	Тенге					**54807**			
Накладные расходы	Тенге				**41654**				
Сметная прибыль	Тенге				**11687**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**157779**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
Сметная заработная плата	Тенге					**54807**			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3231699**				
Материалы	Тенге				**2064316**				
Всего заработная плата	Тенге					**1104543**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13808**				
Сдача и испытание	Тенге				**59**				
Накладные расходы	Тенге				**1082452**				
Сметная прибыль	Тенге				**345132**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4659283**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1053**
Сметная заработная плата	Тенге					**1104543**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4817062**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1101**
Сметная заработная плата	Тенге					**1159350**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6670751**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2096609**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**89511**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**26680**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2156962**		
- Перевозка грузов	Тенге				**15401**				
- Накладные расходы	Тенге							**1818140**	
- Сметная прибыль	Тенге							**494129**	

ИТОГО:	**6670751**
Итого с временными 1,2%	**6750800**
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	**6899318**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7037304**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**7388438**
НДС- (12%)	**886613**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №8

приемки выполненных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /дефектная ведомость/									
1	1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования /Демонтаж Щитов управления освещением/**	шкаф	21	17843,20 11419,20	6424,00 2133,60	374707 239803	134904 44806	--	204918 46370	625996
2	2	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	11000	74,32 74,13	0,19 0,09	817544 815448	2097 1011	--	587850 112432	1517826
3	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	378	44,91 44,91	-- --	16976 16976	-- --	--	12223 2336	31534
4	4	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	724	147,15 145,62	1,52 0,74	106536 105432	1104 532	--	76294 14626	197457
5	5	1308-0101-2602 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования /Демонтаж ВРУ/**	шт.	2	19958,28 13176,00	6782,28 2105,49	39917 26352	13565 4211	--	22005 4954	66876
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1355680 1204011	151669 50560	-- --	903290 180718	2439689
			Стоимость монтажных работ	Тенге				414624				
			Всего заработная плата	Тенге					315172			
			Накладные расходы	Тенге				226924				
			Сметная прибыль	Тенге				51324				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				692871				

14	14	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-6/	шт.	2	11662,00	--	23324	--	23324	--	25190
						--	--	--	--		1866	
15	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2719,03	30,93	21752	247	10685	7790	31906
						1352,50	--	10820	--		2363	
16	16	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473,00	--	2946	--	2946	--	3182
						--	--	--	--		236	
17	17	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	--	2790	--	2790	--	3013
						--	--	--	--		223	
18	18	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	3	27631,69	8030,00	82895	24090	5277	44301	137371
						17842,50	2667,00	53528	8001		10176	
19	19	2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-9/	шт.	3	18860,00	--	56580	--	56580	--	61106
						--	--	--	--		4526	
20	20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	2719,03	30,93	57100	649	28048	20450	83753
						1352,50	--	28403	--		6204	
21	21	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1473,00	--	4419	--	4419	--	4773
						--	--	--	--		354	
22	23	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	465,00	--	8370	--	8370	--	9040
						--	--	--	--		670	
23	23	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	6	27631,69	8030,00	165790	48180	10555	88601	274742
						17842,50	2667,00	107055	16002		20351	
24	24	2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-18/	шт.	6	18860,00	--	113160	--	113160	--	122213
						--	--	--	--		9053	
25	25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2719,03	30,93	40786	464	20034	14607	59824
						1352,50	--	20288	--		4431	

			НР - 72%, СП - 85%			2705,00	33,34	2705	33		545	
39	39	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838,00	--	1838	--	1838	--	1985
			СП - 85%			--	--	--	--		147	
40	40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2719,03	30,93	2719	31	1335	974	3988
			НР - 72%, СП - 85%			1352,50	--	1353	--		295	
41	41	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3158,00	--	3158	--	3158	--	3411
			СП - 85%			--	--	--	--		253	
42	42	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4840,22	137,30	9680	275	3995	3943	14714
			НР - 72%, СП - 85%			2705,00	33,34	5410	67		1090	
43	43	2307-0204-1804 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2 Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3299,00	--	6598	--	6598	--	7126
			СП - 85%			--	--	--	--		528	
44	44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2719,03	30,93	8157	93	4006	2921	11965
			НР - 72%, СП - 85%			1352,50	--	4058	--		886	
45	45	2307-0204-1802 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2 Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3158,00	--	9474	--	9474	--	10232
			СП - 85%			--	--	--	--		758	
46	46	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	27631,69	8030,00	27632	8030	1759	14767	45790
			НР - 72%, СП - 85%			17842,50	2667,00	17843	2667		3392	
47	47	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
			СП - 85%			--	--	--	--		461	
48	48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2719,03	30,93	5438	62	2671	1948	7977
			НР - 72%, СП - 85%			1352,50	--	2705	--		591	
49	49	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
			СП - 85%			--	--	--	--		118	
50	50	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
			СП - 85%			--	--	--	--		118	

63	63	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5319,89	130,38	5320	130	2575	1907	7805
			ПР - 72% СП - 8%			2615,00	33,34	2615	33		578	
64	64	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN	шт.	1	9654,00	--	9654	--	9654	--	10426
			СП - 8%			--	--	--	--		772	
65	65	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2719,03	30,93	13595	155	6677	4869	19941
			ПР - 72% СП - 8%			1352,50	--	6763	--		1477	
66	66	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3158,00	--	15790	--	15790	--	17053
			СП - 8%			--	--	--	--		1263	
67	67	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	27631,69	8030,00	27632	8030	1759	14767	45790
			ПР - 72% СП - 8%			17842,50	2667,00	17843	2667		3392	
68	68	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
			СП - 8%			--	--	--	--		393	
69	69	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5319,89	130,38	5320	130	2575	1907	7805
			ПР - 72% СП - 8%			2615,00	33,34	2615	33		578	
70	70	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN	шт.	1	9654,00	--	9654	--	9654	--	10426
			СП - 8%			--	--	--	--		772	
71	71	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2719,03	30,93	10876	124	5342	3895	15953
			ПР - 72% СП - 8%			1352,50	--	5410	--		1182	
72	72	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3158,00	--	9474	--	9474	--	10232
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
73	73	2307-0204-1803 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3299,00	--	3299	--	3299	--	3563
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
74	74	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	27631,69	8030,00	27632	8030	1759	14767	45790
			ПР - 72% СП - 8%			17842,50	2667,00	17843	2667		3392	
75	75	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ШРН-6/	шт.	1	8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
			СП - 8%			--	--	--	--		681	

			СП - 8%			--	--	--	--		118	
89	89	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3158,00	--	15790	--	15790	--	17053
			СП - 8%			--	--	--	--		1263	
90	90	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	3	5075,33	4,43	15226	13	7098	5843	22754
			НР - 72%, СП - 8%			2705,00	--	8115	--		1686	
91	91	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1520,00	--	4560	--	4560	--	4925
			СП - 8%			--	--	--	--		365	
92	92	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	2	953,57	13,40	1907	27	54	1319	3484
			НР - 72%, СП - 8			912,80	3,33	1826	7		258	
93	93	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	2	747,00	--	1494	--	1494	--	1614
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
94	94	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1649,75	205,30	6599	821	73	4300	11771
			НР - 72%, СП - 8%			1426,25	66,68	5705	267		872	
95	95	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10752,00	--	43008	--	43008	--	46449
			СП - 8%			--	--	--	--		3441	
96	96	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	121	430,57	4,02	52099	486	1566	36150	95309
			НР - 72%, СП - 8%			413,61	1,33	50047	161		7060	
97	97	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	111	306,00	--	33966	--	33966	--	36683
			СП - 8%			--	--	--	--		2717	
98	98	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой /скрытой/ проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	808,00	--	8080	--	8080	--	8726
			СП - 8%			--	--	--	--		646	
99	99	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	97	430,57	4,02	41765	389	1256	28980	76405
			НР - 72%, СП - 8%			413,61	1,33	40120	129		5660	

			СП - 8%			--	--	--	--		426	
			Молниезащита и заземление									
137	**168**	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**62**	**507,90**	**26,88**	**31490**	**1667**	**16629**	**9782**	**44573**
			НР - 72% СП - 8%			**212,80**	**6,33**	**13194**	**393**		**3302**	
138	**169**	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**84**	**2518,10**	**199,58**	**211521**	**16765**	**116552**	**59130**	**292302**
			НР - 72% СП - 8%			**931,00**	**46,67**	**78204**	**3920**		**21652**	
139	**170**	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**84**	**615,93**	**29,36**	**51738**	**2466**	**33631**	**11705**	**68518**
			НР - 72% СП - 8%			**186,20**	**7,33**	**15641**	**616**		**5075**	
140	**171**	**1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**280**	**511,86**	**18,85**	**143322**	**5279**	**74735**	**46321**	**204814**
			НР - 72% СП - 8%			**226,10**	**3,67**	**63308**	**1027**		**15171**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**17415999**	**6016735**	**7435887**	**3961615**	**23065201**
								3680665	**1821570**	**282700**	**1687598**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**282700**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**282700**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**17035338**				
			Материалы	Тенге				**3223809**				
			Всего заработная плата	Тенге					**5502236**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4114128**				
			Накладные расходы	Тенге				**3961610**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1679756**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**22676703**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4925**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5502236**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**97961**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**97961**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7837**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**105798**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**23065201**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4925**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5502236**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25504890**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4884676**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6168404**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1872130**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7435887**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**282700**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4864905**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1868316**	
			ИТОГО:					**25504890**				
			Итого с временными 1,2%					**25807556**				

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №7
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /дефектная ведомость/									
1	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1605	336,01	2,76	539302	4436	49222	350726	961229
						302,58	0,92	485644	1475		71202	
2	2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	280	578,02	4,72	161845	1322	14788	105244	288457
						520,48	1,56	145735	437		21367	
3	3	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	338	905,09	42,69	305922	14431	--	214883	562470
						862,40	20,59	291491	6958		41664	
4	4	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	291	880,57	4,77	256246	1387	--	183980	475445
						875,81	2,30	254860	669		35218	
5	5	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	118	52,57	0,19	6204	22	--	4458	11515
						52,38	0,09	6181	11		853	
6	6	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	0,1875	380,98	14,30	71	3	--	50	132
						366,68	6,89	69	1		10	
7	7	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	1	5231,46	14,30	5231	14	--	3761	9712
						5217,16	6,89	5217	7		719	
8	8	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16,713	429,00	--	7170	--		--	7743
						--	--	--	--		574	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6812883**	**62476**	**24582**	**98235**	**6937377**
								142955	**14524**	**6582870**	**26260**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**6582870**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**6582870**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**192953**				
			Материалы	Тенге				**2884**				
			Всего заработная плата	Тенге					**142667**			
			Накладные расходы	Тенге				**87027**				
			Сметная прибыль	Тенге				**22398**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**302378**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
			Сметная заработная плата	Тенге					**142667**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**37060**				
			Материалы	Тенге				**1299**				
			Всего заработная плата	Тенге					**14811**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20399**				
			Накладные расходы	Тенге				**11208**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3861**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**52129**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14811**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6937378**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
			Сметная заработная плата	Тенге					**157479**			
			РАЗДЕЛ 3.Отопление									
16	**16**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**387**	**2266,93**	**112,31**	**877301**	**43465**	**116323**	**708368**	**1712522**
						1854,04	**13,73**	**717513**	**5312**		**126853**	
17	**17**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**22**	**2297,87**	**143,25**	**50553**	**3152**	**6612**	**40565**	**98407**
						1854,04	**27,45**	**40789**	**604**		**7289**	
18	**21**	**2304-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8 р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**84**	**358,00**	**--**	**30072**	**--**	**30072**	**--**	**32478**
						--	**--**	**--**	**--**		**2406**	
19	**22**	**2304-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8 р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**34**	**455,00**	**--**	**15470**	**--**	**15470**	**--**	**16708**
						--	**--**	**--**	**--**		**1238**	
20	**23**	**1116-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка**	**шт.**	**263**	**3509,99**	**101,40**	**923126**	**26668**	**256855**	**633886**	**1681573**
						2431,95	**27,45**	**639603**	**7219**		**124561**	
21	**24**	**2304-1009-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**39**	**56625,00**	**--**	**2208375**	**--**	**2208375**	**--**	**2385045**
						--	**--**	**--**	**--**		**176670**	

			НР - 98%; СП - 80%			407,63	7,27	126366	2255		51097	
33	38	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	360	1887,49	20,80	679495	7488	525259	146379	891944
			НР - 98%; СП - 80%			407,63	7,27	146748	2619		66070	
34	39	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	190	2046,56	20,80	388846	3952	307444	77256	503390
			НР - 98%; СП - 80%			407,63	7,27	77450	1382		37288	
35	40	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2483,61	38,10	223525	3429	174145	46279	291389
			НР - 98%; СП - 80%			510,57	14,14	45951	1272		21584	
36	41	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	3568,43	79,66	285474	6373	197901	81527	396361
			НР - 98%; СП - 80%			1015,00	24,88	81200	1991		29360	
37	42	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	185,723	542,00	--	100662	--	100662	--	108715
			СП - 80%			--	--	--	--		8053	
38	43	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка + гильза	м трубопровода	176	1466,36	45,41	258079	7992	113828	136114	425729
			НР - 98%; СП - 80%			774,20	14,96	136259	2633		31535	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10647242	139880	7919895	2531578	14233125
								2587467	36775	--	1054305	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				435182				
		Материалы		Тенге				33811				
		Всего заработная плата		Тенге					177937			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216656				
			Накладные расходы	Тенге				134196				
			Сметная прибыль	Тенге				45550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				614929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					177937			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10212060				
		Материалы		Тенге				3158853				
		Всего заработная плата		Тенге					2446305			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4510575				
		Сдача и испытание		Тенге				618				
			Накладные расходы	Тенге				2397379				
			Сметная прибыль	Тенге				1008755				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13618194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2312
			Сметная заработная плата	Тенге					2446305			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14233123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2472
			Сметная заработная плата	Тенге					2624242			

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №6
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отделка помещений /АС 24, 25/									
			Потолок									
1	1	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	3495,2	47,22	0,86	165050	2995	--	130733	319446
						46,37	0,39	162055	1361		23663	
2	2	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	699,04	219,00	--	153090	--	153090	--	165337
						--	--	--	--		12247	
3	3	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1747,6	1246,51	79,34	2178399	138651	540919	1284505	3739936
						857,65	61,11	1498829	106802		277032	
4	4	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/2мм	м2 отдельываемой поверхности	1747,6	802,39	5,32	1402264	9293	422537	778548	2355277
						555,30	1,57	970434	2752		174465	
			Стены									

11	19	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	633	456,19	3,72	288765	2356	111661	140335	463428
			НР = 50%, СП = 8%			276,06	1,06	174748	670		34328	
12	20	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	633	418,83	2,93	265122	1856	--	211149	514373
			НР = 50%, СП = 8%			415,90	1,06	263266	670		38102	
13	23	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Самонарезающий винт 4,2х16	шт.	15250	5,24	--	79848	--	79848	--	86236
			СП = 8%			--	--	--	--		6388	
14	24	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Самонарезающий винт 4,8х28	шт.	10970	15,52	--	170211	--	170211	--	183828
			СП = 8%			--	--	--	--		13617	
15	25	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 /Изовер Венти/	м3	177,828	14973,00	--	2662619	--	2662619	--	2875628
			СП = 8%			--	--	--	--		213009	
16	26	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Планка угла наружнего 50х50х3000	шт.	47	1179,76	--	55448	--	55448	--	59884
			СП = 8%			--	--	--	--		4436	
17	27	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Крепежный профиль Г-образный КПГ60х44х 3000 Т 1,2	шт.	850	1414,04	--	1201933	--	1201933	--	1298088
			СП = 8%			--	--	--	--		96155	
18	28	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Крепежный кронштейн ККУ 230х80 Т 20	шт.	5950	236,78	--	1408870	--	1408870	--	1521579
			СП = 8%			--	--	--	--		112710	
19	29	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5950	26,00	--	154700	--	154700	--	167076
			СП = 8%			--	--	--	--		12376	
20	30	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Планка примыкания верхния/нижния Т 0,5-0,7	м.п.	2120	2688,84	--	5700344	--	5700344	--	6156372
			СП = 8%			--	--	--	--		456028	

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Майкольской средней школы Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Майкольская средняя школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **17.05.2019 года.**

Акт №5
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Перегородки /АС-29/									
1	47	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство+усиление дверного проема	м2 перегородок (за вычетом проемов)-ГКЛ	75,12	3949,06	34,41	296654	2585	193507	91340	419033
						1338,69	12,33	100562	927		31039	
2	48	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство+усиление дверного проема	м2 перегородок (за вычетом проемов)-ГКЛВ	70,14	4312,92	34,41	302508	2413	206199	85285	418817
						1338,69	12,33	93896	865		31023	
3	49	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство+усиление дверного проема	м2 перегородок (за вычетом проемов)-ГКЛО	36,15	4507,28	34,41	162938	1244	113300	43956	223445
						1338,69	12,33	48394	446		16552	
4	50	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ЗвукоЗащита - 100 мм/	м3	18,15	10773,00	--	195530	--	195530	--	211172
						--	--	--	--		15642	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**957630**	**6242**	**708536**	**220581**	**1272467**
								242852	**2238**	**--**	**94256**	

13	59	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,002142	262771,00	--	563	--	563	--	608
			СП - 85%			--	--	--	--		45	
14	60	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,42	2253,29	38,43	946	16	309	502	1564
			ДПР - 100% СП - 85%			1477,75	16,86	621	7		116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				342519	2838	103589	173899	557732
								236093	988	--	41315	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				336951				
		Материалы		Тенге				90157				
		Всего заработная плата		Тенге					232702			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13345				
			Накладные расходы	Тенге				170878				
			Сметная прибыль	Тенге				40626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				548455				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
			Сметная заработная плата	Тенге					232702			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5568				
		Материалы		Тенге				88				
		Всего заработная плата		Тенге					4378			
			Накладные расходы	Тенге				3021				
			Сметная прибыль	Тенге				687				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9277				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4378			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				557732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
			Сметная заработная плата	Тенге					237080			
			РАЗДЕЛ 3.Подпольный канал /АС-39/									
15	61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,22248	19290,08	1318,17	4292	293	3710	313	4973
			ПР - 42% СП - 85%			1297,69	248,83	289	55		368	
16	62	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	1,65	34288,11	2609,10	56575	4305	41557	10722	72681
			ПР - 18% СП - 85%			6492,94	494,10	10713	815		5384	
17	63	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125**	м2	2,634	314,76	2,28	829	6	763	42	941
			ПР - 8% СП - 85%			22,70	0,41	60	1		70	
18	64	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	2,634	2071,43	54,18	5456	143	4705	589	6529
			ПР - 18% СП - 85%			230,90	9,61	608	25		484	
			Плита съемная ПС-1									

27	134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83+стремянка СМ-1	т	0,02882	521279,00	--	15023	--	15023	--	16225
						--	--	--	--		1202	
28	135	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,66286	120,90	2,78	80	2	46	22	110
						47,57	0,27	32	--		8	
29	136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,32572	92,29	1,97	122	3	83	25	159
						26,86	0,27	36	--		12	
			Пожарная лестница ЛС-1, ЛС-2 /АС-34/									
30	137	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,33504	77186,21	29990,21	25860	10048	2934	10884	39684
						38437,00	8643,70	12878	2896		2940	
31	138	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83+стремянка СМ-1	т	0,33504	521279,00	--	174649	--	174649	--	188621
						--	--	--	--		13972	
32	139	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	7,70592	120,90	2,78	932	21	544	254	1281
						47,57	0,27	367	2		95	
33	140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,41184	92,29	1,97	1422	30	978	289	1848
						26,86	0,27	414	4		137	
34	141	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06	17300,00	--	1038	--	1038	--	1121
						--	--	--	--		83	
			Решетка Р-1 /АС-36/ - бетонирование учтено при устройстве крылец									
35	142	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01483	183481,40	13584,54	2721	201	77	1714	4790
						164700,00	2819,78	2443	42		355	
36	143	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01483	59345,12	3116,39	880	46	40	553	1548
						53531,75	496,13	794	7		115	
37	144	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00492	222321,00	--	1094	--	1094	--	1181
						--	--	--	--		88	

44	151	СТПРАЙС-ЛИСТ РаДмир	Ограждение ОГ-3 /пандус/	м	11,6	36684,97	--	425546	--	425546	--	459589
			СП - 8%			--	--	--	--		34044	
			Пр-1, Пр-2, Пс-1 /АС-18/									
45	152	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	62,586	1180,89	119,65	73907	7488	--	62730	147569
			НР - 90%, СП - 8%			1061,24	52,43	66419	3281		10931	
46	153	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты перегородок /пластик/	м2	62,586	5178,00	--	324070	--	324070	--	349996
			СП - 8%			--	--	--	--		25926	
47	154	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	5,4	1180,89	119,65	6377	646	--	5412	12732
			НР - 90%, СП - 8%			1061,24	52,43	5731	283		943	
48	155	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты перегородок /пластик/	м2	2,196	5178,00	--	11371	--	11371	--	12281
			СП - 8%			--	--	--	--		910	
49	156	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Труба Д 22 мм 5CS.560.0000.44	шт.	3	24726,47	--	74179	--	74179	--	80114
			СП - 8%			--	--	--	--		5934	
50	157	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Уголок 5CS.552.0000.44	шт.	99	3311,58	--	327847	--	327847	--	354074
			СП - 8%			--	--	--	--		26228	
51	158	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Держатель 5CS.551.0000.44	шт.	34	6696,75	--	227690	--	227690	--	245905
			СП - 8%			--	--	--	--		18215	
52	159	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Ножка регулируемая (130-170 мм) 5CS.550.0000.44	шт.	34	11112,19	--	377815	--	377815	--	408040
			СП - 8%			--	--	--	--		30225	
53	160	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Стендовый держатель соединения 5CS.555.0000.44	шт.	6	4268,26	--	25610	--	25610	--	27658
			СП - 8%			--	--	--	--		2049	
54	161	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Петля шарнирная 5CS.553.000N.44	шт.	10	7064,71	--	70647	--	70647	--	76299
			СП - 8%			--	--	--	--		5652	
55	162	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Петля шарнирная с доводчиком 5CS.554.00CN.44	шт.	5	18397,67	--	91988	--	91988	--	99347
			СП - 8%			--	--	--	--		7359	
56	163	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Задвижка с индикатором свободно/занято 5CS.558.00LE.44	шт.	5	9419,61	--	47098	--	47098	--	50866
			СП - 8%			--	--	--	--		3768	
57	164	СТПРАЙСЛИСТ ОО "Декотек Инжиниринг"	Ручка дверная двусторонняя 5CS.564.000D.44	шт.	5	79477,94	--	397390	--	397390	--	429181

64	172	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	132,81323	4089,00	--	543073	--	543073	--	586519
			СП - 8%			--	--	--	--		43446	
65	173	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	65,52644	4990,00	--	326977	--	326977	--	353135
			СП - 8%			--	--	--	--		26158	
66	174	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /ДГ 21-14/	м2	31,20997	4855,00	--	151524	--	151524	--	163646
			СП - 8%			--	--	--	--		12122	
67	176	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,2531268	2244,00	--	7300	--	7300	--	7884
			СП - 8%			--	--	--	--		584	
68	178	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /ДГ 22-20/	м2	4,27687	4608,00	--	19708	--	19708	--	21284
			СП - 8%			--	--	--	--		1577	
69	179	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	270	421,00	--	113670	--	113670	--	122764
			СП - 8%			--	--	--	--		9094	
70	180	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 /ЗД-1/	шт.	123	421,00	--	51783	--	51783	--	55926
			СП - 8%			--	--	--	--		4143	
			Дверные блоки наружные									
71	183	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 /ДН 21-10 ГПУ, ДН 21-14 ГПУ	м2	17,72776	15268,00	--	270667	--	270667	--	292321
			СП - 8%			--	--	--	--		21653	
72	185	2109-0102-0216 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-19К, ДН 24-19К СТ РК 943-92 /ДН 28-18 ГПУ/	м2	4,90467	13894,00	--	68145	--	68145	--	73597
			СП - 8%			--	--	--	--		5452	
73	187	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /ДСН ДКН М2 У 28-14 С-245/	м2	3,79627	46708,00	--	177316	--	177316	--	191501
			СП - 8%			--	--	--	--		14185	
74	188	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24	421,00	--	10104	--	10104	--	10912
			СП - 8%			--	--	--	--		808	

85	201	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-4, ОК-6, ОК-7/+москитная сетка	м2	46,899	20980,00	--	983941	--	983941	--	1062656
			(ПЗ-85)			--	--	--	--		78715	
86	203	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	39,99	2179,00	--	87138	--	87138	--	94109
			(ПЗ-86)			--	--	--	--		6971	
87	204	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	348	113,00	--	39324	--	39324	--	42470
			(ПЗ-87)			--	--	--	--		3146	
			Откосы									
88	206	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015 прим	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм /панель пластиковая утепления откосов Сэндвич/	м2	355,5	3250,00	--	1155375	--	1155375	--	1247805
			(ПЗ-88)			--	--	--	--		92430	
89	207	2109-0105-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88 /Уголок декоративный облицовки откоса/	м	1080	368,00	--	397440	--	397440	--	429235
			(ПЗ-89)			--	--	--	--		31795	
			Витражи /АС-27/									
90	209	2109-0304-0103 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом /В-1/	м2	22,59	19281,00	--	435558	--	435558	--	470402
			(ПЗ-90)			--	--	--	--		34845	
91	210	2109-0304-0203 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	1,89	44084,00	--	83319	--	83319	--	89984
			(ПЗ-91)			--	--	--	--		6666	
92	211	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом /В-2, В-3/	м2	47,1861	35704,00	--	1684733	--	1684733	--	1819511
			(ПЗ-92)			--	--	--	--		134779	
93	213	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	2,17	2629,00	--	5705	--	5705	--	6161
			(ПЗ-93)			--	--	--	--		456	

			(ЗП - 8%)			--	--	--	--	1238	
			Восях 5-8 рядах А-Г, в осях 5-6 рядах Г-Л, в осях 6-7 рядах Г-Л /АС 4849/								
100	255	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	523,8	698,35	32,13	365795	16830	240984	101393	504564
			(НР - 92% ; ЗП - 8%)			206,15	4,26	107981	2229		37375	
101	256	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	175,5	14564,81	2040,93	2556125	358182	1740768	495947	3296237
			(НР - 92% ; ЗП - 8%)			2604,99	466,65	457175	81897		244166	
102	257	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	526	602,10	121,14	316705	63720	130120	125921	478036
			(НР - 92% ; ЗП - 8%)			233,58	26,63	122865	14006		35410	
103	258	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	526	-167,27	-17,90	-87982	-9413	-74018	-6179	-101694
			(НР - 92% ; ЗП - 8%)			-8,65	-4,12	-4551	-2166		-7533	
104	259	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	523,8	544,25	155,40	285081	81401	23165	187042	509892
			(НР - 92% ; ЗП - 8%)			344,63	43,51	180515	22792		37770	
105	260	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	55,046	9357,00	--	515065	--	515065	--	556271
			(ЗП - 8%)			--	--	--	--		41205	
106	261	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	52,3333333	602,10	121,14	31510	6340	12946	12528	47561
			(НР - 92% ; ЗП - 8%)			233,58	26,63	12224	1393		3523	
107	262	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	523,8	109,86	1,24	57547	648	29011	25921	90146
			(НР - 92% ; ЗП - 8%)			53,24	0,55	27888	288		6677	
108	263	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	523,8	210,29	16,61	110152	8701	5313	90507	216712
			(НР - 92% ; ЗП - 8%)			183,54	4,27	96138	2239		16053	
109	264	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	591,894	950,00	--	562299	--	562299	--	607283
			(ЗП - 8%)			--	--	--	--		44984	

			СП = 85%			--	--	--	--		4315	
			Слуховое окно СО-1 /АС-50, 51/									
121	278	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,298	103247,33	1574,88	237262	3619	178223	51111	311443
			ПР = 30% СП = 85%			24116,63	596,14	55420	1370		23070	
122	279	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,252	3739,38	32,59	942	8	737	180	1213
			НР = 30% СП = 85%			781,15	14,41	197	4		90	
123	280	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	20	680,18	16,06	13604	321	8615	3468	18437
			НР = 32% СП = 85%			233,39	7,45	4668	149		1366	
124	281	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов /лобовая доска/	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3,45	3894,80	28,06	13437	97	7673	5139	20062
			НР = 30% СП = 85%			1642,71	12,35	5667	43		1486	
125	282	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	20	680,18	16,06	13604	321	8615	3468	18437
			НР = 32% СП = 85%			233,39	7,45	4668	149		1366	
126	283	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,896	1567,59	64,28	4540	186	1708	2450	7549
			НР = 30% СП = 85%			913,58	26,28	2646	76		559	
127	284	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	20	5232,64	117,36	104653	2347	67637	32419	148038
			НР = 32% СП = 85%			1733,45	28,47	34669	569		10966	
128	285	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	14666,84	940,01	29334	1880	13485	13232	45971
			НР = 30% СП = 85%			6984,40	366,71	13969	733		3405	
129	286	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	421,00	--	3368	--	3368	--	3637
			СП = 85%			--	--	--	--		269	
130	287	2107-0503-0204 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,552	649,00	--	1007	--	1007	--	1088
			СП = 85%			--	--	--	--		81	
			Снегозадержатель									
131	288	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	120	1119,48	13,08	134337	1569	91903	37931	186050
			НР = 32% СП = 85%			340,54	3,04	40865	365		13781	

			СП - 8%			--	--	--	--		16	
144	301	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	975,56	120,90	2,78	117949	2709	68834	32205	162166
			НР - 69% СП - 8%			47,57	0,27	46406	268		12012	
145	302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1951,12	92,29	1,97	180072	3837	123819	36537	233938
			НР - 69% СП - 8%			26,86	0,27	52416	536		17329	
146	303	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + обшивка профлистом	м2 покрытия	2,4	2831,40	16,66	6795	40	4075	2474	10010
			НР - 92% СП - 8%			1116,59	3,71	2680	9		742	
147	304	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка /АС-47 примечание/	м3 кладки	1,08	32894,67	2609,10	35526	2818	25696	7018	45948
			НР - 92% СП - 8%			6492,94	494,10	7012	534		3404	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7531200	582501	5329632	1575613	9835357
								1619066	136325	--	728545	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7444193				
		Материалы		Тенге				3004274				
		Всего заработная плата		Тенге					1687663			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2291116				
		Местные материалы		Тенге				15476				
			Накладные расходы	Тенге				1527569				
			Сметная прибыль	Тенге				717741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9689503				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1879
			Сметная заработная плата	Тенге					1687663			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81553				
		Всего заработная плата		Тенге					63210			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18126				
			Накладные расходы	Тенге				43615				
			Сметная прибыль	Тенге				10013				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					63210			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5454				
		Материалы		Тенге				641				
		Всего заработная плата		Тенге					4517			
		Сдача и испытание		Тенге				229				
			Накладные расходы	Тенге				4427				
			Сметная прибыль	Тенге				790				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					4517			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9835356				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1946
			Сметная заработная плата	Тенге					1755391			

РАЗДЕЛ 8.Вентшахты /АС43/3 - АС43/5/

			НР - 98% от СП - 8%			2209,32	49,42	28721	642		5138	
159	316	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	36,82	3084,00	--	113553	--	113553	--	122637
			СП - 8%			--	--	--	--		9084	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2519534**	**28987**	**2113471**	**331886**	**3079535**
								377077	**7107**	--	**228115**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2484084**				
		Материалы		Тенге				**1452757**				
		Всего заработная плата		Тенге					**354820**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**656547**				
			Накладные расходы	Тенге				**303110**				
			Сметная прибыль	Тенге				**222976**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3010170**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**385**
			Сметная заработная плата	Тенге					**354820**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**35450**				
		Материалы		Тенге				**4166**				
		Всего заработная плата		Тенге					**29364**			
		Сдача и испытание		Тенге				**1490**				
			Накладные расходы	Тенге				**28776**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5138**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**69365**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
			Сметная заработная плата	Тенге					**29364**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3079534**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**416**
			Сметная заработная плата	Тенге					**384184**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31815615**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2886775**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**691456**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**169169**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23205863**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2674806**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2356720**	
			ИТОГО:					**31815615**				
			Итого с временными 1,2%					**32197402**				
			Итого с зимними удорожаниями 2,2%					**32905745**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**33563860**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961					**35238566**				
			НДС- (12%)					**4228628**				
			Итого с НДС					**39467194**				

С учетной ценовой скидки 0,899999998147868 **35520474**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"
_____Абдиков Д.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района,
БИН 050140007089

Руководитель_____Салмагамбетова М.Д.

Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "МАСТЕР", ИНН 570627400914

Эксперт авторского надзора_____Костиченко Р.А.
Приказ №7 от 30.04.2020 г.

			ВШ1, ВШ2, ВШ3, ВШ4									
148	**305**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /поддон/**	**м2 покрытия**	**2,9**	**2831,40**	**16,66**	**8211**	**48**	**4925**	**2989**	**12096**
			НР=92% СП=80%			**1116,59**	**3,71**	**3238**	**11**		**896**	
149	**306**	**2105-0308-0375 РСНБ РК 2015**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**83,51**	**885,00**	**--**	**73906**	**--**	**73906**	**--**	**79819**
			СП=80%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5913**	
150	**307**	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**7,3366**	**32894,67**	**2609,10**	**241335**	**19142**	**174557**	**47673**	**312129**
			НР=80% СП=80%			**6492,94**	**494,10**	**47636**	**3625**		**23121**	
151	**308**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,087075**	**272536,49**	**2625,99**	**23731**	**229**	**17529**	**5615**	**31694**
			НР=80% СП=80%			**68596,50**	**741,15**	**5973**	**65**		**2348**	
152	**309**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,482**	**96971,50**	**1177,59**	**434626**	**5278**	**317410**	**102737**	**580353**
			НР=80% СП=80%			**24975,00**	**494,10**	**111938**	**2215**		**42989**	
153	**310**	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**259,94**	**3538,78**	**3,72**	**919869**	**967**	**847142**	**57628**	**1055697**
			НР=80% СП=80%			**276,06**	**1,06**	**71760**	**275**		**78200**	
154	**311**	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3прим.**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**259,22**	**770,63**	**2,93**	**199764**	**760**	**91194**	**86468**	**309130**
			НР=80% СП=80%			**415,90**	**1,06**	**107810**	**275**		**22899**	
155	**312**	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**1,42096**	**293719,00**	**--**	**417363**	**--**	**417363**	**--**	**450752**
			СП=80%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33389**	
156	**313**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1024**	**222321,00**	**--**	**22766**	**--**	**22766**	**--**	**24587**
			СП=80%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1821**	
157	**314**	**2105-0204-0702 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,1064**	**272176,00**	**--**	**28960**	**--**	**28960**	**--**	**31276**
			СП=80%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2317**	
158	**315**	**1120-0701-0406 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами /ВЗ-1/**	**зонт**	**13**	**2726,95**	**197,15**	**35450**	**2563**	**4166**	**28776**	**69365**

132	289	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120	882,00	--	105840	--	105840	--	114307
						--	--	--	--		8467	
133	290	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,222	222321,00	--	49355	--	49355	--	53304
						--	--	--	--		3948	
			Ограждение кровли									
134	291	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	121,1	106,54	27,74	12902	3360	852	8724	23356
						71,76	6,55	8690	793		1730	
135	292	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,41155	513046,00	--	211144	--	211144	--	228036
						--	--	--	--		16892	
136	293	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1176	262771,00	--	30902	--	30902	--	33374
						--	--	--	--		2472	
137	294	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	15,34535	120,90	2,78	1855	43	1082	507	2551
						47,57	0,27	730	4		189	
138	295	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,6907	92,29	1,97	2832	60	1948	575	3680
						26,86	0,27	824	8		273	
139	296	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	420	151,02	0,93	63427	390	--	43615	115606
						150,09	0,41	63037	173		8563	
140	297	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	17,556	218,00	--	3827	--	3827	--	4133
						--	--	--	--		306	
			Зонты венстояков ЗП-1									
141	298	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 690х740 мм	зонт	2	2726,95	197,15	5454	394	641	4427	10671
						2209,32	49,42	4419	99		790	
142	299	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03364	438712,00	--	14758	--	14758	--	15939
						--	--	--	--		1181	
143	300	СТ Тех. часть ССЦРК 8.04.-08-2017. Общая часть табл. 6	Надбавка за применение стали марки С-245	т	0,03364	5772,00	--	194	--	194	--	210

110	265	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	602,37	457,00	--	275283	--	275283	--	297306
						--	--	--	--		22023	
111	266	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42,7	2831,40	16,66	120901	711	72512	44010	178103
						1116,59	3,71	47678	158		13193	
			Водосточная система									
112	269	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	120	1513,88	105,80	181665	12696	5931	152831	361256
						1358,65	25,69	163038	3082		26760	
113	270	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Труба водосточная D100x3000	шт.	40	6081,37	--	243255	--	243255	--	262715
						--	--	--	--		19460	
114	271	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	63	4406,81	172,34	277629	10857	212494	52737	356795
						861,56	48,32	54278	3044		26429	
115	272	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Желоб водосточный D150x3000	шт.	21	5621,97	--	118061	--	118061	--	127506
						--	--	--	--		9445	
116	273	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Воронка водосбросная D150/100	шт.	10	6288,14	--	62881	--	62881	--	67912
						--	--	--	--		5031	
117	274	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Колено трубы D100 (60 гр.)	шт.	10	1698,35	--	16983	--	16983	--	18342
						--	--	--	--		1359	
118	275	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Колено трубы сливное D100 (60 гр.)	шт.	10	1859,26	--	18593	--	18593	--	20080
						--	--	--	--		1487	
119	276	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Держатель желоба D150x300	шт.	28	802,90	--	22481	--	22481	--	24280
						--	--	--	--		1798	
120	277	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Держатель трубы D100	шт.	50	1078,87	--	53944	--	53944	--	58259

94	214	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	2	113,00	--	226	--	226	--	244
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
95	216	2109-0304-0103 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом /В-5, В-8/	м2	4,406	19281,00	--	84952	--	84952	--	91748
			СП - 8%			--	--	--	--		6796	
96	217	2109-0304-0203 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	3,69	44084,00	--	162670	--	162670	--	175684
			СП - 8%			--	--	--	--		13014	
97	218	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом /В-4, В-6, В-7, В-9/	м2	19,472	35704,00	--	695228	--	695228	--	750847
			СП - 8%			--	--	--	--		55618	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10045179	21612	9896582	122884	10981505
								126983	9554	--	813446	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6500486				
		Материалы		Тенге				167472				
		Всего заработная плата		Тенге					136537			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6184418				
			Накладные расходы	Тенге				122884				
			Сметная прибыль	Тенге				529870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7153239				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					136537			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3544694				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3544694				
			Сметная прибыль	Тенге				283575				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3828269				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10981508				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					136537			

РАЗДЕЛ 7.Кровля

Блок А /АС42/1/

98	253	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	2565,45	1565,46	12827	7827	147	7475	21927
			НР - 118%, СП - 8%			970,52	296,46	4853	1482		1624	
99	254	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,205	75492,00	--	15476	--	15476	--	16714

75	189	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 /ЗД-1/ СП - 8%	шт.	10	421,00 --	-- --	4210 --	-- --	4210	-- 337	4547
76	190	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 /ДН 28-18 ГПУ, ДН 21-10 ГПУ, ДН 21-14 ГПУ/ СП - 8%	комплект	9	3820,00 --	-- --	34380 --	-- --	34380	-- 2750	37130
77	191	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014 /ДСН ДКН М2 У 28-14/ СП - 8%	комплект	1	6771,00 --	-- --	6771 --	-- --	6771	-- 542	7313
			Окна									
78	192	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5/ НР - 90%, СП - 8%	м2	64,92416	2907,54 1221,68	194,15 85,87	188770 79317	12605 5575	96848	76403 21214	286386
79	193	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-2/+москитная сетка СП - 8%	м2	44,48816	21073,00 --	-- --	937499 --	-- --	937499	-- 75000	1012499
80	195	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	238,31	2179,00 --	-- --	519277 --	-- --	519277	-- 41542	560820
81	196	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-3, ОК-5/+москитная сетка СП - 8%	м2	20,436	19724,00 --	-- --	403080 --	-- --	403080	-- 32246	435326
82	198	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	123	2179,00 --	-- --	268017 --	-- --	268017	-- 21441	289458
83	199	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК4, ОК-6/ НР - 90%, СП - 8%	м2	41,361	2614,04 974,70	191,60 84,84	108119 40314	7925 3509	59880	39441 11805	159365
84	200	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-7/ НР - 90%, СП - 8%	м2	5,538	3463,21 1327,57	195,51 84,84	19179 7352	1083 470	10744	7040 2098	28316

						--	--	--	--		31791	
			Поручень №1, №2, №3 /АС-28/									
58	**165**	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка /№1, № 2, № 3/**	**м ограждения**	**8,84**	**713,95**	**90,91**	**6311**	**804**	**628**	**6119**	**13425**
						551,95	**34,70**	**4879**	**307**		**994**	
59	**166**	**2301-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**9,955**	**1003,00**	**--**	**9985**	**--**	**9985**	**--**	**10784**
						--	**--**	**--**	**--**		**799**	
60	**167**	**2301-0103-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 /48х2/**	**м**	**1,94**	**1551,00**	**--**	**3009**	**--**	**3009**	**--**	**3250**
						--	**--**	**--**	**--**		**241**	
61	**168**	**2301-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 /30х2 мм ЗД-1/**	**м**	**4,4**	**337,00**	**--**	**1483**	**--**	**1483**	**--**	**1601**
						--	**--**	**--**	**--**		**119**	
62	**169**	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,00904**	**220956,00**	**--**	**1997**	**--**	**1997**	**--**	**2157**
						--	**--**	**--**	**--**		**160**	
63	**170**	**2105-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001704**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3551392**	**15296**	**3420465**	**122677**	**3967995**
								115632	**6298**	**--**	**293927**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3536915**				
			Материалы	Тенге				**5600**				
			Всего заработная плата	Тенге					**121930**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3400386**				
			Накладные расходы	Тенге				**122678**				
			Сметная прибыль	Тенге				**292767**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3952361**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
			Сметная заработная плата	Тенге					**121930**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**14477**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14477**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1158**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**15635**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3967995**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
			Сметная заработная плата	Тенге					**121930**			

РАЗДЕЛ 6.Проемы /АС-26, 27/

Дверные блоки внутренние (АС-26)

38	145	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00046	270976,00	--	125	--	125	--	135
						--	--	--	--		10	
39	146	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00945	262771,00	--	2483	--	2483	--	2682
						--	--	--	--		199	
40	147	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	0,34109	120,90	2,78	41	1	24	11	57
						47,57	0,27	16	--		4	
41	148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,68218	92,29	1,97	63	1	44	13	82
						26,86	0,27	18	--		6	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				228759	11218	199435	14701	262938
								18104	3201	--	19479	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7400				
			Материалы	Тенге				1720				
			Всего заработная плата	Тенге					889			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3702				
			Местные материалы	Тенге				1038				
			Накладные расходы	Тенге				614				
			Сметная прибыль	Тенге				641				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8655				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					889			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				221359				
			Материалы	Тенге				3304				
			Всего заработная плата	Тенге					20416			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				189673				
			Накладные расходы	Тенге				14087				
			Сметная прибыль	Тенге				18836				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				254282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					20416			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				262937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					21306			

РАЗДЕЛ 5.Ограждение

Ограждение ОГ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /АС-18/

42	149	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка /ОГ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/**	м ограждения	69,94	713,95	90,91	49934	6358	4973	48416	106217
						551,95	34,70	38603	2427		7868	
43	150	СТПРАЙС-ЛИСТ РаДмир	**Ограждение ОГ-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9**	м	58,34	17091,86	--	997139	--	997139	--	1076910
						--	--	--	--		79771	

19	65	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	2	314444,09	2935,76	628888	5872	619131	5437	685071
						1942,33	361,33	3885	723		50746	
20	66	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,044	23351,66	2529,69	1027	111	723	203	1329
						4376,74	696,78	193	31		98	
21	67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011	201314,00	--	221	--	221	--	239
						--	--	--	--		18	
22	68	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0467	222321,00	--	10382	--	10382	--	11213
						--	--	--	--		831	
23	69	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0129	414645,69	1464,19	5349	19	2109	2938	8950
						249727,50	582,41	3221	8		663	
24	70	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1638,9	112,30	2,78	184050	4552	104136	52310	255269
						45,98	0,27	75362	450		18909	
25	71	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3277,8	216,86	2,28	710814	7460	646716	40011	810891
						17,28	0,41	56638	1350		60066	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1607885	22760	1434153	112565	1858086
								150968	3457	--	137637	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1607885				
		Материалы		Тенге				1423553				
		Всего заработная плата		Тенге					154425			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10604				
			Накладные расходы	Тенге				112565				
			Сметная прибыль	Тенге				137636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1858086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					154425			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1858086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					154425			

РАЗДЕЛ 4.СМ-1, ЛС-1, ЛС-2

Стремянка СМ-1 /АС-33/

26	133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02882	77186,21	29990,21	2225	864	253	936	3414
						38437,00	8643,70	1108	249		253	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				957630					
			Материалы	Тенге				513006					
			Всего заработная плата	Тенге					245090				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				195530					
			Накладные расходы	Тенге				220581					
			Сметная прибыль	Тенге				94257					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1272468					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242
			Сметная заработная плата	Тенге					245090				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1272468					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242
			Сметная заработная плата	Тенге					245090				

РАЗДЕЛ 2.Устройство проемов /АС17-20, АС-38/

Устройство проемов

5	51	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,676	36189,49	19,20	60654	32	39952	17363	84258
						12333,09	--	20670	--		6241	
6	52	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	2	95,66	2,78	191	6	90	66	278
						47,57	0,27	95	1		21	
7	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	92,29	1,97	369	8	254	75	480
						26,86	0,27	107	1		36	
8	54	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,08	128275,17	1480,58	10262	118	5776	3972	15372
						54600,00	562,80	4368	45		1139	
9	55	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита /Берлик-2М/	м3 древесины в конструкции	0,08	10173,85	64,28	814	5	736	68	952
						913,58	26,28	73	2		71	
10	56	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	54	4636,48	22,11	250370	1194	43040	148832	431139
						3817,33	10,66	206136	576		31936	
11	57	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /перемычки/	т конструкций	0,059634	93377,66	24460,11	5568	1459	87	3021	9277
						67446,88	5970,79	4022	356		687	
12	58	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,057492	222321,00	--	12782	--	12782	--	13804
						--	--	--	--		1023	

21	31	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Заклепки 3,2х8	шт	8470	10,84	--	91804	--	91804	--	99148
						--	--	--	--		7344	
22	32	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Анкер фасадный HIL TI HRD-H 10X100	шт.	5950	141,74	--	843337	--	843337	--	910804
						--	--	--	--		67467	
23	33	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Пленка гидроизоляционная Tyvek Hausewrap (1,5х50)	шт.	1693,6	413,79	--	700794	--	700794	--	756858
						--	--	--	--		56064	
24	34	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	119	450,00	--	53550	--	53550	--	57834
						--	--	--	--		4284	
25	35	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Планка Z-образная ПZ-30х23х3000 (Т 0,7 мм)	шт.	134	1125,56	--	150825	--	150825	--	162891
						--	--	--	--		12066	
26	36	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	303	1491,57	6,38	451947	1933	308044	113861	611072
						468,55	1,18	141970	357		45265	
27	37	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Планка аквилона ПА-55х20х3000	м	1060	1338,17	--	1418458	--	1418458	--	1531934
						--	--	--	--		113477	
28	38	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Планка угла внутреннего 50х50х300	шт.	30	1179,76	--	35393	--	35393	--	38224
						--	--	--	--		2831	
29	39	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Планка вертикального стыка ПВС-30х30х3000	шт.	20	1096,38	--	21928	--	21928	--	23682
						--	--	--	--		1754	
30	40	СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Декоративная полоса	шт.	275	808,74	--	222403	--	222403	--	240195
						--	--	--	--		17792	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				18404397	23122	15879800	2132873	22180249
								2501474	5556	--	1642983	

5	9	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	8659,42	47,22	0,86	408915	7421	--	323893	791432
						46,37	0,39	401494	3372		58625	
6	10	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1731,884	219,00	--	379283	--	379283	--	409625
						--	--	--	--		30343	
7	11	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3799,51	1211,82	79,34	4604315	301445	1187984	2677670	7864544
						819,81	61,11	3114886	232201		582559	
8	12	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4329,71	1231,77	21,77	5333210	94236	1049197	3373995	9403781
						967,68	6,40	4189777	27717		696576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14624525	554041	3733010	8569344	25049378
								10337475	374205	--	1855510	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14624525				
		Материалы		Тенге				3200636				
		Всего заработная плата		Тенге					10711680			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				532372				
			Накладные расходы	Тенге				8569344				
			Сметная прибыль	Тенге				1855509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25049378				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10574
			Сметная заработная плата	Тенге					10711680			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25049378				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10574
			Сметная заработная плата	Тенге					10711680			
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка/АС-40/									
			Облицовка фасада									
9	17	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1917,585	765,95	2,17	1468781	4153	487630	910321	2569430
						509,49	0,96	976998	1842		190328	
10	18	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	634,53389	1508,69	20,21	957316	12824	--	757207	1851685
						1488,48	3,18	944492	2016		137162	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23491414**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3919619**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**223971**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**60857**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8008487**		
- Перевозка грузов	Тенге				**11067**				
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**6582870**		
- Накладные расходы	Тенге							**3492915**	
- Сметная прибыль	Тенге							**1252484**	

ИТОГО:	**23491414**
Итого с временными 1,2%	**23694317**
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	**24070768**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24420526**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**25639015**
НДС- (12%)	**3076682**
Итого с НДС	**28715697**
С учетной ценовой скидки 0,899999998147868	**25844127**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"
_____ Абдиков Т.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ Шаймаанов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района,
БИН 050140007089

Руководитель_____ Салмагамбетова М.Д.

Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "МАСТЕР", ИНН 570627400914

Эксперт авторского надзора_____ Костиченко Р.А.
Приказ №7 от 30.04.2020 г.

22	25	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	187	9919,00	--	1854853	--	1854853	--	2003241
			СП - 8%			--	--	--	--		148388	
23	26	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	37	8139,00	--	301143	--	301143	--	325234
			СП - 8%			--	--	--	--		24091	
24	27	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	116	294,76	--	34193	--	12991	20778	59368
			НР - 18% СП - 3%			182,77	--	21202	--		4398	
25	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	296,14	92,29	1,97	27331	582	18793	5546	35507
			НР - 29% СП - 8%			26,86	0,27	7956	81		2630	
26	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 примК=3.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /3 слоя/	м2	249,06	28,83	1,97	7181	490	--	4664	12792
			НР - 29% СП - 8%			26,86	0,27	6691	68		948	
27	32	2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	44,8308	2240,00	--	100421	--	100421	--	108455
			СП - 8%			--	--	--	--		8034	
28	33	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	6,01	30617,97	1729,19	184014	10392	15018	123987	332641
			НР - 70% СП - 8%			26390,00	754,88	158604	4537		24640	
29	34	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	7,4524	15597,00	--	116235	--	116235	--	125534
			СП - 8%			--	--	--	--		9299	
30	35	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1444,99	20,80	144499	2080	101656	40661	199973
			НР - 98% СП - 8%			407,63	7,27	40763	727		14813	
31	36	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	835	1585,31	20,80	1323736	17369	965994	339519	1796315
			НР - 98% СП - 8%			407,63	7,27	340373	6074		133060	
32	37	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	310	1653,74	20,80	512659	6448	379845	126049	689804

9	9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16,713	233,20	--	3897	--		--	4209
			СП = 8%			--	--	--	--		312	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1285889	21615	64010	863102	2320912
								1189197	9558	--	171919	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1285889				
		Материалы		Тенге				64010				
		Всего заработная плата		Тенге					1198755			
		Транспортные расходы		Тенге				11067				
			Накладные расходы	Тенге				863104				
			Сметная прибыль	Тенге				171919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2320912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1395
			Сметная заработная плата	Тенге					1198755			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2320912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1395
			Сметная заработная плата	Тенге					1198755			
			РАЗДЕЛ 2.Индивиальный тепловой пункт									
10	10	1306-0501-0114 РСНБ РК 2015	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 1,4 т. Монтаж оборудования	т	1,018	189541,26	60438,15	192953	61526	2884	87027	302378
			НР = 61%, СП = 8%			126270,00	13874,46	128543	14124		22398	
11	11	5104-0201-0613 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-250/500_3к2-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	6582870,00	--	6582870	--		--	6582870
						--	--	--	--	6582870	--	
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 примК=3.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /3 слоя/	м2	25,65	28,83	1,97	740	50	--	480	1317
			НР = 5%, СП = 8%			26,86	0,27	689	7		98	
13	13	2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	4,617	2240,00	--	10342	--	10342	--	11169
			СП = 8%			--	--	--	--		827	
14	14	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,52	30617,97	1729,19	15921	899	1299	10728	28781
			НР = 76%, СП = 8%			26390,00	754,88	13723	393		2132	
15	15	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,6448	15597,00	--	10057	--	10057	--	10862
			СП = 8%			--	--	--	--		805	

Итого с зимними удорожаниями 2,2%	26369103
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	26890831
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	28232579
НДС- (12%)	3387909
Итого с НДС	31620488
С учетной ценовой скидки 0,899999998147868	28458439

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"
_____ Аблицов Д.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района,
БИН 050140007089

Руководитель_____ Салмагамбетова М.Д.

Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "МАСТЕР", ИНН 570627400914

Эксперт авторского надзора_____ Костиченко Р.А.
Приказ №7 от 30.04.2020 г.

			СП = 10%				--	--	--	--		3618	
124	155	2306-0128-0513 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП = 8%	км	0,23868	1595233,00 --	-- --	380750 --	-- --	380750	-- 30460	411210
125	156	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП = 8%	км	0,2601	1001854,00 --	-- --	260582 --	-- --	260582	-- 20847	281429
126	157	2306-0131-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х35(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП = 8%	км	0,04386	902394,00 --	-- --	39579 --	-- --	39579	-- 3166	42745
127	158	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72% , СП = 80%	м	121	464,49 345,80	63,49 15,67	56203 41842	7683 1896	6678	31491 7016	94710
128	159	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 + 20х1,2 мм СП = 80%	м	41	202,00 --	-- --	8282 --	-- --	8282	-- 663	8945
129	160	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 +25х1,2 мм СП = 80%	м	80	257,00 --	-- --	20560 --	-- --	20560	-- 1645	22205
130	161	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72% , СП = 80%	м	666	343,64 226,10	11,70 3,67	228862 150583	7794 2442	70485	110178 27123	366163
131	162	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72% , СП = 80%	м	510	392,94 252,70	33,93 11,00	200400 128877	17306 5611	54217	96831 23778	321010
132	163	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП = 80%	м	185	29,00 --	-- --	5365 --	-- --	5365	-- 429	5794
133	164	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП = 80%	м	481	44,00 --	-- --	21164 --	-- --	21164	-- 1693	22857
134	165	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм СП = 80%	м	250	69,00 --	-- --	17250 --	-- --	17250	-- 1380	18630
135	166	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм СП = 80%	м	220	91,00 --	-- --	20020 --	-- --	20020	-- 1602	21622
136	167	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	40	133,00	--	5320	--	5320	--	5746

100	100	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	97	315,00 --	-- --	30555 --	-- --	30555	-- 2444	32999
101	101	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%, СП - 8%	шт.	160	510,72 484,93	4,02 1,33	81715 77588	642 213	3485	56017 11019	148750
102	102	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	154	564,00 --	-- --	86856 --	-- --	86856	-- 6948	93804
103	103	2307-0220-1002 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 СП - 8%	шт.	4	1586,00 --	-- --	6344 --	-- --	6344	-- 508	6852
104	104	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 СП - 8%	шт.	2	1400,00 --	-- --	2800 --	-- --	2800	-- 224	3024
105	105	2307-0202-0301 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм СП - 8%	шт.	64	857,00 --	-- --	54848 --	-- --	54848	-- 4388	59236
106	106	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201 СП - 8%	шт.	352	55,00 --	-- --	19360 --	-- --	19360	-- 1549	20909
107	107	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 СП - 8%	шт.	936	39,00 --	-- --	36504 --	-- --	36504	-- 2920	39424
108	108	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	8393,43 2852,50	141,15 33,34	8393 2853	141 33	5399	2078 838	11309
109	109	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32 СП - 8%	шт.	1	18306,00 --	-- --	18306 --	-- --	18306	-- 1464	19770

76	76	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72% ; СП = 80%	шт.	1	2719,03 1352,50	30,93 --	2719 1353	31 --	1335	974 295	3988
77	77	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП = 8%	шт.	1	465,00 --	-- --	465 --	-- --	465	-- 37	502
78	78	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72% ; СП = 80%	шт.	1	2719,03 1352,50	30,93 --	2719 1353	31 --	1335	974 295	3988
79	79	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП = 8%	шт.	1	3158,00 --	-- --	3158 --	-- --	3158	-- 253	3411
80	80	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования НР = 72% ; СП = 80%	шкаф	1	27631,69 17842,50	8030,00 2667,00	27632 17843	8030 2667	1759	14767 3392	45790
81	81	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ШРВ-9/ СП = 8%	шт.	1	4762,00 --	-- --	4762 --	-- --	4762	-- 381	5143
82	82	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72% ; СП = 80%	шт.	6	2719,03 1352,50	30,93 --	16314 8115	186 --	8013	5843 1773	23930
83	83	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП = 8%	шт.	1	1473,00 --	-- --	1473 --	-- --	1473	-- 118	1591
84	84	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП = 8%	шт.	5	465,00 --	-- --	2325 --	-- --	2325	-- 186	2511
85	85	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования НР = 72% ; СП = 80%	шкаф	1	27631,69 17842,50	8030,00 2667,00	27632 17843	8030 2667	1759	14767 3392	45790
86	86	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП = 8%	шт.	1	8510,00 --	-- --	8510 --	-- --	8510	-- 681	9191
87	87	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72% ; СП = 80%	шт.	6	2719,03 1352,50	30,93 --	16314 8115	186 --	8013	5843 1773	23930
88	88	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591

51	51	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	2	2719,03 1352,50	30,93 --	5438 2705	62 --	2671	1948 591	7977
52	52	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	3158,00 --	-- --	6316 --	-- --	6316	-- 505	6821
53	53	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	2	2719,03 1352,50	30,93 --	5438 2705	62 --	2671	1948 591	7977
54	54	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	465,00 --	-- --	930 --	-- --	930	-- 74	1004
55	55	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования НР - 72% СП - 8%	шкаф	3	27631,69 17842,50	8030,00 2667,00	82895 53528	24090 8001	5277	44301 10176	137371
56	56	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	3	5559,00 --	-- --	16677 --	-- --	16677	-- 1334	18011
57	57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	3	2719,03 1352,50	30,93 --	8157 4058	93 --	4006	2921 886	11965
58	58	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	1310,00 --	-- --	3930 --	-- --	3930	-- 314	4244
59	59	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	15	2719,03 1352,50	30,93 --	40786 20288	464 --	20034	14607 4431	59824
60	60	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	15	3158,00 --	-- --	47370 --	-- --	47370	-- 3790	51160
61	61	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования НР - 72% СП - 8%	шкаф	1	27631,69 17842,50	8030,00 2667,00	27632 17843	8030 2667	1759	14767 3392	45790
62	62	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5762,00 --	-- --	5762 --	-- --	5762	-- 461	6223

26	26	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1473,00	--	8838	--	8838	--	9545
						--	--	--	--		707	
27	27	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465,00	--	4185	--	4185	--	4520
						--	--	--	--		335	
28	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	2719,03	30,93	76133	866	37397	27266	111671
						1352,50	--	37870	--		8272	
29	29	2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	28	4113,00	--	115164	--	115164	--	124377
						--	--	--	--		9213	
30	30	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	27631,69	8030,00	27632	8030	1759	14767	45790
						17842,50	2667,00	17843	2667		3392	
31	31	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 + ЩРН-12	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
						--	--	--	--		393	
32	35	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5319,89	130,38	5320	130	2575	1907	7805
						2615,00	33,34	2615	33		578	
33	33	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN	шт.	1	9654,00	--	9654	--	9654	--	10426
						--	--	--	--		772	
34	34	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2719,03	30,93	10876	124	5342	3895	15953
						1352,50	--	5410	--		1182	
35	35	2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4113,00	--	16452	--	16452	--	17768
						--	--	--	--		1316	
36	36	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	27631,69	8030,00	27632	8030	1759	14767	45790
						17842,50	2667,00	17843	2667		3392	
37	37	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119
						--	--	--	--		453	
38	38	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4840,22	137,30	4840	137	1998	1972	7357

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
			Сметная заработная плата	Тенге					315172			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				941056				
		Всего заработная плата		Тенге					939399			
			Накладные расходы	Тенге				676367				
			Сметная прибыль	Тенге				129394				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1746817				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1214
			Сметная заработная плата	Тенге					939399			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2439688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1562
			Сметная заработная плата	Тенге					1254571			
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
6	6	1308-0101-2602 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования	шт.	2	29985,64	8477,85	59971	16956	1840	33436	100880
			НР - 72% СП - 8%			20587,50	2631,86	41175	5264		7473	
7	7	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	192418,00	--	192418	--		--	192418
						--	--	--	--	192418	--	
8	8	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90282,00	--	90282	--		--	90282
						--	--	--	--	90282	--	
9	9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1362,78	100,38	2726	201	43	1835	4925
			НР - 72% СП - 8%			1240,84	33,34	2482	67		365	
10	10	2307-0501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	50873,00	--	101746	--	101746	--	109886
			СП - 8%			--	--	--	--		8140	
11	11	1308-0101-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	61210,81	19854,50	122422	39709	22323	52896	189343
			НР - 72% СП - 8%			30195,00	6538,35	60390	13077		14025	
12	12	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5 А ГОСТ 7746-2001	шт.	2	2363,00	--	4726	--	4726	--	5104
			СП - 8%			--	--	--	--		378	
13	13	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	27631,69	8030,00	55263	16060	3518	29534	91581
			НР - 72% СП - 8%			17842,50	2667,00	35685	5334		6784	

Итого с НДС **8275051**

С учетной ценовой скидки 0,899999998147868 **7447545**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"
_____Абдиков Д.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района,
БИН 050140007089

Руководитель_____Салмагамбетова М.Д.

Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "МАСТЕР", ИНН 570627400914

Эксперт авторского надзора_____Костиченко Р.А.
Приказ №7 от 30.04.2020 г.