Форма 2В

Заказчик: КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района ВКО
БИН 090840011086, ВКО, Жарминский район,Калбатауский с.о.,с.Калбатау, Оспанова, 5
ИИК KZ756010261000035401, в банкеАО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Подрядчик: ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

БИН 040540007399

БИК TSESKZKA ИИК KZ17998LTB0000017195 АО «Цеснабанк»
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей села Жанаозен Жарминского района ВКО

Договор № 28 от 24 апреля 2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ от 20 июля 2017 года
Строительство водопроводных сетей села Жанаозен Жарминского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е4-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; / м	11,5	1537,24 / 243	1268,02 / 224,44	17678 / 2795	14582 / 2581	5591 / 104	1,404 / 0,90564	16 / 10
2	Е4-8-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; / м	26,5	7057,97 / 1144,8	5813,27 / 777,76	187036 / 30337	154052 / 20611	52986 / 104	6,432 / 2,84964	170 / 76
3	Е4-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; / м	7	3413,46 / 546,48	2815,07 / 437	23894 / 3825	19705 / 3059	7159 / 104	3,1128 / 1,692	22 / 12
4	1-6-46	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ / шт	1,4	78900		110460				
5	1-6-205	Долота двухлопастные, марка 2Л-93МС / шт	0,0771	8180		631				

6	Е4-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	45	917,55	708,56	41290	31885	13970	1,19	54
		м		207,45	91,06	9335	4098	104	0,332	15
7	8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 мм	32	3000		96000				
		м								
8	8-6-307	Фильтры 3000.1,4	16	4200		67200				
		м								
9	Е4-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	16	281,87	233,27	4510	3732	1421	0,29	5
		м		48,6	36,74	778	588	104	0,146	2
10	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
		сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
11	Е6-1-1	Бетонирование устья скважины	0,35	5700,25	66,01	1995	23	82	1,35	–
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,1218	–
12	Е4-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	11,5	1537,24	1268,02	17678	14582	5591	1,404	16
		м		243	224,44	2795	2581	104	0,90564	10
13	Е4-8-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	26,5	7057,97	5813,27	187036	154052	52986	6,432	170
		м		1144,8	777,76	30337	20611	104	2,84964	76
14	Е4-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	7	3413,46	2815,07	23894	19705	7159	3,1128	22
		м		546,48	437	3825	3059	104	1,692	12
15	1-6-46	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ	1,4	78900		110460				
		шт								
16	1-6-205	Долота двухлопастные, марка 2Л-93МС	0,0771	8180		631				
		шт								

17	Е4-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	45	917,55	708,56	41290	31885	13970	1,19	54
		м		207,45	91,06	9335	4098	104	0,332	15
18	8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 мм	32	3000		96000				
		м								
19	8-6-307	Фильтры 3000.1,4	16	4200		67200				
		м								
20	Е4-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	16	281,87	233,27	4510	3732	1421	0,29	5
		м		48,6	36,74	778	588	104	0,146	2
21	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
		сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
22	Е6-1-1	Бетонирование устья скважины	0,35	5700,25	66,01	1995	23	82	1,35	–
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,1218	–
23	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	4,66	4646,85	2285,57	21654	10651	9212	9,35	44
		т конструкций		1579,5	617,13	7360	2876	90	2,34	11
24	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,66	542,84	144,52	2530	673	1227	1,34	6
		т		292,5	–	1363	–	90	–	–
25	2-1-134	Металлоконструкции башни	4,66	122100		568986				
		т								
26	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,339	13711,46	5475,86	4648	1856	2012	28,9	10
		т конструкций		5040	1552,87	1709	526	90	5,46	2
27	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,115	14359,66	5522,03	1651	635	766	35,9	4
		т конструкций		6075	1322,37	699	152	90	4,73	1
28	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,339	133700		45324				
		т								

29	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	116,6	36,09	0,09	4208	10	466	0,0218	3
		м2		4,39	0,05	512	6	90	0,0002	–
30	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51К=2,000;	233,2	89,18	0,12	20797	28	909	0,023	5
		м2		4,28	0,05	998	12	90	0,0002	–
31	Е15-173-2	Покраска внутренней поверхностей башни суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель)	101,7	51,74	1,84	5262	187	2044	0,111	11
		м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,7	1876	71	105	0,0034	–
32	Е9-53-2	Монтаж каркаса из полосовой и тонколистовой стали	0,338	9850,47	1162,94	3329	393	2272	46,6	16
		т конструкций		7357,5	108	2487	37	90	0,53	–
33	2-1-132	Металлоконструкции	0,338	161100		54452				
		т								
34	Е26-12-2	Изоляция поверхности башни минераловатными плитами	92	164,63	50,15	15146	4614	10186	0,534	49
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	8467	1719	100	0,092	8
35	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	5,7	7634		43514				
		м3								
36	Е9-5-3	Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров	1,009	7373,85	1975,07	7440	1993	3731	19,4	20
		т конструкций		3780	328,5	3814	331	90	1,25	1
37	1-1-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,5-1,6 мм, марка Ст0	1,009	50400		50854				
		т								
38	Е27-39-17	Устройство устройство бетонной отмостки	5,4	1810,21	26,34	9775	142	386	0,302	2
		м2 покрытия		47,03	6,58	254	36	133	0,0299	–
39	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	54	83,77	0,03	4524	2	70	0,0053	–
		м2 покрытия		0,97	0,01	52	1	133	0,00006	–
40	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	2,87	9061,84	335,84	26007	964	2797	4,54	13
		м3 кладки		699,75	126	2008	362	118	0,61	2
41	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	65,73	7350,32	335,84	483137	22075	64047	4,54	298
		м3 кладки		699,75	126	45995	8282	118	0,61	40

42 Ц7-220-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т	2	11952	1309	23904	2618	13649	43	86
	комплект		7335	248	14670	496	90	1,447	3
43 80-1-12	Скваженный насос	2	129176		258352				
	шт								
44 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	18300	33,4	31,41	611220	574803	188693	0,0138	253
	м3 грунта		1,99	8,64	36417	158112	97	0,03	549
45 Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	524	423,9	–	222124	–	251000	2,796	1465
	м3 грунта		423,9	–	222124	–	113	–	–
46 Е1-163-3	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	302	669,6	–	202219	–	228507	4,044	1221
	м3 грунта		669,6	–	202219	–	113	–	–
47 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	840	1791,2	152,52	1504608	128117	230226	1,02	857
	м3 основания		153,68	57,15	129091	48006	130	0,279	234
48 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	920	289,15	289,15	266018	266018	166539	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	171690	97	0,858	789
49 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	6,25	58881,69	25695,31	368011	160596	324094	194	1213
	км трубопровода		33075	6813,45	206719	42584	130	26,38	165
50 8-4-916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6025	432		2602800				
	м								
	Всего прямые затраты				**8714452**	**1782357**			**6224**
					1005658	**524359**			**2131**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5668083				
	оборудования, тенге				258352				
	Накладные расходы, тенге				1716953				
	- заработная плата, тенге				257543				

- трудоемкость, чел-ч	858
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	610383
Всего	**11041788**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	301936
- сметная заработная плата, тенге	42573
- нормативная трудоемкость, чел-ч	242
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	365817
- сметная заработная плата, тенге	168276
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1024
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	110854
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44341
Командировочные расходы	3790000
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15654736**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**40029160**
- материалы, тенге	14493288
- оборудование, тенге	660606
- сметная заработная плата, тенге	5506765
Налог (2 %)	800583
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40829743**
НДС (12 %)	4899569
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45729312**

Заказчик:

КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района ВКО

Руководитель_____Утепов У.М

Технический надзор: ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт_____Щербатенко Р.С.

Подрядчик:

ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

Директор_____Исабаев В.С.