Форма 2В

Заказчик: КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района ВКО

БИН 090840011086, ВКО, Жарминский район,Калбатауский с.о.,с.Калбатау, Оспанова, 5

ИИК KZ756010261000035401, в банкеАО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Подрядчик: ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

БИН 040540007399

БИК TSESKZKA ИИК KZ17998LTB0000017195 АО «Цеснабанк»

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей села Жанаозен Жарминского района ВКО

ТОО "ЖАРМА ҚҰРЫЛЫС-ГАЗ"
" "

Договор № 28 от 24 апреля 2017г.

Акт №4
приемки выполненных работ от 18 августа 2017 года
Строительство водопроводных сетей села Жанаозен Жарминского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	35,25	26997,07	2104,76	951647	74193	136833	13,90	490
		м3		2362,50	623,48	83278	21978	130	2,48	87
2	С143018-33	Кольца КЦ7-3,КО6	5,08	4062,50	--	20638	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КС20.6	5,31	9900,00	--	52569	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КС20.9	8,01	9000,00	--	72090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КС20.12а	16,66	9000,00	--	149940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	7,29	8552,17	66,01	62345	481	1689	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1427	182	105	0,12	1

	С11011-774	Скобы ходовые	кг	163,2	129,00	--	21053	--	--	--	--
8	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца	м3	0,405	9437,25	296,60	3822	120	490	5,95	2
		Колодец ф1500мм			915,75	110,25	371	45	118	0,54	--
9	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	195,1	26997,07	2104,76	5267128	410639	757334	13,90	2712
10	С143018-33	Кольца КЦ7-3,КО6	м	43,22	4062,50	--	175581	--	--	--	--
11	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15-9,КС15-9а	м	137,06	7030,00	--	963532	--	--	--	--
12	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.6	м	116,82	7733,00	--	903369	--	--	--	--
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	68,04	8552,17	66,01	581890	4491	15766	1,35	92
14	С11011-774	Скобы ходовые	кг	1485,12	129,00	--	191580	--	--	--	--
15	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца	м3	4,23	9437,25	296,60	39920	1255	5121	5,95	25
	Насосная станция I подъема				915,75	110,25	3874	466	118	0,54	2
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	м3	26	33,40	31,41	868	817	268	0,01	--
2	Е0101-162-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	м3	1	282,96	--	283	--	320	1,81	2
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	12	6,48	6,48	78	78	24	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		5	134,10	--	671	--	758	0,97	5

			м3		134,10	--	671	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12		21,55	4,52	259	54	198	0,11	1
			м3		17,03	--	204	--	97	--	--
6	Е0101-166-2	Подсыпка вручную под полы грунтом 2 группы	3		134,10	--	402	--	455	0,97	3
			м3		134,10	--	402	--	113	--	--
7	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	8,1		11,64	--	94	--	91	0,07	1
			м2		11,64	--	94	--	97	--	--
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,98		8419,57	66,01	8251	65	227	1,35	1
			м3		195,75	24,93	192	24	105	0,12	--
9	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	12		521,03	243,37	6252	2920	3225	0,67	8
			шт		106,88	85,08	1283	1021	140	0,34	4
10	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	10		1135,31	598,40	11353	5984	5736	1,18	12
			шт		195,53	214,16	1955	2142	140	0,91	9
11	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,275		12000,00	--	15300	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	2,394		11600,00	--	27770	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	6,9		11200,00	--	77280	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-20	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона кл.В7,5	1,1		9488,65	311,32	10438	342	645	2,82	3
			м3		441,00	117,61	485	129	105	0,57	1
15	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2, толщиной 20 мм	7		320,63	9,95	2244	70	482	0,36	2
			м2		52,20	3,74	365	26	123	0,02	--
16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,006		47611,09	17877,09	286	107	268	173,00	1
			км		29700,00	4698,68	178	28	130	18,10	--
17	С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,6		579,00	--	347	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0015		700186,82	23806,04	1050	36	116	297,00	--
			км		50400,00	8993,25	76	13	130	43,92	--

	Е0106-3-1	Устройство фундамента под оголовок из бетона В7,5	0,96	9864,31	260,48	9470	250	709	3,94	4
		м3		614,25	89,46	590	86	105	0,35	--
20	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из силикатного кирпича М100 простых при высоте этажа до 4 м	19,33	7683,04	335,84	148513	6492	18835	4,54	88
		м3		699,75	126,00	13526	2436	118	0,61	12
21	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	110,26	66,43	441	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
22	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,072	25100,00	--	1807	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	983,16	200,77	983	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
24	С143017-8	Многопустотные плиты ПК30-15-4та 2800+45.2	4,44	2890,00	--	12832	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
26	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3	0,12	15700,00	--	1884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-22-1	Устройство монолитной плиты ПМ1 из бетона кл.В12,5	0,6	13296,69	241,10	7978	145	865	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	770	55	105	0,44	--
28	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	65000,00	--	65	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02343	62000,00	--	1453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,024	67700,00	--	1625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,0052	91000,00	--	473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0052	40200,00	--	209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е8-3-1	Устройство гравийно- песчаного основания под фундаментыК=0,500;	13,9	1612,2	97,07	22410	1349	2436	0,78	11

	м3 основания								
			112,5	36	1564	500	118	0,18	3
34 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=0,500;	4	8419,57	66,01	33678	264	927	1,35	5
	м3								
			195,75	24,93	783	100	105	0,1218	–
35 Е6-35-5	Монолитное железобетонное днищеК=0,500;	15	10772,84	672,63	161593	10089	18292	5,83	87
	м3								
			927	234,39	13905	3516	105	0,9295	14
36 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=0,500;	15,225	236		3593				
	м3								
37 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500;	15,225	274		4172				
	м3								
38 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=0,500;	0,0728	58600		4266				
	т								
39 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=0,500;	0,171	53600		9166				
	т								
40 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,500;	0,131	53000		6943				
	т								
41 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,500;	0,3179	52400		16658				
	т								
42 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=0,500;	0,1858	51000		9476				
	т								
43 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 ммК=0,500;	0,0606	29400		1782				
	т								
44 Е6-1-1	Создания уклона из цементного раствора М100К=0,500;	0,11	8541,97	66,01	940	7	26	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	22	3	105	0,1218	–
45 Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетономК=0,500;	7,28	4994,96	1085,26	36363	7901	14357	6	44
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			1028,25	380,37	7486	2769	140	1,6972	12
46 30-18-14	Панели стеновые для резервыаров из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения К=0,500;	3,42	18700		63954				
	м3								

30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортомК=0,500;	3,86	21500		82990				
	м3								
48 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=0,500;	0,0024	53600		129				
	т								
49 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,500;	0,0194	52400		1017				
	т								
50 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 ммК=0,500;	0,001	29400		29				
	т								
51 4-1-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,026	91000		2366				
	т								
52 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,026	40200		1045				
	т								
53 Е7-30-1	Установка блоков угловых при вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	13,28	7951,2	1982,18	105592	26323	52319	12,71	169
	м3 сборных железобетонных конструкций		2101,5	712,58	27908	9463	140	3,2883	44
54 30-18-14	Панели стеновые для резервыаров из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	6,84	18700		127908				
	м3								
55 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=0,500;	13,92	236		3285				
	м3								
56 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500;	13,92	274		3814				
	м3								
57 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладокК=0,500;	0,026	91908,57	2434,57	2390	63	1197	170	4
	т стальных элементов		31950	920,25	831	24	140	4,49	–
	м3								
58 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-2,4	119		-286				
	м3								
59 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-2,4	221		-530				
	м3								

	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=0,500;	1,85	119		220				
		м3								
61	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=0,500;	2,4	236		566				
		м3								
62	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=0,500;	1,85	118		218				
		м3								
63	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500;	4,25	274		1165				
		м3								
64	4-1-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной сталиК=0,500;	0,001	91000		91				
		т								
65	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,500;	0,0001	40200		4				
		т								
66	Е6-36-4	Железнение поверхностиК=0,500;	92	55,56	0,23	5112	21	4964	0,289	27
		м2 поверхности								
67	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 ммК=0,500;		51,3	0,09	4720	8	105	0,0004	–
		м3 сборных железобетонных конструкций	1,29	1924,91	1247,36	2483	1609	1666	2,998	4
68	30-18-36	КолпакиК=0,500;		503,55	418,91	650	540	140	1,7635	2
		м	2,6	4360		11336				
69	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=0,500;	1,29	236		304				
		м3								
70	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500;	1,29	274		353				
		м3								
71	Е6-19-2	Обетонирование камерК=0,500;	0,9	9958,35	283,24	8963	255	783	4,15	4
		м3								
72	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=0,500;		722,25	106,99	650	96	105	0,5226	–
		м3	0,9135	236		216				
73	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500;	0,9135	274		250				
		м3								
		Всего прямые затраты				**12218183**	**1782357**			**6224**

	1541780	**524359**	**2131**
В том числе стоимость: материалов, тенге	8650352		
оборудования, тенге	258352		
Накладные расходы, тенге	1716353		
- заработная плата, тенге	257543		
- трудоемкость, чел-ч	858		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	610383		
Всего	**14544919**		
Временные здания и сооружения (2,8 %)	407257		
- сметная заработная плата, тенге	42573		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	242		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	479982		
- сметная заработная плата, тенге	168276		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1024		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	149522		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59808		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15465249,5**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**39544642,9**		
Налог (2 %)	790893		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40335535,7**		
НДС (12 %)	4840264		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45175800**		

Заказчик:

КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района ВКО

Руководитель _____ Утепов У.М

Технический надзор: ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт _____ Шевченко Р.С.

Подрядчик:

ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

Директор _____ Исабаев В.С.