Форма 2В

Заказчик: КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района ВКО

БИН 090840011086, ВКО, Жарминский район,Калбатауский с.о.,с.Калбатау, Оспанова, 5

ИИК KZ756010261000035401, в банкеАО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Подрядчик: ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

БИН 040540007399

БИК TSESKZKA ИИК KZ17998LTB0000017195 АО «Цеснабанк»

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей села Жанаозен Жарминского района ВКО

Договор № 28 от 24 апреля 2017г.

Акт №5

приемки выполненных работ от 25 сентября 2017 года

Строительство водопроводных сетей села Жанаозен Жарминского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ограждение									
1	Т1-32-35	Ограда металлическая из элементов ЭМ-22 – строительные работы	502	9923,28	288,74	4981487	144947	1107487	9,1	4568
		м		1506,45	69,37	756238	34824	140	0,339	170
2	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – строительные работы	502	31,27	–	15698	–	8525	0,074	37
		м ограды		12,13	–	6089	–	140	–	–
3	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций	502	29,27	0,05	14694	25	1527	0,02	10
		м ограды		3,36	0,02	1687	10	90	–	–
4	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	2	5223,59	9,37	10447	19	1130	3,6	7
		калитка		626,22	1,87	1252	4	90	0,007	–
5	Т1-34-27	Ворота металлические	1	47811,74	625,28	47812	625	2099	7,9	8
		ворота		1303,5	194,58	1304	195	140	0,95	1
6	Т1-34-30	Ворота металлические	1	65284,24	115,53	65284	116	7039	45	45
		ворота		7785,41	35,53	7785	36	90	0,132	–

7	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м	502	599,14	243,27	300768	122122	230188	1,49	748
		м оград		261	66,53	131022	33398	140	0,2407	121
8	8-6-267	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	501,9	1366		685595				
		м								
9	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	4,666	47200		220235				
		т								
10	Е9-47-1	Облицовка профилированным листом	1004	55,95	2,99	56174	3002	44999	0,299	300
		м2		48,83	0,97	49025	974	90	0,0047	5
11	1-1-3785	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 1 мм ГОСТ 24045-2010	1004	532		534128				
		м2								
	Раздел Резервуар для воды емк. 100м3 (1 шт)									
92	Е8-3-1	Устройство гравийно- песчаного основания под фундаментыК=0,500;	13,9	1612,2	97,07	22410	1349	2436	0,78	11
		м3 основания		112,5	36	1564	500	118	0,18	3
93	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=0,500;	4	8419,57	66,01	33678	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,1218	–
94	Е6-35-5	Монолитное железобетонное днищеК=0,500;	15	10772,84	672,63	161593	10089	18292	5,83	87
		м3		927	234,39	13905	3516	105	0,9295	14
95	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=0,500;	15,225	236		3593				
		м3								
96	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500;	15,225	274		4172				
		м3								
97	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=0,500;	0,0728	58600		4266				
		т								
98	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=0,500;	0,171	53600		9166				
		т								
99	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,500;	0,131	53000		6943				
		т								
100	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,500;	0,3179	52400		16658				
		т								

101 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=0,500; *т*	0,1858	51000		9476				
102 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 ммК=0,500; *т*	0,0606	29400		1782				
103 Е6-1-1	Создания уклона из цементного раствора М100К=0,500; *м3*	0,11	8541,97	66,01	940	7	26	1,35	–
			195,75	24,93	22	3	105	0,1218	–
104 Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетономК=0,500; *м3 сборных железобетонных конструкций*	7,28	4994,96	1085,26	36363	7901	14357	6	44
			1028,25	380,37	7486	2769	140	1,6972	12
105 30-18-14	Панели стеновые для резервыаров из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сеченияК=0,500; *м3*	3,42	18700		63954				
106 30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортомК=0,500; *м3*	3,86	21500		82990				
107 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=0,500; *т*	0,0024	53600		129				
108 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,500; *т*	0,0194	52400		1017				
109 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 ммК=0,500; *т*	0,001	29400		29				
110 4-1-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали *т*	0,026	91000		2366				
111 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,026	40200		1045				
112 Е7-30-1	Установка блоков угловых при вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном *м3 сборных железобетонных конструкций*	13,28	7951,2	1982,18	105592	26323	52319	12,71	169
			2101,5	712,58	27908	9463	140	3,2883	44
113 30-18-14	Панели стеновые для резервыаров из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения *м3*	6,84	18700		127908				

114 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=0,500; *м3*	13,92	236		3285				
115 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500; *м3*	13,92	274		3814				
116 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладокК=0,500; *т стальных элементов*	0,026	91908,57	2434,57	2390	63	1197	170	4
			31950	920,25	831	24	140	4,49	–
117 Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тК=0,500; *шт сборных конструкций*	4	2228,84	310,26	8915	1241	1964	1,53	6
			256,5	94,27	1026	377	140	0,3863	2
118 Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тК=0,500; *шт сборных конструкций*	1	3121,61	414,99	3122	415	657	2,01	2
			339,75	128,68	340	129	140	0,5376	1
119 30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса *м3*	4,25	26600		113050				
120 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3*	-2,4	119		-286				
121 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3*	-2,4	221		-530				
122 30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=0,500; *м3*	1,85	119		220				
123 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=0,500; *м3*	2,4	236		566				
124 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=0,500; *м3*	1,85	118		218				
125 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500; *м3*	4,25	274		1165				
126 4-1-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной сталиК=0,500; *т*	0,001	91000		91				

127	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковарматурыК=0,500;	0,0001	40200		4				
		т								
128	Е6-36-4	Железнение поверхностиК=0,500;	92	55,56	0,23	5112	21	4964	0,289	27
		м2 поверхности		51,3	0,09	4720	8	105	0,0004	–
129	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 ммК=0,500;	1,29	1924,91	1247,36	2483	1609	1666	2,998	4
		м3 сборных железобетонных конструкций		503,55	418,91	650	540	140	1,7635	2
130	30-18-36	КолпакиК=0,500;	2,6	4360		11336				
		м								
131	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=0,500;	1,29	236		304				
		м3								
132	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500;	1,29	274		353				
		м3								
133	Е6-19-2	Обетонирование камерК=0,500;	0,9	9958,35	283,24	8963	255	783	4,15	4
		м3		722,25	106,99	650	96	105	0,5226	–
134	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=0,500;	0,9135	236		216				
		м3								
135	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500;	0,9135	274		250				
		м3								

РАЗДЕЛ .Поселковая сеть

81	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
82	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	129	411,46	17,71	53078	2285	39996	1,40	181
		шт		231,75	6,75	29896	871	130	0,03	4
83	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	29	242,08	6,95	7020	202	5514	0,88	26
		шт		144,00	2,25	4176	65	130	0,01	--
84	9-2-109	Затвор поворотный дисковый Д 100 мм	129	12756		1645524				
		шт								
85	9-2-111	Затвор поворотный дисковый фланцевый DN 150 мм	9	20654		185886				
		шт								

86	9-2-156	Затвор дисковый поворотный DN 100 мм	шт	29	5301	153729					
	99-1-30	Кран шаровый компрессионный д 32 мм	шт	522	1472	768384					
	99-1-30	Хомут троиник с внутреней резьбой 110х1 F	шт	238	548	130424					
119	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	15,88146	58881,69	25695,31	935127	408079	823533	194,00	3081
					33075,00	6813,45	525279	108208	130	26,38	419
121	С130804-916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	16040,2746	432,00	--	6929399	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

Всего прямые затраты	**18351955**	**1312669**	**15912**
	2652674	**286731**	**1156**
В том числе стоимость: материалов, тенге	14386613		
Накладные расходы, тенге	3999556		
- заработная плата, тенге	599933		
- трудоемкость, чел-ч	2000		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1341091		
Всего	**23692602**		
Временные здания и сооружения (2,8 %)	663393		
- сметная заработная плата, тенге	93538		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	531		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	803748		
- сметная заработная плата, тенге	369724		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2250		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	243560		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	97424		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25500727**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**65205359**		
- материалы, тенге	36786569		
- сметная заработная плата, тенге	11106544		
Налог (2 %)	1304107		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**66509466**		
НДС (12 %)	7981136		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**74490602**		

Заказчик:

КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района ВКО

Руководитель_____Утепов У.М

Технический надзор: ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт_____Щербатенко Р.С.

Подрядчик:

ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

Директор _____Исабаев В.С.