Форма 2В

ТОО "ЖАРМА ҚҰРЫЛЫС-ГАЗ"

" "

Заказчик: КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района ВКО

БИН 090840011086, ВКО, Жарминский район,Калбатауский с.о.,с.Калбатау, Оспанова, 5

ИИК KZ756010261000035401, в банкеАО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Подрядчик: ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

БИН 040540007399

БИК TSESKZKA ИИК KZ17998LTB0000017195 АО «Цеснабанк»

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей села Жанаозен Жарминского района ВКО

Договор № 28 от 24 апреля 2017г.

Акт №6
приемки выполненных работ от 31 октября 2017 года
Строительство водопроводных сетей села Жанаозен Жарминского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	99	9,24	9,24	915	915	288	–	–
		м3 грунта		–	3	–	297	97	0,0115	1
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	396	7,91	7,91	3132	3132	987	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1018	97	0,00984	4
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3298	14	14	46172	46172	15355	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	15830	97	0,01567	52
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	6596	1,39	1,39	9168	9168	2687	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	2770	97	0,00137	9
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4570	32,57	30,98	148845	141579	46723	0,0106	48
		м3 грунта		1,53	9,01	6992	41176	97	0,0308	141
6	П8-5-1	Транспорт недостающего грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (пригодный грунт)	8500	45	45	382500	382500	76500	–	–
		т		–	9	–	76500	100	0,0189	161
1	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3355,13	12,95	3355	13	690	3,297	3
		дефлектор		533,93	4,73	534	5	128	0,021	–
2	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	255,18	5,65	255	6	238	1,113	1

	заслонка или клапан		184,28	2,36	184	2	128	0,0105	–
3 99-1-1(пл)Прайс-	Заслонка воздушная АЗД 133.000 д.200 с ручным приводом	1	2404		2404				
	шт								
4 Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3	1209,51	11,11	3629	33	932	1,4805	4
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	716	12	128	0,02037	–
5 Е20-3-4	Прим. Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из асбестоцементной трубы толщиной 0,6 мм	1,3	310,92	13,82	404	18	442	1,617	2
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	338	7	128	0,02531	–
6 8-2-27	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	2	352		704				
	м								
7 1-1-759	Сетка металлическая 20х20	0,2	257		51				
	м2								
8 Е47-19-3	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	490	206,74	6,06	101303	2969	30670	0,317	155
	м траншеи		45,68	2,84	22383	1392	129	0,01	5
9 Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	490	66,92	–	32791	–	42098	0,404	198
	м изгороди		66,6	–	32634	–	129	–	–
10 30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без комаК=3,000;	1470	81		119070				
	шт								
11 Е99-4-10	Установка воздухообменной установкиК=-1,000;	1	146764	–	146764	–	176117	–	–
	шт		146764	–	146764	–	120	–	–
12 99-1-15	Воздухообменная установка "УВЗ" тип Б	1	2625166		2625166				
	шт								
1 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	62103,5	33,4	31,41	2074257	1950671	640355	0,0138	857
	м3 грунта		1,99	8,64	123586	536574	97	0,03	1863
2 Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	16	423,9	–	6782	–	7664	2,796	45
	м3 грунта		423,9	–	6782	–	113	–	–
3 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	4470	289,15	289,15	1292501	1292501	809165	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	834191	97	0,858	3835
	Всего прямые затраты				**12245834**	**1782357**			**6224**
					1541780	**524359**			**2131**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				8763402				

Накладные расходы, тенге	1916953
- заработная плата, тенге	257543
- трудоемкость, чел-ч	858
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	610383
Всего	**14773170**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	407257
- сметная заработная плата, тенге	42573
- нормативная трудоемкость, чел-ч	242
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	479982
- сметная заработная плата, тенге	168276
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1024
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	149522
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59808
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15667398,2**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**40061537,1**
Налог (2 %)	801231
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40862767,9**
НДС (12 %)	4903532
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45766300**

Заказчик:

КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района ВКО

Руководитель _____ Утепов У.М

Подрядчик:

ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

Директор _____ Исабаев В.С

Технический надзор: ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт_____ Щербатенко Р.С.