Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Договор: Дополнительное соглашение №169/1 от 15.02.2019 г. к Договору №169 от 12.11.2018г.
Объект: "Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ за май 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	286 057 868,48	30 649 057		54 969 000	1 027 558					5 889 535	54 969 000
Итого затраты подрядчика:	286 057 868,48	30 649 057		54 969 000	1 027 558					5 889 535	54 969 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
_____ Б.Т.Куралбаев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Бинас Инжиниринг"
_____ Б.Әжібек

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТВИК"
_____ Д.М.Аширбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ТВИК"

Форма №2

Договор: Дополнительное соглашение №169/1 от 15.02.2019г. к Договору №169 от 12.11.2018 г.

Наименование стройки: "**Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"**

АКТ

о приемке выполненных работ за май месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения (55000)									
		УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ									
32	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	11	2338,62 1876,24	125,15 56,30	25725 20639	1377 619	3709	21045 3742	50512
33	С123-040102-0406 2304-0102-0406 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	9	62275,00 --	-- --	560475 --	-- --	560475	-- 44838	605313
34	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	54	1802,71 1397,20	75,09 33,78	97347 75449	4055 1824	17843	76500 13908	187754
35	С123-040102-0405 2304-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	54	45988,00 --	-- --	2483352 --	-- --	2483352	-- 198668	2682020
39	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	190	1108,04 954,95	78,80 --	210527 181441	14972 --	14114	179626 31212	421365
40	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	190	2804,00 --	-- --	532760 --	-- --	532760	-- 42621	575381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	645	939,47 807,00	70,92 --	605959 520515	45743 --	39701	515310 89702	1210971
42	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	645	2156,00 --	-- --	1390620 --	-- --	1390620	-- 111250	1501870
43	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	170	487,08 430,40	35,46 --	82804 73168	6028 --	3608	72436 12419	167660
44	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	170	1102,00 --	-- --	187340 --	-- --	187340	-- 14987	202327
47	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	30	1485,00 --	-- --	44550 --	-- --	44550	-- 3564	48114
48	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	90	694,00 --	-- --	62460 --	-- --	62460	-- 4997	67457
50	С123-040702-0504 2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	112	2716,00 --	-- --	304192 --	-- --	304192	-- 24335	328527
51	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	319	986,00 --	-- --	314534 --	-- --	314534	-- 25163	339697
52	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	319	490,46 446,90	25,03 11,26	156457 142561	7985 3592	5911	143230 23975	323662
53	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15** *СП - 8%*	шт.	319	2694,00 --	-- --	859386 --	-- --	859386	-- 68751	928137
65	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	79	2436,98 1714,44	162,75 65,94	192521 135441	12857 5209	44223	139244 26541	358306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-030103-0902 2303-0103-0902 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85**									
		СП - 8%	**шт.**	**79**	**49019,00**	**--**	**3872501**	**--**	**3872501**	**--**	**4182301**
					--	**--**	**--**	**--**		**309800**	
67	С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Рукава пожарные поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**									
		СП - 8%	**м**	**25**	**982,00**	**--**	**24550**	**--**	**24550**	**--**	**26514**
					--	**--**	**--**	**--**		**1964**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12008060**	**93017**	**10765829**	**1147391**	**14207888**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1149213**	**11245**	**--**	**1052437**	
		Материалы	Тенге				**1214883**				
		Всего заработная плата	Тенге				**123199**				
		Накладные расходы	Тенге					**1014304**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1004161**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**177524**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2396568**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1014304**			**822**
		Материалы	Тенге				**10793177**				
		Всего заработная плата	Тенге				**5911**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**146153**			
		Накладные расходы	Тенге				**10636720**				
		Сметная прибыль	Тенге				**143230**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**874913**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11811319**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**146153**			**134**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**14207887**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								1160457			**956**
		РАЗДЕЛ 2. Водозабор (55010)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет/Ушерение под колодцы/**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**841,67288**	**149,00**	**142,34**	**125407**	**119803**	**--**	**35579**	**173864**
					6,66	**52,05**	**5604**	**43810**		**12879**	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**26,03112**	**1288,56**	**--**	**33543**	**--**	**--**	**24151**	**62309**
					1288,56	**--**	**33543**	**--**		**4615**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта/ДНИЩА /	41	135,12 71,28	63,84 29,56	5540 2922	2617 1212	--	2977 681	9198
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	38,8	3089,43 881,28	150,05 39,41	119870 34194	5822 1529	79854	35366 12419	167654
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	767,204	26,57 --	26,57 9,29	20384 --	20384 7130	--	5134 2041	27559
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	767,204	135,12 71,28	63,84 29,56	103665 54686	48978 22677	--	55701 12749	172115
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	767,204	77,60 8,05	66,55 13,74	59537 6178	51058 10539	2301	12036 5726	77299
		ТРУБЫ									
8	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,032	406355,58 260091,00	132580,26 36860,92	13003 8323	4243 1180	437	9407 1793	24204
9	С123-010503-0403 2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	32,32	1021,00 --	-- --	32999 --	-- --	32999	-- 2640	35639
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,485	306773,03 207968,00	93610,71 25754,26	148785 100864	45401 12491	2520	112222 20881	281887
11	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	317,8593	924,00 --	-- --	293702 --	-- --	293702	-- 23496	317198
12	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,063	716848,75	214796,59	45161	13532	3619	32017	83352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	28010	4330		6174	
13	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	63,252							
		СП - 8%			4834,00	--	305760	--	305760	--	330221
14	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 114-89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,062							
		НР - 99%; СП - 8%			452373,47	98714,53	28047	6120	1253	22615	54715
15	С123-010201-0194 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	32,128							
		СП - 8%			3538,00	--	113669	--	113669	--	122762
16	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	30,12							
		СП - 8%			2190,00	--	65963	--	65963	--	71240
17	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 159мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,063							
		НР - 99%; СП - 8%			90673,59	--	5712	--	2044	3631	10091
18	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 114-89-90 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,547							
		НР - 99%; СП - 8%			62638,23	--	34263	--	7726	26271	65377
19	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	1							
		НР - 69%; СП - 8%			118,52	2,88	119	3	99	12	141
					16,56	0,34	17	--		10	
		УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ									
20	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	9							
		НР - 99%; СП - 8%			2646,37	175,21	23817	1577	4262	18500	45703
					1997,55	78,82	17978	709		3385	
21	С123-040102-0207 2304-0102-0207 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	9							
		СП - 8%			69110,00	--	621990	--	621990	--	671749
					--	--	--	--		49759	
22	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	3							
		НР - 99%; СП - 8%			1762,79	75,09	5288	225	991	4131	10173
					1357,28	33,78	4072	101		754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						850
23	С123-040102-0204 2304-0102-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	31943,00 --	-- --	95829 --	-- --	95829	-- 7666	103495
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0295	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	26365 12407	13403 3727	555	15973 3387	45725
25	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	5303,00 --	-- --	10606 --	-- --	10606	-- 848	11454
26	С123-020101-0616 2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	3	1690,00 --	-- --	5070 --	-- --	5070	-- 406	5476
27	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1942,82 1676,70	50,06 22,52	3886 3353	100 45	433	3364 580	7830
28	С123-051206-0104 2305-1206-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 150 мм *СП - 8%*	комплект	2	59231,00 --	-- --	118462 --	-- --	118462	-- 9477	127939
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/УГОЛЬНИК/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,045	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	40218 18926	20445 5686	847	24366 5167	69750
30	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Угольник низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	884,00 --	-- --	1768 --	-- --	1768	-- 141	1909
31	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	28	1429,39 1210,50	125,50 11,26	40023 33894	3514 315	2615	33867 5911	79801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	28	3703,00	--	103684	--	103684	--	111979
		СП - 8%			--	--	--	--		8295	
33	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	939,47	70,92	3758	284	246	3196	7510
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	3228	--		556	
34	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2156,00	--	8624	--	8624	--	9314
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
35	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	10	718,58	53,19	7186	532	467	6125	14376
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	6187	--		1065	
36	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	1673,00	--	16730	--	16730	--	18068
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
37	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: втулка,угольники Установка**	шт.	103	1236,51	808,02	127360	83226	--	65462	208247
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	44134	21988		15426	
38	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	20	2815,00	--	56300	--	56300	--	60804
		СП - 8%			--	--	--	--		4504	
39	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	13	1151,00	--	14963	--	14963	--	16160
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
40	С123-020303-1709 2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	**Угольник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	20	5527,00	--	110540	--	110540	--	119383
		СП - 8%			--	--	--	--		8843	
41	С123-020302-1009 2302-0302-1009 РСНБ РК 2015	**Угольник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	1062,00	--	53100	--	53100	--	57348
		СП - 8%			--	--	--	--		4248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**									
		НР - 98%; СП - 8%	сальник	8	2616,95	--	20936	--	6032	14606	38385
					1863,00	--	14904	--		2843	
43	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**									
		НР - 98%; СП - 8%	сальник	8	5000,84	--	40007	--	20466	19150	63889
					2442,60	--	19541	--		4733	
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устроиство бетонного упора.(ПОД ЗАДВИЖКИ,ГИДРАНТЫ, И ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ)**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1	18586,49	1063,69	18586	1064	16458	1154	21320
					1063,80	204,14	1064	204		1579	
		Монтаж колодца 1500-10 водопроводные									
45	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	14,2	32686,45	8219,90	464148	116723	224255	166534	681136
					8673,94	3172,27	123170	45046		50455	
46	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а,КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	20	13298,00	--	265960	--	265960	--	287237
					--	--	--	--		21277	
47	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	10	2082,00	--	20820	--	20820	--	22486
					--	--	--	--		1666	
48	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	10	14182,00	--	141820	--	141820	--	153166
					--	--	--	--		11346	
49	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	10	15600,00	--	156000	--	156000	--	168480
					--	--	--	--		12480	
50	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**СТРЕМЯНКИ С-2**									
		СП - 8%	т	0,1708	521278,00	--	89034	--	89034	--	96157
					--	--	--	--		7123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010//НА УПОРЫ//									
		СП - 8%	м3	0,5	14422,00	--	7211	--	7211	--	7788
52	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--		577	
		СП - 8%	комплект	10	20326,00	--	203260	--	203260	--	219521
53	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг			--	--	--	--		16261	
		НР - 118%; СП - 8%	т	0,56196	681916,20	6764,34	383210	3801	350302	35115	451791
					51795,10	1159,78	29107	652		33466	
		Монтаж колодца 1000-1шт /канализационные/									
54	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	5,2	33431,15	9535,87	173842	49587	49612	92389	287529
					14354,42	3592,15	74643	18679		21298	
55	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	4	9150,00	--	36600	--	36600	--	39528
					--	--	--	--		2928	
56	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	4	2082,00	--	8328	--	8328	--	8994
					--	--	--	--		666	
57	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	4	7299,00	--	29196	--	29196	--	31532
					--	--	--	--		2336	
58	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	4	7691,00	--	30764	--	30764	--	33225
					--	--	--	--		2461	
59	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010//НА УПОРЫ//									
		СП - 8%	м3	1,44	14422,00	--	20768	--	20768	--	22429
					--	--	--	--		1661	
60	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ С1-02									
		СП - 8%	т	0,0516	521278,00	--	26898	--	26898	--	29050
					--	--	--	--		2152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20326,00	--	81304	--	81304	--	87808
		СП - 8%			--	--	--	--		6504	
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48	828,67	20,45	39776	982	27519	10586	54391
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	11275	108		4029	
63	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02772	681916,20	6764,34	18903	188	17279	1732	22286
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	1436	32		1651	
		Монтаж колодца 2000-шт									
64	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,65	41082,83	6596,40	108869	17480	66265	31525	151626
		НР - 99%; СП - 8%			9480,60	2535,75	25124	6720		11232	
65	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б-2шт,КС.9х20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18714,00	--	56142	--	56142	--	60633
		СП - 8%			--	--	--	--		4491	
66	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
67	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24764,00	--	24764	--	24764	--	26745
		СП - 8%			--	--	--	--		1981	
68	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24120,00	--	24120	--	24120	--	26050
		СП - 8%			--	--	--	--		1930	
69	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ С1-02	т	0,0129	521278,00	--	6724	--	6724	--	7262
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
70	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010//НА УПОРЫ//	м3	0,36	14422,00	--	5192	--	5192	--	5607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
71	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**									
		СП - 8%	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
72	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/ОТМОСТКА КОЛОДЦА/**			--	--	--	--		1626	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	8,178	18586,49	1063,69	152000	8699	134601	9436	174351
					1063,80	204,14	8700	1669		12915	
		ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКА									
73	Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	13061,74	5941,90	13062	5942	364	5367	19903
					6756,00	2042,20	6756	2042		1474	
74	С123-040101-1502 2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002**									
		СП - 8%	шт.	1	28665,00	--	28665	--	28665	--	30958
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--		2293	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5770012	645731	4339159	939697	7246482
	Материалы		Тенге				785117	214793	--	536776	
	Всего заработная плата		Тенге				13062				
		Накладные расходы	Тенге				364				
		Сметная прибыль	Тенге					8798			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1474				
		Сметная заработная плата	Тенге				19903				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								7
	Материалы		Тенге					8798			
	Всего заработная плата		Тенге				3210037				
	Местные материалы		Тенге				996565				
		Накладные расходы	Тенге					956668			
		Сметная прибыль	Тенге				829767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				900573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				328849				
		Сметная заработная плата	Тенге				4439460				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге								918
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					956668			
		Сметная прибыль	Тенге				122657				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				122657				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9813				
	Материалы		Тенге				132469				
	Всего заработная плата		Тенге				2424256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26498				
								34445			
							2363314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				33756				
		Сметная прибыль	Тенге				196641				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2654653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34445			33
		Сметная заработная плата	Тенге				7246485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					999911			958
		РАЗДЕЛ 3. Насосная станция 1-го подъема (55150)									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	58,2	154,45 5,71	148,74 42,37	8989 332	8657 2466	--	2014 880	11884
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,8	1681,68 1681,68	-- --	3027 3027	-- --	--	2179 417	5623
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунтовой подушки	12,96	404,26 1,28	402,86 122,17	5239 17	5221 1583	1	1152 511	6903
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,4	730,94 730,94	-- --	14911 14911	-- --	--	10736 2052	27699
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	204	135,12 71,28	63,84 29,56	27564 14541	13023 6030	--	14811 3390	45766
		ФУНДАМЕНТ									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,8	18252,95 1063,80	1063,69 204,14	32855 1915	1915 367	29025	2077 2795	37727
7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,6	21052,28 2710,02	1298,35 256,47	244206 31436	15061 2975	197709	31314 22042	297562
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,003552	197773,00 --	-- --	702 --	-- --	702	-- 56	759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00168	197773,00 --	-- --	332 --	-- --	332	-- 27	359
10	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,006168	330945,36 122130,00	1291,16 357,25	2041 753	8 2	1280	688 218	2947
11	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,6	1475,10 935,06	10,01 4,50	17111 10847	116 52	6148	10136 2180	29427
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	27,38	828,67 234,90	20,45 2,25	22689 6431	560 62	15698	6039 2298	31026
		Стены									
13	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	28,7736	34954,81 4063,30	2338,40 450,40	1005776 116916	67284 12960	821576	120784 90125	1216685
14	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен (без вычета проемов)	79,92	246,59 246,59	-- --	19708 19708	-- --	--	18328 3043	41079
15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,1108	328056,71 56287,20	2120,51 608,04	36349 6237	235 67	29877	5863 3377	45588
16	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,1108	58407,71 56287,20	2120,51 608,04	6472 6237	235 67	--	5863 987	13321
17	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,1108	269649,00 --	-- --	29877 --	-- --	29877	-- 2390	32267
18	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,042	479649,86 288422,00	2021,86 818,62	20145 12114	85 34	7946	11055 2496	33696
		Перемычки									
19	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,2	41779,28	4254,44	8356	851	4987	2430	11648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	2518	152		863	
20	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,02372	17095,97	904,01	406	21	8	349	815
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			15900,96	273,36	377	6		60	
		СП - 8%	т	0,01572	197773,00	--	3109	--	3109	--	3358
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			--	--	--	--		249	
		СП - 8%	т	0,008	201312,00	--	1610	--	1610	--	1739
				Монолитный сердечник	--	--	--	--		129	
23	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,098	31792,36	5250,41	3116	515	1645	963	4405
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			9750,84	1048,00	956	103		326	
		СП - 8%	т	0,003552	201312,00	--	715	--	715	--	772
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			--	--	--	--		57	
		СП - 8%	т	0,00112	197773,00	--	222	--	222	--	239
				сейсмопояс	--	--	--	--		18	
26	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,2	31633,41	4601,97	69594	10124	41030	18419	95053
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			8382,00	818,26	18440	1800		7041	
		СП - 8%	т	0,0071	197773,00	--	1404	--	1404	--	1517
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			--	--	--	--		112	
		СП - 8%	т	0,00252	201312,00	--	507	--	507	--	548
					--	--	--	--		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перекрытия	21,78	5564,79 855,40	197,70 77,02	121201 18631	4306 1677	98264	18277 11158	150637
30	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	5,6	57900,00 --	-- --	324240 --	-- --	324240	-- 25939	350179
31	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,78	583,38 191,48	97,69 21,84	12706 4171	2128 476	6407	4275 1358	18339
32	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	21,78	669,91 168,95	26,34 3,49	14591 3680	574 76	10337	3455 1444	19490
33	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	21,78	1043,82 644,83	13,60 6,08	22734 14044	296 132	8394	12759 2839	38333
34	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012** *СП - 8%*	м3	2,6	37366,00 --	-- --	97152 --	-- --	97152	-- 7772	104924
35	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила,стойки,обрешека и др. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,668	102069,94 19779,50	1271,91 488,92	68183 13213	850 327	54120	12185 6429	86798
36	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка досками обшивки** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	28	3344,13 505,49	19,85 8,17	93636 14154	556 229	78926	12944 8526	115106
37	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	44	660,36 575,36	19,08 6,71	29056 25316	839 295	2901	23562 4209	56827
38	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9	18894,40 1686,18	1628,17 328,79	17005 1518	1465 296	14022	1650 1492	20148
39	Е11-100103-0102 1110-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Перегородки дощатые двухслойные с прокладкой толя. Устройство под штукатурку** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6	2588,19 1088,64	85,49 33,26	15529 6532	513 200	8484	6058 1727	23314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-100103-0904 2110-0103-0904 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	51,75	2063,00	--	106760	--	106760	--	115301
		СП - 8%			--	--	--	--		8541	
41	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	80	347,01	2,41	27761	193	25297	2116	32267
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	2271	80		2390	
42	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	11,68	9997,47	51,95	116770	607	107408	8106	134867
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	8755	252		9990	
		Проемы									
		Двери									
43	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	4,2	2444,35	520,69	10266	2187	4103	4030	15440
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	3976	502		1144	
44	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов	4,2	3430,55	451,33	14408	1896	5514	6709	22807
		НР - 90%; СП - 8%			1666,24	108,59	6998	456		1689	
45	С121-090102-0201 2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	4,2	14879,00	--	62492	--	62492	--	67491
		СП - 8%			--	--	--	--		4999	
		Отделка									
46	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,4	1295,15	69,56	26421	1419	8547	14015	43671
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	16455	1065		3235	
47	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	63	71,29	0,55	4491	35	1014	2765	7837
		НР - 80%; СП - 8%			54,64	0,23	3442	14		580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							17				850
48	Е11-150107-0103 1115-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	3	6191,95 2190,24	17,83 8,19	18576 6571	53 25	11952	5276 1908	25760
49	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,84	2775,31 1918,88	39,88 19,41	2331 1612	34 16	685	1303 291	3924
50	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2окрашиваемой поверхности	4	87,35 79,49	0,69 0,32	349 318	3 1	28	255 48	653
51	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	17,04	1043,82 644,83	13,60 6,08	17787 10988	232 104	6567	9982 2222	29991
52	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	17,04	681,67 676,89	2,95 1,33	11616 11534	50 23	32	9246 1669	22530
53	С122-040201-0901 2204-0201-0901 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71 *СП - 8%*	кг	24	516,00 --	-- --	12384 --	-- --	12384	-- 991	13375
54	Е11-150101-0201 1115-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	38,4	6681,56 5652,00	310,59 128,01	256572 217037	11927 4916	27608	177562 34731	468864
55	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 *СП - 8%*	м2	38,4	9886,00 --	-- --	379622 --	-- --	379622	-- 30370	409992
56	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	17,04	1354,88 1037,74	66,97 28,87	23087 17683	1141 492	4263	17085 3214	43385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С122-010101-0302 2201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м2	17,04	7415,00	--	126352	--	126352	--	136460
		СП - 8%			--	--	--	--		10108	
58	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	17,04	239,82	28,10	4087	479	2552	1151	5657
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1056	169		419	
59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,04	20032,61	8,16	40867	17	34399	6064	50685
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	6451	--		3754	
60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,04	828,67	20,45	14120	348	9769	3758	19309
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	4003	38		1430	
		козырек									
61	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07454	479649,86	2021,86	35753	151	14103	19620	59803
		НР - 91%; СП - 8%			288422,00	818,62	21499	61		4430	
62	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Металические детали весом до 20 кг. Установка	т	0,09084	224667,08	1183,08	20409	107	14849	5002	27443
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	5453	43		2033	
63	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила,стойки,обрешека и др. Установка	м3 древесины в конструкции	0,048	102069,94	1271,91	4899	61	3889	876	6237
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	949	23		462	
64	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,9	2775,50	13,44	5273	26	3507	1606	7430
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	1740	6		550	
65	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	5,7	1249,57	85,38	7123	487	282	5956	14125
		НР - 92%; СП - 8%			1114,76	21,07	6354	120		1046	
		Крыльца									
66	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,9	20258,56	1628,17	18233	1465	15250	1650	21474
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	1518	296		1591	
67	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0062	269649,00	--	1672	--	1672	--	1806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
				Отмостка							
68	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,78**	**20032,61**	**8,16**	**15625**	**6**	**13152**	**2319**	**19380**
		НР - 94%; СП - 8%			**3162,24**	--	**2467**	--		**1436**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3789171**	**158360**	**2902707**	**666817**	**4812471**
							728098	**41136**	--	**356478**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3789171**				
	Материалы		Тенге				**1570157**				
	Всего заработная плата		Тенге					**769234**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**643179**				
	Местные материалы		Тенге				**689378**				
		Накладные расходы	Тенге				**666817**				
		Сметная прибыль	Тенге				**356479**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4812468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**751**
		Сметная заработная плата	Тенге					**769234**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4812468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**751**
		Сметная заработная плата	Тенге					**769234**			
		РАЗДЕЛ 4. Насосная станция 1-го подъема (55160)									
1	**Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015**	**Насос скважинный в комп с силдовым кабелем,тип WILO TWI . Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**96583,13**	**36189,09**	**193166**	**72378**	**13598**	**80354**	**295402**
		НР - 61%; СП - 8%			**53595,00**	**12269,04**	**107190**	**24538**		**21882**	
2	**прайс ТОО WILLO**	**Насос скважинный WILO**	**шт**	**2**	**304675,00**	--	**609350**	--		--	**609350**
					--	--	--	--	**609350**	--	
3	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2**	**22874,79**	**6477,60**	**45750**	**12955**	**3519**	**24228**	**75576**
		НР - 72%; СП - 8%			**14638,00**	**2187,20**	**29276**	**4374**		**5598**	
4	**прайс ТОО WILLO**	**Шкаф управлкения двумя насосами Contol DC 2x5,5SD**	**шт**	**2**	**752008,93**	--	**1504018**	--		--	**1504018**
					--	--	--	--	**1504018**	--	
5	**Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**31646,23**	**974,25**	**63292**	**1949**	**2483**	**36005**	**107241**
		НР - 61%; СП - 8%			**29430,00**	**82,02**	**58860**	**164**		**7944**	
6	**51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2**	**64274,00**	--	**128548**	--		--	**128548**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	128548	--	
7	Е11-160901-0503 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**счетчик (водомер)**	**2**	**5721,85** **1831,20**	**158,41** **22,52**	**11444** **3662**	**317** **45**	**7465**	**3633** **1206**	**16283**
8	С123-030301-0308 2303-0301-0308 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**334756,00** --	**--** --	**334756** --	**--** --	**334756**	**--** **26780**	**361536**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2890324**	**87599**	**361821**	**144220**	**3097954**
	Стоимость оборудования		Тенге				**198988**	**29122**	**2241916**	**63410**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2241916**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2241916**				
	Материалы		Тенге				**302208**				
	Всего заработная плата		Тенге				**19600**				
		Накладные расходы	Тенге					**224403**			
		Сметная прибыль	Тенге				**140587**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**35424**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**478219**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**189**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**224403**			
	Материалы		Тенге				**346200**				
	Всего заработная плата		Тенге				**7464**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3707**			
		Накладные расходы	Тенге				**334756**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3633**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**377820**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**3**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**3707**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3097954**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**192**
		РАЗДЕЛ 5. Бурение скважин (55190)						**228110**			
		Разные работы									
8	Е11-040201-0101 1104-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0** *НР - 85%; СП - 8%*	**м закрепленной скважины**	**9,106**	**933,94** **461,66**	**460,44** **113,53**	**8504** **4204**	**4193** **1034**	**107**	**4452** **1037**	**13993**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-040201-0101 1104-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением приротором бурении. Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9 *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	145	841,73 415,49	414,40 102,18	122051 60247	60088 14815	1716	63803 14868	200722
11	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8 *НР - 85%; СП - 8%*	м труб	10	798,93 252,88	513,03 128,13	7989 2529	5130 1281	330	3239 898	12126
12	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания *НР - 85%; СП - 8%*	сутки откачки	1	303230,16 73229,40	230000,76 64485,86	303230 73229	230001 64486	--	117058 33623	453911
13	Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения *НР - 85%; СП - 8%*	сутки откачки	1	121741,20 52752,00	68989,20 18139,20	121741 52752	68989 18139	--	60258 14560	196559
14	С123-010303-0153 2301-0303-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм *СП - 8%*	м	10	22310,00 --	-- --	223100 --	-- --	223100	-- 17848	240948
15	С123-010303-0124 2301-0303-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм *СП - 8%*	м	120	11883,00 --	-- --	1425960 --	-- --	1425960	-- 114077	1540037
16	С123-010201-0226 2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы перфорированные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10	6426,00 --	-- --	64260 --	-- --	64260	-- 5141	69401
17	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Установка пьезометрической трубки Д32 *НР - 85%; СП - 8%*	м	20	402,80 128,36	257,92 60,78	8056 2567	5158 1216	331	3216 902	12173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм *СП - 8%*	м	20	524,00 --	-- --	10480 --	-- --	10480	-- 838	11318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2295372	373559	1726284	252026	2751188
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				195528	100971	--	203792	
		Материалы	Тенге				571572				
		Всего заработная плата	Тенге				2485				
		Накладные расходы	Тенге					296499			
		Сметная прибыль	Тенге				252024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				889484				
		Сметная заработная плата	Тенге								236
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					296499			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1723800				
		Сметная прибыль	Тенге				1723800				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				137904				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1861704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2751188				
		Сметная заработная плата	Тенге								236
		РАЗДЕЛ 6. Площадка резервуара (55120)						296499			
		Сети 10кВ									
		Опора анкерная Ар10-1.2сс установкой РЛНД-1									
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	13062,73 5854,42	6542,00 3023,20	13063 5854	6542 3023	667	7102 1613	21778
3	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2162,75 941,85	1220,90 458,30	4326 1884	2442 917	--	2240 525	7091
20	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3151,68 2252,00	629,50 201,72	3152 2252	630 202	270	1767 393	5312
		Опора железобетонная углавая анкерная УА-10-1.2 с									
36	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5	13062,73 5854,42	6542,00 3023,20	65314 29272	32710 15116	3332	35510 8066	108890
38	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	15	2162,75 941,85	1220,90 458,30	32441 14128	18314 6875	--	16802 3939	53182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора углавая промежуточная опора УП-10-1.2 с									
58	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	7	13062,73 5854,42	6542,00 3023,20	91439 40981	45794 21162	4664	49715 11292	152446
60	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	14	2162,75 941,85	1220,90 458,30	30279 13186	17093 6416	--	15682 3677	49637
61	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	0,32725	31406,00 --	-- --	10278 --	-- --	10278	-- 822	11100
		Опора железобетонная промежуточная П10-1.2 с									
72	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	22	13062,73 5854,42	6542,00 3023,20	287380 128797	143924 66510	14659	156246 35490	479116
78	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	комплект	115	21237,00 --	-- --	2442255 --	-- --	2442255	-- 195380	2637635
79	Прайс ТОО ЭНСТО	**Устройство защиты от дуги SEW20.1** *СП - 8%*	м	66	2410,71 --	-- --	159107 --	-- --	159107	-- 12729	171836
80	Прайс ТОО ЭНСТО	**Устройство защиты от дуги SEW20.2** *СП - 8%*	м	66	2455,82 --	-- --	162084 --	-- --	162084	-- 12967	175051
		Ответвительная анкерная опора ОА-10-1.2 с									
81	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	13062,73 5854,42	6542,00 3023,20	13063 5854	6542 3023	667	7102 1613	21778
82	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	2	30971,00 --	-- --	61942 --	-- --	61942	-- 4955	66897
83	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2162,75 941,85	1220,90 458,30	4326 1884	2442 917	--	2240 525	7091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	31406,00	--	3141	--	3141	--	3392
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
85	Прайс ТОО Карадел Механикс	Стяжка Г-1	шт	2	2241,07	--	4482	--	4482	--	4841
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
86	Прайс ТОО Карадел Механикс	Травеса ТМ-73	шт	1	7687,50	--	7688	--	7688	--	8303
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
87	Прайс ТОО Карадел Механикс	Травеса ТМs-60а	шт	1	281,25	--	281	--	281	--	304
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
88	Прайс ТОО Карадел Механикс	Хомут- Х-1	шт	2	705,36	--	1411	--	1411	--	1524
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
89	Прайс ТОО Карадел Механикс	Оголовок-ОГ55	шт	1	12687,50	--	12688	--	12688	--	13703
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
90	Прайс ТОО Карадел Механикс	Крепление подкоса У1	шт	1	3535,71	--	3536	--	3536	--	3819
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
91	Прайс ТОО Карадел Механикс	Проводник заземляющий ЗП-21	м	1,5	883,93	--	1326	--	1326	--	1432
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
92	С121-130202-0105 2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000626	613516,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
93	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869,00	--	4345	--	4345	--	4693
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
94	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093,00	--	52372	--	52372	--	56562
		СП - 8%			--	--	--	--		4190	
96	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	8	21237,00	--	169896	--	169896	--	183488
		СП - 8%			--	--	--	--		13592	
97	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
98	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	17179,00	--	51537	--	51537	--	55660
		СП - 8%			--	--	--	--		4123	
99	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584,00	--	34752	--	34752	--	37532
		СП - 8%			--	--	--	--		2780	
100	С124-040207-3139 2404-0207-3139 РСНБ РК 2015	Зажим прокаловающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14842,00	--	44526	--	44526	--	48088
		СП - 8%			--	--	--	--		3562	
101	Прайс ТОО ИНВОЛЬТ	Устройство защиты от дуги SDI27.1	м	3	9464,29	--	28393	--	28393	--	30664
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
		Опора ж/б концевая кр10-1.2 с установкой РЛНД -2шт									
102	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13062,73	6542,00	26125	13084	1332	14204	43556
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	11709	6046		3226	
103	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	30971,00	--	123884	--	123884	--	133795
		СП - 8%			--	--	--	--		9911	
104	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2162,75	1220,90	8651	4884	--	4480	14182
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	3767	1833		1051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	0,2	31406,00 --	-- --	6281 --	-- --	6281	-- 502	6784
106	Прайс ТОО Карадел Механикс	**Стяжка Г-1** *СП - 8%*	шт	4	2241,07 --	-- --	8964 --	-- --	8964	-- 717	9681
107	Прайс ТОО Карадел Механикс	**Травеса ТМ-73** *СП - 8%*	шт	2	7687,50 --	-- --	15375 --	-- --	15375	-- 1230	16605
108	Прайс ТОО Карадел Механикс	**Травеса TMs-60a** *СП - 8%*	шт	2	281,25 --	-- --	563 --	-- --	563	-- 45	608
109	Прайс ТОО Карадел Механикс	**Хомут- Х-1** *СП - 8%*	шт	4	705,36 --	-- --	2821 --	-- --	2821	-- 226	3047
110	Прайс ТОО Карадел Механикс	**Крепление подкоса У-1** *СП - 8%*	шт	2	3535,71 --	-- --	7071 --	-- --	7071	-- 566	7637
111	Прайс ТОО Карадел Механикс	**Накладка ОГ-52** *СП - 8%*	шт	2	910,71 --	-- --	1821 --	-- --	1821	-- 146	1967
112	Прайс ТОО Карадел Механикс	**Проводник заземляющий ЗП-21** *СП - 8%*	м	4	883,93 --	-- --	3536 --	-- --	3536	-- 283	3819
113	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,0001126	661138,00 --	-- --	74 --	-- --	74	-- 6	80
114	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	10	869,00 --	-- --	8690 --	-- --	8690	-- 695	9385
115	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	10	482,00 --	-- --	4820 --	-- --	4820	-- 386	5206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97									
		СП - 8%	шт.	8	13093,00	--	104744	--	104744	--	113124
					--	--	--	--		8380	
117	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	комплект	10	21237,00	--	212370	--	212370	--	229360
					--	--	--	--		16990	
118	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
					--	--	--	--		312	
119	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012									
		СП - 8%	шт.	6	17179,00	--	103074	--	103074	--	111320
					--	--	--	--		8246	
120	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	11584,00	--	69504	--	69504	--	75064
					--	--	--	--		5560	
121	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3151,68	629,50	6303	1259	540	3533	10624
					2252,00	201,72	4504	403		787	
122	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом ПРНЗ-10 у1									
			шт.	2	51104,00	--	102208	--		--	102208
					--	--	--	--	102208	--	
123	Прайс ТОО Карадел Механикс	Кронштейн КМ-1									
		СП - 8%	шт	2	1473,21	--	2946	--	2946	--	3182
					--	--	--	--		236	
124	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,00176	404706,00	--	712	--	712	--	769
					--	--	--	--		57	
125	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	12	781,00	--	9372	--	9372	--	10122
					--	--	--	--		750	
126	Прайс ТОО Карадел Механикс	Кронштейн РА-1									
		СП - 8%	шт	2	6839,29	--	13679	--	13679	--	14773
					--	--	--	--		1094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Прайс ТОО Карадел Механикс	Кронштейн РА-2									
		СП - 8%	шт	2	1687,50	--	3375	--	3375	--	3645
					--	--	--	--		270	
128	Прайс ТОО Карадел Механикс	Кронштейн РА-3									
		СП - 8%	шт	6	4883,93	--	29304	--	29304	--	31648
					--	--	--	--		2344	
129	Прайс ТОО Карадел Механикс	Кронштейн РА-5									
		СП - 8%	шт	2	830,36	--	1661	--	1661	--	1794
					--	--	--	--		133	
130	Прайс ТОО Карадел Механикс	Хомут- Х-7									
		СП - 8%	шт	6	589,29	--	3536	--	3536	--	3819
					--	--	--	--		283	
131	Прайс ТОО Карадел Механикс	Хомут- Х-8									
		СП - 8%	шт	2	642,86	--	1286	--	1286	--	1389
					--	--	--	--		103	
132	Прайс ТОО Карадел Механикс	Проводник заземляющий ЗП-1									
		СП - 8%	м	9	669,64	--	6027	--	6027	--	6509
					--	--	--	--		482	
133	Прайс ТОО Карадел Механикс	Травеса ТМ-96И									
		СП - 8%	шт	2	3428,57	--	6857	--	6857	--	7406
					--	--	--	--		549	
134	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176									
		СП - 8%	шт.	6	1159,00	--	6954	--	6954	--	7510
					--	--	--	--		556	
135	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Шина алюминиевая Ш2									
		СП - 8%	шт.	6	1159,00	--	6954	--	6954	--	7510
					--	--	--	--		556	
136	Прайс ТОО Карадел Механикс	Хомут- Х-62И									
		СП - 8%	шт	2	866,07	--	1732	--	1732	--	1871
					--	--	--	--		139	
137	Прайс ТОО Карадел Механикс	Упор УП-50									
		СП - 8%	шт	2	553,57	--	1107	--	1107	--	1196
					--	--	--	--		89	
138	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	38	1227,37	163,40	46640	6209	11437	21923	74048
					763,00	38,28	28994	1454		5485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5062	201312,00	--	101904	--	101904	--	110056
		СП - 8%			--	--	--	--		8152	
140	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Монтаж ограничителя перенапрежения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	6	3151,68	629,50	18910	3777	1621	10600	31871
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	201,72	13512	1210		2361	
141	Прайс ТОО "АТЕК"	**Ограничитель перенапрряжения нелинейный с искровым промежутком**	шт	6	49661,61	--	297970	--		--	297970
					--	--	--	--	297970	--	
142	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	5,327	102911,35	53279,75	548209	283821	14837	272291	886140
		НР - 80%; СП - 8%			46846,40	17047,64	249551	90813		65640	
143	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	5,327	276454,00	--	1472670	--	1472670	--	1590484
		СП - 8%			--	--	--	--		117814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7207812	589465	5662041	621437	8423580
		Стоимость оборудования	Тенге				556129	225921	400178	594327	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				400178				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				400178				
		Материалы	Тенге				2365966				
		Всего заработная плата	Тенге				13869				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					52532			
		Накладные расходы	Тенге				2290961				
		Сметная прибыль	Тенге				37823				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				192303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2596092				
		Сметная заработная плата	Тенге								47
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					52532			
		Материалы	Тенге				4441668				
		Всего заработная плата	Тенге				40156				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					729519			
		Местные материалы	Тенге				3111528				
		Накладные расходы	Тенге				205525				
		Сметная прибыль	Тенге				583615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				402023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5427305				
		Сметная заработная плата	Тенге								661
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					729519			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8423575				
		Сметная заработная плата	Тенге								709
								782051			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сети 0,4кВ									
		РАЗДЕЛ 7. Скважина (55120)									
144	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	10184,83 2937,00	6104,83 2828,54	10185 2937	6105 2829	1143	4612 1184	15981
145	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	32698,40 13878,70	8085,52 2732,26	32698 13879	8086 2732	10733	13289 3679	49666
146	51-080102-0501 5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	488014,00 --	-- --	488014 --	-- --	488014	-- --	488014
147	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	385847,00 --	-- --	385847 --	-- --	385847	-- --	385847
148	Ц13-080301-0102 1308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	9154,96 5845,00	3197,96 1164,62	9155 5845	3198 1165	112	5047 1136	15338
149	Прайс ТОО "AKSA"	Генератор дизельный *СП - 8%*	шт	1	1236607,14 --	-- --	1236607 --	-- --	1236607	-- 98929	1335536
150	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1119,57 1017,03	80,97 27,34	1120 1017	81 27	22	752 150	2021
151	Прайс ТОО "Электрокомплект"	Трехфазный счечик 5-7,5А,380В *СП - 8%*	шт	1	114375,00 --	-- --	114375 --	-- --	114375	-- 9150	123525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	22874,79 14638,00	6477,60 2187,20	22875 14638	6478 2187	1759	12114 2799	37788
153	Прайс ТОО "Электрокомплект"	**Щит вводно-учетный ЩУЗ-1-0,74 У1** *СП - 8%*	шт	1	10223,21 --	-- --	10223 --	-- --	10223	-- 818	11041
		Фундамент и ограждение под КТП									
154	86-010602-0201	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	секция	1	35268,00 3740,00	1502,00 519,00	35268 3740	1502 519	30026	3876 3131	42275
65.1	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м *НР - 91%; СП - 8%*	секция	1	35268,00 3740,00	1502,00 519,00	35268 3740	1502 519	30026	3876 3131	42275
155	86-010605-0402	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	шт.	1	56027,00 9309,00	121,00 39,00	56027 9309	121 39	46597	8507 5163	69696
66.1	У86-010605-0402 8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	1	56027,00 9309,00	121,00 39,00	56027 9309	121 39	46597	8507 5163	69696
156	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,23	19879,96 2710,02	1298,35 256,47	4572 623	299 59	3650	621 415	5609
157	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,45	7721,49 2799,36	1491,81 619,30	3475 1260	671 279	1544	1446 394	5314
158	Е11-340203-0405 1134-0203-0405 РСНБ РК 2015	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок деревянных одинарных** *НР - 76%; СП - 8%*	приставка	2	2499,33 1654,51	634,14 202,68	4999 3309	1268 405	422	2823 626	8447
159	С121-040406-0107 2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013** *СП - 8%*	шт.	2	16739,68 --	-- --	33479 --	-- --	33479	-- 2678	36158
160	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03556	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	13142 7287	42 17	5813	6647 1583	21372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	1486,23 638,31	847,92 285,08	8917 3830	5088 1710	--	6538 1236	16691
162	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	2,592	31406,00 --	-- --	81404 --	-- --	81404	-- 6512	87917
163	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,1	1719,90 1719,90	-- --	13931 13931	-- --	--	10030 1917	25879
164	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,1	730,94 730,94	-- --	5921 5921	-- --	--	4263 815	10998
165	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	2088,16 763,00	114,81 21,87	20882 7630	1148 219	12104	5651 2123	28655
166	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	5,2	221,58 174,40	17,50 3,83	1152 907	91 20	154	667 146	1965
				Земляные работы							
167	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,9	154,45 5,71	148,74 42,37	2919 108	2811 801	--	654 286	3859
168	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,1	30,99 --	30,99 10,84	437 --	437 153	--	110 44	591
169	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Просеянная земля для подсыпки *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,8	730,94 730,94	-- --	3509 3509	-- --	--	2526 483	6517
170	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	0,281	25756,00 --	-- --	7237 --	-- --	7237	-- 579	7816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	66	471,60 67,56	404,04 136,43	31126 4459	26667 9004	--	9693 3266	44085
		Монтажные работы									
172	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	66	410,87 67,56	343,31 115,92	27118 4459	22659 7651	--	8719 2867	38704
173	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	27	298,07 112,60	139,79 38,92	8048 3040	3774 1051	1234	2946 879	11873
174	Ц13-080201-0101 1308-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее**									
		НР - 72%; СП - 8%	м (фаза)	42	1467,91 732,93	552,28 199,52	61652 30783	23196 8380	7673	28197 7188	97038
175	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	8	712,77 135,12	332,41 101,75	5702 1081	2659 814	1962	1364 565	7632
176	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,2	31162,72 16953,30	12949,91 4999,44	6233 3391	2590 1000	252	3512 780	10525
177	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	км	0,054	236998,00 --	-- --	12798 --	-- --	12798	-- 1024	13822
178	С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	км	0,024	270860,00 --	-- --	6501 --	-- --	6501	-- 520	7021
179	С123-060137-0206 2306-0137-0206 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	км	0,066	555009,00 --	-- --	36631 --	-- --	36631	-- 2930	39561
180	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	км	0,035	500986,00 --	-- --	17535 --	-- --	17535	-- 1403	18937
181	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**									
		СП - 8%	км	0,2	394600,00 --	-- --	78920 --	-- --	78920	-- 6314	85234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	4	832,13	130,05	3329	520	324	1904	5651
		НР - 72%; СП - 8%			621,30	39,64	2485	159		419	
183	С123-010201-0155 2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	912,00	--	3648	--	3648	--	3940
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
184	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	11	471,71	33,36	5189	367	1345	2575	8385
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	3477	99		621	
185	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	11	91,00	--	1001	--	1001	--	1081
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
186	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,021	124552,68	--	2616	--	32	1963	4945
		НР - 76%; СП - 8%			123025,00	--	2584	--		366	
187	С123-010801-0114 2301-0801-0114 РСНБ РК 2015	**Трубы из полиэтиленовых труб ПНД- DN 110, толщина стенки 2,2 мм**	м	21	656,00	--	13776	--	13776	--	14878
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
188	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	3	585,31	53,92	1756	162	646	696	2648
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	6,01	948	18		196	
189	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	3	168,00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
190	Ц13-080201-2001 1308-0201-2001 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	6	3579,20	80,97	21475	486	721	14711	39081
		НР - 72%; СП - 8%			3378,00	27,34	20268	164		2895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С123-061703-1801 2306-1703-1801 РСНБ РК 2015 прим.	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	13089,00	--	78534	--	78534	--	84817
		СП - 8%			--	--	--	--		6283	
192	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
193	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	802,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
194	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1353,04	165,84	2706	332	36	1762	4826
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	2338	109		357	
195	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753,00	--	21506	--	21506	--	23226
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
		Внешний контур заземление									
196	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	230,98	23,98	16169	1679	3808	7994	26096
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	10682	421		1933	
197	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0434	201312,00	--	8737	--	8737	--	9436
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
198	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1227,37	163,40	14728	1961	3611	6923	23384
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	9156	459		1732	
199	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	198819,00	--	3770	--	3770	--	4071
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
		опора наружного освещение 1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,45	23879,42 4154,22	1682,50 328,89	10746 1869	757 148	8120	1836 1007	13588
201	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	8077,71 2544,76	5532,95 2288,22	8078 2545	5533 2288	--	3866 956	12900
202	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж стойки свитильника,кронштейн Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,19914	23314,09 5974,08	11578,02 2961,53	4643 1190	2306 590	1147	1228 470	6340
203	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/кронштейн/** *СП - 8%*	м	4	1855,00 --	-- --	7420 --	-- --	7420	-- 594	8014
204	С123-010201-0211 2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	3,5	4154,00 --	-- --	14539 --	-- --	14539	-- 1163	15702
205	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	4,5	4834,00 --	-- --	21753 --	-- --	21753	-- 1740	23493
206	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	0,3	870,00 --	-- --	261 --	-- --	261	-- 21	282
207	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	1	1620,16 1452,54	150,18 67,56	1620 1453	150 68	17	1216 227	3063
208	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип ЖКУ 028-70-003 ГОСТ 8045-82** *СП - 8%*	шт.	1	10132,00 --	-- --	10132 --	-- --	10132	-- 811	10943
209	Прайс "ТОО электроснаб"	**Лампа латунная ДНаТ -70 70Вт 220В**	шт	1	1607,14 --	-- --	1607 --	-- --	--	-- --	1607
210	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	298,07 112,60	139,79 38,92	2981 1126	1398 389	457	1091 326	4397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	47891,00	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
212	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	7,5	258,29	58,70	1937	440	434	846	3006
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	15,04	1063	113		223	
213	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	201312,00	--	1349	--	1349	--	1457
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
214	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967,00	--	1967	--	1967	--	2124
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
215	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	420,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
216	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
217	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1371,00	--	1371	--	1371	--	1481
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
218	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906,00	--	2906	--	2906	--	3138
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
219	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	422,00	--	1688	--	1688	--	1823
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
220	С124-040204-1402 2404-0204-1402 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы соединительные плашечные ПАМ-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	860,00	--	860	--	860	--	929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
221	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,0005	1325229,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
222	С124-040207-3141 2404-0207-3141 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SLIP 22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1735,00	--	1735	--	1735	--	1874
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
223	ПрайсТОО"Энсто"	**Корпус для предохранителя**	шт	1	1335,71	--	1336	--	--	--	1336
					--	--	--	--		--	
224	С123-070207-0303 2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Вставки плавкие**	шт.	1	49,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		опора наружного освещение 5-шт									
225	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	м3	2,25	23879,42	1682,50	53729	3786	40596	9179	67940
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	9347	740		5033	
226	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	5	8077,71	5532,95	40389	27665	--	19332	64498
		НР - 80%; СП - 8%			2544,76	2288,22	12724	11441		4778	
227	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж стойки свитильника,кронштейн Монтаж**	т конструкций	0,9957	23314,09	11578,02	23214	11528	5738	6139	31701
		НР - 69%; СП - 8%			5974,08	2961,53	5948	2949		2348	
228	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/кронштейн/**	м	20	1855,00	--	37100	--	37100	--	40068
		СП - 8%			--	--	--	--		2968	
229	С123-010201-0211 2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	17,5	4154,00	--	72695	--	72695	--	78511
		СП - 8%			--	--	--	--		5816	
230	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	22,5	4834,00	--	108765	--	108765	--	117466
		СП - 8%			--	--	--	--		8701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	870,00	--	1305	--	1305	--	1409
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
232	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	5	1620,16	150,18	8101	751	87	6080	15316
		НР - 80%; СП - 8%			1452,54	67,56	7263	338		1134	
233	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 028-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	5	10132,00	--	50660	--	50660	--	54713
		СП - 8%			--	--	--	--		4053	
234	Прайс "ТОО электроснаб"	Лампа латунная ДНаТ -70 70Вт 220В	шт	5	1607,14	--	8036	--	--	--	8036
					--	--	--	--		--	
235	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	298,07	139,79	14904	6989	2285	5455	21987
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	5630	1946		1629	
236	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	47891,00	--	2395	--	2395	--	2586
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
237	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	37,5	258,29	58,70	9686	2201	2171	4232	15031
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	15,04	5314	564		1113	
238	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0335	201312,00	--	6744	--	6744	--	7283
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
239	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк бандажный SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1967,00	--	9835	--	9835	--	10622
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
240	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13	420,00	--	5460	--	5460	--	5897
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
241	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	178,00	--	890	--	890	--	961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
242	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3861,00	--	19305	--	19305	--	20849
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
243	ПрайсТОО"Энсто"	Корпус для предохранителя	шт	5	1335,71	--	6679	--	--	--	6679
					--	--	--	--		--	
244	С124-040207-3141 2404-0207-3141 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SLIP 22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1735,00	--	8675	--	8675	--	9369
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
245	С123-070207-0303 2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Вставки плавкие	шт.	5	49,00	--	245	--	245	--	265
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		опора наружного освещение 1 шт									
246	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,45	23879,42	1682,50	10746	757	8120	1836	13588
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	1869	148		1007	
247	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	8077,71	5532,95	8078	5533	--	3866	12900
		НР - 80%; СП - 8%			2544,76	2288,22	2545	2288		956	
248	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж стойки свитильника,кронштейн Монтаж	т конструкций	0,19914	23314,09	11578,02	4643	2306	1147	1228	6340
		НР - 69%; СП - 8%			5974,08	2961,53	1190	590		470	
249	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/кронштейн/	м	4	1855,00	--	7420	--	7420	--	8014
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
250	С123-010201-0211 2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	4154,00	--	14539	--	14539	--	15702
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
251	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	4834,00	--	21753	--	21753	--	23493
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	0,3	870,00	--	261	--	261	--	282
					--	--	--	--		21	
253	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	1	1620,16	150,18	1620	150	17	1216	3063
					1452,54	67,56	1453	68		227	
254	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 028-70-003 ГОСТ 8045-82									
		СП - 8%	шт.	1	10132,00	--	10132	--	10132	--	10943
					--	--	--	--		811	
255	Прайс "ТОО электроснаб"	Лампа латунная ДНаТ -70 70Вт 220В									
			шт	1	1607,14	--	1607	--	--	--	1607
					--	--	--	--		--	
256	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	10	298,07	139,79	2981	1398	457	1091	4397
					112,60	38,92	1126	389		326	
257	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79									
		СП - 8%	км	0,01	47891,00	--	479	--	479	--	517
					--	--	--	--		38	
258	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола									
		НР - 72%	м	0,0067	258,29	58,70	2	--	1	1	3
					141,70	15,04	1	--		--	
259	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0067	201312,00	--	1349	--	1349	--	1457
					--	--	--	--		108	
260	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк бандажый SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	1	1967,00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
261	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	м	3	420,00	--	1260	--	1260	--	1361
					--	--	--	--		101	
262	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	3	178,00	--	534	--	534	--	577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
263	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	4	1371,00	--	5484	--	5484	--	5923
					--	--	--	--		439	
264	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	4	2123,00	--	8492	--	8492	--	9171
					--	--	--	--		679	
265	С124-040204-1402 2404-0204-1402 РСНБ РК 2015 прим.	**Зажимы соединительные плашечные SM 6.21 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	1	860,00	--	860	--	860	--	929
					--	--	--	--		69	
266	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**									
		СП - 8%	т	0,0005	1325229,00	--	663	--	663	--	716
					--	--	--	--		53	
267	С124-040207-3141 2404-0207-3141 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SLIP 22.127 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	1	1735,00	--	1735	--	1735	--	1874
					--	--	--	--		139	
268	ПрайсТОО"Энсто "	**Корпус для предохранителя**									
			шт	1	1335,71	--	1336	--	--	--	1336
					--	--	--	--		--	
269	С123-070207-0303 2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Вставки плавкие**									
		СП - 8%	шт.	1	49,00	--	49	--	49	--	53
					--	--	--	--		4	
270	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,4	111,01	2,24	155	3	121	22	191
					22,05	0,23	31	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3807500	198127	2452401	252892	4313671
		Стоимость оборудования	Тенге				262515	67546	873861	253282	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				873861				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				873861				
		Материалы	Тенге				1985308				
		Всего заработная плата	Тенге				41314				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					172822			
		Накладные расходы	Тенге				1698638				
		Сметная прибыль	Тенге				124432				
							168779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2278519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					172822			150
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				568996				
		Материалы	Тенге				157290				
		Всего заработная плата	Тенге					144784			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				98766				
		Местные материалы	Тенге				122121				
		Накладные расходы	Тенге				119867				
		Сметная прибыль	Тенге				55109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				743972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					144784			123
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32499				
		Материалы	Тенге				8032				
		Всего заработная плата	Тенге					12456			
		Накладные расходы	Тенге				8595				
		Сметная прибыль	Тенге				3288				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				44382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					12456			11
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				326236				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				326236				
		Сметная прибыль	Тенге				26099				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				352335				
		Стоимость прочих работ	Тенге				20600				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				20600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4313669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					330061			285
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44853226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3875588				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2145858			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					690735			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28210242		
		- Прочие затраты	Тенге				20601				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3515955		
		- Накладные расходы	Тенге							4024480	
		- Сметная прибыль	Тенге							3060502	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					44853226				
		Оборудование					873861				
		Без учета оборудования					43979365				
		Временные здания и сооружения 1,3 %					571732				
		Итого					44551097				
		Зимнее удорожание 0,91 %					405415				
		Итого					44956512				
		Итого с оборудованием					45830373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты 2%					916607				
		Итого					46746980				
		Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0498961)					49079472				
		НДС 12%					5889537				
		Итого с НДС					54969009				
		Итого с понижающим коэфф. 0,99999983693					54969000				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Бинас Инжиниринг"

Инженер-эксперт_____ Т.Т.Ермеков

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "ТВИК"

Директор_____ Д.М.Аширбаев