Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Ескельдинского района",РК, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВА, 31, тел.: +77773633919** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120140002340**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061140023749**
Договор (контракт)	Договор №22 от 13.06.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
29	**27.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района,области Жетісу (ранее Алматинская область)			усл.	1	83 280 000,00	83 280 000,00	8 922 857,14
				Итого	1	x	83 280 000,00	8 922 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Е.Тауекелов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Global Constrution kz"**

Объект : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**

С П Р А В К А №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		наименование	код	наименование	код
		22	13.06.2023 г.					

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									(тенге)
		с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						В том числе налог на добавленную стомость	Всего
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области	383 280 000,00	74 357 143,00							8 922 857,00	83 280 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"
Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"
Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
Директор _____ **Усманов Р.С.**

Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области

№ пп	Наименование	Сумма
1	Конструкции железобетонные	47 242 449,00
2	Конструкции металлические	3 850 335,00
3	Эл сети ВЛ10	6 925 972,00
4	Сети водоснабжения и канализации	10 351 193,00
5	Тепловые сети	9 838 407,00
6	Выгреб 25 м3	5 071 644,00
		83 280 000,00

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №8

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: СТЕНЫ										
1	94	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	1,01065	82138,17 69219,36	6453,81 2201,00	83013,00 69957,00	6522,00 2224,00	6534,00	67128,00 12011,00	162152,00	
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,692115								
2	95	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,01065	981379,00		991831,00		991831,00	79346,00	1071177,00	
3	96	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	61,83	35587,75 6472,35	3993,58 896,70	2200391,00 400185,00	246923,00 55443,00	1553282,00	423735,00 209930,00	2834056,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	248,408208								
4	97	212-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	2164,05	41,00		88726,00		88726,00	7098,00	95824,00	
5	98	1108-0201-0602 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	206,1	285,31 -285,31	0,00 0,00	-58802,00 -58802,00	0,00 0,00		-54687,00 -9079,00	-122568,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,16232								
6	99	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,99008	82138,17 69219,36	6453,81 2201,00	81323,00 68533,00	6390,00 2179,00	6401,00	65762,00 11767,00	158852,00	
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,965665								
7	100	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,99008	981379,00		971644,00		971644,00	77731,00	1049375,00	
8	101	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	63,15	35587,75 6472,35	3993,58 896,70	2247366,00 408729,00	252195,00 56627,00	1586443,00	432781,00 214412,00	2894559,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	253,71144								
9	102	212-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	2210,25	41,00		90620,00		90620,00	7250,00	97870,00	
10	103	1108-0201-0602 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	210,5	285,31 -285,31	0,00 0,00	-60058,00 -60058,00	0,00 0,00		-55854,00 -9273,00	-125185,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,8276								
11	104	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	**Своды. Крепление стальными затяжками**		0,3849	82138,17	6453,81	31615,00	2484,00	2488,00	25565,00	61754,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т металлических изделий		69219,36	2201,00	26643,00	847,00		4574,00		
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,593128								
12	105	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,3849	981379,00		377733,00		377733,00	30219,00	407952,00	
13	106	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	15,3	35587,75	3993,58	544493,00	61102,00	384364,00	104854,00	701295,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	61,46928	6472,35	896,70	99027,00	13720,00		51948,00		
14	107	212-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	535,5	41,00		21956,00		21956,00	1756,00	23712,00	
15	108	1108-0201-0602 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	51	285,31	0,00	-14551,00	0,00		-13532,00	-30330,00	
						-285,31	0,00	-14551,00	0,00		-2247,00		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,7112								
16	109	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,66871	82138,17	6453,81	54927,00	4316,00	4323,00	44416,00	107290,00	
						69219,36	2201,00	46288,00	1472,00		7947,00		
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,616162								
17	110	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,66871	981379,00		656258,00		656258,00	52501,00	708759,00	
18	111	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	40,93	35587,75	3993,58	1456607,00	163457,00	1028236,00	280502,00	1876078,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	164,440368	6472,35	896,70	264913,00	36702,00		138969,00		
19	112	212-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	1432,55	41,00		58735,00		58735,00	4699,00	63434,00	
20	113	1108-0201-0602 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	136,433333	285,31	0,00	-38926,00	0,00		-36201,00	-81137,00	
						-285,31	0,00	-38926,00	0,00		-6010,00		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,62872								
21	114	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,66144	82138,17	6453,81	54329,00	4269,00	4276,00	43933,00	106123,00	
						69219,36	2201,00	45784,00	1456,00		7861,00		
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,359415								
22	115	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,66144	981379,00		649123,00		649123,00	51930,00	701053,00	
23	116	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	41,93	35587,75	3993,58	1492194,00	167451,00	1053358,00	287356,00	1921914,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	168,457968	6472,35	896,70	271386,00	37599,00		142364,00		
24	117	212-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	1467,55	41,00		60170,00		60170,00	4814,00	64984,00	
25	118	1108-0201-0602 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	139,766667	285,31	0,00	-39877,00	0,00		-37086,00	-83120,00	
						-285,31	0,00	-39877,00	0,00		-6157,00		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,13272								
26	119	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,5853	82138,17	6453,81	48075,00	3777,00	3784,00	38876,00	93907,00	
						69219,36	2201,00	40514,00	1288,00		6956,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,670455								
27	120	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,5853	981379,00		574401,00		574401,00	45952,00	620353,00	
28	121	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	31,56	35587,75 6472,35	3993,58 896,70	1123149,00 204267,00	126038,00 28300,00	792845,00	216288,00 107155,00	1446592,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	126,795456								
29	122	212-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	1104,6	41,00		45289,00		45289,00	3623,00	48912,00	
30	123	1108-0201-0602 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	105,2	285,31 -285,31	0,00 0,00	-30015,00 -30015,00	0,00 0,00		-27914,00 -4634,00	-62563,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,90624								
31	124	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,57975	82138,17 69219,36	6453,81 2201,00	47620,00 40130,00	3742,00 1276,00	3748,00	38508,00 6890,00	93018,00	
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,474451								
32	125	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,57975	981379,00		568954,00		568954,00	45516,00	614470,00	
33	126	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	38,66	35587,75 6472,35	3993,58 896,70	1375822,00 250221,00	154391,00 34666,00	971210,00	264945,00 131262,00	1772029,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	155,320416								
34	127	1108-0201-0602 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	105,2	285,31 -285,31	0,00 0,00	-30015,00 -30015,00	0,00 0,00		-27914,00 -4634,00	-62563,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,90624								
35	128	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	26,4	35587,75 6472,35	3993,58 896,70	939517,00 170870,00	105431,00 23673,00	663216,00	180925,00 89635,00	1210077,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	106,06464								
36	129	212-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	924	41,00		37884,00		37884,00	3031,00	40915,00	
37	130	1108-0201-0602 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	88	285,31 -285,31	0,00 0,00	-25107,00 -25107,00	0,00 0,00		-23350,00 -3876,00	-52333,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,3056								
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ					16676414,00 2110096,00	1308488,00 297472,00	13257832,00 0,00	2239036,00 1513237,00	20428687,00	
			Раздел 7: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ										
38	191	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	9,99	60953,84 12147,52	7680,85 1659,17	608929,00 121354,00	76732,00 16575,00	410843,00	125515,00 58755,00	793199,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	73,90602								
39	192	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	17,49	96542,86 25054,27	9304,65 1967,63	1688535,00 438199,00	162738,00 34414,00	1087597,00	430078,00 169489,00	2288102,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	272,00448								
40	195	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,87636	1012800,00		887577,00		887577,00	71006,00	958583,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	196	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	15,2	96542,86 25054,27	9304,65 1967,63	1467451,00 380825,00	141431,00 29908,00	945196,00	373767,00 147297,00	1988515,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	236,3904								
42	200	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,05024	1012800,00		50883,00		50883,00	4071,00	54954,00	
43	201	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	26,12	60953,84 12147,52	7680,85 1659,17	1592114,00 317293,00	200624,00 43338,00	1074197,00	328174,00 153623,00	2073911,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	193,23576								
44	202	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	23,28	96542,86 25054,27	9304,65 1967,63	2247518,00 583263,00	216612,00 45806,00	1447642,00	572454,00 225598,00	3045570,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	362,05056								
45	205	222-509-1002 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,0848	814490,00		69069,00		69069,00	5526,00	74595,00	
46	206	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	3,25	60953,84 12147,52	7680,85 1659,17	198100,00 39479,00	24962,00 5392,00	133658,00	40833,00 19115,00	258048,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,0435								
47	207	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,46	96542,86 25054,27	9304,65 1967,63	623667,00 161851,00	60108,00 12711,00	401708,00	158851,00 62601,00	845119,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	100,46592								
48	211	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	4,1	96542,86 25054,27	9304,65 1967,63	395826,00 102723,00	38149,00 8067,00	254954,00	100819,00 39732,00	536377,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,7632								
49	215	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	39	60953,84 12147,52	7680,85 1659,17	2377200,00 473753,00	299554,00 64708,00	1603893,00	490000,00 229376,00	3096576,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	288,522								
50	216	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	28,68	96542,86 25054,27	9304,65 1967,63	2768849,00 718556,00	266858,00 56432,00	1783435,00	705239,00 277927,00	3752015,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	446,03136								
			Итого по разделу 7: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ					14975718,00 3337296,00	1487768,00 317351,00	10150652,00 0,00	3325730,00 1464116,00	19765564,00	
			ИТОГО по акту					31652132,00 5447392,00	2796256,00 614823,00	23408484,00 0,00	5564766,00 2977353,00	40194251,00	

Временные здания и сооружения	2,9%	1 165 633	
Итого с временными			41 359 884
Зимние удорожания	0,71%	293 655	
Итого с зимними удорожаниями			41 653 539
Непредвиденные работы и затраты	2 %	833 071	
Итого с непредвиденными работами и затратами			42 486 610
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			42 486 610
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539			44 400 798
НДС НА 2023 ГОД - 100%	12%		5 328 096
Итого с НДС на 2023 год			49 728 893
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			49 728 893
ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:	5%		47 242 449
в том числе НДС - 12%			5 061 691

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Тауекелов Е.И.**

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ **Азанбеков А.С.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №9

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 4-2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ВЛ-10кВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	2	14265,50	7150,18	28531,00	14300,00	643,00	14359,00	46321,00	
		005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,1216	6793,72	2180,62	13587,00	4361,00		3431,00		
2	2	ТПРАЙС стр.68	**ОПН 10кВ HE-S12SGA**	**шт**	6	54638,30		327830,00		327830,00	26226,00	354056,00	
3	3	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	2	22202,58	6041,46	44405,00	12083,00	316,00	29784,00	80124,00	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16,0272	16003,16	2611,69	32006,00	5223,00		5935,00		
4	4	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	2	122243,00		244486,00		244486,00		244486,00	
5	5	1133-0204-0208 РСНБ РК 2022	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	0,348	161224,19	15826,65	56106,00	5507,00	1660,00	41210,00	105101,00	
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	27,2484	140626,80	7397,79	48938,00	2574,00		7785,00		
6	6	243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**км**	1,044	414898,00		433154,00		433154,00		467806,00	
7	7	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	7	3666,55	1961,39	25666,00	13730,00		34652,00	43051,00	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,8796	1705,16	829,82	11936,00	5809,00		14196,00 3189,00		
8	8	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	7	9285,00		64995,00		64995,00		70195,00	
9	9	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	7	11359,66	5031,36	79518,00	35219,00	6313,00	5200,00 43644,00	133015,00	
		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,1336	5426,48	2367,15	37985,00	16570,00		9853,00		
10	10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	2	23139,84	11633,33	46280,00	23267,00	1804,00	25726,00	77766,00	
		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,9168	10604,69	5473,87	21209,00	10948,00		5760,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	35591,82	18729,76	35592,00	18730,00	902,00	19819,00	59844,00	
		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,72	15960,24	8813,52	15960,00	8814,00		4433,00		
12	12	225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	14	72855,00		1019970,00		1019970,00	81598,00	1101568,00	
13	13	252-207-0508 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	7	70968,00		496776,00		496776,00	39742,00	536518,00	
14	14	252-207-0504 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	121060,00		121060,00		121060,00	9685,00	130745,00	
15	15	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	87	509,90	20,83	44361,00	1813,00	13906,00	20957,00	70543,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	15,6774	329,23	5,34	28643,00	465,00		5225,00		
16	16	214-206-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,053679	437827,00		23502,00		23502,00	1880,00	25382,00	
17	17	252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	7	8310,00		58170,00		58170,00	4654,00	62824,00	
18	18	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	9	1385,00		12465,00		12465,00	997,00	13462,00	
19	19	ТПРАЙС стр.76	**Заземляющий проводник ЗП-21**	м	8	1725,34		13803,00		13803,00	1104,00	14907,00	
20	20	252-207-3911 РСНБ РК 2022	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3141,00		6282,00		6282,00	503,00	6785,00	
21	21	ТПРАЙС стр.75	**Накладка ОГ-52**	шт	2	1628,19		3256,00		3256,00	261,00	3517,00	
22	22	252-207-3920 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	15064,00		30128,00		30128,00	2410,00	32538,00	
23	23	252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3048,00		6096,00		6096,00	488,00	6584,00	
24	24	252-207-3922 РСНБ РК 2022	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	16909,00		101454,00		101454,00	8116,00	109570,00	
25	25	252-207-3924 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	2309,00		13854,00		13854,00	1108,00	14962,00	
26	26	ТПРАЙС стр.74	Траверс ТМ-73	шт	2	19880,13		39760,00		39760,00	3181,00	42941,00	
27	27	ТПРАЙС стр.74	Траверс ТМs-60а	шт	2	5397,32		10795,00		10795,00	864,00	11659,00	
28	28	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	10252,00		41008,00		41008,00	3281,00	44289,00	
29	29	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	1662,00		6648,00		6648,00	532,00	7180,00	
30	30	252-207-0207 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	6	1108,00		6648,00		6648,00	532,00	7180,00	
31	31	252-207-0208 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1201,00		2402,00		2402,00	192,00	2594,00	
32	32	252-207-2108 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа СО70**	шт.	52	952,00		49504,00		49504,00	3960,00	53464,00	
33	33	ТПРАЙС стр.69	**Кабельный наконечник с болтами со срывными головками LUG6-50/8LVTIN**	шт	8	4177,45		33420,00		33420,00	2674,00	36094,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	ТПРАЙС стр.68	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками LUG50-95/10LVTIN	шт	12	6114,54		73374,00		73374,00	5870,00	79244,00	
35	35	252-207-2205 РСНБ РК 2022	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗД3	шт.	6	4751,00		28506,00		28506,00	2280,00	30786,00	
36	36	261-404-0308 РСНБ РК 2022	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1480,00		31080,00		31080,00	2486,00	33566,00	
37	37	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	26	13904,00		361504,00		361504,00	28920,00	390424,00	
38	38	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14295,00		171540,00		171540,00	13723,00	185263,00	
39	39	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	22	1060,00		23320,00		23320,00	1866,00	25186,00	
40	40	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	5695,00		17085,00		17085,00	1367,00	18452,00	
41	41	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	15992,00		191904,00		191904,00	15352,00	207256,00	
42	42	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6360,00		12720,00		12720,00	1018,00	13738,00	
43	43	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	15992,00		191904,00		191904,00	15352,00	207256,00	
44	44	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	12	433,00		5196,00		5196,00	416,00	5612,00	
45	45	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1025,00		12300,00		12300,00	984,00	13284,00	
46	46	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	933,00		5598,00		5598,00	448,00	6046,00	
47	47	217-101-0106 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи	т	0,002435	990061,00		2411,00		2411,00	193,00	2604,00	
48	48	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	387,2	406,51 301,51	101,65 20,38	157401,00 116745,00	39359,00 7891,00	1297,00	99708,00 20568,00	277677,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел -ч	75,27168								
49	49	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,13552	437827,00		59334,00		59334,00	4747,00	64081,00	
50	50	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,264176	439420,00		116084,00		116084,00	9287,00	125371,00	
51	51	252-207-0535 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-62, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14318,00		14318,00		14318,00	1145,00	15463,00	
52	52	252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-61, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12470,00		37410,00		37410,00	2993,00	40403,00	
53	53	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1662,00		9972,00		9972,00	798,00	10770,00	
54	54	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1385,00		4155,00		4155,00	332,00	4487,00	
55	55	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт	0,03	2189,00		66,00		66,00		71,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	9	2111,00		18999,00		18999,00	1520,00	20519,00	
57	57	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	53,00		477,00		477,00	38,00	515,00	
58	58	252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	18	472,00		8496,00		8496,00	680,00	9176,00	
59	59	252-207-1203 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа SE36 соединительный	шт.	12	575,00		6900,00		6900,00	552,00	7452,00	
60	60	252-207-1062 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа KZ 2-150 2В	шт.	18	4840,00		87120,00		87120,00	6970,00	94090,00	
			ИТОГО по акту					5177099,00	164008,00	4441594,00	309403,00	5905863,00	
								327009,00	62655,00	244486,00	419361,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							244486,00			
			Временные здания и сооружения			2,9%		164 179,93					
			Итого с временными									5 825 557	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,71%		41 361,45					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									5 866 918	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		117 338,37					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 228 743	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									6 228 743	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									6 509 372	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						781 125	
			Итого с НДС на 2023 год									7 290 497	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									7 290 497	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						6 925 972	
			в том числе НДС - 12%									742 068	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Тауекелов Е.И.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"

ГИП _____ **Нуралиев Е.**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №10

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-1 СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	697,362706	263,19	263,19	183539,00	183539,00		34059,00	235004,00	
						0,00	67,84	0,00	47309,00		17406,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную.зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.разработанных механизированным способом.применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	21,567919	3043,66	0,00	65645,00	0,00		47265,00	121943,00	
						3043,66	0,00	65645,00	0,00		9033,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	43,045252								
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	50,781	246,46	117,45	12515,00	5964,00		6673,00	20723,00	
						129,01	53,50	6551,00	2717,00		1535,00		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,921065								
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	8,4	9192,18	218,26	77214,00	1833,00	61973,00	13867,00	98367,00	
						1596,22	71,33	13408,00	599,00		7286,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,25344								
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	29,477042	1323,75	0,00	39020,00	0,00		28095,00	72484,00	
						1323,75	0,00	39020,00	0,00		5369,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	30,944999								
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	679,416565	37,38	37,38	25397,00	25396,00		5408,00	33271,00	
						0,00	11,06	0,00	7514,00		2466,00		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	679,416565	246,46	117,45	167449,00	79798,00		89282,00	277270,00	
						129,01	53,50	87652,00	36349,00		20539,00		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	79,219971								
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	679,416565	115,51	97,84	78479,00	66474,00	2106,00	19289,00	105588,00	
						14,57	24,86	9899,00	16890,00		7820,00		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8,968299								
9	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,040645	37,38	37,38	375,00	375,00		80,00	491,00	
						0,00	11,06	0,00	111,00		36,00		
10	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0931	585258,12	266537,45	54488,00	24815,00		37128,00	98945,00	
						318720,67	84100,87	29673,00	7830,00		7329,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,071194								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	94,031	2542,00		239027,00		239027,00	19122,00	258149,00	
12	12	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0696	546330,23	242375,11	38025,00	16870,00		26620,00	69817,00	
		004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,131766	303955,12	82381,80	21155,00	5734,00		5172,00		
13	13	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	70,296	111,00		7803,00		7803,00	624,00	8427,00	
14	14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2967,54	130,80	5935,00	261,00	614,00	5130,00	11950,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,024	2529,58	61,14	5059,00	122,00		885,00		
15	15	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	25485,00		25485,00		25485,00	2039,00	27524,00	
16	16	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	36814,00		36814,00		36814,00	2945,00	39759,00	
17	17	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665,00		1665,00		1665,00	133,00	1798,00	
18	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01072	1480478,41	693862,98	15871,00	7439,00	265,00	10515,00	28497,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,620316	761887,30	228887,31	8167,00	2454,00		2111,00		
19	19	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	5500,00		11000,00		11000,00	880,00	11880,00	
20	20	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882,00		2882,00		2882,00	231,00	3113,00	
21	21	241-114-0123 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1557,00		1557,00		1557,00	125,00	1682,00	
22	22	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	711,00		711,00		711,00	57,00	768,00	
23	23	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	4249,00		84980,00		84980,00	6798,00	91778,00	
24	24	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3344,00		13376,00		13376,00	1070,00	14446,00	
25	25	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,046	449005,83	4577,96	20654,00	210,00	17139,00	3369,00	25945,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,091528	71839,44	2139,86	3305,00	98,00		1922,00		
26	26	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1813,69	262,56	25392,00	3676,00		21518,00	50663,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,516	1551,13	1,43	21716,00	20,00		3753,00		
27	27	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1642,77	157,41	3286,00	315,00		2942,00	6726,00	
						1485,36	0,41	2971,00	1,00		498,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7122								
28	28	241-208-0407 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	1791,00		7164,00		7164,00	573,00	7737,00	
29	29	241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	10	2452,00		24520,00		24520,00	1962,00	26482,00	
30	30	241-214-0106 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм**	шт.	2	2015,00		4030,00		4030,00	322,00	4352,00	
31	31	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	0,6	5157,00		3094,00		3094,00	248,00	3342,00	
32	32	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ** 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,6	2542,00		1525,00		1525,00	122,00	1647,00	
33	33	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	46233,68	270,27	46234,00	270,00	42858,00	3193,00	53381,00	
						3105,65	119,37	3106,00	119,00		3954,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,9656								
34	34	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	1	1314,91	0,00	1315,00	0,00	137,00	1272,00	2794,00	
						1177,42	0,00	1177,00	0,00		207,00		
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7452								
35	35	251-101-0123 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм**	шт.	1	2793,00		2793,00		2793,00	223,00	3016,00	
36	36	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0931	97445,17	0,00	9072,00	0,00	891,00	8100,00	18546,00	
						87879,60	0,00	8182,00	0,00		1374,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,178222								
37	37	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,005	93274,31	0,00	466,00	0,00	27,00	435,00	973,00	
						87879,60	0,00	439,00	0,00		72,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2781								
38	38	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0696	90281,17	0,00	6284,00	0,00	167,00	6055,00	13326,00	
						87879,60	0,00	6116,00	0,00		987,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,871152								
39	39	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,1677	760282,88	611132,09	127499,00	102487,00	1850,00	41692,00	182726,00	
						138121,20	135078,84	23163,00	22653,00		13535,00		
		005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,67812								
40	40	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,007	702562,01	340851,90	4918,00	2386,00		3188,00	8754,00	
						361710,11	98360,44	2532,00	689,00		648,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,542004								
41	41	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ** 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	7,07	5157,00		36460,00		36460,00	2917,00	39377,00	
42	42	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	840,51	41,98	841,00	42,00	20,00	783,00	1754,00	
						779,03	19,62	779,00	20,00		130,00		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4264								
43	43	244-301-0703 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°**	шт.	1	143852,00		143852,00		143852,00	11508,00	155360,00	
44	44	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	467,95	0,00	468,00	0,00	20,00	439,00	980,00	
						448,45	0,00	448,00	0,00		73,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2288								
45	45	245-701-0101 РСНБ РК 2022	**Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар. класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь**	комплект	1	3974,00		3974,00		3974,00	318,00	4292,00	
46	46	242-207-4104 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	5629,00		5629,00		5629,00	450,00	6079,00	
47	47	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,001229	800781,20 603612,00	158037,96 63356,23	984,00 742,00	194,00 78,00	48,00	812,00 144,00	1940,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,358376								
48	48	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,000355	696166,05 565606,80	99230,97 38379,60	247,00 201,00	36,00 14,00	11,00	212,00 37,00	496,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,097								
49	49	241-101-0412 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм**	м	1,229	6111,00		7510,00		7510,00	601,00	8111,00	
50	50	241-101-0404 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	0,355	1779,00		632,00		632,00	51,00	683,00	
51	51	241-114-0121 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	2	1065,00		2130,00		2130,00	170,00	2300,00	
52	52	242-301-1204 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	2527,00		2527,00		2527,00	202,00	2729,00	
53	53	241-115-0104 РСНБ РК 2022	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм**	шт.	1	353,00		353,00		353,00	28,00	381,00	
54	54	241-119-0404 РСНБ РК 2022	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм**	шт.	1	244,00		244,00		244,00	20,00	264,00	
55	55	242-404-0704 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	шт.	1	20105,00		20105,00		20105,00	1608,00	21713,00	
56	56	242-206-1404 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	43025,00		86050,00		86050,00	6884,00	92934,00	
57	57	242-401-0304 РСНБ РК 2022	**Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч**	шт.	1	676120,00		676120,00		676120,00	54090,00	730210,00	
58	58	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2967,54 2529,58	130,80 61,14	2968,00 2530,00	131,00 61,00	307,00	2565,00 443,00	5976,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,512								
59	59	242-101-0302 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	25485,00		25485,00		25485,00	2039,00	27524,00	
60	60	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	2	1250,39 1120,78	68,23 0,00	2501,00 2242,00	136,00 0,00	123,00	2219,00 378,00	5098,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9936								
61	61	241-116-0209 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	2	3344,00		6688,00		6688,00	535,00	7223,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,58	31387,24 15711,97	13360,35 5743,40	80979,00 40537,00	34470,00 14818,00	5972,00	54801,00 10862,00	146642,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24,687504								
63	63	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	74416,00		74416,00		74416,00	5953,00	80369,00	
64	64	225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	1	57402,00		57402,00		57402,00	4592,00	61994,00	
65	65	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	1	44379,00		44379,00		44379,00	3550,00	47929,00	
66	66	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	2	30889,00		61778,00		61778,00	4942,00	66720,00	
67	67	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	7314,00		7314,00		7314,00	585,00	7899,00	
68	68	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	3435,00		3435,00		3435,00	275,00	3710,00	
69	69	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,54	33094,00		17871,00		17871,00	1430,00	19301,00	
70	70	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,01708	1004968,00		17165,00		17165,00	1373,00	18538,00	
71	71	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	1269,09 1123,99	1,52 0,75	629,00 557,00	0,00 0,00	71,00	446,00 86,00	1161,00	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,332756								
72	72	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	25559,00		25559,00		25559,00	2045,00	27604,00	
73	73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0714	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,10	81698,00 6694,00	704,00 150,00	74300,00	8076,00 7182,00	96956,00	
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,292682								
74	74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,0706	116,56 -65,75	-3,06 -0,39	-241,00 -136,00	-7,00 -1,00	-99,00	-95,00 -27,00	-363,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,063567								
75	75	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	2,0706	181,93 50,24	3,48 0,59	377,00 104,00	7,00 1,00	265,00	73,00 36,00	486,00	
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,047003								
76	76	1113-0301-1417 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	м2	2,0706	879,86 49,80	5,25 1,18	1822,00 103,00	10,00 2,00	1708,00	73,00 152,00	2047,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,059426								
77	77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,801	38940,49 1927,48	1651,33 369,48	31191,00 1544,00	1323,00 296,00	28325,00	1674,00 2629,00	35494,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,167858								
			Итого по разделу 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ					3009040,00 415281,00	559154,00 166648,00	2034602,00 0,00	487253,00 279702,00	3775995,00	
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	462,886207	263,19 0,00	263,19 67,84	121827,00 0,00	121827,00 31402,00		22607,00 11554,00	155988,00	
79	79	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную.зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.разработанных механизированным способом.применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,316068	3043,66 3043,66	0,00 0,00	43573,00 43573,00	0,00 0,00		31373,00 5996,00	80942,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	28,572009								
80	80	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13,05	9192,18 1596,22	218,26 71,33	119958,00 20831,00	2848,00 931,00	96279,00	21544,00 11320,00	152822,00	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,37588								
81	81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,133048	1323,75 1323,75	0,00 0,00	34594,00 34594,00	0,00 0,00		24907,00 4760,00	64261,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	27,434474								
82	82	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	402,242125	37,38 0,00	37,38 11,06	15036,00 0,00	15036,00 4449,00		3202,00 1460,00	19698,00	
83	83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	402,242125	246,46 129,01	117,45 53,50	99137,00 51893,00	47243,00 21520,00		52859,00 12160,00	164156,00	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	46,901432								
84	84	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	402,242125	115,51 14,57	97,84 24,86	46463,00 5861,00	39356,00 10000,00	1247,00	11420,00 4630,00	62513,00	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,309596								
85	85	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,70084	37,38 0,00	37,38 11,06	1708,00 0,00	1708,00 505,00		364,00 166,00	2238,00	
86	86	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	124,5	3281,00 132,14	25,98 10,89	408485,00 16451,00	3235,00 1356,00	388799,00	17629,00 34089,00	460203,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,64875								
87	87	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	800781,20 603612,00	158037,96 63356,23	4805,00 3622,00	948,00 380,00	235,00	3962,00 701,00	9468,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7496								
88	88	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	6,024	3536,00		21301,00		21301,00	1704,00	23005,00	
89	89	1122-0701-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,1245	54460,08 42148,08	0,00 0,00	6780,00 5247,00	0,00 0,00	1533,00	5195,00 958,00	12933,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,321162								
90	90	241-201-0819 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	6	10246,00		61476,00		61476,00	4918,00	66394,00	
91	91	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	18,39	35653,35 18091,53	10351,08 4458,80	655665,00 332703,00	190356,00 81997,00	132606,00	410554,00 85297,00	1151516,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	191,759886								
92	92	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	37502,00		262514,00		262514,00	21001,00	283515,00	
93	93	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	37940,00		265580,00		265580,00	21246,00	286826,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	28243,00		112972,00		112972,00	9038,00	122010,00	
95	95	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	19328,00		193280,00		193280,00	15462,00	208742,00	
96	96	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	7314,00		29256,00		29256,00	2340,00	31596,00	
97	97	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	3435,00		34350,00		34350,00	2748,00	37098,00	
98	98	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,19	34805,00		319858,00		319858,00	25589,00	345447,00	
99	99	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	32	785,00		25120,00		25120,00	2010,00	27130,00	
100	100	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	25559,00		178913,00		178913,00	14313,00	193226,00	
101	101	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,33936	1144235,17	9861,06	388308,00	3346,00	353145,00	38384,00	460827,00	
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,649926	93753,83	2099,10	31816,00	712,00		34135,00		
102	102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,84144	116,56	-3,06	-1147,00	-30,00	-470,00	-449,00	-1724,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,302132	-65,75	-0,39	-647,00	-4,00		-128,00		
103	103	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9,84144	181,93	3,48	1790,00	34,00	1262,00	345,00	2306,00	
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,223401	50,24	0,59	494,00	6,00		171,00		
104	104	1113-0301-1417 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	9,84144	879,86	5,25	8659,00	52,00	8117,00	346,00	9725,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,282449	49,80	1,18	490,00	12,00		720,00		
105	105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,974	38940,49	1651,33	76869,00	3259,00	69804,00	4126,00	87475,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,878092	1927,48	369,48	3805,00	729,00		6480,00		
106	106	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4	3307,89	234,10	13232,00	936,00	10681,00	1799,00	16233,00	
		003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,094	403,44	75,03	1614,00	300,00		1202,00		
107	107	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,685	35653,35	10351,08	60076,00	17441,00	12150,00	37617,00	105508,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,570169	18091,53	4458,80	30484,00	7513,00		7815,00		
108	108	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37502,00		37502,00		37502,00	3000,00	40502,00	
109	109	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37940,00		37940,00		37940,00	3035,00	40975,00	
110	110	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	28243,00		28243,00		28243,00	2259,00	30502,00	
111	111	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	19328,00		19328,00		19328,00	1546,00	20874,00	
112	112	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3435,00		3435,00		3435,00	275,00	3710,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00		25559,00		25559,00		27604,00	
											2045,00		
114	114	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,35	33094,00		11583,00		11583,00		12510,00	
											927,00		
115	115	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	3	785,00		2355,00		2355,00		2543,00	
											188,00		
116	116	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,012	118501,66	4577,96	1422,00	55,00	505,00	879,00	2485,00	
						71839,44	2139,86	862,00	26,00		184,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,545616								
117	117	241-S05-0215 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	2	9233,00		18466,00		18466,00		19943,00	
											1477,00		
118	118	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0004	65581,74	3000,96	26,00	1,00		23,00	53,00	
						62022,78	1082,62	25,00	0,00		4,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,014299								
119	119	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0004	531899,00		213,00		213,00		230,00	
											17,00		
120	120	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,22944	114605,17	9861,06	26295,00	2263,00	2522,00	25951,00	56426,00	
						93753,83	2099,10	21511,00	482,00		4180,00		
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,580855								
121	121	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,00944	551652,00		5208,00		5208,00		5625,00	
											417,00		
122	122	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,22	525352,00		115577,00		115577,00		124823,00	
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ					3943590,00	449914,00	2888444,00	9246,00		
											714637,00	5030882,00	
								605229,00	162316,00	0,00	372655,00		
			ИТОГО по акту					6952630,00	1009068,00	4923046,00	1201890,00	8806877,00	
								1020510,00	328964,00	0,00	652357,00		
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,9%		255 399					
			Зимние удорожания									9 062 276	
			Итого с зимними удорожаниями			0,71%		64 342					
			Непредвиденные работы и затраты									9 126 619	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		182 532					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									9 309 151	
												9 309 151	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539										
			НДС НА 2023 ГОД - 100%									9 728 565	
			Итого с НДС на 2023 год			12%						1 167 428	
												10 895 992	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:									10 895 992	
			в том числе НДС - 12%			5%						10 351 193	
												1 109 056	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Тауекелов Е.И.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП **Нуралиев Е.**