Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №11

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-2 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	262,7051	263,19	263,19	69141,00	69141,00		12831,00	88529,00	
						0,00	67,84	0,00	17822,00		6557,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	8,1249	3043,66	0,00	24729,00	0,00		17805,00	45937,00	
						3043,66	0,00	24729,00	0,00		3403,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16,215675								
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	36,374	1323,75	0,00	48150,00	0,00		34668,00	89444,00	
						1323,75	0,00	48150,00	0,00		6626,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	38,185425								
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	145,496	37,38	37,38	5439,00	5438,00		1158,00	7125,00	
						0,00	11,06	0,00	1609,00		528,00		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	145,496	246,46	117,45	35859,00	17088,00		19120,00	59377,00	
						129,01	53,50	18770,00	7784,00		4398,00		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16,964834								
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	145,496	115,51	97,84	16806,00	14235,00	451,00	4131,00	22612,00	
						14,57	24,86	2120,00	3617,00		1675,00		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,920547								
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	88,96	37,38	37,38	3325,00	3325,00		708,00	4356,00	
						0,00	11,06	0,00	984,00		323,00		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					203449,00	109227,00	451,00	90421,00	317380,00	
								93769,00	31816,00	0,00	23510,00		
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,59	39616,75	1651,33	261074,00	10882,00	237490,00	13775,00	296837,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,60822	1927,48	369,48	12702,00	2435,00		21988,00		
9	9	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	21,305	17980,56	3793,49	383076,00	80821,00	166942,00	193200,00	622378,00	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	76,621302	6351,24	1333,75	135313,00	28416,00		46102,00		
10	10	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	13,6	93710,00		1274456,00		1274456,00	101956,00	1376412,00	
11	11	225-203-0203 РСНБ РК 2022	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	1,53	137676,00		210644,00		210644,00	16852,00	227496,00	
12	12	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	6,175	131194,00		810123,00		810123,00	64810,00	874933,00	
13	13	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	м3	1,118	81900,62	9623,38	91565,00	10759,00	53647,00	28673,00	129857,00	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,938208	24292,22	3891,38	27159,00	4351,00		9619,00		
14	14	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,581	78944,34	4707,79	45867,00	2735,00	28777,00	13577,00	64199,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,910216	24706,30	972,46	14354,00	565,00		4755,00		
15	15	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0505	567060,00		28637,00		28637,00	2291,00	30928,00	
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,366	39616,75	1651,33	14500,00	604,00	13190,00	765,00	16486,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,533628	1927,48	369,48	705,00	135,00		1221,00		
17	17	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**	м3	1,32	73078,07	6351,02	96463,00	8383,00	63715,00	25264,00	131465,00	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,298768	18458,41	2574,28	24365,00	3398,00		9738,00		
18	18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,13296	1144235,17	9861,06	152138,00	1311,00	138361,00	15039,00	180551,00	
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,131583	93753,83	2099,10	12466,00	279,00		13374,00		
19	19	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	3,85584	1269,09	1,52	4893,00	6,00	554,00	3469,00	9031,00	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,590353	1123,99	0,75	4334,00	3,00		669,00		
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,93	39616,75	1651,33	36844,00	1536,00	33515,00	1944,00	41891,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,35594	1927,48	369,48	1793,00	344,00		3103,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	м3 конструкции	9,36	29311,33	1654,94	274354,00	15490,00	124921,00	163277,00	472642,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	80,061696	14310,17	472,98	133943,00	4427,00		35011,00		
22	22	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	7,94	34805,00		276352,00		276352,00	22108,00	298460,00	
23	23	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,24162	567060,00		137013,00		137013,00	10961,00	147974,00	
24	24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02304	434300,00		10006,00		10006,00	801,00	10807,00	
25	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01596	431408,00		6885,00		6885,00	551,00	7436,00	
26	26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,00555	409726,00		2274,00		2274,00	182,00	2456,00	
27	27	225-202-0102 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2**	шт.	2	44899,00		89798,00		89798,00	7184,00	96982,00	
28	28	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	0,44	131194,00		57725,00		57725,00	4618,00	62343,00	
29	29	225-203-0706 РСНБ РК 2022	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6**	шт.	1	89591,00		89591,00		89591,00	7167,00	96758,00	
30	30	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	3435,00		6870,00		6870,00	550,00	7420,00	
31	31	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	35152,00		70304,00		70304,00	5624,00	75928,00	
32	32	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,465	35255,73	10351,08	51650,00	15164,00	9981,00	32706,00	91104,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,276141	18091,53	4458,80	26504,00	6532,00		6748,00		
33	33	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	37940,00		37940,00		37940,00	3035,00	40975,00	
34	34	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	19328,00		19328,00		19328,00	1546,00	20874,00	
35	35	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	28243,00		56486,00		56486,00	4519,00	61005,00	
36	36	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	7314,00		7314,00		7314,00	585,00	7899,00	
37	37	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	3435,00		3435,00		3435,00	275,00	3710,00	
38	38	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	25559,00		25559,00		25559,00	2045,00	27604,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	225-205-0103 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3**	шт.	4	3779,00		15116,00		15116,00		16325,00	
											1209,00		
40	40	1106-1401-0403 РСНБ РК 2022	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка щебнем**	м3 загрузки	0,35	7162,02	1292,68	2507,00	453,00	1211,00	917,00	3698,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6377	2408,63	470,04	843,00	165,00		274,00		
41	41	1106-1401-0402 РСНБ РК 2022	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием**	м3 загрузки	9,59	11034,24	1332,27	105818,00	12777,00	69943,00	25153,00	141449,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,47298	2408,63	473,61	23099,00	4542,00		10478,00		
42	42	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	м3 изолирующего слоя	0,959	12479,47	2578,89	11968,00	2474,00	6,00	9879,00	23595,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,17754	9894,38	1182,02	9489,00	1134,00		1748,00		
43	43	211-102-0101 РСНБ РК 2022	**Глина природная**	м3	1,10285	3607,00		3978,00		3978,00		4296,00	
											318,00		
44	44	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	5,34	496,61	44,14	2652,00	235,00	1839,00	629,00	3543,00	
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,378072	108,00	17,27	577,00	92,00		262,00		
45	45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,534	39616,75	1651,33	21155,00	882,00	19244,00	1116,00	24053,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,778572	1927,48	369,48	1029,00	197,00		1782,00		
46	46	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,04558	109078,46	36227,60	4972,00	1651,00	721,00	2197,00	7743,00	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,422643	57024,32	12831,86	2599,00	585,00		574,00		
47	47	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,04558	1004968,00		45806,00		45806,00		49471,00	
											3665,00		
48	48	1113-0301-0503 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2	1,32182	275,75	3,06	364,00	5,00	294,00	46,00	443,00	
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,029873	50,01	0,39	66,00	1,00		33,00		
49	49	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	м2	1,32182	274,10	2,21	362,00	3,00	326,00	23,00	416,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,019299	25,26	0,39	33,00	1,00		31,00		
50	50	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	м2	1,32182	890,00	8,83	1176,00	12,00	1031,00	94,00	1372,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,07693	101,05	1,57	134,00	2,00		102,00		
51	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,801	39616,75	1651,33	31733,00	1323,00	28866,00	1674,00	36080,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,167858	1927,48	369,48	1544,00	296,00		2673,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					**4880771,00**	**167506,00**	**4280214,00**	**533417,00**	**5847325,00**	
								433051,00	**57900,00**	**0,00**	**433137,00**		
			Раздел 3: ТРУБОПРОВОДЫ										
52	52	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,16	1614819,47	664464,78	258371,00	106314,00	2646,00	178746,00	472086,00	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	77,65632	933817,25	194627,39	149411,00	31140,00		34969,00		
53	53	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	161,6	2431,00		392850,00		392850,00	31428,00	424278,00	
54	54	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,1134	976733,00		110762,00		110762,00	8861,00	119623,00	
55	55	222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,003	976733,00		2930,00		2930,00	234,00	3164,00	
56	56	241-112-0130 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	шт.	8	807,00		6456,00		6456,00	516,00	6972,00	
57	57	242-103-0302 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	2	60535,00		121070,00		121070,00	9686,00	130756,00	
58	58	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	101,55	558,69	0,00	56735,00	0,00		39148,00	103554,00	
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,90808	558,69	0,00	56735,00	0,00		7671,00		
59	59	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	101,55	1128,59	15,61	114608,00	1585,00	102690,00	7349,00	131714,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,960985	101,75	3,14	10333,00	319,00		9757,00		
60	60	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	4,23	45838,44	1679,92	193897,00	7106,00	50586,00	106005,00	323894,00	
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	72,18072	32199,77	774,42	136205,00	3276,00		23992,00		
61	61	234-202-0106 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	4,7799	12267,00		58635,00		58635,00	4691,00	63326,00	
62	62	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	39,38	745,26	21,51	29348,00	847,00	7946,00	15884,00	48851,00	
		003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,75912	521,96	8,76	20555,00	345,00		3619,00		
63	63	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,045287	552642,00		25027,00		25027,00	2002,00	27029,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	3125,29	169,15	6251,00	339,00	607,00	5276,00	12449,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,0576	2652,47	39,25	5305,00	79,00		922,00		
65	65	242-301-0403 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	2	6086,00		12172,00		12172,00		13146,00	
66	66	241-116-0306 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	4	2005,00		8020,00		8020,00	974,00	8662,00	
67	67	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,004	696166,05	99230,97	2785,00	397,00	125,00	2392,00	5591,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,09296	565606,80	38379,60	2262,00	154,00		414,00		
68	68	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	4,016	1801,00		7233,00		7233,00		7812,00	
69	69	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,004	1300370,95	51662,94	5201,00	207,00	3393,00	1587,00	7331,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,87696	400551,48	203,80	1602,00	1,00		543,00		
70	70	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0308	110642,03	1961,63	3408,00	61,00		3070,00	6996,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,929312	108680,40	864,72	3347,00	27,00		518,00		
71	71	241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	2,02	6935,00		14009,00		14009,00		15130,00	
72	72	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	2	4258,38	0,00	8517,00	0,00		8346,00	18212,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,9088	4258,38	0,00	8517,00	0,00		1349,00		
73	73	217-504-0102 РСНБ РК 2022	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм**	т	0,0017	2302156,00		3914,00		3914,00		4227,00	
74	74	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,06318	1480478,41	693862,98	93537,00	43838,00	1562,00	61971,00	167949,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,336897	761887,30	228887,31	48136,00	14461,00		12441,00		
75	75	241-116-0312 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	2	8203,00		16406,00		16406,00		17718,00	
76	76	241-116-0314 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм**	шт.	2	18934,00		37868,00		37868,00	1312,00	40897,00	
77	77	261-301-0254 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,01658	449705,00		7456,00		7456,00	3029,00	8052,00	
78	78	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00184	813201,00		1496,00		1496,00	596,00	1616,00	
											120,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,13	80163,96	9623,38	10421,00	1251,00	6012,00	3334,00	14855,00	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,85328	24292,22	3891,38	3158,00	506,00		1100,00		
			Итого по разделу 3: ТРУБОПРОВОДЫ					1609383,00	161945,00	1001871,00	433108,00	2205890,00	
								445566,00	50308,00	0,00	163399,00		
			ИТОГО по акту					6693603,00	438678,00	5282536,00	1056946,00	8370595,00	
								972386,00	140024,00	0,00	620046,00		
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,9%		242 747					
			Зимние удорожания									8 613 342	
			Итого с зимними удорожаниями			0,71%		61 155					
			Непредвиденные работы и затраты									8 674 497	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		173 490					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									8 847 987	
												8 847 987	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539										
			НДС НА 2023 ГОД - 100%									9 246 623	
			Итого с НДС на 2023 год			12%						1 109 595	
												10 356 218	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						10 356 218	
			в том числе НДС - 12%									9 838 407	
												1 054 115	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №12

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **6-3 ВЫГРЕБ 25м3** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	273,1	315,83 0,00	315,83 81,41	86253,00 0,00	86253,00 22233,00		16009,00 8182,00	110444,00	
2	2	1101-0101-0370 РСНБ РК 2022	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	90,9795	513,73 0,00	513,73 132,42	46739,00 0,00	46739,00 12048,00		8674,00 4433,00	59846,00	
3	3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,6205	7289,74 7289,74	0,00 0,00	11813,00 11813,00	0,00 0,00		8505,00 1625,00	21943,00	
		001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,476663								
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	29,03	1323,75 1323,75	0,00 0,00	38428,00 38428,00	0,00 0,00		27668,00 5288,00	71384,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	30,475694								
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	261,27	54,62 0,00	54,62 16,43	14271,00 0,00	14271,00 4293,00		3091,00 1390,00	18752,00	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	261,27	246,46 129,01	117,45 53,50	64393,00 33706,00	30686,00 13978,00		34333,00 7898,00	106624,00	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	30,464082								
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	261,27	115,51 14,57	97,84 24,86	30179,00 3807,00	25562,00 6495,00	810,00	7417,00 3007,00	40603,00	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,448764								
8	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,12	38940,49 1927,48	1651,33 369,48	82554,00 4086,00	3501,00 783,00	74967,00	4431,00 6959,00	93944,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,09096								
9	9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	27,5	56809,32 12845,27	4302,81 1689,38	1562256,00 353245,00	118327,00 46458,00	1090684,00	363730,00 154079,00	2080065,00	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	193,347								
10	10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,6231	567060,00		353335,00		353335,00	28267,00	381602,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0687	431408,00		29638,00		29638,00	2371,00	32009,00	
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07728	434300,00		33563,00		33563,00	2685,00	36248,00	
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,25	38852,77	1651,33	9713,00	412,00	8818,00	523,00	11055,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,3645	1927,48	369,48	482,00	92,00		819,00		
14	14	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,87	90539,03	2747,54	350386,00	10633,00	234713,00	97852,00	484097,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	65,20176	27142,13	643,45	105040,00	2490,00		35859,00		
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27264	431408,00		117619,00		117619,00	9410,00	127029,00	
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00768	434300,00		3335,00		3335,00	267,00	3602,00	
17	17	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	19,36	545,61	18,34	10563,00	355,00	7825,00	2276,00	13866,00	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,452	123,07	4,72	2383,00	91,00		1027,00		
18	18	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,17	20148,67	10287,66	3425,00	1749,00	133,00	2632,00	6542,00	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,905692	9078,30	4044,29	1543,00	688,00		485,00		
19	19	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	3	7314,00		21942,00		21942,00	1755,00	23697,00	
20	20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	3435,00		3435,00		3435,00	275,00	3710,00	
21	21	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Люки. Установка**	шт.	1	2843,20	305,20	2843,00	306,00	259,00	2398,00	5660,00	
		004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4148	2279,24	142,66	2279,00	143,00		419,00		
22	22	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	25559,00		25559,00		25559,00	2045,00	27604,00	
23	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,801	39616,75	1651,33	31733,00	1323,00	28866,00	1674,00	36080,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,167858	1927,48	369,48	1544,00	296,00		2673,00		
24	24	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	877180,61	5292,06	1754,00	11,00	391,00	1344,00	3346,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,77976	676441,80	2337,95	1353,00	5,00		248,00		
25	25	241-701-0201 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ**	м	2	1396,00		2792,00		2792,00	223,00	3015,00	
26	26	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	0,2	47973,55	6048,32	9595,00	1210,00	6858,00	1619,00	12111,00	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8964	7637,33	1259,64	1527,00	252,00		897,00		
27	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00184	431408,00		794,00		794,00	64,00	858,00	
28	28	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4353,26	60,80	4353,00	61,00	3631,00	667,00	5422,00	
						661,19	19,62	661,00	20,00		402,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3744								
29	29	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,87	708,00		2740,00		2740,00	219,00	2959,00	
30	30	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000281	813201,00		229,00		229,00	18,00	247,00	
31	31	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	12,96	1937,48	17,44	25110,00	226,00	16436,00	7955,00	35710,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,347296	651,84	8,15	8448,00	106,00		2645,00		
32	32	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	12,96	1059,78	57,71	13735,00	748,00	5729,00	6918,00	22305,00	
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,274992	560,03	7,86	7258,00	102,00		1652,00		
33	33	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	12,96	1194,53	89,68	15481,00	1163,00	6971,00	7067,00	24352,00	
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,315168	566,94	13,17	7348,00	171,00		1804,00		
34	34	1108-0101-0304 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	45,96	2534,23	17,44	116473,00	802,00	37831,00	72740,00	204350,00	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,07564	1693,67	8,15	77841,00	375,00		15137,00		
35	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	45,96	1812,99	42,33	83325,00	1946,00	52052,00	27536,00	119730,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,782664	638,12	6,11	29328,00	281,00		8869,00		
36	36	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	58,92	615,25	1,31	36251,00	77,00	1471,00	31612,00	73292,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,388932	588,97	0,61	34702,00	36,00		5429,00		
37	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,8	1208,66	28,22	967,00	22,00	604,00	320,00	1390,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1832	425,41	4,08	340,00	3,00		103,00		
38	38	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	25	240,12	3,92	6003,00	98,00	2879,00	2795,00	9502,00	
		002-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,125	121,04	1,83	3026,00	46,00		704,00		
			ИТОГО по акту					3253577,00	346481,00	2176909,00	741786,00	4314995,00	
								730188,00	111485,00	0,00	319632,00		
			Временные здания и сооружения			2,9%		125 135				4 440 130	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,71%		31 525				4 471 655	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		89 433				4 561 088	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 561 088	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									4 766 583	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						571 990	
			Итого с НДС на 2023 год									5 338 573	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									5 338 573	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						5 071 644	
			в том числе НДС - 12%									543 390	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ **Азанбеков А.С.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 16-2021 Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области

Объект : 2-2 ДОМ КУЛЬТУРЫ (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от (наименование)

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КМ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№13

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК										
1	27	224-103-1013 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	618,6491	4903,00		3033236,54		3033236,54		3275895,46	
			Итого по разделу 2: ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК					2198211,01	0,00	2198211,01	242658,92		
								0,00	0,00	0,00	0,00	3275895,46	
			ИТОГО по акту								175856,64		
								2198211,01	0,00	2198211,01			
								0,00	0,00	0,00	0,00	3275895,46	
			Временные здания и сооружения			2,9%		95 001			175856,64		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,71%		23 933				3 370 896	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		67 897				3 394 830	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									3 462 726	
												3 462 726	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539										
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						3 618 736	
			Итого с НДС на 2023 год									434 248	
												4 052 984	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:									4 052 984	
			в том числе НДС - 12%			5%						3 850 335	
												412 536	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Таукелов Е.И.

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ Джакупаев Т.М.

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ Азанбеков А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ Нуралиев Е.