Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Ескельдинского района",РК, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВА, 31, тел.: +77773633919** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120140002340**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061140023749**

Договор (контракт) Договор №22 от 13.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
2	**12.02.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района,области Жетісу (ранее Алматинская область)			усл.	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джолупаев Т.М. Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Е.Бауесов
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.02.2024

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Global Constrution kz"**

Объект : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**

С П Р А В К А №5
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за февраль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		наименование	код	наименование	код
		договор №22 доп соглашение 22/01	от 13.06.2023 г. от 06.02.2024 г.					(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области	433 280 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"

Директор _____ **Усманов Р.С.**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №14

за Февраль 2024 (месяц, год) на 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
1	87	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	11,2	43618,23 / 4824,23	694,81 / 278,59	488524,00 / 54031,00	7782,00 / 3120,00	426711,00	52008,00 / 43243,00	583775,00	
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,83648								
2	89	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	104	1122,09 / 651,84	17,44 / 8,15	116697,00 / 67791,00	1814,00 / 848,00	47092,00	63834,00 / 14442,00	194973,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,9104								
3	90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1292,6	1208,66 / 425,41	28,22 / 4,08	1562314,00 / 549885,00	36477,00 / 5274,00	975952,00	516303,00 / 166293,00	2244910,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	296,0054								
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ					2167535,00 / 671707,00	46073,00 / 9242,00	1449755,00 / 0,00	632145,00 / 223978,00	3023658,00	
			Раздел 3: СТЕНЫ										
4	131	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	1,35	58702,57 / 12147,52	7680,85 / 1659,17	79248,00 / 16399,00	10369,00 / 2240,00	52480,00	16962,00 / 7697,00	103907,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,9873								
5	132	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,03192	472413,00		15079,00		15079,00	1206,00	16285,00	
6	133	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,018	434300,00		7817,00		7817,00	625,00	8442,00	
7	134	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	0,542	58702,57 / 12147,52	7680,85 / 1659,17	31817,00 / 6584,00	4163,00 / 899,00	21070,00	6810,00 / 3090,00	41717,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,009716								
8	135	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,02144	472413,00		10129,00		10129,00	810,00	10939,00	
9	136	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007	434300,00		3040,00		3040,00	243,00	3283,00	
10	137	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	0,317	58702,57 / 12147,52	7680,85 / 1659,17	18609,00 / 3851,00	2435,00 / 526,00	12323,00	3983,00 / 1807,00	24399,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,345166								
11	138	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**		0,01252	472413,00		5915,00		5915,00		6388,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							473,00		
12	140	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Пояса в опалубке. Устройство**		1,64	61479,53	7032,54	100826,00	11534,00	64394,00	24869,00	135751,00	
				м3		15182,64	1480,99	24900,00	2429,00		10056,00		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,6124								
13	141	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**		0,09008	472413,00		42555,00		42555,00		45959,00	
				т							3404,00		
14	142	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профилякласса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,03276	434300,00		14228,00		14228,00		15366,00	
				т							1138,00		
15	143	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**		1,35	58702,57	7680,85	79248,00	10369,00	52480,00	16962,00	103907,00	
				м3		12147,52	1659,17	16399,00	2240,00		7697,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,9873								
16	144	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**		0,03192	472413,00		15079,00		15079,00		16285,00	
				т							1206,00		
17	145	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,018	434300,00		7817,00		7817,00		8442,00	
				т							625,00		
18	146	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**		0,317	58702,57	7680,85	18609,00	2435,00	12323,00	3983,00	24399,00	
				м3		12147,52	1659,17	3851,00	526,00		1807,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,345166								
19	147	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**		0,01252	472413,00		5915,00		5915,00		6388,00	
				т							473,00		
20	148	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,00425	434300,00		1846,00		1846,00		1994,00	
				т							148,00		
21	149	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**		0,528	58702,57	7680,85	30995,00	4055,00	20526,00	6634,00	40639,00	
				м3		12147,52	1659,17	6414,00	876,00		3010,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,906144								
22	150	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**		0,02088	472413,00		9864,00		9864,00		10653,00	
				т							789,00		
23	151	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,007	434300,00		3040,00		3040,00		3283,00	
				т							243,00		
24	152	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**		0,576	58702,57	7680,85	33813,00	4424,00	22392,00	7237,00	44334,00	
				м3		12147,52	1659,17	6997,00	956,00		3284,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,261248								
25	153	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**		0,0228	472413,00		10771,00		10771,00		11633,00	
				т							862,00		
26	154	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0075	434300,00		3257,00		3257,00		3518,00	
				т							261,00		
27	155	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Пояса в опалубке. Устройство**		3,28	61479,53	7032,54	201653,00	23067,00	128787,00	49738,00	271502,00	
				м3		15182,64	1480,99	49799,00	4858,00		20111,00		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	29,2248								
28	156	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**		0,18016	472413,00		85110,00		85110,00		91919,00	
				т							6809,00		
29	157	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,06552	434300,00		28455,00		28455,00		30731,00	
				т							2276,00		
30	158	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**		1,024	88175,72	6491,54	90292,00	6648,00	60305,00	22521,00	121838,00	
				м3		22792,43	1375,71	23339,00	1409,00		9025,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,487552								
31	159	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,05424	472413,00		25624,00		25624,00	2050,00	27674,00	
32	160	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профилякласса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0156	434300,00		6775,00		6775,00	542,00	7317,00	
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ					987426,00	79499,00	749396,00	159699,00	1238892,00	
								158533,00	16959,00	0,00	91767,00		
			Раздел 4: ПЕРЕГОРОДКИ										
33	165	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	2,86168	82138,17	6453,81	235053,00	18469,00	18501,00	190075,00	459138,00	
						69219,36	2201,00	198084,00	6299,00		34010,00		
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	101,063091								
34	166	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,86168	981379,00		2808393,00		2808393,00	224671,00	3033064,00	
35	167	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	69,18	35587,75	3993,58	2461961,00	276276,00	1737928,00	474106,00	3170952,00	
						6472,35	896,70	447757,00	62034,00		234885,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	277,937568								
36	168	212-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	2421,3	41,00		99273,00		99273,00	7942,00	107215,00	
37	169	1108-0201-0602 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	598,75	285,31	0,00	-170829,00	0,00		-158872,00	-356076,00	
						-285,31	0,00	-170829,00	0,00		-26375,00		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	90,531								
			Итого по разделу 4: ПЕРЕГОРОДКИ					5433851,00	294745,00	4664095,00	505309,00	6414293,00	
								475012,00	68333,00	0,00	475133,00		
			Раздел 8: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ										
38	221	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	20	12385,06	1919,63	247701,00	38393,00	106624,00	132042,00	410122,00	
						5134,21	460,78	102684,00	9216,00		30379,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	59,184								
39	223	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	10,34	64203,22	3959,81	663861,00	40945,00	475216,00	142504,00	870874,00	
						14284,41	860,40	147701,00	8897,00		64509,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	91,682712								
40	226	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,18826	65581,74	3000,96	12346,00	565,00	105,00	10811,00	25010,00	
						62022,78	1082,62	11676,00	204,00		1853,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,729918								
41	228	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	10	12385,06	1919,63	123851,00	19197,00	53312,00	66021,00	205062,00	
						5134,21	460,78	51342,00	4608,00		15190,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	29,592								
42	230	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	5,17	64203,22	3959,81	331931,00	20472,00	237608,00	71252,00	435438,00	
						14284,41	860,40	73850,00	4448,00		32255,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,841356								
43	233	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**		0,09413	65581,74	3000,96	6173,00	283,00	53,00	5406,00	12505,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		62022,78	1082,62	5838,00	102,00		926,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,364959								
44	235	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	58	12385,06	1919,63	718333,00	111338,00	309211,00	382921,00	1189354,00	
						5134,21	460,78	297784,00	26725,00		88100,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	171,6336								
45	237	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	26,92	64203,22	3959,81	1728351,00	106598,00	1237216,00	371006,00	2267305,00	
						14284,41	860,40	384536,00	23162,00		167948,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	238,694256								
46	238	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	1,17094	472413,00		553167,00		553167,00		597420,00	
											44253,00		
47	239	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3412	434300,00		148183,05		148183,05		160037,56	
											11854,51		
48	240	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,20401	65581,74	3000,96	13379,00	612,00	114,00	11715,00	27102,00	
						62022,78	1082,62	12653,00	221,00		2008,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,292949								
49	241	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,20401	472413,00		96377,00		96377,00		104087,00	
											7710,00		
50	242	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,43792	39437,63	1961,63	17271,00	859,00		15279,00	35154,00	
						37476,00	864,72	16411,00	379,00		2604,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,459072								
51	243	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,43792	1012800,00		443525,00		443525,00		479007,00	
											35482,00		
			Итого по разделу 8: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					5104449,05	339262,00	3660711,05	1208957,00	6818477,56	
								1104475,00	77962,00	0,00	505071,51		
			Раздел 10: ПРОЕМЫ										
52	303	223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	30,6	28566,00		874120,00		874120,00		944050,00	
											69930,00		
53	305	223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	10,2	31468,00		320974,00		320974,00		346652,00	
											25678,00		
54	307	223-102-0205 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками**	м2	23,4	45471,00		1064021,00		1064021,00		1149143,00	
											85122,00		
55	309	223-102-0201 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	62,64	22716,00		1422930,00		1422930,00		1536764,00	
											113834,00		
56	311	223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	6,12	31468,00		192584,00		192584,00		207991,00	
											15407,00		
57	313	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**		0,9	21807,00		19626,00		19626,00		21196,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							1570,00		
58	315	223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм		48	921,00		44208,00		44208,00		47745,00	
				м							3537,00		
			Итого по разделу 10: ПРОЕМЫ					3938463,00	0,00	3938463,00	0,00	4253541,00	
								0,00	0,00	0,00	315078,00		
			ИТОГО по акту					17631724,05	759579,00	14462420,05	2506110,00	21748861,56	
								2409727,00	172496,00	0,00	1611027,51		
			Временные здания и сооружения			2,9%		630 717					
			Итого с временными									22 379 579	
			Зимние удорожания			0,71%		158 895					
			Итого с зимними удорожаниями									22 538 474	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		450 769					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 989 243	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									22 989 243	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									24 024 998	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						2 883 000	
			Итого с НДС на 2023 год									26 907 998	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									26 907 998	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						25 562 598	
			в том числе НДС - 12%									2 738 850	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Тауекелов Е.И.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Construction.kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ **Кожамжаров К.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №15

за Февраль 2024 (месяц, год) на 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КМ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КРОВЛЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЕРМЕ										
1	1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**		0,952	36194,77	15268,86	34457,00	14536,00	2944,00	14944,00	53353,00	
				т конструкций		17833,07	4917,55	16977,00	4682,00		3952,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,613296								
2	3	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**		7,25	63063,85	26030,67	457213,00	188722,00	70753,00	175855,00	683713,00	
				т конструкций		27274,10	7879,33	197737,00	57125,00		50645,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	111,969								
3	5	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**		39,62	82227,03	33186,17	3257835,00	1314836,00	265989,00	1457336,00	5092385,00	
				т конструкций		42327,36	10981,09	1677010,00	435071,00		377214,00		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	984,1608								
4	8	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		38,14	44343,83	13703,81	1691274,00	522664,00	214943,00	777422,00	2666192,00	
				т конструкций		25004,38	4536,75	953667,00	173032,00		197496,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	580,79592								
5	10	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		19,07	132005,89	28417,06	2517352,00	541913,00	64723,00	1435027,00	4268569,00	
				т конструкций		100194,84	8863,84	1910716,00	169033,00		316190,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1163,6514								
6	15	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		101,696244	19898,92	2444,11	2023645,00	248556,00	244745,00	1056366,00	3326412,00	
				т		15048,18	6,11	1530343,00	621,00		246401,00		
		002-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	576,617703								
7	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		2835,76065	116,56	3,06	330536,00	8677,00	135408,00	129424,00	496768,00	
				м2		65,75	0,39	186451,00	1106,00		36808,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	87,057852								
8	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		2835,76065	193,15	4,41	547727,00	12506,00	317208,00	151968,00	755673,00	
				м2		76,88	0,78	218013,00	2212,00		55978,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	125,624197								
			Итого по разделу 1: КРОВЛЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЕРМЕ					**10860039,00**	**2852410,00**	**1316713,00**	**5198342,00**	**17343065,00**	
								6690914,00	**842882,00**	**0,00**	**1284684,00**		
			Раздел 2: ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК										
9	19	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**		73,69606	43327,00		3193028,82		3193028,82		3448470,95	
				м3							255442,13		
			Итого по разделу 2: ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК					**3193028,82**	**0,00**	**3193028,82**	**0,00**	**3448470,95**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00	0,00	255442,13		
			ИТОГО по акту					14053067,82	2852410,00	4509741,82	5198342,00	20791535,95	
								6690914,00	842882,00	0,00	1540126,13		
			Временные здания и сооружения			2,9%		602 955					
			Итого с временными									21 394 490	
			Зимние удорожания			0,71%		151 901					
			Итого с зимними удорожаниями									21 546 391	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		430 928					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 977 319	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									21 977 319	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									22 967 483	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						2 756 098	
			Итого с НДС на 2023 год									25 723 581	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									25 723 581	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						24 437 402	
			в том числе НДС - 12%									2 618 293	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Тауекелов Е.И.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ **Кожамжаров К.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**