Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Ескельдинского района",РК, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВА, 31, тел.: +77773633919** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120140002340**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061140023749**
Договор (контракт)	Договор №22 от 13.06.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
3	19.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района,области Жетісу (ранее Алматинская область)			усл.	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакупаев Т. Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Е.Торуекеев
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.03.2024

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Global Constrution kz"**

Объект : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**

С П Р А В К А №6
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за март месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		наименование	код	наименование	код
		договор №22 доп соглашение 22/01	от 13.06.2023 г. от 06.02.2024 г.					

(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области	533 280 000,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"
Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"
Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
Директор _____ **Усманов Р.С.**

Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области

№ пп	Наименование	Сумма
16	Конструкции железобетонные	52 908 651,00
17	Конструкции металлические	39 659 339,00
18	Технологическое оборудование	7 432 010,00
		100 000 000,00

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №16

за Март 2024 (месяц, год) на 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
1	84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	22,20762	45470,93	11,48	1009800,82	255,17	887060,85	115136,74	1214932,25	
						5515,47	0,00	122485,79	0,00		89994,69		
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	84,531085								
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ					1009800,82	255,17	887060,85	115136,74	1214932,25	
								122485,79	0,00	0,00	89994,69		
			Раздел 3: СТЕНЫ										
2	139	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00425	434300,00		1846,00		1846,00		1994,00	
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ					1846,00	0,00	1846,00	148,00	1994,00	
								0,00	0,00	0,00	148,00		
			Раздел 12: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
3	351	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	109,0464	67633,00		7375135,00		7375135,00	590011,00	7965146,00	
4	353	231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	1363,08	10842,00		14778513,00		14778513,00	1182281,00	15960794,00	
5	354	231-101-0103 РСНБ РК 2022	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м	м2	1363,08	13499,00		18400217,00		18400217,00	1472017,00	19872234,00	
			Итого по разделу 12: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					40553865,00	0,00	40553865,00	0,00	43798174,00	
								0,00	0,00	0,00	3244309,00		
			ИТОГО по акту					41565511,82	255,17	41442771,85	115136,74	45015100,25	
								122485,79	0,00	0,00	3334451,69		
			Временные здания и сооружения			2,9%		1 305 438					
			Итого с временными									46 320 538	
			Зимние удорожания			0,71%		328 876					
			Итого с зимними удорожаниями									46 649 414	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		932 988					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47 582 402	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									47 582 402	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									49 726 175	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						5 967 141	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС на 2023 год									**55 693 316**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**55 693 316**	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			**5%**						**52 908 651**	
			в том числе НДС - 12%									**5 668 784**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Тауекелов Е.И.

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Джакупаев Т.М.

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ Кожамжаров К.А.

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ Нуралиев Е.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №17

за **Март 2024 (месяц, год) на 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КМ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КРОВЛЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЕРМЕ										
1	13	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,00285	132005,89	28417,06	376,00	81,00	10,00	214,00	638,00	
						100194,84	8863,84	286,00	25,00		47,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,173907								
2	18	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	2835,76065	5555,81	88,08	15754947,00	249774,00	13497965,00	1454291,00	18585972,00	
						707,82	35,42	2007208,00	100443,00		1376733,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1156,990345								
3	19	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	1316,63	1155,04	30,28	1520760,00	39868,00	108727,00	1277092,00	3021679,00	
						1042,18	12,14	1372165,00	15984,00		223827,00		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	805,250908								
			Итого по разделу 1: КРОВЛЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЕРМЕ					17276083,00	289723,00	13606702,00	2731597,00	21608289,00	
								3379659,00	116452,00	0,00	1600607,00		
			Раздел 2: ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК										
4	21	1109-0306-0201 РСНБ РК 2022	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж**	т конструкций	5,46508	167297,88	18057,49	914296,00	98685,00	55561,00	531515,00	1561476,00	
						139073,76	1877,77	760049,00	10262,00		115665,00		
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	387,780216								
5	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,04664	434300,00		454556,00		454556,00		490920,00	
											36364,00		
6	23	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	4,41844	521841,00		2305723,00		2305723,00		2490181,00	
											184458,00		
7	24	1110-0114-0503 РСНБ РК 2022	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	689,34	1174,47	58,15	809609,00	40085,00	435725,00	316007,00	1215665,00	
						484,23	25,13	333799,00	17323,00		90048,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	199,494996								
8	25	215-204-0302 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	19,72	144859,00		2856619,00		2856619,00		3085149,00	
											228530,00		
9	26	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	888,34	940,54	219,53	835519,00	195017,00	141122,00	390683,00	1324301,00	
						562,15	75,22	499380,00	66821,00		98099,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	304,167616								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	27	224-103-1013 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	269,6909	4903,00		1322294,48		1322294,48	105783,41	1428077,89	
11	29	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	11,506418	43327,00		498538,52		498538,52	39883,05	538421,57	
			Итого по разделу 2: ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК					9997155,00	333787,00	8070139,00	1238205,00	12134191,46	
								1593228,00	94406,00	0,00	898830,46		
			ИТОГО по акту					27273238,00	623510,00	21676841,00	3969802,00	33742480,46	
								4972887,00	210858,00	0,00	2499437,46		
			Временные здания и сооружения			2,9%		978 532					
			Итого с временными									34 721 012	
			Зимние удорожания			0,71%		246 519					
			Итого с зимними удорожаниями									34 967 532	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		699 351					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35 666 882	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									35 666 882	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539										
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						37 273 814	
			Итого с НДС на 2023 год									4 472 858	
												41 746 672	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						41 746 672	
			в том числе НДС - 12%									39 659 339	
												4 249 215	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Таукелов Е.И.

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ Джакупаев Т.М.

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ Кожамжаров К.А.

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ Нуралиев Е.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №18

за **Март 2024** **(месяц, год) на** **2-2-5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	522-101-1052001 СпрСЦ 05.2022	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой	шт.	2	474400,00		948800,00				948800,00	
										948800,00			
2	2	522-101-1055002 СпрСЦ 05.2022	Вышка судейская универсальная, положение стоя	шт.	1	86000,00		86000,00				86000,00	
										86000,00			
3	3	522-101-1060 СпрСЦ 05.2022	Палочка эстафетная	шт.	1	800,00		800,00				800,00	
										800,00			
4	4	522-101-1008001 СпрСЦ 05.2022	Свисток металический	шт.	2	600,00		1200,00				1200,00	
										1200,00			
5	5	522-101-1053002 СпрСЦ 05.2022	Стойки волейбольные напольно пристенные	шт.	2	41400,00		82800,00				82800,00	
										82800,00			
6	6	522-101-1046002 СпрСЦ 05.2022	Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм	шт.	1	4600,00		4600,00				4600,00	
										4600,00			
7	7	ТПРАЙС стр.11	Табло электронное 128х64см (внеш 133х69) красн с ПО WLAN	шт	1	178000,00		180136,00				180136,00	
										178000,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		178000			178000,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2136,00					
8	8	ТПРАЙС стр.11	Борцовский ковер 6х6 м (с матами НПЭ 50мм)	шт	2	230600,00		466734,00				466734,00	
										461200,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		230600			461200,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			5534,00					
9	9	522-101-1001004 СпрСЦ 05.2022	Шведская стенка деревянная стандарт (люска 40х140мм) до 320см высота	шт.	10	36000,00		360000,00				360000,00	
										360000,00			
10	10	522-101-1068001 СпрСЦ 05.2022	Перекладина универсальная гимнастическая	шт.	1	46600,00		46600,00				46600,00	
										46600,00			
11	11	ТПРАЙС стр.12	Кольцо гимнастическое профессиональные	шт	1	16000,00		16192,00				16192,00	
										16000,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		16000			16000,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			192,00					
12	12	522-101-1005002 СпрСЦ 05.2022	Канат спортивный 50мм	шт.	1	4000,00		4000,00				4000,00	
										4000,00			
13	13	522-101-1061002 СпрСЦ 05.2022	Бревно гимнастическое напольное 5м	шт.	1	53500,00		53500,00				53500,00	
										53500,00			
14	14	522-101-1003005 СпрСЦ 05.2022	Скамья гимнастическая 350х23х30см		4	28200,00		112800,00				112800,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	522-101-1054001 СпрСЦ 05.2022	Брусья гимнастические мужские профессиональные	шт.	1	200100,00		200100,00		112800,00		200100,00	
										200100,00			
16	16	522-101-1235001 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для спортинвентаря 1404х580х2200 прим	шт.	4	43393,00		173572,00				173572,00	
										173572,00			
17	17	521-101-0603001 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для уборочного инвентаря одностворчатый	шт.	2	147090,00		294180,00				294180,00	
										294180,00			
18	18	521-103-0301002 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для документов 800х450х2000	шт.	1	83000,00		83000,00				83000,00	
										83000,00			
19	19	ТПРАЙС стр.28	Столик инструментальный	шт	1	15571,43		15758,00				15758,00	
			В том числе:							15571,00			
			- отпускная цена		15571,43			15571,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			187,00					
20	20	ТПРАЙС стр.32	Вешалка напольная	шт	1	4745,54		4803,00				4803,00	
			В том числе:							4746,00			
			- отпускная цена		4745,54			4746,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			57,00					
21	21	ТПРАЙС стр.16	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-А (бат)	шт	1	69910,71		70750,00				70750,00	
			В том числе:							69911,00			
			- отпускная цена		69910,71			69911,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			839,00					
22	22	525-201-0104001 СпрСЦ 05.2022	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	41405,00		41405,00				41405,00	
23	23	ТПРАЙС стр.33	Лампа настольная	шт	1	8727,68		8833,00		41405,00		8833,00	
			В том числе:							8728,00			
			- отпускная цена		8727,68			8728,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			105,00					
24	24	ТПРАЙС стр.15	Облучатель бактерицидный Настенно-потолочный ОБНП 2Х30 Генерис	шт	1	17723,21		17936,00				17936,00	
			В том числе:							17723,00			
			- отпускная цена		17723,21			17723,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			213,00					
25	25	522-101-1217030 СпрСЦ 05.2022	Стол письменный 1200х600х750 мм	шт.	1	22600,00		22600,00				22600,00	
26	26	522-101-1219001 СпрСЦ 05.2022	Стул полумягкий	шт.	5	10512,00		52560,00		22600,00		52560,00	
27	27	ТПРАЙС стр.31	Ширма медицинская /для разделения кабинетов/	шт	1	13214,29		13373,00		52560,00		13373,00	
			В том числе:							13214,00			
			- отпускная цена		13214,29			13214,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			159,00					
28	28	525-201-0801001 СпрСЦ 05.2022	Кушетка	шт.	1	113890,00		113890,00				113890,00	
29	29	ТПРАЙС стр.15	Шкаф медицинский двустворчатый MD 2 1780/SSм	шт	1	106517,86		107796,00		113890,00		107796,00	
			В том числе:							106518,00			
			- отпускная цена		106517,86			106518,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1278,00					
30	30	ТПРАЙС стр.28	Столик инструментальный	шт	1	15571,43		15758,00				15758,00	
			В том числе:							15571,00			
			- отпускная цена		15571,43			15571,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			187,00					
31	31	ТПРАЙС стр.30	Штатив медицинский	шт	1	7142,86		7229,00				7229,00	
			В том числе:							7143,00			
			- отпускная цена		7142,86			7143,00					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			86,00					
32	32	ТПРАЙС стр.15	Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "POZIS"	шт	1	216964,29		219568,00				219568,00	
			В том числе:							216964,00			
			- отпускная цена		216964,29			216964,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2604,00					
33	33	ТПРАЙС стр.37	Урна педальная пластиковая	шт	1	2857,14		2891,00				2891,00	
			В том числе:							2857,00			
			- отпускная цена		2857,14			2857,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,19			34,00					
34	34	522-101-1003001 СпрСЦ 05.2022	Скамья гимнастическая 100х38х25см прим	шт.	15	18400,00		276000,00				276000,00	
35	35	ТПРАЙС стр.40	Шкаф металлический для одежды 300х500х1830 мм	шт	43	29910,71		1301595,00				1301595,00	
			В том числе:							1286161,00			
			- отпускная цена		29910,71			1286161,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			15434,00					
36	36	ТПРАЙС стр.46	Зеркало 1000х500 мм	м2	8	10714,29		86743,00				86743,00	
			В том числе:							85714,00			
			- отпускная цена		10714,29			85714,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1029,00					
37	37	ТПРАЙС стр.35	Фен настенный бытовой	шт	8	12053,57		97586,00				97586,00	
			В том числе:							96429,00			
			- отпускная цена		12053,57			96429,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1157,00					
38	38	522-101-1217030 СпрСЦ 05.2022	Стол письменный 1200х600х750 мм	шт.	3	22600,00		67800,00				67800,00	
39	39	522-101-1229003 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 800х540х1950	шт.	4	55977,00		223908,00				223908,00	
40	40	521-103-0301001 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для документов 1000х340х1200	шт.	3	39538,00		118614,00				118614,00	
41	41	522-101-1201001 СпрСЦ 05.2022	Стол компьютерный 800х600х750	шт.	4	23062,00		92248,00				92248,00	
42	42	521-301-2701001 СпрСЦ 05.2022	Тумба 416х416х625	шт.	2	19485,00		38970,00				38970,00	
43	43	522-101-0225002 СпрСЦ 05.2022	Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet Pro M130nw, print 600x600dpi, 22ppm, scan 1200x1200dpi, Wi-Fi, LAN, USB	шт.	1	103872,00		103872,00				103872,00	
44	44	521-101-0401001 СпрСЦ 05.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00		446339,00				446339,00	
			ИТОГО по акту					6683839,00	0,00	0,00	0,00	6683839,00	
								0,00	0,00	6683839,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6683839,00			
			Временные здания и сооружения	%	2,90			0,00					
			Итого с временными									0,00	
			Зимние удорожания	%	0,71			0,00					
			Итого с зимними удорожаниями									0,00	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			0,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 683 839,00	
			ИТОГО									*6 683 839,00*	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									6 984 972	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						838 197	
			Итого с НДС на 2023 год									7 823 169	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									7 823 169	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						**7 432 010**	
			в том числе НДС - 12%									**796 287**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____Тауекелов Е.И.

Пен.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____Джакупаев Т.М.

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____Кожамжаров К.А.

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____Нуралиев Е.