Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Ескельдинского района",РК, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВА, 31, тел.: +77773633919** — **120140002340**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 13.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
9	27.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района,области Жетісу (ранее Алматинская область)			усл.	1	25 704 000,00	25 704 000,00
				Итого	1	x	25 704 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Джакупов Т. / Принял (Заказчик) Руковод. отд. / Е.Тауекелов

должность / *подпись* / *расшифровка подписи* — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2024

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Global Constrution kz"**

Объект : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**

С П Р А В К А №8
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		наименование	код	наименование	код
		договор №22 доп соглашение 22/01	от 13.06.2023 г. от 06.02.2024 г.					(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области	658 984 000,00	22 950 000,00							2 754 000,00	25 704 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"
Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"
Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
Директор _____ **Уеманов Р.С.**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №25

за **Май 2024** (месяц, год) на **2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
1	84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,0724	45470,93	11,48	3292,09	0,83	2891,94	375,36	3960,85	
						5515,47	0,00	399,32	0,00		293,40		
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,275583								
2	93	1107-0519-0202 РСНБ РК 2022	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**	м	11,6	21940,24	5,39	254507,00	63,00	230317,00	28470,00	305615,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,90608	2079,92	0,00	24127,00	0,00		22638,00		
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ					257799,09	63,83	233208,94	28845,36	309575,85	
								24526,32	0,00	0,00	22931,40		
			Раздел 3: СТЕНЫ										
3	161	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,5209	86284,13	3637,05	44945,00	1895,00	1630,00	28845,00	79693,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,215855	79518,24	736,61	41421,00	384,00		5903,00		
4	162	222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,5209	977889,00		509382,00		509382,00		550133,00	
5	163	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,028	372974,03	1961,63	10443,00	55,00		40751,00	21511,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,98752	371012,40	864,72	10388,00	24,00		9475,00		
6	164	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,028	1012800,00		28358,00		28358,00	1593,00	30627,00	
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ					593128,00	1950,00	539370,00	2269,00	681964,00	
								51809,00	408,00	0,00	38320,00		
			Раздел 4: ПЕРЕГОРОДКИ								50516,00		
7	170	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	8,6	2524,49	4,04	21711,00	35,00	6581,00	13585,00	38120,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,55374	1755,21	0,00	15095,00	0,00		2824,00		
8	171	223-203-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	м2	8,6	47110,00		405146,00		405146,00		437558,00	
			Итого по разделу 4: ПЕРЕГОРОДКИ					426857,00	35,00	411727,00	32412,00	475678,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								15095,00	0,00	0,00	35236,00		
			Раздел 6: ПАРАПЕТ НА ОТМ.+3,000										
9	185	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,10704	86284,13	3637,05	9236,00	389,00	335,00	5927,00	16376,00	
						79518,24	736,61	8512,00	79,00		1213,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,387109								
10	186	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,10518	977889,00		102854,00		102854,00		111082,00	
											8228,00		
11	187	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	4,8	2261,00		10853,00		10853,00		11721,00	
											868,00		
			Итого по разделу 6: ПАРАПЕТ НА ОТМ.+3,000					122943,00	389,00	114042,00	5927,00	139179,00	
								8512,00	79,00	0,00	10309,00		
			Раздел 9: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 /АС-21/										
12	249	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	63,13	732,59	24,28	46248,00	1533,00	43129,00	2310,00	52442,00	
						25,13	13,80	1586,00	871,00		3884,00		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,155279								
13	252	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	56	260,84	1,68	14607,00	94,00	3083,00	10785,00	27423,00	
						204,10	0,78	11430,00	44,00		2031,00		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,0592								
14	254	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	195,8	2410,30	114,16	471937,00	22352,00	254750,00	186456,00	711065,00	
						995,07	17,99	194835,00	3522,00		52672,00		
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	84,70308								
15	255	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	195,8	1493,46	56,55	292419,00	11073,00	163791,00	112391,00	437195,00	
						600,39	10,26	117556,00	2009,00		32385,00		
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	51,1038								
16	256	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	195,8	2563,95	193,82	502021,00	37950,00	158009,00	303917,00	870413,00	
						1563,14	88,12	306063,00	17254,00		64475,00		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	182,93594								
17	258	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	150,07	2442,83	17,13	366595,00	2570,00	302856,00	58436,00	459034,00	
						407,60	6,64	61169,00	996,00		34003,00		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,896744								
18	260	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	600,88	2410,30	114,16	1448301,00	68597,00	781787,00	572206,00	2182150,00	
						995,07	17,99	597918,00	10810,00		161643,00		
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	259,940688								
19	261	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	600,88	1493,46	56,55	897390,00	33980,00	502648,00	344911,00	1341687,00	
						600,39	10,26	360762,00	6165,00		99386,00		
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	156,82968								
20	263	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	600,88	2207,15	28,63	1326232,00	17203,00	867677,00	421746,00	1887815,00	
						734,51	12,17	441352,00	7313,00		139837,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	279,349112								
21	264	1111-0101-3303 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	600,88	1265,82	88,89	760606,00	53413,00	93052,00	602647,00	1472313,00	
						1022,07	44,89	614141,00	26974,00		109060,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	388,709272								
22	266	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	229,6	422,93	3,36	97105,00	771,00	67473,00	27467,00	134537,00	
						125,70	1,57	28861,00	360,00		9965,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,27616								
23	270	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	366,75	2410,30	114,16	883978,00	41868,00	477167,00	349249,00	1331886,00	
						995,07	17,99	364942,00	6598,00		98659,00		
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	158,65605								
24	271	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	366,75	1493,46	56,55	547726,00	20740,00	306794,00	210518,00	818904,00	
						600,39	10,26	220193,00	3763,00		60660,00		
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	95,72175								
25	278	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	72,04	2410,30	114,16	173638,00	8224,00	93729,00	68602,00	261619,00	
						995,07	17,99	71685,00	1296,00		19379,00		
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,164504								
26	279	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	72,04	1493,46	56,55	107589,00	4074,00	60263,00	41352,00	160856,00	
						600,39	10,26	43252,00	739,00		11915,00		
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,80244								
27	285	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,058	50522,73	1632,47	53453,00	1727,00	12519,00	35985,00	96593,00	
						37057,50	733,67	39207,00	776,00		7155,00		
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,7094								
28	286	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,38	35784,39	1964,04	13598,00	747,00	2165,00	9914,00	25393,00	
						28123,85	864,72	10687,00	329,00		1881,00		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,66352								
29	289	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	17,2	605,50	15,70	10415,00	270,00	1044,00	8685,00	20628,00	
						529,11	8,06	9101,00	139,00		1528,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,76028								
30	291	1111-0101-3303 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	71,333333	1265,82	88,89	90295,00	6341,00	11047,00	71543,00	174785,00	
						1022,07	44,89	72908,00	3202,00		12947,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	46,145533								
31	293	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,295556	703,83	24,48	10765,00	375,00	731,00	8851,00	21185,00	
						631,57	11,41	9660,00	175,00		1569,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,995858								
32	296	1110-0109-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки	м2 горизонтальной проекции	2,7	10515,26	305,20	28391,00	824,00	605,00	24613,00	57244,00	
						9986,00	142,66	26962,00	385,00		4240,00		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,2884								
33	299	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,8423	10215,92	62,77	29037,00	178,00	19382,00	8600,00	40648,00	
						3333,92	27,95	9476,00	79,00		3011,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,771006								
34	300	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	14,6	422,93	3,36	6175,00	49,00	4291,00	1747,00	8556,00	
						125,70	1,57	1835,00	23,00		634,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,16216								
35	301	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	84,6724	1098,50	5,14	93013,00	435,00	21228,00	57248,00	162282,00	
						842,65	2,49	71349,00	211,00		12021,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	41,125385								
			Итого по разделу 9: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 /АС-21/					8271534,00	335388,00	4249220,00	3540179,00	12756653,00	
								3686930,00	94033,00	0,00	944940,00		
			Раздел 10: ПРОЕМЫ										
36	302	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	30,6	3713,01	249,49	113618,00	7634,00	50449,00	53493,00	180480,00	
						1814,85	127,53	55534,00	3902,00		13369,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	33,82218								
			Итого по разделу 10: ПРОЕМЫ					113618,00	7634,00	50449,00	53493,00	180480,00	
								55534,00	3902,00	0,00	13369,00		
			Раздел 12: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
37	352	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1363,08	1055,98	3,63	1439385,00	4948,00	623473,00	650421,00	2256988,00	
						594,95	1,51	810964,00	2058,00		167182,00		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	493,843884								
			Итого по разделу 12: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					1439385,00	4948,00	623473,00	650421,00	2256988,00	
								810964,00	2058,00	0,00	167182,00		
			Раздел 13: КРЫЛЬЦА, ЛЕСТНИЦА										
38	385	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	4,18	45543,90	1938,69	190374,00	8104,00	159587,00	22465,00	229866,00	
						5426,48	479,45	22683,00	2004,00		17027,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,814064								
39	386	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,47	44965,01	11,48	21134,00	5,00	18536,00	2437,00	25457,00	
						5515,47	0,00	2592,00	0,00		1886,00		
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,789008								
40	387	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,25	46142,56	879,08	57678,00	1099,00	48099,00	8118,00	71060,00	
						6784,07	352,76	8480,00	441,00		5264,00		
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,4675								
41	388	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03906	567060,00		22149,00		22149,00		23921,00	
											1772,00		
42	389	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19654	331233,00		65101,00		65101,00		70309,00	
											5208,00		
43	390	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	434300,00		261,00		261,00		282,00	
											21,00		
44	391	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	372974,03	1961,63	5222,00	27,00		4738,00	10757,00	
						371012,40	864,72	5194,00	12,00		797,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,99376								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	392	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,014	1012800,00		14179,00		14179,00		15313,00	
											1134,00		
46	393	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00348	114465,71	25899,42	398,00	90,00	7,00	307,00	761,00	
						86613,30	10455,27	301,00	36,00		56,00		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,159732								
47	394	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1801,00		1801,00		1801,00		1945,00	
											144,00		
48	395	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08091	109078,46	36227,60	8826,00	2931,00	1281,00	3900,00	13744,00	
						57024,32	12831,86	4614,00	1038,00		1018,00		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,525363								
49	396	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,081719	1004968,00		82125,00		82125,00		88695,00	
											6570,00		
50	397	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,34639	1269,09	1,52	2978,00	4,00	337,00	2111,00	5496,00	
						1123,99	0,75	2637,00	2,00		407,00		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,576305								
51	398	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	13,38	1155,04	30,28	15454,00	405,00	1105,00	12978,00	30707,00	
						1042,18	12,14	13944,00	162,00		2275,00		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,183208								
52	399	224-103-1013 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	15,387	4903,00		75442,00		75442,00		81477,00	
											6035,00		
53	400	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,037	50522,73	1632,47	1869,00	60,00	438,00	1258,00	3377,00	
						37057,50	733,67	1371,00	27,00		250,00		
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8991								
54	401	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03922	141521,00		5550,00		5550,00		5994,00	
											444,00		
55	402	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	13,38	413,14	4,05	5528,00	54,00	4785,00	641,00	6662,00	
						51,43	1,81	688,00	24,00		493,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,418794								
56	403	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0643	36194,77	15268,86	2327,00	982,00	199,00	1009,00	3603,00	
						17833,07	4917,55	1147,00	316,00		267,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,649301								
57	404	241-109-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 108х5,0 мм	м	5	37559,00		187795,00		187795,00		202819,00	
											15024,00		
58	405	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0643	4547,62	649,64	292,00	42,00	24,00	156,00	484,00	
						3521,04	2,04	226,00	0,00		36,00		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,093055								
59	406	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,08502	1144235,17	9861,06	97283,00	838,00	88474,00	9616,00	115451,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т стальных элементов		93753,83	2099,10	7971,00	178,00		8552,00		
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,920782								
60	407	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0126	472413,00		5952,00		5952,00		6428,00	
											476,00		
61	408	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,33028	1269,09	1,52	5496,00	6,00	622,00	3896,00	10143,00	
						1123,99	0,75	4867,00	3,00		751,00		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,909082								
62	409	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8	31,28	31,28	25,00	25,00		5,00	32,00	
						0,00	9,26	0,00	7,00		2,00		
63	410	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,8	246,46	117,45	197,00	94,00		105,00	326,00	
						129,01	53,50	103,00	43,00		24,00		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,09328								
64	411	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	0,8	115,51	97,84	92,00	78,00	2,00	23,00	124,00	
						14,57	24,86	12,00	20,00		9,00		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,01056								
65	412	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,2	1205,26	0,00	241,00	0,00		174,00	448,00	
						1205,26	0,00	241,00	0,00		33,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,19116								
66	413	1106-0201-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	29,8	41016,45	420,73	1222290,00	12538,00	1098437,00	105834,00	1434374,00	
						3735,43	167,30	111316,00	4986,00		106250,00		
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	71,77032								
67	414	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,88395	331233,00		292793,00		292793,00		316216,00	
											23423,00		
68	415	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05436	110642,03	1961,63	6015,00	107,00		5419,00	12349,00	
						108680,40	864,72	5908,00	47,00		915,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,40511								
69	416	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05436	1012800,00		55056,00		55056,00		59460,00	
											4404,00		
70	417	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,45657	36194,77	15268,86	16525,00	6971,00	1412,00	7167,00	25587,00	
						17833,07	4917,55	8142,00	2245,00		1895,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,610444								
71	418	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,45657	973588,00		444511,00		444511,00		480072,00	
											35561,00		
72	419	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,45657	4547,62	649,64	2076,00	297,00	172,00	1110,00	3441,00	
						3521,04	2,04	1608,00	1,00		255,00		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,660748								
73	420	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,55221	95963,78	36227,60	52992,00	20005,00	1498,00	26617,00	85978,00	
						57024,32	12831,86	31489,00	7086,00		6369,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,235579								
74	421	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,55221	1018274,00		562301,00		562301,00		607285,00	
											44984,00		
75	422	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,25462	1269,09	1,52	37127,00	45,00	4200,00	26323,00	68526,00	
						1123,99	0,75	32882,00	22,00		5076,00		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,653254								
			Итого по разделу 13: КРЫЛЬЦА, ЛЕСТНИЦА					3567455,00	54807,00	3244231,00	246407,00	4118969,00	
								268416,00	18700,00	0,00	305107,00		
			Раздел 14: КОЗЫРЕК -1шт										
76	425	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,903189	973588,00		879333,87		879333,87		949680,75	
											70346,88		
			Итого по разделу 14: КОЗЫРЕК -1шт					879333,87	0,00	879333,87	0,00	949680,75	
								0,00	0,00	0,00	70346,88		
			ИТОГО по акту					15672052,96	405214,83	10345054,81	4577177,36	21869167,60	
								4921786,32	119180,00	0,00	1619937,28		
			Временные здания и сооружения			2,9%		634 206					
			Итого с временными									22 503 373	
			Зимние удорожания			0,71%		159 774					
			Итого с зимними удорожаниями									22 663 147	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		453 263					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23 116 410	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									23 116 410	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									24 157 895	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						2 898 947	
			Итого с НДС на 2023 год									27 056 842	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									27 056 842	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						25 704 000	
			в том числе НДС - 12%									2 754 000	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ **Кожамжаров К.А.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**