Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Ескельдинского района",РК, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВА, 31, тел.: +77773633919** — **120140002340**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 13.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
13	09.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района,области Жетісу (ранее Алматинская область)			усл.	1	94 601 944,10	94 601 944,10	10 135 922,58
				Итого	1	x	94 601 944,10	10 135 922,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джанупаев Т.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руков. отд / _____ / Е.Тауекелов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2024

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Global Constrution kz"**

Объект : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**

С П Р А В К А №9
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		наименование	код	наименование	код
		договор №22 доп соглашение 22/01	от 13.06.2023 г. от 06.02.2024 г.					(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области	753 585 944,10	84 466 021,52							10 135 922,58	94 601 944,10

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"

Директор _____ **Усманов Р.С.**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №26

за **ИЮЛЬ 2024 (месяц, год) на 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 /АС-21/										
1	246	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	63,13	2410,30 / 995,07	114,16 / 17,99	152162,00 / 62819,00	7207,00 / 1136,00	82137,00	60117,00 / 16983,00	229262,00	
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,310038								
2	247	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	63,13	1493,46 / 600,39	56,55 / 10,26	94282,00 / 37903,00	3570,00 / 648,00	52810,00	36237,00 / 10442,00	140961,00	
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,47693								
3	248	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	63,13	1228,12 / 508,34	35,52 / 20,87	77531,00 / 32092,00	2243,00 / 1318,00	43197,00	31405,00 / 8715,00	117651,00	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,370726								
4	267	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	600,88	2474,25 / 842,65	5,14 / 2,49	1486727,00 / 506332,00	3088,00 / 1496,00	977307,00	406261,00 / 151440,00	2044428,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	291,847416								
5	274	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	366,75	4434,42 / 1810,14	93,77 / 50,35	1626324,00 / 663869,00	34390,00 / 18466,00	928065,00	641394,00 / 181417,00	2449135,00	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	404,3052								
6	275	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	405,34	2463,64 / 456,03	2,52 / 1,18	998612,00 / 184847,00	1021,00 / 478,00	812743,00	174207,00 / 93824,00	1266643,00	
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	99,470436								
7	284	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	56	260,84 / 204,10	1,68 / 0,78	14607,00 / 11430,00	94,00 / 44,00	3083,00	10785,00 / 2031,00	27423,00	
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,0592								
			Итого по разделу 9: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 /АС-21/					4450245,00 / 1499292,00	51613,00 / 23586,00	2899342,00 / 0,00	1360406,00 / 464852,00	6275503,00	
			Раздел 10: ПРОЕМЫ										
8	316	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		66	2224,16	5,78	146795,00	382,00	102176,00	35478,00	196855,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		670,26	1,68	44237,00	111,00		14582,00		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,9412								
9	322	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	м2	11,34	3924,21	71,70	44501,00	813,00	6050,00	26225,00	76384,00	
						3319,02	32,65	37638,00	370,00		5658,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,921542								
10	323	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,33	4294,45	67,85	14301,00	226,00	2194,00	8268,00	24374,00	
						3567,65	30,65	11880,00	102,00		1805,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,235091								
11	324	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	11,34	72945,00		827196,00		827196,00	66176,00	893372,00	
12	325	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	3,33	55181,00		183753,00		183753,00	14700,00	198453,00	
13	326	1110-0501-0701 РСНБ РК 2022	**Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	1,65	5283,53	45,57	8718,00	75,00	1753,00	6212,00	16124,00	
						4175,31	7,74	6889,00	13,00		1194,00		
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,517535								
14	327	223-103-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	м2	1,65	53801,00		88772,00		88772,00	7102,00	95874,00	
15	328	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	6,097024	2133,81	166,14	13010,00	1013,00	3011,00	8504,00	23235,00	
						1473,85	75,96	8986,00	463,00		1721,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,578167								
16	329	223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м2	6,097024	10242,00		62446,00		62446,00	4996,00	67442,00	
17	330	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	64,36668	2486,48	120,16	160046,00	7734,00	40986,00	103243,00	284352,00	
						1729,56	52,64	111326,00	3388,00		21063,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	67,797424								
18	331	223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м2	12,11535	14971,00		181379,00		181379,00	14510,00	195889,00	
19	332	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	45,10638	7373,00		332569,00		332569,00	26606,00	359175,00	
20	333	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	7,14495	9366,00		66920,00		66920,00	5354,00	72274,00	
21	334	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	6,24	2664,66	253,17	16627,00	1580,00	5642,00	9181,00	27873,00	
						1507,27	127,53	9405,00	796,00		2065,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,621616								
22	335	223-203-0203 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	м2	4,32	40202,00		173673,00		173673,00	13894,00	187567,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	336	223-203-0205 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный**	м2	1,92	34850,00		66912,00		66912,00	5353,00	72265,00	
			Итого по разделу 10: ПРОЕМЫ					2387618,00	11823,00	2145432,00	197111,00	2791508,00	
								230361,00	5243,00	0,00	206779,00		
			Раздел 11: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
24	338	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	63,13	148,73 138,64	1,10 0,56	9389,00 8752,00	69,00 35,00	568,00	7030,00 1314,00	17733,00	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,041541								
25	340	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	884,46	690,50 460,76	4,46 2,13	610720,00 407524,00	3945,00 1884,00	199251,00	327524,00 75055,00	1013299,00	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	239,157984								
26	341	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	113	148,73 138,64	1,10 0,56	16806,00 15666,00	124,00 63,00	1016,00	12584,00 2352,00	31742,00	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,8141								
27	343	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2660,56	806,82 496,03	6,13 2,25	2146593,00 1319718,00	16309,00 5986,00	810566,00	1060552,00 256584,00	3463729,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	760,654104								
28	344	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1895,98	619,68 409,36	4,46 2,13	1174901,00 776138,00	8456,00 4038,00	390306,00	624138,00 143924,00	1942963,00	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	455,414396								
29	345	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	764,58	785,89 559,36	1,94 0,95	600876,00 427675,00	1483,00 726,00	171717,00	342723,00 75487,00	1019086,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	246,500592								
30	346	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	220,14	5080,54 2691,66	21,62 10,12	1118430,00 592542,00	4760,00 2228,00	521129,00	475815,00 127540,00	1721785,00	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	354,183246								
31	348	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	56,884	957,18 691,14	6,82 3,27	54448,00 39315,00	388,00 186,00	14745,00	31601,00 6884,00	92933,00	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,07215								
			Итого по разделу 11: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					5732163,00	35534,00	2109298,00	2881967,00	9303270,00	
								3587330,00	15146,00	0,00	689140,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 13: КРЫЛЬЦА, ЛЕСТНИЦА										
32	360	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	11,9	2563,95	193,82	30511,00	2307,00	9603,00	18471,00	52901,00	
						1563,14	88,12	18601,00	1049,00		3919,00		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,11817			77598,00		77598,00	6208,00	83806,00	
33	361	233-202-0203 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м2	12,138	6393,00		77598,00		77598,00	6208,00		
34	362	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,07228	95963,78	36227,60	6936,00	2618,00	196,00	3484,00	11254,00	
						57024,32	12831,86	4122,00	927,00		834,00		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,256003			74164,00		74164,00	5933,00	80097,00	
35	363	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,07228	1026065,00							
36	364	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,09612	1269,09	1,52	2660,00	4,00	301,00	1886,00	4910,00	
						1123,99	0,75	2356,00	2,00		364,00		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,408173			2674,00	0,00		1925,00	4967,00	
37	365	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,0202	1323,75	0,00	2674,00	0,00		368,00		
						1323,75	0,00						
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,120806			136463,00	4061,00	112933,00	19206,00	168123,00	
38	366	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,95	46258,79	1376,63	19469,00	1636,00		12454,00		
						6599,82	554,55						
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,55284			16087,00		16087,00	1287,00	17374,00	
39	367	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02837	567060,00							
40	368	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,008	372974,03	1961,63	2984,00	16,00		2707,00	6146,00	
						371012,40	864,72	2968,00	7,00		455,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,71072			8237,00		8237,00	659,00	8896,00	
41	369	222-509-1006 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,008	1029630,00							
42	370	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	9,85	2563,95	193,82	25255,00	1909,00	7949,00	15289,00	43788,00	
						1563,14	88,12	15397,00	868,00		3244,00		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,202855			64230,00		64230,00	5138,00	69368,00	
43	371	233-202-0203 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м2	10,047	6393,00							
44	372	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,07228	95963,78	36227,60	6936,00	2618,00	196,00	3484,00	11254,00	
						57024,32	12831,86	4122,00	927,00		834,00		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,256003			74164,00		74164,00	5933,00	80097,00	
45	373	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,07228	1026065,00							
46	374	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		2,09612	1269,09	1,52	2660,00	4,00	301,00	1886,00	4910,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		**1123,99**	**0,75**	**2356,00**	**2,00**		**364,00**		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,408173								
47	**375**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,366925**	**1323,75**	**0,00**	**3133,00**	**0,00**		**2256,00**	**5820,00**	
						1323,75	**0,00**	**3133,00**	**0,00**		**431,00**		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,484798								
48	**376**	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,2**	**46258,79**	**1376,63**	**148028,00**	**4406,00**	**122503,00**	**20834,00**	**182371,00**	
						6599,82	**554,55**	**21119,00**	**1775,00**		**13509,00**		
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,61664								
49	**377**	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0222**	**567060,00**		**12589,00**		**12589,00**		**13596,00**	
											1007,00		
50	**378**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,006**	**372974,03**	**1961,63**	**2238,00**	**12,00**		**2030,00**	**4609,00**	
						371012,40	**864,72**	**2226,00**	**5,00**		**341,00**		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,28304								
51	**379**	**222-509-1006 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,006**	**1029630,00**		**6178,00**		**6178,00**		**6672,00**	
											494,00		
52	**380**	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,61**	**2563,95**	**193,82**	**16948,00**	**1281,00**	**5334,00**	**10260,00**	**29385,00**	
						1563,14	**88,12**	**10332,00**	**582,00**		**2177,00**		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,175723								
53	**381**	**233-202-0203 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**м2**	**6,7422**	**6393,00**		**43103,00**		**43103,00**		**46551,00**	
											3448,00		
54	**382**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2022**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,02435**	**95963,78**	**36227,60**	**2337,00**	**882,00**	**66,00**	**1174,00**	**3792,00**	
						57024,32	**12831,86**	**1389,00**	**312,00**		**281,00**		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,760012								
55	**383**	**222-525-0301 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02435**	**1026065,00**		**24985,00**		**24985,00**		**26984,00**	
											1999,00		
56	**384**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2022**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,70615**	**1269,09**	**1,52**	**896,00**	**2,00**	**101,00**	**635,00**	**1654,00**	
						1123,99	**0,75**	**794,00**	**1,00**		**123,00**		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,474392								
			Итого по разделу 13: КРЫЛЬЦА, ЛЕСТНИЦА					**791994,00**	**20120,00**	**660818,00**	**105527,00**	**969325,00**	
								111058,00	**8093,00**	**0,00**	**71804,00**		
			Раздел 14: КОЗЫРЕК -1шт										
57	**423**	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2022**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,6373**	**132005,89**	**28417,06**	**216133,00**	**46527,00**	**5557,00**	**123208,00**	**366488,00**	
						100194,84	**8863,84**	**164049,00**	**14513,00**		**27147,00**		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	99,908046								
58	**424**	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2022**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,6373**	**4547,62**	**649,64**	**7446,00**	**1063,00**	**617,00**	**3980,00**	**12340,00**	
						3521,04	**2,04**	**5765,00**	**3,00**		**914,00**		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,369501								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	425	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,075523	973588,00		73528,57		73528,57	5882,30	79410,87	
			Итого по разделу 14: КОЗЫРЕК -1шт					297107,57	47590,00	79702,57	127188,00	458238,87	
								169814,00	14516,00	0,00	33943,30		
			ИТОГО по акту					13659127,57	166680,00	7894592,57	4672199,00	19797844,70	
								5597855,00	66584,00	0,00	1466518,30		
			Временные здания и сооружения			2,9%		574 137					
			Итого с временными									20 371 982	
			Зимние удорожания			0,71%		144 641					
			Итого с зимними удорожаниями									20 516 623	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		410 332					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 926 956	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									20 926 956	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									21 869 797	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						2 624 376	
			Итого с НДС на 2023 год									24 494 172	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									24 494 172	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						23 269 463,70	
			в том числе НДС - 12%									2 493 157	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Тауекелов Е.И.

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ Джакупаев Т.М.

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ Кожамжаров К.А.

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ Нуралиев Е.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №27

за ИЮЛЬ 2024 (месяц, год) на 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КМ

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК										
1	30	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	338,33	2123,48 / 1865,13	20,18 / 8,41	718437,00 / 631029,00	6827,00 / 2845,00	80580,00	570489,00 / 103113,00	1392039,00	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	357,310313								
2	31	232-101-0102 РСНБ РК 2022	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	348,4799	741,00		258224,00		258224,00	20658,00	278882,00	
3	32	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	351,01	940,54 / 562,15	219,53 / 75,22	330139,00 / 197320,00	77057,00 / 26403,00	55761,00	154371,00 / 38762,00	523272,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	120,185824								
			Итого по разделу 2: ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК					1306800,00	83884,00	394565,00	724860,00	2194193,00	
								828349,00	29248,00	0,00	162533,00		
			ИТОГО по акту					1306800,00	83884,00	394565,00	724860,00	2 194 193,00	
								828349,00	29248,00	0,00	162533,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			63 631,60					
			Итого с временными									2 257 824,60	
			Зимние удорожания	%	0,71			16 030,55					
			Итого с зимними удорожаниями									2 273 855,15	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			45 477,10					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 319 332,25	
			ИТОГО									*2 319 332,25*	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									2 423 827	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						290 859	
			Итого с НДС на 2023 год									2 714 686	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									2 714 686	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						2 578 952	
			в том числе НДС - 12%									276 316	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Тауекелов Е.И.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ **Кожамжаров К.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №28

за **ИЮЛЬ 2024 (месяц, год) на 2-2-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ОВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
1	**1**	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2022**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**119,97**	**994,23** / **974,16**	**20,07** / **7,98**	**119278,00** / **116870,00**	**2407,00** / **957,00**		**115471,00** / **18780,00**	**253529,00**	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	68,586849								
2	**4**	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**40**	**1706,78** / **1679,68**	**15,50** / **0,19**	**68271,00** / **67187,00**	**620,00** / **8,00**	**464,00**	**65851,00** / **10730,00**	**144852,00**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	35,604								
3	**5**	**1116-0501-0802 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**115**	**1821,19** / **1790,96**	**18,56** / **0,24**	**209437,00** / **205960,00**	**2135,00** / **28,00**	**1342,00**	**201869,00** / **32905,00**	**444211,00**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	109,1465								
4	**6**	**1116-0501-0803 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**88**	**1962,80** / **1928,14**	**21,70** / **0,38**	**172726,00** / **169676,00**	**1909,00** / **33,00**	**1140,00**	**166316,00** / **27123,00**	**366165,00**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	89,9184								
5	**7**	**1116-0501-0804 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**96**	**2158,42** / **2113,00**	**25,59** / **0,57**	**207208,00** / **202848,00**	**2457,00** / **55,00**	**1904,00**	**198845,00** / **32484,00**	**438537,00**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	107,5008								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	8	1116-0501-0805 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	86	2308,93	28,88	198568,00	2484,00	2688,00	189602,00	419224,00	
						2248,80	0,86	193397,00	74,00		31054,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	102,4862								
7	29	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	49	680,37	0,84	33338,00	41,00	956,00	31713,00	70255,00	
						660,03	0,39	32341,00	19,00		5204,00		
		004-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,9952								
8	33	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	49	614,05	5,91	30088,00	290,00	405,00	28834,00	63636,00	
						599,87	0,59	29394,00	29,00		4714,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,248								
9	38	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022	**Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	4	718,65	8,20	2875,00	33,00	65,00	2726,00	6049,00	
						694,16	1,18	2777,00	5,00		448,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,6296								
10	41	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	875,59	2,87	1751,00	6,00	172,00	1544,00	3559,00	
						786,95	0,86	1574,00	2,00		264,00		
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7742								
11	42	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	1024,48	2,87	2049,00	6,00	272,00	1738,00	4090,00	
						885,68	0,86	1771,00	2,00		303,00		
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8714								
12	45	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	6	3447,76	428,20	20687,00	2570,00	495,00	18408,00	42223,00	
						2937,13	193,45	17623,00	1161,00		3128,00		
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,4848								
13	50	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,84	1206,80	66,87	7048,00	391,00	195,00	6455,00	14583,00	
						1106,53	21,39	6462,00	125,00		1080,00		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,358584								
14	52	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	425	126,72	1,54	53856,00	655,00	319,00	51825,00	114134,00	
						124,43	0,00	52883,00	0,00		8453,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,1425								
15	53	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	11,5	621,65 / 582,86	27,33 / 10,40	7149,00 / 6703,00	315,00 / 120,00	132,00	6686,00 / 1107,00	14942,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,55235								
16	55	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	622,85 / 582,86	27,33 / 10,40	12457,00 / 11657,00	547,00 / 208,00	253,00	11628,00 / 1927,00	26012,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,178								
17	57	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1446,61 / 1312,63	81,38 / 25,01	2893,00 / 2625,00	163,00 / 50,00	105,00	2622,00 / 441,00	5956,00	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3644								
18	62	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	6	1665,44 / 1425,06	221,32 / 71,49	9993,00 / 8550,00	1328,00 / 429,00	114,00	8800,00 / 1503,00	20296,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,68								
19	63	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	2	1659,44 / 1425,06	212,60 / 61,40	3319,00 / 2850,00	425,00 / 123,00	44,00	2913,00 / 499,00	6731,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,56								
20	64	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	4	2036,20 / 1699,73	311,96 / 102,61	8145,00 / 6799,00	1247,00 / 410,00	98,00	7065,00 / 1217,00	16427,00	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,7856								
21	65	242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	6	7881,00		47286,00		47286,00	3783,00	51069,00	
22	69	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	31,5	126,72 / 124,43	1,54 / 0,00	3992,00 / 3920,00	49,00 / 0,00	24,00	3841,00 / 627,00	8460,00	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,64115								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	70	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2	127,59 124,43	1,54 0,00	255,00 249,00	3,00 0,00	3,00	244,00 40,00	539,00	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1042								
24	71	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	18,1	938,24 446,64	109,00 50,95	16982,00 8084,00	1973,00 922,00	6925,00	6845,00 1906,00	25733,00	
		003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,12499								
25	75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,73	116,56 65,75	3,06 0,39	551,00 311,00	15,00 2,00	226,00	216,00 61,00	828,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,145211								
26	76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,73	193,15 76,88	4,41 0,78	914,00 364,00	21,00 4,00	529,00	253,00 93,00	1260,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,209539								
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					1241116,00 1152875,00	22090,00 4766,00	66156,00 0,00	1132310,00 189874,00	2563300,00	
			Раздел 2: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ										
27	77	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	37634,58 26002,86	9087,17 3886,38	37635,00 26003,00	9087,00 3886,00	2545,00	21520,00 4732,00	63887,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	13,78								
28	78	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	2	16218,51 4931,10	298,96 47,66	32437,00 9862,00	598,00 95,00	21977,00	9758,00 3376,00	45571,00	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,4912								
29	79	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	5599,23 4691,44	391,84 86,91	11198,00 9383,00	784,00 174,00	1032,00	9366,00 1645,00	22209,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,408								
30	80	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	2	2536,35 2073,30	433,10 148,59	5073,00 4147,00	866,00 297,00	60,00	4355,00 754,00	10182,00	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,3088								
31	81	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	8	2189,95 2139,93	0,00 0,00	17520,00 17119,00	0,00 0,00	400,00	12840,00 2429,00	32789,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,7344								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	82	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	991,03	2,87	991,00	3,00	86,00	885,00	2026,00	
						902,39	0,86	902,00	1,00		150,00		
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4439								
33	83	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	31510,33	588,27	63021,00	1176,00	13280,00	47983,00	119884,00	
						24281,92	199,07	48564,00	398,00		8880,00		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,04								
34	84	1312-1101-0301 РСНБ РК 2022	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	8978,42	85,58	8978,00	86,00	92,00	5393,00	15521,00	
						8800,97	40,00	8801,00	40,00		1150,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,664								
35	85	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	5599,23	391,84	22397,00	1568,00	2064,00	18731,00	44418,00	
						4691,44	86,91	18766,00	348,00		3290,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,816								
36	86	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	8	2536,35	433,10	20291,00	3465,00	240,00	17420,00	40728,00	
						2073,30	148,59	16586,00	1189,00		3017,00		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,2352								
37	87	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	1	3357,27	226,64	3357,00	227,00		3116,00	6991,00	
						3130,63	49,06	3131,00	49,00		518,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,8044								
38	88	1312-1101-0301 РСНБ РК 2022	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	8978,42	85,58	8978,00	86,00	92,00	5393,00	15521,00	
						8800,97	40,00	8801,00	40,00		1150,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,664								
39	89	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	3	2036,20	311,96	6109,00	936,00	74,00	5299,00	12321,00	
						1699,73	102,61	5099,00	308,00		913,00		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8392								
40	90	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	31510,33	588,27	63021,00	1176,00	13280,00	47983,00	119884,00	
						24281,92	199,07	48564,00	398,00		8880,00		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,04								
41	91	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		1	991,03	2,87	991,00	3,00	86,00	885,00	2026,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		902,39	0,86	902,00	1,00		150,00		
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4439								
42	92	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**		2	31510,33	588,27	63021,00	1176,00	13280,00	47983,00	119884,00	
				насос		24281,92	199,07	48564,00	398,00		8880,00		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,04								
43	93	1312-1101-0301 РСНБ РК 2022	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**		1	8978,42	85,58	8978,00	86,00	92,00	5393,00	15521,00	
				шт.		8800,97	40,00	8801,00	40,00		1150,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,664								
44	94	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		4	3125,29	169,15	12501,00	677,00	1215,00	10552,00	24897,00	
				шт.		2652,47	39,25	10610,00	157,00		1844,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,1152								
45	95	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**		8	2045,35	318,39	16363,00	2547,00	218,00	14128,00	32930,00	
				фильтр		1699,73	102,33	13598,00	819,00		2439,00		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,5712								
46	96	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		27	467,95	0,00	12635,00	0,00	527,00	11866,00	26461,00	
				комплект		448,45	0,00	12108,00	0,00		1960,00		
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,1776								
47	97	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**		10	684,66	0,00	6847,00	0,00	956,00	5772,00	13629,00	
				комплект		589,02	0,00	5890,00	0,00		1010,00		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,224								
48	98	513-201-0302 РСНБ РК 2022	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт**		1	5968740,00		5968740,00				5968740,00	
				комплект						5968740,00			
			Итого по разделу 2: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ					6391082,00	24547,00	71596,00	306621,00	6756020,00	
								326201,00	8638,00	5968740,00	58317,00		
			Раздел 3: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
49	99	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		20	2573,65	27,33	51473,00	547,00	39269,00	11628,00	68149,00	
				м трубопровода		582,86	10,40	11657,00	208,00		5048,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,178								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	100	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	3447,76 2937,13	428,20 193,45	6896,00 5874,00	857,00 387,00	165,00	6136,00 1043,00	14075,00	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1616								
51	101	245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	2	3744,00		7488,00		7488,00	599,00	8087,00	
52	102	242-303-0904 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	19888,00		19888,00		19888,00	1591,00	21479,00	
53	103	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	875,59 786,95	2,87 0,86	876,00 787,00	3,00 1,00	86,00	772,00 132,00	1780,00	
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3871								
54	104	242-312-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	72458,00		72458,00		72458,00	5797,00	78255,00	
55	105	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	20	938,24 446,64	109,00 50,95	18765,00 8933,00	2180,00 1019,00	7652,00	7563,00 2106,00	28434,00	
		003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,558								
56	106	234-303-0412 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм**	м	22	1104,00		24288,00		24288,00	1943,00	26231,00	
57	107	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	126,72 124,43	1,54 0,00	2534,00 2489,00	31,00 0,00	15,00	2439,00 398,00	5371,00	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,042								
58	108	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10	708,00		7080,00		7080,00	566,00	7646,00	
59	109	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	9,92	147,88 28,87	3,99 0,59	1467,00 286,00	40,00 6,00	1141,00	202,00 134,00	1803,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,164672								
60	110	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	84694,73 73649,26	4202,83 1264,46	84695,00 73649,00	4202,00 1264,00	6843,00	73415,00 12649,00	170759,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	41,704								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	112	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	20	481,23 / 470,59	3,57 / 0,39	9625,00 / 9412,00	72,00 / 8,00	141,00	9231,00 / 1508,00	20364,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,424								
62	113	246-304-0553 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	20	4167,00		83340,00		83340,00	6667,00	90007,00	
63	114	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,7	8923,47 / 2407,83	57,35 / 23,47	68711,00 / 18540,00	442,00 / 181,00	49729,00	18347,00 / 6965,00	94023,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,29128								
64	115	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	22,41	9994,67 / 2083,37	57,35 / 23,47	223981,00 / 46688,00	1285,00 / 526,00	176007,00	46270,00 / 21620,00	291871,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,433808								
65	116	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,64	9457,56 / 1567,65	53,46 / 21,84	204662,00 / 33924,00	1157,00 / 473,00	169581,00	33709,00 / 19070,00	257441,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,659708								
66	117	246-303-0202 РСНБ РК 2022	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм**	шт.	2	47779,00		95558,00		95558,00	7645,00	103203,00	
67	118	246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	2	223,00		446,00		446,00	36,00	482,00	
68	119	246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	6,8	790,00		5372,00		5372,00	430,00	5802,00	
69	120	217-103-0102 РСНБ РК 2022	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	1000 шт.	0,01	14547,00		145,00		145,00	12,00	157,00	
70	121	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	4	2198,01 / 1896,21	75,40 / 19,62	8792,00 / 7585,00	301,00 / 78,00	906,00	7510,00 / 1304,00	17606,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,4512								
71	122	246-304-0582 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 500 мм**		4	7823,00		31292,00		31292,00		33795,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2503,00		
72	123	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2573,65	27,33	51473,00	547,00	39269,00	11628,00	68149,00	
						582,86	10,40	11657,00	208,00		5048,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,178								
73	124	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	3447,76	428,20	6896,00	857,00	165,00	6136,00	14075,00	
						2937,13	193,45	5874,00	387,00		1043,00		
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1616								
74	125	245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	2	3744,00		7488,00		7488,00		8087,00	
											599,00		
75	126	242-303-0904 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	19888,00		19888,00		19888,00		21479,00	
											1591,00		
76	127	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	875,59	2,87	876,00	3,00	86,00	772,00	1780,00	
						786,95	0,86	787,00	1,00		132,00		
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3871								
77	128	242-312-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	72458,00		72458,00		72458,00		78255,00	
											5797,00		
78	129	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	20	938,24	109,00	18765,00	2180,00	7652,00	7563,00	28434,00	
						446,64	50,95	8933,00	1019,00		2106,00		
		003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,558								
79	130	234-303-0412 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм**	м	22	1104,00		24288,00		24288,00		26231,00	
											1943,00		
80	131	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	126,72	1,54	2534,00	31,00	15,00	2439,00	5371,00	
						124,43	0,00	2489,00	0,00		398,00		
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,042								
81	132	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10	708,00		7080,00		7080,00		7646,00	
											566,00		
82	133	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	9,92	147,88	3,99	1467,00	40,00	1141,00	202,00	1803,00	
						28,87	0,59	286,00	6,00		134,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,164672								
83	**134**	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2022**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**84694,73**	**4202,83**	**84695,00**	**4202,00**	**6843,00**	**73415,00**	**170759,00**	
						73649,26	**1264,46**	**73649,00**	**1264,00**		**12649,00**		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	41,704								
84	**135**	**514-401-0505 РСНБ РК 2022**	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**1945435,00**		**1945435,00**				**1945435,00**	
										1945435,00			
85	**136**	**1120-0302-0101 РСНБ РК 2022**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**13**	**481,23**	**3,57**	**6256,00**	**46,00**	**92,00**	**6000,00**	**13236,00**	
						470,59	**0,39**	**6118,00**	**5,00**		**980,00**		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,5256								
86	**137**	**246-304-0553 РСНБ РК 2022**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**13**	**4167,00**		**54171,00**		**54171,00**		**58505,00**	
											4334,00		
87	**138**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2022**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,5**	**8923,47**	**57,35**	**75849,00**	**487,00**	**54895,00**	**20253,00**	**103790,00**	
						2407,83	**23,47**	**20467,00**	**199,00**		**7688,00**		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,4644								
88	**139**	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2022**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**25,64**	**9994,67**	**57,35**	**256263,00**	**1471,00**	**201375,00**	**52939,00**	**333938,00**	
						2083,37	**23,47**	**53418,00**	**602,00**		**24736,00**		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	32,532032								
89	**140**	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2022**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**20,46**	**9457,56**	**53,46**	**193502,00**	**1094,00**	**160334,00**	**31871,00**	**243403,00**	
						1567,65	**21,84**	**32074,00**	**447,00**		**18030,00**		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,533162								
90	**141**	**246-303-0202 РСНБ РК 2022**	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм**	**шт.**	**2**	**47779,00**		**95558,00**		**95558,00**		**103203,00**	
											7645,00		
91	**142**	**246-301-0701 РСНБ РК 2022**	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**		**2**	**223,00**		**446,00**		**446,00**		**482,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							36,00		
92	143	246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4,84	790,00		3824,00		3824,00	306,00	4130,00	
93	144	217-103-0102 РСНБ РК 2022	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	1000 шт.	0,008	14547,00		116,00		116,00	9,00	125,00	
94	145	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	1,905	34120,80	2230,92	65000,00	4250,00	6063,00	43067,00	116712,00	
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,44952	28707,26	1039,36	54687,00	1980,00		8645,00		
95	146	234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	2,0574	22818,00		46946,00		46946,00	3756,00	50702,00	
96	147	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	10389,87	578,56	10390,00	578,00	77,00	9759,00	21761,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,1584	9733,90	224,29	9734,00	224,00		1612,00		
97	149	1120-1001-0205 РСНБ РК 2022	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**	глушитель шума	1	3644,98	117,94	3645,00	118,00	360,00	3142,00	7330,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,8928	3166,65	39,25	3167,00	39,00		543,00		
98	151	1120-0701-0406 РСНБ РК 2022	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	42928,11	229,11	42928,00	229,00	39689,00	3016,00	49620,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7992	3010,06	67,29	3010,00	67,00		3676,00		
99	152	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	20	481,23	3,57	9625,00	72,00	141,00	9231,00	20364,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,424	470,59	0,39	9412,00	8,00		1508,00		
100	153	246-304-0553 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	20	4167,00		83340,00		83340,00	6667,00	90007,00	
101	154	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,7	8923,47	57,35	68711,00	442,00	49729,00	18347,00	94023,00	
						2407,83	23,47	18540,00	181,00		6965,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,29128								
102	155	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,25	9994,67	57,35	122435,00	703,00	96211,00	25293,00	159546,00	
						2083,37	23,47	25521,00	288,00		11818,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,5428								
103	156	246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	6,6	790,00		5214,00		5214,00		5631,00	
											417,00		
104	157	217-103-0102 РСНБ РК 2022	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	1000 шт.	0,01	14547,00		145,00		145,00		157,00	
											12,00		
105	158	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	2,346	34120,80	2230,92	80047,00	5233,00	7466,00	53037,00	143731,00	
						28707,26	1039,36	67347,00	2438,00		10647,00		
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,498464								
106	159	234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	2,53368	22818,00		57814,00		57814,00		62439,00	
											4625,00		
107	160	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	2	8098,27	116,56	16197,00	233,00	1456,00	14256,00	32889,00	
						7253,69	19,62	14507,00	39,00		2436,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,3616								
108	161	246-306-0529 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 300 мм**	шт.	2	32921,00		65842,00		65842,00		71109,00	
											5267,00		
109	162	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	10389,87	578,56	10390,00	578,00	77,00	9759,00	21761,00	
						9733,90	224,29	9734,00	224,00		1612,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,1584								
110	164	1120-1001-0205 РСНБ РК 2022	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**	глушитель шума	1	3644,98	117,94	3645,00	118,00	360,00	3142,00	7330,00	
						3166,65	39,25	3167,00	39,00		543,00		
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,8928								
111	165	246-201-0303 РСНБ РК 2022	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30**	шт.	1	61097,00		61097,00		61097,00		65985,00	
											4888,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	**166**	**1120-0701-0406 РСНБ РК 2022**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**42928,11**	**229,11**	**42928,00**	**229,00**	**39689,00**	**3016,00**	**49620,00**	
						3010,06	**67,29**	**3010,00**	**67,00**		**3676,00**		
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7992								
113	**167**	**1120-0302-0101 РСНБ РК 2022**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**12**	**481,23**	**3,57**	**5775,00**	**43,00**	**85,00**	**5539,00**	**12219,00**	
						470,59	**0,39**	**5647,00**	**5,00**		**905,00**		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,2544								
114	**168**	**246-304-0553 РСНБ РК 2022**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**12**	**4167,00**		**50004,00**		**50004,00**		**54004,00**	
											4000,00		
115	**169**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2022**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,16**	**8923,47**	**57,35**	**46045,00**	**296,00**	**33325,00**	**12295,00**	**63007,00**	
						2407,83	**23,47**	**12424,00**	**121,00**		**4667,00**		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,566624								
116	**170**	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2022**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**22,17**	**9994,67**	**57,35**	**221582,00**	**1271,00**	**174122,00**	**45774,00**	**288745,00**	
						2083,37	**23,47**	**46188,00**	**520,00**		**21389,00**		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,129296								
117	**171**	**246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**6,1**	**790,00**		**4819,00**		**4819,00**		**5205,00**	
											386,00		
118	**172**	**217-103-0102 РСНБ РК 2022**	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0,01**	**14547,00**		**145,00**		**145,00**		**157,00**	
											12,00		
119	**173**	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**1,65**	**34120,80**	**2230,92**	**56299,00**	**3681,00**	**5251,00**	**37302,00**	**101089,00**	
						28707,26	**1039,36**	**47367,00**	**1715,00**		**7488,00**		
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,3736								
120	**174**	**234-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**1,782**	**22818,00**		**40662,00**		**40662,00**		**43915,00**	
											3253,00		
121	**175**	**1120-0401-0115 РСНБ РК 2022**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**8098,27**	**116,56**	**8098,00**	**117,00**	**728,00**	**7128,00**	**16444,00**	
						7253,69	**19,62**	**7254,00**	**20,00**		**1218,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,1808								
122	176	246-306-0529 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 300 мм**	шт.	1	32921,00		32921,00		32921,00	2634,00	35555,00	
123	177	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	7528,72 / 7163,05	302,29 / 106,54	7529,00 / 7163,00	303,00 / 107,00	63,00	7124,00 / 1172,00	15825,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,796								
124	179	1120-1001-0101 РСНБ РК 2022	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка**	глушитель шума	1	18428,13 / 1896,51	61,92 / 19,62	18428,00 / 1897,00	62,00 / 20,00	16470,00	1878,00 / 1624,00	21930,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1336								
125	180	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	5	2416,05 / 1896,21	46,20 / 19,62	12080,00 / 9481,00	231,00 / 98,00	2368,00	9388,00 / 1717,00	23185,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,564								
126	181	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,31	9160,51 / 2629,83	72,28 / 29,89	39482,00 / 11335,00	312,00 / 129,00	27836,00	11234,00 / 4057,00	54773,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,902896								
127	182	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,18	9612,51 / 2629,83	72,28 / 29,89	11343,00 / 3103,00	85,00 / 35,00	8154,00	3076,00 / 1153,00	15572,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,889888								
128	183	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,32	10356,85 / 2407,83	59,73 / 19,71	3314,00 / 771,00	19,00 / 6,00	2525,00	761,00 / 326,00	4401,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,469248								
129	184	1120-0701-0303 РСНБ РК 2022	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	6791,58 / 899,95	65,45 / 19,62	6792,00 / 900,00	66,00 / 20,00	5826,00	901,00 / 615,00	8308,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5096								
130	185	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,6	5308,18 1658,62	21,20 5,50	3185,00 995,00	12,00 3,00	2177,00	919,00 328,00	4432,00	
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,62988								
131	186	246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	2	790,00		1580,00		1580,00	126,00	1706,00	
132	187	217-103-0102 РСНБ РК 2022	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	1000 шт.	0,004	14547,00		58,00		58,00	5,00	63,00	
133	188	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,4026	34120,80 28707,26	2230,92 1039,36	13737,00 11558,00	898,00 418,00	1281,00	9102,00 1827,00	24666,00	
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,435158								
134	189	234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,434808	22818,00		9921,00		9921,00	794,00	10715,00	
135	190	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	2	8098,27 7253,69	116,56 19,62	16197,00 14507,00	233,00 39,00	1456,00	14256,00 2436,00	32889,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,3616								
136	191	246-306-0503 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	2	16080,00		32160,00		32160,00	2573,00	34733,00	
137	192	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	7528,72 7163,05	302,29 106,54	7529,00 7163,00	303,00 107,00	63,00	7124,00 1172,00	15825,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,796								
138	194	1120-1001-0101 РСНБ РК 2022	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка**	глушитель шума	1	18428,13 1896,51	61,92 19,62	18428,00 1897,00	62,00 20,00	16470,00	1878,00 1624,00	21930,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1336								
139	195	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	4	2416,05 1896,21	46,20 19,62	9664,00 7585,00	184,00 78,00	1895,00	7510,00 1374,00	18548,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,4512								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	**196**	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2022**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,64**	**9160,51**	**72,28**	**60826,00**	**479,00**	**42884,00**	**17307,00**	**84384,00**	
						2629,83	**29,89**	**17462,00**	**198,00**		**6251,00**		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,634624								
141	**197**	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2022**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,18**	**9612,51**	**72,28**	**11343,00**	**85,00**	**8154,00**	**3076,00**	**15572,00**	
						2629,83	**29,89**	**3103,00**	**35,00**		**1153,00**		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,889888								
142	**198**	**1120-0701-0303 РСНБ РК 2022**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**6791,58**	**65,45**	**6792,00**	**66,00**	**5826,00**	**901,00**	**8308,00**	
						899,95	**19,62**	**900,00**	**20,00**		**615,00**		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5096								
143	**199**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,6**	**5308,18**	**21,20**	**3185,00**	**12,00**	**2177,00**	**919,00**	**4432,00**	
						1658,62	**5,50**	**995,00**	**3,00**		**328,00**		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,62988								
144	**200**	**246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**1,43**	**790,00**		**1130,00**		**1130,00**		**1220,00**	
											90,00		
145	**201**	**217-103-0102 РСНБ РК 2022**	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0,003**	**14547,00**		**44,00**		**44,00**		**47,00**	
											3,00		
146	**202**	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,5232**	**34120,80**	**2230,92**	**17852,00**	**1167,00**	**1665,00**	**11828,00**	**32054,00**	
						28707,26	**1039,36**	**15020,00**	**544,00**		**2374,00**		
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,362829								
147	**203**	**234-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**0,565056**	**22818,00**		**12893,00**		**12893,00**		**13924,00**	
											1031,00		
148	**204**	**1120-0401-0115 РСНБ РК 2022**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**8098,27**	**116,56**	**8098,00**	**117,00**	**728,00**	**7128,00**	**16444,00**	
						7253,69	**19,62**	**7254,00**	**20,00**		**1218,00**		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,1808								
149	**205**	**246-306-0503 РСНБ РК 2022**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**	**16080,00**		**16080,00**		**16080,00**		**17366,00**	
											1286,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	**206**	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2022**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**7528,72**	**302,29**	**7529,00**	**303,00**	**63,00**	**7124,00**	**15825,00**	
						7163,05	**106,54**	**7163,00**	**107,00**		**1172,00**		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,796								
151	**208**	**1120-1001-0102 РСНБ РК 2022**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1**	**24164,13**	**61,92**	**24164,00**	**62,00**	**22206,00**	**1878,00**	**28125,00**	
						1896,51	**19,62**	**1897,00**	**20,00**		**2083,00**		
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1336								
152	**209**	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2022**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**6**	**2416,05**	**46,20**	**14496,00**	**277,00**	**2842,00**	**11265,00**	**27822,00**	
						1896,21	**19,62**	**11377,00**	**118,00**		**2061,00**		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,6768								
153	**210**	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2022**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,02**	**9160,51**	**72,28**	**91788,00**	**724,00**	**64713,00**	**26117,00**	**127337,00**	
						2629,83	**29,89**	**26351,00**	**299,00**		**9432,00**		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,048032								
154	**211**	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2022**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,51**	**9612,51**	**72,28**	**14515,00**	**109,00**	**10435,00**	**3936,00**	**19927,00**	
						2629,83	**29,89**	**3971,00**	**45,00**		**1476,00**		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,418416								
155	**212**	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2022**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,2**	**10356,85**	**59,73**	**2071,00**	**12,00**	**1578,00**	**476,00**	**2751,00**	
						2407,83	**19,71**	**482,00**	**4,00**		**204,00**		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,29328								
156	**213**	**1120-0701-0303 РСНБ РК 2022**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**6791,58**	**65,45**	**6792,00**	**66,00**	**5826,00**	**901,00**	**8308,00**	
						899,95	**19,62**	**900,00**	**20,00**		**615,00**		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5096								
157	**214**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,6**	**5308,18**	**21,20**	**3185,00**	**12,00**	**2177,00**	**919,00**	**4432,00**	
						1658,62	**5,50**	**995,00**	**3,00**		**328,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,62988								
158	**215**	**246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**2,8**	**790,00**		**2212,00**		**2212,00**	**177,00**	**2389,00**	
159	**216**	**217-103-0102 РСНБ РК 2022**	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0,006**	**14547,00**		**87,00**		**87,00**	**7,00**	**94,00**	
160	**217**	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,738**	**34120,80** / **28707,26**	**2230,92** / **1039,36**	**25181,00** / **21186,00**	**1646,00** / **767,00**	**2349,00**	**16684,00** / **3349,00**	**45214,00**	
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,796192								
161	**219**	**1120-0401-0115 РСНБ РК 2022**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**8098,27** / **7253,69**	**116,56** / **19,62**	**8098,00** / **7254,00**	**117,00** / **20,00**	**728,00**	**7128,00** / **1218,00**	**16444,00**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,1808								
162	**220**	**246-306-0503 РСНБ РК 2022**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**	**16080,00**		**16080,00**		**16080,00**	**1286,00**	**17366,00**	
163	**221**	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2022**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**17**	**2416,05** / **1896,21**	**46,20** / **19,62**	**41073,00** / **32236,00**	**786,00** / **334,00**	**8052,00**	**31918,00** / **5839,00**	**78830,00**	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,9176								
164	**222**	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2022**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**36,3**	**9160,51** / **2629,83**	**72,28** / **29,89**	**332527,00** / **95463,00**	**2624,00** / **1085,00**	**234440,00**	**94617,00** / **34171,00**	**461315,00**	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	58,13808								
165	**223**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2022**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,95**	**8923,47** / **2407,83**	**57,35** / **23,47**	**53095,00** / **14327,00**	**342,00** / **140,00**	**38427,00**	**14177,00** / **5382,00**	**72654,00**	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,72508								
166	**224**	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**2,535**	**34120,80** / **28707,26**	**2230,92** / **1039,36**	**86496,00** / **72773,00**	**5656,00** / **2635,00**	**8068,00**	**57310,00** / **11504,00**	**155310,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,51944								
167	225	234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	2,7378	22818,00		62471,00		62471,00	4998,00	67469,00	
			Итого по разделу 3: ВЕНТИЛЯЦИЯ					6363379,00	57698,00	3164490,00	1124303,00	7931057,00	
								1195756,00	23761,00	1945435,00	443375,00		
			ИТОГО по акту					13995577,00	104335,00	3302242,00	2563234,00	17 250 377,00	
								2674832,00	37165,00	7914175,00	691566,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							7914175,00			
			Временные здания и сооружения	%	2,90			270 749,86					
			Итого с временными									9 606 951,86	
			Зимние удорожания	%	0,71			68 209,36					
			Итого с зимними удорожаниями									9 675 161,22	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			193 503,22					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 782 839,44	
			ИТОГО									*17 782 839,44*	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									18 584 026	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						2 230 083	
			Итого с НДС на 2023 год									20 814 109	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									20 814 109	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						19 773 403	
			в том числе НДС - 12%									2 118 579	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Таукелов Е.И.

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ Кожамжаров К.А.

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Construction.kz"

Директор _____ Джакупаев Т.М.

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ Нуралиев Е.