Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"
Технадзор: ТОО "OrdaStroyEnergy"

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловой сети к зданию отдела полиции Карабалыкского района по адресу: Костанайчкая область, Карабалыкский район, с. Карабалык, ул. Нечипуренко, зд.2

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№10	27.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство тепловой сети к зданию отдела полиции Карабалыкского района по адресу: Костанайчкая область, Карабалыкский район, с. Карабалык, ул. Нечипуренко, зд.2	14 740 431,00	13 161 099,00							1 579 332,00	14 740 431,00
Всего к оплате:										**14 740 431,00**

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»

Киншетбаев А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "OrdaStroyEnergy"

Есенбетов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"

Кулайбергенов Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"
Инженер: ТОО "OrdaStroyEnergy"
Автор: ТОО «Towers PROJECT»
Стройка: Строительство тепловой сети к зданию отдела полиции Карабалыкского района по адресу: Костанайчкая область, Карабалыкский район, с. Карабалык, ул. Нечипуренко, зд.2
Договор №10 от 27.05.2024г.
Локальная смета 6-01-00-01 "Тепловые сети"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 357 034**
		Раздел 1. Землянные работы, ИТОГО:	тенге			**3 475 090**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 475 090**
1	**6101-0102-0108** Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**871,04**	**473**	**412 002**
2	**6101-0201-0202** Кклим = 1,12	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**32,44**	**9299**	**301 660**
3	**6101-0206-0101** Кклим = 1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**288,88**	**3683**	**1 063 945**
4	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**288,88**	**5683**	**1 641 705**
5	**6101-0106-0101** Кклим = 1,12	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**672,03**	**83**	**55 778**
		Раздел 2. Теплосеть, ИТОГО:	тенге			**7 881 944**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 881 944**
9	**241-112-0112**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	**1 шт.**	**6**	**364**	**2 184**
10	**6121-0102-0103** Кклим = 1,12	**Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,002**	**1977145**	**3 954**
11	**241-502-0102**	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**1 м**	**2**	**26668**	**53 336**
12	**241-513-0402**	**Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 350 мм**	**1 шт.**	**1**	**42070**	**42 070**
13	**6114-0102-0508** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.**	**м**	**2**	**26668**	**53 336**
14	**6114-0102-0503** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	**м**	**3**	**6783**	**20 349**
15	**6114-0102-0501** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**14**	**4547**	**63 658**

16	6111-0501-0524 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-811	м2	2	529	1 058
17	6111-0101-1001 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3	0,2	102207	20 441
18	6111-0301-0401 Кклим = 1,12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2	3,3	13821	45 609
19	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0033	552642	1 824
20	6123-0104-0102 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм	км	0,37	12191032	4 510 682
21	241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 шт.	26	26392	686 192
22	234-204-0108 Коб=38	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	1 м2	9,12	5903	53 835
23	290-000-1004 (кпл)	Комплект изоляции стыка труб в полэтиленовой оболочки диаметр 140	1 шт	64	35286,61	2 258 343
24	290-000-1005 (кпл)	Рабочая заглушка изоляции 76-1-ППУ-ПЭ	1 шт	4	13392,86	53 571
25	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	142	81	11 502

ВСЕГО по смете	**11357034**
Затраты на организацию и управление СМР 7,5%	851778
Итого	12208812
Сметная прибыль 5%	610441
Непредвиденные работы и затраты 5%	610441
Итого	13429693
Понижающий коэффицент к=0,98	13161099
НДС 12%	1579332
ВСЕГО	**14740431**

ЗАКАЗЧИК:
и.о. Руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»

_____ Киншетбаев А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "OrdaStroyEnergy"

_____ Еспенбетов Е.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО «Towers PROJECT»

_____ Рысдаулетов КА.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"

_____ Купайбергенов Н.Ж.