Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Ескельдинского района",РК, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВА, 31, тел.: +77773633919**	**120140002340**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №22 от 13.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
16	**14.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района,области Жетісу (ранее Алматинская область)			усл.	1	39 662 418,10	39 662 418,10	4 249 544,80
				Итого	1	x	39 662 418,10	4 249 544,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) Руковод. отд / _____ / Е.ТАУЕКЕЛОВ

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2024

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Global Constrution kz"**

Объект : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**

С П Р А В К А №10
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		наименование	код	наименование	код
		договор №22 доп соглашение 22/01	от 13.06.2023 г. от 06.02.2024 г.					

(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области	793 248 362,20	35 412 873,30							4 249 544,80	39 662 418,10

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"

Директор _____ **Кошкарбаев М.И.**

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Global Constrution kz"**

Объект : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**

С П Р А В К А №10
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		наименование	код	наименование	код
		договор №22 доп соглашение 22/01	от 13.06.2023 г. от 06.02.2024 г.					(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области	793 248 362,20	35 412 873,30							4 249 544,80	39 662 418,10

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Пуралиев Е.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"

Директор _____ **Кошкарбаев М.И.**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №36

за Август 2024 (месяц, год) на 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 14: КОЗЫРЕК -1шт										
1	425	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,674961	973588,00		657133,85		657133,85	52570,84	709704,69	
2	426	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	47,4817	1269,09 1123,99	1,52 0,75	60259,00 53369,00	73,00 36,00	6817,00	42724,00 8239,00	111222,00	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,898206								
3	427	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	18,04	1155,04 1042,18	30,28 12,14	20837,00 18801,00	546,00 219,00	1490,00	17498,00 3067,00	41402,00	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,033264								
4	428	224-103-0222 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	20,746	4418,00		91656,00		91656,00	7332,00	98988,00	
			Итого по разделу 14: КОЗЫРЕК -1шт					829885,85 72170,00	619,00 255,00	757096,85 0,00	60222,00 71208,84	961323,73	
			ИТОГО по акту					829885,85 72170,00	619,00 255,00	757096,85 0,00	60222,00 71208,84	961323,73	
			Временные здания и сооружения			2,9%		27 878				989 202	
			Итого с временными									996 225	
			Зимние удорожания			0,71%		7 023					
			Итого с зимними удорожаниями									1 016 150	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19 925				1 016 150	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 061 931	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									127 432	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539										
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС на 2023 год									1 189 363	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									1 189 363	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						1 129 895,10	
			в том числе НДС - 12%									121 060	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Тауекелов Е.И.**

Генподрядчик:
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ **Кожамжаров К.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №37

за Август 2024 (месяц, год) на 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	11	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	5076	55,00		279180,00			22334,00	301514,00	
			Итого по разделу 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА					279180,00	0,00	0,00	0,00	301514,00	
								0,00	0,00	0,00	22334,00		
			Раздел 2: ПОКРЫТИЯ										
2	12	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	2230	2957,60 77,66	305,39 97,40	6595448,00 173182,00	681020,00 217202,00	5741247,00	421604,00 561358,00	7578410,00	
		005-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	117,298								
3	13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2230	1840,00 34,33	226,31 37,05	4103200,00 76556,00	504672,00 82622,00	3521973,00	171911,00 342015,00	4617126,00	
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	43,262								
4	14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	2230	776,39 12,10	0,09 0,00	1731350,00 26983,00	201,00 0,00	1704166,00	29146,00 140847,00	1901343,00	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,38								
5	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2230	2118,95 34,33	237,49 36,14	4725259,00 76556,00	529603,00 80592,00	4119100,00	169725,00 391588,00	5286572,00	
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	43,262								
6	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	552	2795,46 1169,21	44,28 18,58	1543094,00 645404,00	24442,00 10256,00	873247,00	708111,00 180096,00	2431301,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	416,0976								
7	18	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	98	924,54 51,65	233,19 76,81	90605,00 5062,00	22852,00 7527,00	62691,00	13597,00 8336,00	112538,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,4888								
8	19	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	98	155,74	-38,18	-15263,00	-3742,00	-11521,00	-1424,00	-18022,00	
						0,00	-13,45	0,00	-1318,00		-1335,00		
9	20	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	98	3092,83	249,16	303097,00	24418,00	35206,00	223063,00	568253,00	
						2484,43	102,10	243474,00	10006,00		42093,00		
		006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	142,884								
10	22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	36	2534,17	44,28	91230,00	1594,00	47544,00	46181,00	148404,00	
						1169,21	18,58	42092,00	669,00		10993,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	27,1368								
11	23	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,576	69677,00		40134,00		40134,00		43345,00	
											3211,00		
12	24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	29,4	43725,71	11,48	1285536,00	338,00	1123044,00	152425,00	1552998,00	
						5515,47	0,00	162155,00	0,00		115037,00		
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	111,90816								
13	25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	196	1750,41	4,14	343080,00	812,00	287524,00	59462,00	434745,00	
						279,31	1,60	54745,00	314,00		32203,00		
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	30,478								
14	26	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	143	2957,60	305,39	422937,00	43671,00	368161,00	27036,00	485970,00	
						77,66	97,40	11105,00	13928,00		35997,00		
		005-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,5218								
15	27	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	143	1840,00	226,31	263120,00	32362,00	225848,00	11024,00	296076,00	
						34,33	37,05	4909,00	5298,00		21932,00		
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,7742								
16	28	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	143	776,39	0,09	111024,00	13,00	109281,00	1869,00	121925,00	
						12,10	0,00	1730,00	0,00		9032,00		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,858								
17	29	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	143	2118,95	237,49	303010,00	33961,00	264140,00	10884,00	339005,00	
						34,33	36,14	4909,00	5168,00		25111,00		
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,7742								
18	30	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	42	2852,83	44,28	119819,00	1859,00	68852,00	53878,00	187593,00	
						1169,21	18,58	49107,00	780,00		13896,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	31,6596								
19	32	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	59	924,54 51,65	233,19 76,81	54548,00 3047,00	13758,00 4532,00	37742,00	8186,00 5019,00	67753,00	
		005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,1004								
20	33	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	59	155,74 0,00	-38,18 -13,45	-9189,00 0,00	-2253,00 -794,00	-6936,00	-857,00 -804,00	-10850,00	
21	34	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	59	3092,83 2484,43	249,16 102,10	182477,00 146581,00	14701,00 6024,00	21195,00	134293,00 25342,00	342112,00	
		006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	86,022								
22	36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	20	2534,17 1169,21	44,28 18,58	50683,00 23384,00	886,00 372,00	26414,00	25656,00 6107,00	82446,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,076								
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЯ					22335199,00 1750981,00	1925168,00 443178,00	18659052,00 0,00	2265770,00 1968074,00	26569043,00	
			Раздел 4: ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
23	41	1147-0104-0103 РСНБ РК 2022	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	яма	15,2	2126,49 1674,77	116,76 44,84	32323,00 25457,00	1775,00 682,00	5091,00	23002,00 4426,00	59751,00	
		006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	19,25536								
24	42	1147-0104-0108 РСНБ РК 2022	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	яма	3,8	3267,58 2932,62	0,00 0,00	12417,00 11144,00	0,00 0,00	1273,00	9807,00 1778,00	24002,00	
		006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8,42954								
25	43	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	19	2035,12 1673,17	216,54 55,02	38667,00 31790,00	4114,00 1045,00	2763,00	28895,00 5405,00	72967,00	
		006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	16,8473								
26	44	254-102-3401 РСНБ РК 2022	**Яблоня сибирская Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	19	1895,00		36005,00		36005,00	2880,00	38885,00	
27	45	1147-0106-0103 РСНБ РК 2022	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	яма	2,4	837,97 742,44	95,53 36,68	2011,00 1782,00	229,00 88,00		1646,00 293,00	3950,00	
		006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,34784								
28	46	1147-0106-0108 РСНБ РК 2022	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	яма	0,6	1003,72 1003,72	0,00 0,00	602,00 602,00	0,00 0,00		530,00 91,00	1223,00	
		006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,45552								
29	47	1147-0107-0102 РСНБ РК 2022	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м**	шт.	3	477,64 388,30	88,22 22,42	1433,00 1165,00	264,00 67,00	3,00	1084,00 201,00	2718,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,6837								
30	48	254-104-0401 РСНБ РК 2022	**Сирень с оголённой корневой системой**	шт.	3	630,00		1890,00		1890,00	151,00	2041,00	
31	49	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1389,74	410,96 397,11	13,85 3,87	571128,00 551880,00	19248,00 5378,00		490384,00 84927,00	1146439,00	
		006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	401,912808								
32	50	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	1389,74	81,27 81,11	0,16 0,00	112944,00 112722,00	222,00 0,00		99200,00 16969,00	229113,00	
		006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	82,133634								
33	51	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	1389,74	434,43 87,94	219,75 55,84	603745,00 122214,00	305395,00 77603,00	176136,00	175844,00 62372,00	841961,00	
		006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	78,798258								
			Итого по разделу 4: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					1413165,00 858756,00	331247,00 84863,00	223161,00 0,00	830392,00 179493,00	2423050,00	
			Раздел 5: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
34	52	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	5	120648,00 8097,00	224,00 70,00	603240,00 40485,00	1120,00 350,00	561635,00	37160,00 51232,00	691632,00	
35	53	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания**	шт.	5	50127,00 0,00	0,00 0,00	250635,00 0,00	0,00 0,00	250635,00	20051,00	270686,00	
36	54	ТПРАЙС стр.78	**Противопожарный щит КОМБИ /в комплекте: щит пожарный ЩП-3 (закрытый 1000х1300х300)-1шт, лом пожарный -1шт, багор пожарный разборный -1шт, лопата совковая -1шт, лопата штыковая -1шт, ведро конусное (для песка) -2шт, ящик для песка 0,5м3 (разборный) -1шт**	к-т	1	95215,18		96358,00		95215,00		96358,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		95215,18			95215,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1143,00					
37	55	248-305-0409 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С**	шт.	1	20250,00		20250,00		20250,00	1620,00	21870,00	
38	56	ТПРАЙС стр.80	**Оцинкованный мусорный контейнер 750л /на колесах с крышкой/**	к-т	3	82133,93		249359,00		246402,00		249359,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		82133,93			246402,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2957,00					
39	57	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.**	шт.	1	408798,00 31822,00	14308,00 5136,00	408798,00 31822,00	14308,00 5136,00	362668,00	33632,00 35394,00	477824,00	
			Итого по разделу 5: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ					1628640,00 72307,00	15428,00 5486,00	1195188,00 345717,00	70792,00 108297,00	1807729,00	
			Раздел 6: ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ										
40	58	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1	7210,86 5460,48	1158,41 405,51	7211,00 5460,00	1159,00 406,00	592,00	6335,00 1084,00	14630,00	
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,456								
41	59	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**		1	1314,91	0,00	1315,00	0,00	137,00	1272,00	2794,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1177,42	0,00	1177,00	0,00		207,00		
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7452								
42	60	251-102-0704 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	1	9376,00		9376,00		9376,00	750,00	10126,00	
43	61	251-101-0112 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	1	7452,00		7452,00		7452,00	596,00	8048,00	
44	62	251-101-0126 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм**	шт.	1	3991,00		3991,00		3991,00	319,00	4310,00	
45	63	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,35	49580,82 8361,36	1729,62 407,94	17353,00 2926,00	606,00 143,00	13821,00	2793,00 1612,00	21758,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,8522								
			Итого по разделу 6: ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					46698,00 9563,00	1765,00 549,00	35369,00 0,00	10400,00 4568,00	61666,00	
			Раздел 7: ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА										
46	64	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	13,75	5610,47 1001,70	34,16 12,43	77144,00 13773,00	470,00 171,00	62901,00	15060,00 7376,00	99580,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,87975								
47	65	251-104-0105 РСНБ РК 2022	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из резины**	м2	13,75	33827,00		465121,00		465121,00	37210,00	502331,00	
			Итого по разделу 7: ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА					542265,00 13773,00	470,00 171,00	528022,00 0,00	15060,00 44586,00	601911,00	
			Раздел 8: ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ										
48	66	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,008	2211562,16 1126742,40	958900,50 348187,52	17692,00 9014,00	7672,00 2786,00	1007,00	11681,00 2350,00	31723,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,35456								
49	67	241-102-0238 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	м	8,032	15564,00		125010,00		125010,00	10001,00	135011,00	
50	68	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	1,8	17980,56 6351,24	3793,49 1333,75	32365,00 11432,00	6829,00 2401,00	14104,00	16323,00 3895,00	52583,00	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,47352								
51	69	225-202-0709 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.14-15**	шт.	12	19202,00		230424,00		230424,00	18434,00	248858,00	
			Итого по разделу 8: ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ					405491,00 20446,00	14501,00 5187,00	370545,00 0,00	28004,00 34680,00	468175,00	
			Раздел 9: ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ										
52	72	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,591533	331233,00		527168,62		527168,62	42173,39	569342,01	
			Итого по разделу 9: ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ					527168,62 0,00	0,00 0,00	527168,62 0,00	0,00 42173,39	569342,01	
			ИТОГО по акту					27177806,62 2725826,00	2288579,00 539434,00	21538505,62 345717,00	3220418,00 2404205,39	32802430,01	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							345717,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	%	2,90			941 244,68	-				
			Итого с временными									33 397 957,69	
			Зимние удорожания	%	0,71			237 125,50					
			Итого с зимними удорожаниями									33 635 083,19	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			672 701,66					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34 653 501,85	
			ИТОГО									*34 653 501,85*	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									36 214 777,3	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						4 345 773,3	
			Итого с НДС на 2023 год									40 560 550,5	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									40 560 550,5	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						38 532 523,0	
			в том числе НДС - 12%									4 128 484,6	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Генподрядчик:
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ **Джакупаев Т.М.**

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ **Кожамжаров К.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е.**

ОБЪЕКТ: Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области

№ пп	наименование работ	сумма
36	Конструкции железобетонные	1 129 895,10
37	Генплан	38 532 523,00
		39 662 418,10