Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"
Технадзор: ТОО "OrdaStroyEnergy"
Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловой сети к зданию отдела полиции Карабалыкского района по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Карабалык, ул. Нечипуренко, зд.2

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№10	27.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство тепловой сети к зданию отдела полиции Карабалыкского района по адресу: Костанайчкая область, Карабалыкский район, с. Карабалык, ул. Нечипуренко, зд.2	24 526 945,45	8 737 959,33							1 048 555,12	9 786 514,45
Всего к оплате:										**9 786 514,45**

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ Киншетбаев А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "OrdaStroyEnergy"

_____ Еспенбетов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"

_____ Кудайбергенов Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"

Инженер: ТОО "OrdaStroyEnergy"

Автор: ТОО "Towers PROJEKT"

Стройка: Строительство тепловой сети к зданию отдела полиции Карабалыкского района по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Карабалык, ул. Нечипуренко, зд.2

Договор №10 от 27.05.2024г.

Локальная смета 6-01-00-01
"Тепловые сети"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 553 260
		Раздел 2. Теплосеть, ИТОГО:	тенге			162 736
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			162 736
6	242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	7358	14 716
7	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0252	4219437	106 330
8	261-301-0403	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт.	2	20845	41 690
		Раздел 4. Тепловой узел, ИТОГО:	тенге			684 785
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			684 785
26	6116-0602-0102 Кклим = 1,06	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм	шт.	2	82949	165 898
27	6116-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	4227	21 135
28	261-301-0403	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт.	5	20845	104 225
29	6116-0701-0104 Кклим = 1,06	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1902	7 608
30	245-713-0203	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	1 шт.	4	3761	15 044
31	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17610	35 220

32	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	2	12336	24 672
33	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек,.затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	9608	38 432
34	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	1068	2 136
35	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	2	1744	3 488
36	6114-0102-0503 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	4	6783	27 132
37	241-101-0201 Коб=10	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	1	547	547
38	241-114-0113	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	1 шт.	2	827	1 654
39	6114-0203-0202 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2782	2 782
40	242-312-0106	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	1	234812	234 812
		Раздел 5. Система ОДК, ИТОГО:	тенге			705 739
		Подраздел 5.1. Подраздел 1, ИТОГО	тенге			495 802
41	6124-0201-0501 Кклим = 1,09	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20	684	13 680
42	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,02	492544	9 851
43	6123-0104-0504 Кклим = 1,12	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	3182	6 364
44	290-000-3006 (кпл)	Терминал концевой КТ-11	1 шт	2	21663,39	43 327
45	6123-0104-0502 Кклим = 1,12	Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	1499	1 499
		неучтенные ресурсы				
45.1	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	70911	70 911

46	6123-0104-0501 Кклим = 1,12	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	18228	18 228
		неучтенные ресурсы				
46.1	245-403-0101	Ковер наземный КН3 системы ОДК	шт.	1	132835	132 835
47	580-000-1007 (кпл)	Контрольно-монтажный тестер АМ-2002	1 шт	1	199107,14	199 107
		Подраздел 5.2. Подраздел 2, ИТОГО	тенге			209 937
48	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,049	4219437	206 752
49	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,06	44557	2 673
50	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0005	345774	173
51	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00093	318374	296
52	251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	1 т	0,00002	2077294	42

Локальная смета № 2-01-00-02

на Автоматизация

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 643 633
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 643 633
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 643 633
1	6114-0502-0101	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	3	2427	7 281
2	292-300-6000 (кпл)	Тепловычиститель ВКТ-7,02	1 шт	1	160714,29	160 714
3	296-900-2300 (кпл)	Термопреобразователи сопротивления КТС-Б	1 шт	2	199107,14	398 214
4	245-706-0204	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32	1 шт.	2	213599	427 198
5	296-800-9000 (кпл)	Кабель микрофонный экранированный 4*0,35 КММ	1 м	3	65178,57	195 536
6	296-800-9010 (кпл)	Кабель микрофонный экранированный 2*0,25 КММ	1 м	6	75321,43	451 929
7	241-114-0109	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-38х2,5 мм	1 шт.	4	563	2 252
8	241-102-0122	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм	1 м	0,46	1107	509

Локальная смета № 2-01-00-01
на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			4 365 616
		Раздел 1. Лотки, ИТОГО:	тенге			3 972 956
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 972 956
1	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,1	41892	4 189
2	6104-0903-0102 Кклим = 1,12	Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	39,1284	35011	1 369 924
3	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	1 м3	22,68	43855	994 631
4	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1 м3	16,4484	91211	1 500 275
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,28	33584	9 404
6	6105-0201-0302 Кклим = 1,12	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,2	78777	94 532
		Раздел 2. Дренажный колодец ДК1, ИТОГО:	тенге			356 718
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			356 718
7	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,25	402	905
		неучтенные ресурсы				
7.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,11475	6660	764
8	6109-0301-0201 Кклим = 1,06	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	2,89	4581	13 239
9	6122-0401-0103 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	1,12	129663	145 223
10	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	13964	13 964
11	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	8006	16 012
12	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	4	13908	55 632
13	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	1	9710	9 710
14	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	15479	15 479

15	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	2676	2 676
16	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	1	31145	31 145
17	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	10,8	4812	51 970
		Раздел 3. Приямок, ИТОГО:	тенге			35 942
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			35 942
18	1207-0101-0208 Кклим = 1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	0,4	7398	2 959
19	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,06	41892	2 514
20	6103-0101-0304 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	0,12	57167	6 860
21	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0115	1426955	16 410
22	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00328	2194857	7 199

ВСЕГО по смете	**7562508**
СМР	**7363401**
оборудование	**199107**
Затраты на организацию и управление СМР 7,5%	**552255**
Итого	**7915657**
Сметная прибыль 5%	**395783**
Непредвиденные работы и затраты 5%	**405738**
Итого СМР	**8717178**
Оборудование	**199107**
Понижающий коэффицент к=0,98	**8737959,33**
НДС 12%	**1048555,12**
ВСЕГО	**9786514,45**

ЗАКАЗЧИК:
и.о. Руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»

_____ Киншетбаев А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "OrdaStroyEnergy"

_____ Еспенбетов Е.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор «Towers PROJECT»

_____ Рысдаулетов КА.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"

_____ Кудайбергенов Н.Ж