Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО СК-Максимум
150000 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Универсальная,15
наименование организации, юридический адрес

в лице заместителя директора товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Максимум» **Щеголева Юрия Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция водовода Ø 500 мм по ул.Шухова от ул.Уалиханова до пр. Я.Гашека в г.Петропавловске СКО**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», в лице руководителя **Куандыкова Айдара Муратовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Севгражданпроект"
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» №42 от 28 марта 2018 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Реконструкция водовода:					
Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 560 х 33,2 «питьевая»	м.	1128		1128	
в т. ч. прокладка методом ГНБ трубы ПЭ100 SDR17 560х33,2 «питьевая»	м.	482		482	
Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR17-225х13,4	м.	370		435,8	
в т. ч. прокладка труб ПЭ100 SDR 17 225х13,4 методом ГНБ	м.	186		251,8	
Трубопровод ПЭ100 SDR 26-800х30,6 (футляр)	м.	30		-	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 1200х88,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м.	-		42	
Колодцы прямоугольные из бетона 2500х4500 3000х2500 2000х2500 2500х2500	. шт шт шт шт	 1 - 12 2		 - 1 11 1	

Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 «питьевая»					
Ø 160х9,5	п.м.	26		28	
Ø 110х6,6	п.м.	3		15	
Ø 63х3,8	шт	10		10	
Колодцы круглые водопроводные из сборных железобетонных элементов по т.п. 901.09-11.84 Д-2000 м	шт	2		5	
Трубопровод из стальных эл.сварных труб ГОСТ 10704-91					
- Ø 219х4,0	м	14		2,5	
- Ø 159х4,0	м	20		20	
- Ø 114х3,5	м	34		-	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином PN10, Д N900 BV-05-47 типа Belgicast	компл.	2		-	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином типа Chevron PN10 DN500	компл.	3		-	
Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002	компл.	-		3	

Тоже DN200	компл.	6		6	
Тоже DN150	компл.	6		3	
Тоже DN100	компл.	6		6	
Тоже DN50	компл.	2		3	
Гидрант пожарный	компл.	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Диаметр проектируемого водовода Ø 500, точка подключения водовод Ø 900 по ул. Уалиханова с устройством новой камеры 1. По пр Я. Гашека выполнена водопроводная сеть Ø 225 от ул. Шухова до существующего колодца l=435,8 м. По трассе водовода выполнен монтаж железобетонных камер и колодцев с установкой отключающих задвижек и пожарных гидрантов. Водопроводные колодцы и камеры выполнены из сборных железобетонных элементов для мокрых грунтов по т.п. 901-09.11.84.
Прокладка трубопровода выполнена бестраншейным методом и открытым способом прокладки. На сети водопровода установлены 2 пожарных гидранта.
В проекте установлен I (первый) технически сложный уровень ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___август 2019 года_____;
месяц, год
окончание работ _декабрь 2020 года_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___5,5 месяца
фактически, месяц:_____5,5 месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "Кызылжар су"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция водовода Ø 500 мм по ул.Шухова от ул.Уалиханова до пр. Я.Гашека в г.Петропавловске СКО** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) заместитель директора Товарищества с ограниченной ответственностью СК-Максимум» **Щеголев Ю.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.