Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,070002, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 18, тел.: 75-28-87** — **990440001713**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г** — **980140004365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №205 от 04.09.2024 г.

Номер документа	Дата составления
99	31.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт инженерных сетей водопровода, водоотведения и отопления здания стационара КГП на ПВХ "ВКО областной специализированный медицинский центр " УЗ ВКО, по пр.Абая, 18, в г.Усть-Каменогорске			услуга	1	21 448 498,03	21 448 498,03	2 298 053,36
				Итого	1	x	21 448 498,03	2 298 053,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абдулдин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2024

М.П.

Объёмы верны - Нач. сетс

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ затрат за октябрь 2024 года

Утверждена приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5.08.2021 года №420

Заказчик: КГП на ПХВ "Восточно-Казахсанский областной специлизированый медицинский центр" управления здравоохранения ВКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО" Восточно-Казахстанская область,

Наименование объекта: Капитальный ремонт инженерных систем водопровода, водоотведения и отопления здания стационара КГП на ПХВ «ВКО областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО, по пр. Абая,18, в г. Усть-Каменогорске

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		205	04.09.2024г.			ТОО "НКО"	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала										
Акт выполненных работ №1	**21 448 498,03**	19 150 444,67							2 298 053,36	**21 448 498,03**
Погашение аванса 30%										6 434 549,41
Итого к оплате										**15 013 948,62**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Восточно-Казахсанский областной специлизированый медицинский центр" управления здравоохранения ВКО БИН 990440001713

Главный врач

Ш.М.Макашева

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 980140004365

Директор

А. А. Абдулдин

Технический надзор:

Директор

ТОО "ARSHA-MS" БИН170840002781

Эксперт

Н.К.Рахимов

КА 2023.2.1 от 26.05.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Заказчик: КГП на ПХВ "Восточно-Казахсанский областной специлизированый медицинский центр" управления здравоохранения ВКО, БИН 990440001713, тел.8(7232)221607

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО" БИН 980140004365 , сот.+77771515621

Наименование стройки: Капитальный ремонт инженерных систем водопровода, водоотведения и отопления здания стационара КГП на ПХВ «ВКО областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО, по пр. Абая,18, в г. Усть-Каменогорске
Наименование объекта: Капитальный ремонт инженерных систем водопровода, водоотведения и отопления здания стационара КГП на ПХВ «ВКО областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО, по пр. Абая,18, в г. Усть-Каменогорске

Договор подряда (контракт) № 205 от 04.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2024г

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-1-1					
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	16	242-202-0307 (основной ресурс)	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**1 шт.**	**12**	**15661**	**187 932**	**Казахстан**
2	17	242-202-0309 (основной ресурс)	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	**1 шт.**	**4**	**42779**	**171 116**	
3	19	245-507-0104 (основной ресурс)	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32**	**1 шт.**	**69**	**90612**	**6 252 228**	
4	21	245-506-0113 (основной ресурс)	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32**	**1 шт.**	**69**	**19260**	**1 328 940**	
6	23	261-301-0219 (основной ресурс)	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**168**	**708**	**118 944**	

7	24	222-519-0201 (основной ресурс)	Опоры скользящие	1 т	0,27497	1044650	287 249	Казахстан
8	33	6114-0102-0503	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	470	3671	1 725 370	
			неучтенные ресурсы					
8.1	33.1	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	470	2717	1 276 990	Казахстан
9	34	6114-0102-0504	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	100	4121	412 100	
			неучтенные ресурсы					
9.1	34.1	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	100	3181	318 100	Казахстан
10	35	6114-0102-0505	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	183	4129	755 607	
			неучтенные ресурсы					
10.1	35.1	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	183	4372	800 076	Казахстан
			Итого:				11 239 486	
			Локальная смета № 2-1-2					
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1,В2					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6114-0102-0210	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 100 мм.	м	564	3642	2 054 088	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	564	7742	4 366 488	
			Подраздел 2.1. Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4					
2	71	6114-0102-0208	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.	м	283	2889	817 587	
			неучтенные ресурсы					
2.1	71.1	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	283	6953	1 967 699	Казахстан
			Раздел 3. Бытовая канализация К1					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
3	171	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	30	3077	92 310	
4	172	241-203-0107 (основной ресурс) Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	29,4	1934	56 860	Казахстан

5	217	241-212-0702 (основной ресурс)	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	7	5599	39 193	Казахстан
8	228	241-221-0107 (основной ресурс)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм (прим.д.100)	1 шт.	20	242	4 840	Казахстан
			Итого:				3 064 878	
ИТОГО ПО АКТУ							14 304 364	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)							901 175	
Итого с общеплощадочными затратами							15 205 539	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)(((1855,766/164*1,5*3180)+(8*1855,766*10/1968*(44413805/1855,766+1,5*3180/164)))/1000))							236	
Сметная прибыль (5%)							760 289	
Непредвиденные работы и затраты: (5%)							760 289	
Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.							16 726 352	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,163)							19 452 747,49	
Понижающий коэффициент К-0,98445963416							19 150 444,67	
НДС (12%)							2 298 053,36	
Итого							21 448 498,03	

Заказчик:
КГП на ПХВ "Восточно-Казахсанский областной специлизированый медицинский центр" управления здравоохранения ВКО БИН 990440001713

Главный врач _____ Ш.М.Макашева

Подрядчик:
ТОО "НКО"
БИН 980140004365

Директор _____ А.А.Абдулдин

Авторский надзор:
ТОО "Востокагропромпроект"
БИН050740006409
Директор _____ М.Ж. Урунтаев

Технадзор:
ТОО "ARSHA-MS" БИН 170840002781
Эксперт _____ К.К.Багадиев