ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района",021200, ОБЛАСТЬ АКМОЛИНСКАЯ, РАЙОН ЗЕРЕНДИНСКИЙ, СЕЛО ЗЕРЕНДА, УЛ. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 48** — **030140003627**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственность «ABB Construction»,Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, , Конысбайский сельский округ, поселок Гранитный учетный квартал 054, здание 4, почтовый индекс 0200** — **200540009944**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных состроительством №96

Номер документа	Дата составления
486	04.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт внутри-поселковых дорог в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области			работа	1	21 549 999,52	21 549 999,52	2 308 928,52
				Итого	1	x	21 549 999,52	2 308 928,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Дорошенко Д.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Абугашев И.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.12.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ABB Construction"
Наименование объекта: "Текущий ремонт внутри-поселковых дорог в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		96	08.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт внутри-поселковых дорог в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области	**61 549 999,52**	**19 241 071,00**							**2 308 928,52**	**21 549 999,52**

ЗАКАЗЧИК: _____Абугалиев Н.М.
Аким ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
БИН 030140003627

ПОДРЯДЧИК: _____Бадалян А.Б.
Директор ТОО "ABB Construction"
БИН 200540000944

SANA 2024.5Д от 13.05.2024 г. Цена региона Акмолинская область, Зерениинский район

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ABB Construction"
Наименование объекта: "Текущий ремонт внутри-поселковых дорог в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области"

Акт приемки выполненных работ №2
от 29 ноября 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-00-01. на ремонтные работы						
Раздел 1. ул.Юбилейная (от ул.Ильясова, часть ул.Буденногодо ул.Луговая) L-2200 м.,В-5 м						
Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:						
1	1291-2100-0101 Кклим = 1,12	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1000 мм, толщина слоя 50 мм	м2	3001,424	679	2 037 967
2	1220-0201-0101 Кклим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала Н-0,06м (щебень фракции 20-40)	м2	3001,424	1703	5 111 425
3	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.(всего 5см)	м2	204,724	2917	597 267
4	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	409,448	309	126 519
Раздел 2. ул.Фрунзе (от ул.Ленина до ул.Тауельсиздик)						
1	1291-2100-0101 Кклим = 1,12	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1000 мм, толщина слоя 50 мм	м2	500	679	339 500
2	1220-0201-0101 Кклим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала Н-0,06м (щебень фракции 20-40)	м2	500	1703	851 500

1	2	3	4	5	6	7
3	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.(всего 5см)	м2	500	2917	1 458 500
4	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	1000	309	309 000
Локальная смета № 2-01-00-03. Ремонтные работы-работы фактически выплненные, но неучтенные сметой						
1	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы Н-45 см	м3	1223,76821	8077	9 884 376

ИТОГО ПО АКТУ:	**20 716 054,51**
Сметная прибыль 5%	1 035 802,73
Непредвиденные работы и затраты (3%)	621 481,64
Итого в ценах 2023 года	22 373 338,87
Итого в прогнозных ценах 2024 г. К=1,075	24 051 339,29
Итого в ценах 2024 г.	24 051 339,29
Итого с учетом скидки: К=0,8	19 241 071,00
НДС (12%)	2 308 928,52
Итого с учетом НДС (12%)	**21 549 999,52**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абугалиев Н.М.**

Аким ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"

БИН 030140003627

ПОДРЯДЧИК: _____ **Бадалян А.Б.**

Директор ТОО "ABB Construction"

БИН 200540009