Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№234 бұйрығымен бекітілген

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

2019 жылғы "24" Желтоқсан

Мердігер (бас мердігер): **«Нұрлы Тан Актобе» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
директоры – Кугабаев Б.Ы. атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
№223 «18» шілде 2019 ж. келісім-шарт негізінде әрекет етеді
шарт № және күні
Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою шеңберінде «Түркістан облысы, Арыс қаласы Танкеев көшесі, 22 мекенжайы бойынша жеке тұрғын үйлердің құрылысы» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші **Арыс қаласының "Сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшысы Сатыбалды Т., Түркістан облысы, Арыс қ., Аль-Фараби, 3.**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «ППК «ЮжКазСпецПроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директоры – Серік Б., авторлық қадағалаудың жауапты тұлғасы Серік Б., №00952 «15» мамыр 2017 жылы, жобаның нөмірі 20.07.2019 ж. №LTD-00101/19
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Арыс қаласының "Сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі бекітілген.
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

3. Қосалқы мердігерлер:
1 - «VSP Company» ЖШС-гі, БСН:110240012354; 2-«ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ» ЖШС-гі, БСН: 101140002954; 3 - «Дельта-2» ЖШС-гі, БСН:980940000014; 4 - «RUSLAN Company» ЖШС-гі, БСН: 121240014925; 5 - «Алтын Компания» ЖШС-гі, БСН:161140024877; 6- «RFM CONTRACTING» ЖШС-гі, БИН:110340016584;

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):
Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнімшығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Балабақшаның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлегі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)	800	800

Құрылыстың жалпы көлемі	**текше метр (бұдан әрі – м3)**	688,55	688,55
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	**м2**	-	-

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Ғимараттың ірге тасы монолитті темір бетон. Шатыр – темір конструкциялары бойынша профнастилді жабынғыш. Сыртқы есіктері оқшауланған темір есіктер, ішкі есіктер ағаш есіктер. Терезе блоктары ПВХ профильдерінен жасалған. Едендер – керамикалық, керамогранитты және линолеум. Ішкі әрлеу – су эмульсиясы және майлы бояулар. Сыртқы әрлеу – құрастырмалы понельдер (сайдинг). Отмостка – бетон. модульдік қазандық ғимараты. Сыртқы су құбыры желісі ГОСТ 18599-2001 бойынша PE100 SDR 17 S8, Ø110, Ø75 полиэтилен құбырларынан және Ø89, Ø32 болат электр құбырларынан жасалған. Сыртқы канализация Ø160,200 аула желісінің ішіндегі ұңғымаға дейін гравитациямен қамтамасыз етіледі.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы - **шілде 2019 жыл;**

жұмыстың аяқталуы - **желтоқсан 2019 жыл;**

құрылыстың ұзақтығы:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша – **3 ай**; нақты – **5 ай;**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, орталықтандырылған жылыту жүйесі) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Мердігер (бас мердігер) **«Нұрлы Тан Актобе»** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі объектісін қабылдауға дайын деп санайды, **Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою шеңберінде «Түркістан облысы, Арыс қаласы Танкеев көшесі, 22 мекенжайы бойынша жеке тұрғын үйлердің құрылысы».**

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Нұрлы Тан Актобе» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директор
Кугабаев Б.Ы._____
м.о.