Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Т.Шевченко, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №87/06/19 от 20.06.2019г. Доп.согл №4 от 27.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
19	29.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулаторий на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области			шт	1	5 604 695,00	5 604 695,00
				Итого	1	x	5 604 695,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2020

М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену с. Коксу Коксукского района Алматинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за май 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№87/06/09	20.06.2019				
		доп.согл №1	25.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Аванс						
			СМР с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц включительно с НДС	Итого с начала года по отчетный месяц	Остаток	Погашение аванса за текущий месяц		
Выполнено по стройке:	341 612 289,65	5 004 191,96						600 503,04	**5 604 695,00**
Итого к оплате	**341 612 289,65**	**5 004 191,96**						**600 503,04**	**5 604 695,00**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолжанов Е.Б.
МП

Подрядчик
Директор
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
Болсамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
Сванов Т.С.
МП

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

Отопление и вентиляция (Локальная смета 2-1-4)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Вентиляция										
40	1120-2501-0102	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка НР = 98 %**	**камера**	**1**	79744	5269	79744	5269	7331	67499	159022
					67144	1733	67144	1733	–	11779	
42	1120-0301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %**	**решетка**	**1**	1410	55	1410	55	112	1231	2852
					1243	13	1243	13	–	211	
45	1120-0101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (переход к решетке) НР = 98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,5**	4996,57	39,43	17488	138	12571	4735	24001

				1365,43	15,14	4779	53	–	1778	
46 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;	м3 изоляции	2,265	20824,72	1333,33	47168	3020	5061	30782	84186
				17256,95	624,72	39087	1415	–	6236	
48 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	14	1409,21	54,86	19729	768	1565	17224	39909
				1242,57	12,86	17396	180	–	2956	
50 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	9	1409,11	54,89	12682	494	1005	11073	25655
				1242,56	12,89	11183	116	–	1900	
52 1120-0401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	5	1740	44,6	8700	223	1179	7215	17188
				1459,6	12,8	7298	64	–	1273	
54 1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	4	1293,25	827	5173	3308	–	2767	8575
				466,25	232,5	1865	930	–	635	
56 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	25,29	4996,76	39,54	126368	1000	90833	34226	173442

				1365,56	15,38	34535	389	–	12848	
57 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	52,76	5230,36	41,64	275954	2197	190490	82270	386882
				1578,22	12,93	83267	682	–	28658	
58 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	30,3	4950	49,74	149985	1507	96249	51767	217892
				1723,73	19,6	52229	594	–	16140	
59 1120-0401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1740	44	1740	44	236	1444	3439
				1460	13	1460	13	–	255	
61 1120-0501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1845	43	1845	43	432	1355	3456
				1370	13	1370	13	–	256	
63 1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1605	41	1605	41	333	1219	3050
				1231	13	1231	13	–	226	
65 1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1605,5	41,5	3211	83	666	2438	6101

				1231	13	2462	26	–	452	
2.2 П1										
67 1120-2501-0101	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %**	**камера**	**1**	55427	2951	55427	2951	4224	48098	111807
				48252	828	48252	828	–	8282	
69 1120-0301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %**	**решетка**	**1**	1410	55	1410	55	112	1231	2852
				1243	13	1243	13	–	211	
72 1120-0101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (переход к решетке) НР = 98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,3**	4996,92	39,23	6496	51	4670	1759	8915
				1365,38	15,38	1775	20	–	660	
73 1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;**	**м3 изоляции**	**0,525**	20824,76	1333,33	10933	700	1173	7135	19513
				17257,14	624,76	9060	328	–	1445	
75 1120-0301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %**	**решетка**	**3**	1409,33	55	4228	165	335	3692	8554

				1242,67	13	3728	39	–	634	
77 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1409,5	55	2819	110	224	2461	5702
				1242,5	13	2485	26	–	422	
79 1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	1	1293	827	1293	827	–	691	2143
				466	232	466	232	–	159	
81 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,644	5229,81	41,93	3368	27	2325	1004	4722
				1577,64	12,42	1016	8	–	350	
82 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,76	4950	49,72	87912	883	56416	30342	127714
				1723,7	19,59	30613	348	–	9460	
83 1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1408	41	1408	41	192	1164	2778
				1175	13	1175	13	–	206	
85 1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1605	41	1605	41	333	1219	3050
				1231	13	1231	13	–	226	
2.3 В1										
87 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7363	155	7363	155	744	6365	14826

				6464	31	6464	31	–	1098	
89 1120-0101-0302	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**50,36**	4950,08	49,76	249286	2506	159973	86037	362149
				1723,73	19,58	86807	986	–	26826	
90 1120-0101-0311	**Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2**	4651	36,5	9302	73	7174	2042	12252
				1027,5	14,5	2055	29	–	908	
91 1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;**	**м3 изоляции**	**0,795**	20823,9	1333,33	16555	1060	1776	10804	29548
				17256,6	625,16	13719	497	–	2189	
94 1120-0301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %**	**решетка**	**8**	1409,13	54,75	11273	438	894	9843	22805
				1242,63	12,88	9941	103	–	1689	

96 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	510	–	51	–	25	21	78
				260	–	26	–	–	6	
97 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	2620	40	262	4	126	106	397
				1320	10	132	1	–	29	
98 1120-0701-0110	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	10798	163	10798	163	8662	1977	13797
				1973	44	1973	44	–	1022	
99 1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	2	1293	827	2586	1654	–	1383	4287
				466	232,5	932	465	–	318	
100 2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335
				–		–		–	99	
101 1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1605	41	1605	41	333	1219	3050
				1231	13	1231	13	–	226	
102 2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 160 мм x 160 мм	шт.	1	3600		3600		3600	–	3888
				–		–		–	288	

103 1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1605	41	1605	41	333	1219	3050
				1231	13	1231	13	–	226	
104 2305-0302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 160 мм х 100 мм	шт.	1	2505		2505		2505	–	2705
				–		–		–	200	
105 1120-1001-0202	Глушители шума вентиляционных установок, сечением 300х150 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	14102	48	14102	48	12298	1734	17103
				1756	13	1756	13	–	1267	
2.4 В2										
107 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7363	155	7363	155	744	6365	14826
				6464	31	6464	31	–	1098	
109 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,4	4996,9	39,64	41974	333	30170	11368	57609
				1365,6	15,36	11471	129	–	4267	
110 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	16,32	5230,39	41,61	85360	679	58925	25448	119673
				1578,19	12,93	25756	211	–	8865	

111 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	23,92	4950,08	49,79	118406	1191	75984	40866	172014
				1723,7	19,61	41231	469	–	12742	
112 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	14,76	4794,31	39,63	70764	585	46885	23051	101320
				1578,18	15,38	23294	227	–	7505	
113 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,7	4651,91	36,81	21864	173	16862	4798	28795
				1027,45	14,26	4829	67	–	2133	
114 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;	м3 изоляции	1,845	20824,39	1333,33	38421	2460	4122	25074	68575
				17256,91	624,93	31839	1153	–	5080	

115 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	2,2878	15533		35536		35536	–	38379
				–		–		–	2843	
116 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,7	542		6883		6883	–	7434
				–		–		–	551	
117 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1409,5	55	2819	110	224	2461	5702
				1242,5	13	2485	26	–	422	
118 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1755		3510		3510	–	3791
				–		–		–	281	
119 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	17	1409,12	54,82	23955	932	1899	20916	48461
				1242,59	12,88	21124	219	–	3590	
120 2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	17	1447		24599		24599	–	26567
				–		–		–	1968	
121 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	510	–	51	–	25	21	78
				260	–	26	–	–	6	

122 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	2620	40	262	4	126	106	397
				1320	10	132	1	–	29	
123 1120-0701-0110	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	10798	163	10798	163	8662	1977	13797
				1973	44	1973	44	–	1022	
124 1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	2	1293	827	2586	1654	–	1383	4287
				466	232,5	932	465	–	318	
125 2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335
				–		–		–	99	
126 1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1605	41	1605	41	333	1219	3050
				1231	13	1231	13	–	226	
127 2305-0302-2042	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4396		4396		4396	–	4748
				–		–		–	352	
128 1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1605	41	1605	41	333	1219	3050
				1231	13	1231	13	–	226	

129	2305-0302-2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 160 мм	шт.	1	3795		3795		3795	–	4099
					–		–		–	304	
130	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1605	41	1605	41	333	1219	3050
					1231	13	1231	13	–	226	
131	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 160 мм x 160 мм	шт.	1	3600		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	
132	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1605,5	41,5	3211	83	666	2438	6101
					1231	13	2462	26	–	452	
133	2305-0302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 160 мм x 100 мм	шт.	2	2505		5010		5010	–	5411
					–		–		–	401	
134	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1605,5	41,5	3211	83	666	2438	6101

				1231	13	2462	26	–	452	
135	2305-0302-2001	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм x 100 мм**	**шт.**	**2**	2322		4644		4644	–	5016
					–		–		–	372	
136	1120-1001-0203	**Глушители шума вентиляционных установок, сечением 400x200 мм. Установка НР = 98 %**	**глушитель шума**	**1**	16314	80	16314	80	14159	2059	19843
					2075	26	2075	26	–	1470	
137	2305-0202-0103	**Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста, сечение обечайки 400x200 мм**	**шт.**	**1**	13965		13965		13965	–	15082
					–		–		–	1117	
2.5 В3											
138	1120-1401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %**	**вентилятор**	**1**	7363	155	7363	155	744	6365	14826
					6464	31	6464	31	–	1098	
139	2305-0401-0115	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160XL ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	27807		27807		27807	–	30032
					–		–		–	2225	

140 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,62	4950	50	12969	131	8322	4476	18841
				1723,66	19,47	4516	51	–	1396	
141 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,6	4794,38	39,58	46026	380	30495	14992	65899
				1578,23	15,31	15151	147	–	4881	
142 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,3	4651,54	36,15	6047	47	4664	1328	7965
				1027,69	14,62	1336	19	–	590	
143 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;	м3 изоляции	0,366	20825,14	1333,33	7622	488	818	4974	13604
				17256,83	625,68	6316	229	–	1008	

144 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,45384	15533		7049		7049	–	7613
				–		–		–	564	
145 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542		1084		1084	–	1171
				–		–		–	87	
146 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1409,5	55	2819	110	224	2461	5702
				1242,5	13	2485	26	–	422	
147 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1755		3510		3510	–	3791
				–		–		–	281	
148 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1409,33	55	4228	165	335	3692	8554
				1242,67	13	3728	39	–	634	
149 2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	1447		4341		4341	–	4688
				–		–		–	347	
150 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	510	–	51	–	25	21	78
				260	–	26	–	–	6	

151 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	2620	40	262	4	126	106	397
				1320	10	132	1	–	29	
152 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	14349	62	14349	62	11432	2811	18533
				2855	13	2855	13	–	1373	
153 1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	2	1293	827	2586	1654	–	1383	4287
				466	232,5	932	465	–	318	
154 2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335
				–		–		–	99	
155 1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1605	41	1605	41	333	1219	3050
				1231	13	1231	13	–	226	
156 2305-0302-2041	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	3999		3999		3999	–	4319
				–		–		–	320	
157 1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1605	41	1605	41	333	1219	3050
				1231	13	1231	13	–	226	

158	2305-0302-2021	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 160 мм x 160 мм**	**шт.**	**1**	3600		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	
159	1120-1001-0202	**Глушители шума вентиляционных установок, сечением 300x150 мм. Установка НР = 98 %**	**глушитель шума**	**1**	14102	48	14102	48	12298	1734	17103
					1756	13	1756	13	–	1267	
160	2305-0202-0102	**Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста, сечение обечайки 300x150 мм**	**шт.**	**1**	12135		12135		12135	–	13106
					–		–		–	971	
2.6 В4											
161	1120-1401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %**	**вентилятор**	**1**	7363	155	7363	155	744	6365	14826
					6464	31	6464	31	–	1098	
162	2305-0402-0303	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	95122		95122		95122	–	102732
					–		–		–	7610	

163 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	27,15	4996,72	39,56	135661	1074	97512	36743	186196
				1365,56	15,4	37075	418	–	13792	
164 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,15	5230,16	41,59	16475	131	11373	4912	23098
				1578,1	13,02	4971	41	–	1711	
165 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	20,04	4950,05	49,75	99199	997	63659	34236	144110
				1723,7	19,56	34543	392	–	10675	
166 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,6	4794,46	39,46	26849	221	17790	8746	38443
				1578,21	15,36	8838	86	–	2848	
167 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,8	4652,07	36,9	26982	214	20808	5922	35536
				1027,59	14,31	5960	83	–	2632	

168 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;	м3 изоляции	1,68	20824,4	1333,33	34985	2240	3754	22831	62441
				17256,55	625	28991	1050	–	4625	
169 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	2,0832	15533		32358		32358	–	34947
				–		–		–	2589	
170 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,3	542		5041		5041	–	5444
				–		–		–	403	
171 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1409,33	54,83	8456	329	671	7382	17105
				1242,67	12,83	7456	77	–	1267	
172 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	1755		10530		10530	–	11372
				–		–		–	842	
173 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	17	1409,12	54,82	23955	932	1899	20916	48461

				1242,59	12,88	21124	219	–	3590	
174	2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 100 мм	шт.	17	1447		24599		24599	–	26567
					–		–		–	1968	
175	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	510	–	51	–	25	21	78
					260	–	26	–	–	6	
176	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	2620	40	262	4	126	106	397
					1320	10	132	1	–	29	
177	1120-0701-0110	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	10798	163	10798	163	8662	1977	13797
					1973	44	1973	44	–	1022	
178	1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	4	1293,25	827	5173	3308	–	2767	8575
					466,25	232,5	1865	930	–	635	
179	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	618		2472		2472	–	2670
					–		–		–	198	
180	1120-0501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1845	43	1845	43	432	1355	3456
					1370	13	1370	13	–	256	

181	2305-0302-2046	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм x 200 мм**	**шт.**	**1**	5339		5339		5339	–	5766
					–		–		–	427	
182	1120-0501-0106	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %**	**заслонка**	**1**	1605	41	1605	41	333	1219	3050
					1231	13	1231	13	–	226	
183	2305-0302-2042	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм x 200 мм**	**шт.**	**1**	4396		4396		4396	–	4748
					–		–		–	352	
184	1120-0501-0106	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %**	**заслонка**	**1**	1605	41	1605	41	333	1219	3050
					1231	13	1231	13	–	226	
185	2305-0302-2021	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 160 мм x 160 мм**	**шт.**	**1**	3600		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	
186	1120-0501-0106	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %**	**заслонка**	**1**	1605	41	1605	41	333	1219	3050

				1231	13	1231	13	–	226	
187	2305-0302-2002	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 160 мм x 100 мм**	**шт.**	**1**	2505		2505		2505	–	2705
					–		–		–	200	
188	1120-1001-0203	**Глушители шума вентиляционных установок, сечением 500x250 мм. Установка НР = 98 %**	**глушитель шума**	**1**	16314	80	16314	80	14159	2059	19843
					2075	26	2075	26	–	1470	
189	2305-0202-0104	**Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста, сечение обечайки 500x250 мм**	**шт.**	**1**	20617		20617		20617	–	22266
					–		–		–	1649	
2.7 В5											
190	1120-1401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %**	**вентилятор**	**1**	7363	155	7363	155	744	6365	14826
					6464	31	6464	31	–	1098	
191	2305-0402-0303	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	95122		95122		95122	–	102732
					–		–		–	7610	

192 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	12,65	4996,6	39,53	63207	500	45433	17119	86752
				1365,53	15,34	17274	194	–	6426	
193 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,2	4950	49,72	35640	358	22871	12301	51776
				1723,75	19,58	12411	141	–	3835	
194 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,3	4651,54	36,15	6047	47	4664	1328	7965
				1027,69	14,62	1336	19	–	590	
195 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;	м3 изоляции	0,579	20823,83	1333,33	12057	772	1293	7869	21520
				17257,34	625,22	9992	362	–	1594	

196 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,71796	15533		11152		11152	–	12044
				–		–		–	892	
197 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,7	542		1463		1463	–	1580
				–		–		–	117	
198 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	5	1409,4	55	7047	275	559	6151	14254
				1242,6	12,8	6213	64	–	1056	
199 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	1755		8775		8775	–	9477
				–		–		–	702	
200 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	510	–	51	–	25	21	78
				260	–	26	–	–	6	
201 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	2620	40	262	4	126	106	397
				1320	10	132	1	–	29	
202 1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	3	1293	827	3879	2481	–	2074	6429
				466	232,33	1398	697	–	476	
203 2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	618		1854		1854	–	2002

204 1120-0501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %			–		–		–	148	
		заслонка	1	1845	43	1845	43	432	1355	3456
				1370	13	1370	13	–	256	
205 2305-0302-2062	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм x 250 мм	шт.	1	5027		5027		5027	–	5429
				–		–		–	402	
206 1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1605	41	1605	41	333	1219	3050
				1231	13	1231	13	–	226	
207 2305-0302-2041	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	3999		3999		3999	–	4319
				–		–		–	320	
208 1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1605	41	1605	41	333	1219	3050
				1231	13	1231	13	–	226	
209 2305-0302-2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 160 мм	шт.	1	3795		3795		3795	–	4099

				–		–		–	304	
210 1120-1001-0203	Глушители шума вентиляционных установок, сечением 500x250 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	16314	80	16314	80	14159	2059	19843
				2075	26	2075	26	–	1470	
211 2305-0202-0104	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста, сечение обечайки 500x250 мм	шт.	1	20617		20617		20617	–	22266
				–		–		–	1649	
2.8 ВЕ1-ВЕ13										
212 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	11,8	4950,08	49,75	58411	587	37484	20160	84857
				1723,73	19,58	20340	231	–	6286	
213 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4651,88	37,08	22329	178	17219	4901	29408
				1027,5	14,38	4932	69	–	2178	
214 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1409,33	54,83	8456	329	671	7382	17105
				1242,67	12,83	7456	77	–	1267	
215 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	6	1755		10530		10530	–	11372

				–		–		–	842	
216 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1409,33	55	4228	165	335	3692	8554
				1242,67	13	3728	39	–	634	
217 2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1584		4752		4752	–	5132
				–		–		–	380	
218 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	8	1409,13	54,75	11273	438	894	9843	22805
				1242,63	12,88	9941	103	–	1689	
219 2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	8	1447		11576		11576	–	12502
				–		–		–	926	
220 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,030;	м3 изоляции	0,33	20827,27	1333,33	6873	440	738	4485	12267
				17257,58	624,24	5695	206	–	909	

221 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,4092	15533		6356		6356	–	6864
				–		–		–	508	
222 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	542		1626		1626	–	1756
				–		–		–	130	
223 1120-0701-0110	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	13	10797,62	162,46	140369	2112	112612	25694	179348
				1972,69	44,08	25645	573	–	13285	
224 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5	518	6	259	3	128	103	391
				256	2	128	1	–	29	
225 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5	2610	32	1305	16	630	534	1986
				1318	16	659	8	–	147	
2.9 Оборудование										
226 1328-0101-0501	Воздухоочиститель. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	7890,5	428,5	31562	1714	–	18600	54175
				7462	161	29848	644	–	4013	
227 2912-1000-1000 (пл)	Приточный обеззараживатель очиститель Тион В120	шт	4	223214		892856		892856	–	964284
				–		–		–	71428	

	Итого по разделу 2					**5 647 748**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 120 348				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 151				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 491				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 971 323				
	Накладные расходы, тенге					1 074 573				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					418 353				

Раздел 3 Теплоснабжение приточных установок

3.1 Теплоснабжение приточных установок

228 1116-0401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**57**	1968,04	38,82	112178	2213	69414	40508	164901
				711,42	13,75	40551	784	–	12215	
229 1116-0401-0201	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**5**	1089,6	39	5448	195	1696	3553	9721
				711,4	13,8	3557	69	–	720	
230 1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %**	**м трубопровода**	**62**	81,92	1,21	5079	75	42	4863	10737
				80,03	–	4962	–	–	795	

231 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,062	900161,29	31274,19	55810	1939	38931	14831	76292
				240967,74	661,29	14940	41	–	5651	
232 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,040;	м3 изоляции	0,44	20827,27	1334,09	9164	587	984	5980	16356
				17256,82	625	7593	275	–	1212	
233 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,5456	15533		8475		8475	–	9153
				–		–		–	678	
234 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	2	190	–	380	–	54	319	755
				163	–	326	–	–	56	
235 2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматическийR 1/2", PN 10, Tmax 110 °C, типа Watts	шт.	2	2653		5306		5306	–	5730
				–		–		–	424	

	Итого по разделу 3						**293 645**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						71 929				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						5 009				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 169				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						124 902				
	Накладные расходы, тенге						70 054				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						21 751				
Раздел 4 Установка БТП											
4											
236	**1118-0801-0101**	**Установка БТП НР = 98 %**	**узел**	**1**	25355	974	25355	974	12394	12133	40487
					11987	394	11987	394	–	2999	
	Итого по разделу 4						**40 487**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						11 987				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						974				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						394				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						12 394				
	Накладные расходы, тенге						12 133				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						2 999				
	Итого по смете						**5 981 880**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 204 264				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						69 134				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						23 054				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 108 619				
	Накладные расходы, тенге						1 156 760				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						443 103				

Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	6 071 608
Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	6 153 575
Итого в текущих ценах 2019г, коэф 1,050	**6 461 254**
НДС (12 %)	**775 350**
Всего по акту с учетом НДС	**7 236 604**
Итог к оплате со скидкой	**1 306 243**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ Нусипбаев М.О.

МП

Подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

_____ Ахман С.К.

МП

Технадзор

ТОО "УКС"

_____ Болсамбеков Н.К.

МП

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

_____ Сванов Т.С.

МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Водоснабжение и канализация (Локальная смета 2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод хоз-питьевой									
8	2304-0702-0504	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	2914		2914		2914	–	3147
					–		–		–	233	
9	2304-0702-0503	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4**	1726		6904		6904	–	7456
					–		–		–	552	
10	2304-0702-0502	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8**	1088		8704		8704	–	9400

				–		–		–	696	
11 2304-0702-0501	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**97**	833		80801		80801	–	87265
				–		–		–	6464	

Итого по разделу 1	**107 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99 323
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 945

Раздел 2 Водомерный узел с обводной линией

21 1116-0901-0101	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %**	**узел**	**1**	22613	458	22613	458	12584	9486	34667
				9571	109	9571	109	–	2568	
23 1118-1001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %**	**фильтр**	**1**	1052	148	1052	148	14	916	2125
				890	45	890	45	–	157	
29 1116-0301-0204	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**3**	2473	19,67	7419	59	6122	1236	9347

				412,67	7,67	1238	23	–	692	
30 1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %**	**м трубопровода**	**3**	79,67	1,33	239	4	2	228	504
				77,67	–	233	–	–	37	
	Итого по разделу 2					**46 643**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 932				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					669				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					177				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 722				
	Накладные расходы, тенге					11 866				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 454				

Раздел 3 Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод

47 2111-0403-0110	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;**	**м**	**117,7**	199		23422		23422	–	25296
				–		–		–	1874	

Итого по разделу 3	**25 296**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 422
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 874

Раздел 5 Санитарно-технические приборы

84 1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %**	**комплект**	**40**	2690,05	83,68	107602	3347	8705	95219	219047
				2388,75	40,3	95550	1612	–	16226	
86 1117-0201-0103	**Смесители. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**40**	892,53	0,15	35701	6	1395	33614	74860
				857,5	–	34300	–	–	5545	
89 1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**10**	3381,4	166,1	33814	1661	5358	27049	65732
				2679,5	80,6	26795	806	–	4869	
91 1117-0501-0104	**Раковины. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**8**	1399,75	50,75	11198	406	2854	7969	20700
				992,25	24,25	7938	194	–	1533	
93 1117-0101-0109	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**3**	2347	209,67	7041	629	716	5870	13944
				1898,67	98	5696	294	–	1033	
95 1117-0201-0103	**Смесители. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**3**	892,67	–	2678	–	105	2522	5616
				857,67	–	2573	–	–	416	

98 1117-0101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**1**	2935	329	2935	329	217	2491	5860
				2389	153	2389	153	–	434	
100 1117-0201-0103	**Смесители. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**1**	893	–	893	–	35	841	1873
				858	–	858	–	–	139	
103 1117-0101-0112	**Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**3**	14913,33	69,33	44740	208	41629	2944	51499
				967,67	33,67	2903	101	–	3815	
104 1117-0201-0102	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**1**	21621	27	21621	27	18556	2989	26579
				3038	12	3038	12	–	1969	

Итого по разделу 5	**485 710**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	182 040
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 172
- материалы, изделия и конструкции, тенге	79 570
Накладные расходы, тенге	181 508
Сметная прибыль (8 %), тенге	35 979

Раздел 6 Канализация производственная

105 1118-0501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %**	**насос**	**1**	18835	401	18835	401	3276	14977	36517
				15158	125	15158	125	–	2705	

107 1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**1**	2073	117	2073	117	301	1646	4017
				1655	25	1655	25	–	298	
110 1122-1201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**2**	523,5	33,5	1047	67	42	929	2134
				469	–	938	–	–	158	
112 1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**1**	2073	117	2073	117	301	1646	4017
				1655	25	1655	25	–	298	

Итого по разделу 6	**46 685**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	702
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 920
Накладные расходы, тенге	19 198
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 459

Итого по АКТУ	**711 602**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	213 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 984
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 524
- материалы, изделия и конструкции, тенге	224 957
Накладные расходы, тенге	212 572
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 711

Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	722 276
Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	732 027
Итого в текущих ценах 2019г, коэф 1,050	**768 628**
НДС (12 %)	**92 235**
Всего по акту с учетом НДС	**860 863**
Итог к оплате со скидкой	**154 861**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Нусипбаев М.О.**

МП

Подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

_____ **Ахман С.К.**

МП

Технадзор

ТОО "УКС"

_____ **Болсамбеков Н.К.**

МП

Качество и технологии строительства соответствуют

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

_____ **Сванов Т.С.**

МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Архитектурные решения. Здание СВА (Локальная смета 2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фасад										
	1.1 Фасад основного здания										
6	2206-0301-0121	**Плитки керамогранитные глазурованные размерами 500 мм х 500 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;**	м2	-81,243	3439	–	-279395	–	-279395	–	-301747
										-22352	
8	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг (софит) с комплектующими	м2	-97,38	6071	–	-591194	–	-591194	–	-638490
										-47296	

	Итого по разделу 1					**-940 237**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-870 589				
	Накладные расходы, тенге					0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-69 648				
Раздел 2 Отмостка										
10 1108-0101-0202	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;**	**м3 основания**	**7,1238**	5455,52	1530,08	38864	10900	22266	9809	52567
				799,85	680,68	5698	4849	–	3894	
11 1127-0701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**118,73**	1092,95	2,74	129766	325	109506	21654	163534
				167,9	0,97	19935	115	–	12114	
			0,023746	1225	29					
12 1127-0701-0102	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=7,000;**	**м2 покрытия**	**831,11**	171,62	–	142637	–	120154	24282	180273
				27,05	–	22483	–	–	13354	
	Итого по разделу 2					**396 374**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 116				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 225				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 964				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					251 926				
	Накладные расходы, тенге					55 745				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					29 362				

Раздел 3 Керамзитовая отсыпка по периметру здания

3

13 1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %**	**м3 изоляции**	**50,3**	15045,84	1547,1	756806	77819	501456	191250	1023900
				3529,44	515,43	177531	25926	–	75844	

Итого по разделу 3	**1 023 900**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 531	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 819	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 926	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	501 456	
Накладные расходы, тенге	191 250	
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 844	

Раздел 4 Заполнение дверных проемов

4.1 Заполнение дверных проемов

14 1110-0501-0201	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**2,52**	3525,4	166,67	8884	420	6181	2228	12001
				905,95	76,59	2283	193	–	889	

16 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	1	1166	2	1166	2	–	803	2127
				1164	–	1164	–	–	158	
18 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=4,000;	м2	8,4	2659,52	44,88	22340	377	3949	12537	37667
				2144,52	18,45	18014	155	–	2790	
20 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=14,000;	м2 проемов	35,28	3525,17	166,64	124368	5879	86527	31200	168013
				905,95	76,67	31962	2705	–	12445	
22 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 % К=14,000;	шт.	14	1166,57	2,36	16332	33	–	11246	29784
				1164,21	–	16299	–	–	2206	
24 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=15,000;	м2 проемов	31,5	3525,08	166,6	111040	5248	77255	27857	150009
				905,94	76,67	28537	2415	–	11112	
26 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=22,000;	м2 проемов	41,58	3525,08	166,62	146573	6928	101976	36770	198010
				905,94	76,65	37669	3187	–	14667	
28 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=7,000;	м2	13,23	1582,31	73,17	20934	968	6211	12756	36385

				1039,68	31,59	13755	418	–	2695	
31 1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=6,000;**	**м2**	**10,08**	1582,44	73,21	15951	738	4733	9719	27724
				1039,68	31,65	10480	319	–	2054	
34 1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=3,000;**	**м2**	**4,41**	1582,31	73,24	6978	323	2070	4252	12128
				1039,68	31,52	4585	139	–	898	
37 1110-0501-0201	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**2,52**	3525,4	166,67	8884	420	6181	2228	12001
				905,95	76,59	2283	193	–	889	
39 1109-0501-0101	Двери. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	**0,48**	347,92	10,42	167	5	6	109	298
				325	4,17	156	2	–	22	
40 1109-0403-0501	**Доводчики дверные. Установка НР = 69 %**	**шт.**	**1**	1166	2	1166	2	–	803	2127
				1164	–	1164	–	–	158	
42 1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=2,000;**	**м2**	**4,32**	2200,23	47,22	9505	204	682	6005	16751
				1995,14	19,44	8619	84	–	1241	

44 1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**46,102**	2827,82	41,47	130368	1912	32235	77756	224774
				2087,13	21,13	96221	974	–	16650	
45 1115-0405-0105	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**46,102**	426,42	2,8	19659	129	7752	9471	31460
				255,48	1,32	11778	61	–	2330	
46 1120-0301-0101	**Решетки вентиляционные. Установка НР = 98 %**	**решетка**	**70**	1235,66	52,24	86496	3657	–	82023	182001
				1183,41	12,26	82839	858	–	13482	

Итого по разделу 4	**1 143 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	367 808
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 245
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	335 758
Накладные расходы, тенге	327 763
Сметная прибыль (8 %), тенге	84 686

Раздел 5 Заполнение оконных проемов

48 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=17,000;	м2	43,35	2753,91	163,25	119382	7077	65013	45554	178131
				1090,93	76,68	47292	3324	–	13195	
50 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=23,000;	м2	46,92	2753,92	163,26	129214	7660	70367	49306	192802
				1090,94	76,66	51187	3597	–	14282	
52 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % К=3,000;	м2	5,1	3298,04	164,31	16820	838	9936	5789	24418
				1185,49	75,69	6046	386	–	1809	
54 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % К=3,000;	м2 проемов	2,1	3918,57	163,81	8229	344	4968	2767	11876
				1389,05	74,76	2917	157	–	880	

56 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	3,026	2753,47	163,25	8332	494	4537	3180	12433
				1090,88	76,67	3301	232	–	921	
58 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	1,666	3298,92	164,47	5496	274	3247	1891	7978
				1185,47	75,63	1975	126	–	591	
60 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	63,36	2561,13	4,7	162273	298	148200	12525	188782
				217,41	2,24	13775	142	–	13984	
61 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	58,86	1440,3	5,23	84776	308	59841	19751	112889
				418,4	1,05	24627	62	–	8362	
62 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,38	2827,83	41,47	425249	6236	105149	253634	733194
				2087,14	21,13	313864	3178	–	54311	

63 1115-0405-0105	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**150,38**	426,43	2,8	64126	421	25285	30895	102623
				255,49	1,32	38420	199	–	7602	

Итого по разделу 5	**1 565 126**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	503 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 950
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	496 543
Накладные расходы, тенге	425 292
Сметная прибыль (8 %), тенге	115 937

Раздел 6 Витражи

64 1109-0403-0203	**Установка витража алюминиевого ВР-1 с двухстворчатой дверью НР = 69 % К=2,000;**	**м2**	**15,12**	6784,06	440,48	102575	6660	61	68335	184583
				6339,55	210,45	95854	3182	–	13673	
66 1109-0403-0203	**Установка витража пластикового ВР-2 с двухстворчатой дверью. Монтаж НР = 69 % К=3,000;**	**м2**	**16,362**	6784,13	440,53	111002	7208	66	73948	199746
				6339,57	210,43	103728	3443	–	14796	
70 1109-0403-0203	**Установка витража алюминиевого ВР-3 с двухстворчатой дверью НР = 69 % К=2,000;**	**м2**	**12,12**	6784,16	440,59	82224	5340	49	54776	147960
				6339,52	210,48	76835	2551	–	10960	

72 1109-0403-0203	Установка витража алюминиевого ВР-4 с окном и дверью НР = 69 %	м2	9,747	6784,04	440,55	66124	4294	39	44052	118990
				6339,49	210,53	61791	2052	–	8814	
74 1109-0403-0203	Установка витража алюминиевого ВР-5 НР = 69 %	м2	9,423	6784,04	440,52	63926	4151	38	42587	115034
				6339,49	210,44	59737	1983	–	8521	
76 1109-0403-0203	Установка витража алюминиевого ВР-6 с дверью НР = 69 %	м2	5,481	6783,98	440,43	37183	2414	22	24772	66911
				6339,54	210,55	34747	1154	–	4956	
78 1109-0403-0203	Установка витража пластикового ВР-7 с двухстворчатой дверью. Монтаж НР = 69 %	м2	5,4	6784,07	440,37	36634	2378	22	24405	65922
				6339,63	210,37	34234	1136	–	4883	
82 1109-0403-0203	Установка витража алюминиевого ВР-8 с двухстворчатой дверью НР = 69 %	м2	6,318	6784,11	440,49	42862	2783	26	28554	77129
				6339,51	210,51	40053	1330	–	5713	
84 1109-0403-0203	Установка витража пластикового ВР-9 с двухстворчатой дверью. Монтаж НР = 69 %	м2	8,559	6784,09	440,47	58065	3770	35	38683	104488
				6339,53	210,54	54260	1802	–	7740	
87 2113-0506-0305	Стекло безопасное закаленное прозрачное для витражей 10 мм ГОСТ 30698-2000 (стекло в 2 слоя для витража) К=0,940;	м2	11,85904	10157		120452		120452	–	130088
				–		–		–	9636	

88 1109-0403-0203	Установка витража пластикового ВР-10. Монтаж НР = 69 %	м2	2,7	6784,44	440,74	18318	1190	11	12203	32963
				6339,63	210,37	17117	568	–	2442	
92 1109-0403-0203	Установка витража пластикового ВР-11 с двухстворчатой дверью. Монтаж НР = 69 %	м2	6,993	6784,07	440,58	47441	3081	28	31605	85370
				6339,48	210,5	44332	1472	–	6324	
96 1109-0403-0203	Установка витража пластикового с одностворчатой дверью ВР-12. Монтаж НР = 69 %	м2	6,81	6783,99	440,38	46199	2999	28	30778	83135
				6339,5	210,57	43172	1434	–	6158	
100 1109-0403-0203	Установка витража пластикового с двухстворчатой дверью ВР-13. Монтаж НР = 69 %	м2	7,86	6784,1	440,46	53323	3462	32	35523	95954
				6339,57	210,43	49829	1654	–	7108	
104 1109-0403-0203	Установка витража пластикового с двухстворчатой дверью ВР-14. Монтаж НР = 69 %	м2	8,1	6784,07	440,49	54951	3568	33	36608	98884
				6339,51	210,49	51350	1705	–	7325	
108 1109-0403-0203	Установка витража алюминиевого ВР-15 НР = 69 %	м2	7,406	6784,09	440,45	50243	3262	30	33472	90412
				6339,59	210,5	46951	1559	–	6697	
110 1109-0403-0203	Установка витража алюминиевого ВР-16 НР = 69 %	м2	3,9284	6783,93	440,38	26650	1730	16	17754	47956
				6339,48	210,26	24904	826	–	3552	

112 1109-0403-0203	**Установка витража алюминиевого ВР-17 с дверью НР = 69 %**	**м2**	**3,78**	6784,13	440,74	25644	1666	15	17083	46145
				6339,42	210,32	23963	795	–	3418	

Итого по разделу 6 **1 791 670**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 862 857
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 59 956
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 28 646
- материалы, изделия и конструкции, тенге 120 992

Накладные расходы, тенге 615 138

Сметная прибыль (8 %), тенге 132 716

Раздел 7 Полы

7.2 Полы тип П-2

126 1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**91,8**	3206,39	70,68	294347	6488	183150	101139	427125
				1140,62	31,44	104709	2886	–	31639	

Итого по разделу 7 **427 125**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 104 709
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге 183 150

Накладные расходы, тенге 101 139

Сметная прибыль (8 %), тенге 31 639

Раздел 8 Внутренняя отделка помещений

8.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа

174 2203-0301-0501	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте**	**м2**	**-219,05**	7564	-1656894	-1656894	–	-1789446
				–	–	–	-132552	

Итого по разделу 8	**-1 789 446**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 656 894
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	-132 552

Итого по АКТУ	**3 617 772**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 064 425
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	206 683
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 528
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-637 658
Накладные расходы, тенге	1 716 327
Сметная прибыль (8 %), тенге	267 984

Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	3 672 039
Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 721 611

Итого в текущих ценах 2019г, коэф 1,050	**3 907 692**

НДС (12 %)	**468 923**
Всего по акту с учетом НДС	**4 376 615**
Итог к оплате со скидкой	**787 313**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ Нусипбаев М.О.

МП

Подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

_____ Ахман С.К.

МП

Технадзор

ТОО "УКС"

_____ Болеамбеков И.К.

МП

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

_____ Сванов Т.С.

МП

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Конструктивные решения. Здание СВА (Локальная смета 2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 11 Колонны К-1. 56 шт										
97	1106-0501-0104	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=56,000;**									
			м3	**-28**	35178,25	6041,64	-984991	-169166	-505406	-314288	-1403221
					11086,39	1248,29	-310419	-34952	–	-103942	

Итого по разделу 11	**-1 403 221**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-310 419
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-169 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-34 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-505 406
Накладные расходы, тенге	-314 288

Сметная прибыль (8 %), тенге	-103 942
Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	-1 424 269
Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	-1 443 497
Итого в текущих ценах 2019г, коэф 1,050	**-1 515 672**
НДС (12 %)	**-181 881**
Всего по акту с учетом НДС	**-1 697 552**
Итог к оплате со скидкой	**- 305 374**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Нусипбаев М.О.**

МП

Подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

_____ **Ахман С.К.**

МП

Технадзор

ТОО "УКС"

_____ **Болсамбеков Н.К.**

МП

Качество и технология строительства

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

_____ **Сванов Т.С.**

МП

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Внутренние сети электроснабжения (Локальная смета 2-1-8)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Силовое электрооборудование.									
26	2307-0204-1901	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	5497		5497		5497	–	5937
					–		–		–	440	
28	2307-0210-0101	**Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**2**	1520		3040		3040	–	3283
					–		–		–	243	
30	2404-0207-3988	**Устройство коммутационное (блок с реле) УК-ВК/0,3**	**шт.**	**1**	7672		7672		7672	–	8286
					–		–		–	614	

	Итого по разделу 1				**17 506**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				16 209			
	Накладные расходы, тенге				0			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 297			

Раздел 3 Электроустановочные материалы

64	2307-0220-0516	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3**	461	1383	1383	–	1494
					–	–	–	111	

	Итого по разделу 3				**1 494**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 383			
	Накладные расходы, тенге				0			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				111			

Раздел 4 Кабельные изделия

68 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	-245	631,55	67,73	-154730	-16594	-47099	-58334	-230109
				371,58	18,74	-91037	-4592	–	-17045	
69 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	-126	195,75	11,67	-24665	-1471	-3751	-14377	-42165
				154,31	4,17	-19443	-525	–	-3123	
70 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	-154	151,58	6,67	-23344	-1027	-4037	-13426	-39712
				118,7	2,38	-18280	-367	–	-2942	
71 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	-1693	108,57	3,34	-183803	-5647	-37485	-102734	-309460
				83,09	1,19	-140671	-2015	–	-22923	
72 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	-2016	92,18	1,67	-185840	-3362	-38898	-104242	-313289

				71,22	0,6	-143580	-1200	–	-23207	
	Итого по разделу 4					**-934 735**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-413 011				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-28 101				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-8 699				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-131 270				
	Накладные расходы, тенге					-293 113				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-69 240				
Раздел 5 Материалы										
84 1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %**									
		м	**-3541**	399	15,09	-1412858	-53445	-434716	-674124	-2253941
				261,14	3,27	-924697	-11587	–	-166959	
87 1308-0206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %**									
		м	**-323**	501,29	33,82	-161917	-10924	-39807	-82337	-263794
				344,23	9,82	-111186	-3171	–	-19540	
91 1308-0206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %**	м	**-125**	744,22	52,62	-93028	-6577	-43422	-31570	-134566
				344,23	6,54	-43029	-818	–	-9968	

		Итого по разделу 5				**-2 652 301**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-1 078 912			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-70 946			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-15 576			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-517 945			
		Накладные расходы, тенге				-788 031			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-196 467			
	Раздел 6 Заземление								
100	2302-1104-0405	**Метизы**	**кг**	**25**	542	13550	13550	–	14634
					–	–	–	1084	
		Итого по разделу 6				**14 634**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 550			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 084			
		Итого по АКТУ				**-3 553 402**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-1 491 923			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-99 047			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-24 275			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-618 073			
		Накладные расходы, тенге				-1 081 144			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-263 215			
		Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)				-3 606 703			

Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	-3 655 393
Итого в текущих ценах 2019г, коэф 1,050	**-3 838 163**
НДС (12 %)	**-460 580**
Всего по акту с учетом НДС	**-4 298 743**
Итог к оплате со скидкой	**- 773 304**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Нусипбаев М.О.**

МП

Подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

_____ **Ахман С.К.**

МП

Технадзор

ТОО "УКС"

_____ **Болсамбеков Н.К.**

МП

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

_____ **Сванов Т.С.**

МП

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Сети электроснабжения (Локальная смета 4-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	1133-0208-0201	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %**	подстанция	1	10532	6356	10532	6356	978	5021	16797
					3198	3078	3198	3078	–	1244	
2	1133-0208-0202	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %**	подстанция	1	34149	8326	34149	8326	10710	14470	52509
					15113	2974	15113	2974	–	3890	

5 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	11200	978	11200	978	7676	2048	14308
				2546	298	2546	298	–	1060	
7 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,5	4017,2	904,8	10043	2262	5946	2577	13630
				734	374,4	1835	936	–	1010	
9 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0104	387692,31	1250	4032	13	1700	2116	6640
				222980,77	576,92	2319	6	–	492	
10 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2952	163	2952	163	1958	629	3867
				831	42	831	42	–	286	
11 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	412,73	17,53	12382	526	6158	4193	17901
				189,93	4,17	5698	125	–	1326	
12 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,7	1526,09	–	13277	–	–	9559	24663
				1526,09	–	13277	–	–	1827	
13 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,7	796,09	–	6926	–	–	4987	12866
				796,09	–	6926	–	–	953	
	Итого по разделу 1					163 181				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 624
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 459
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 126
Накладные расходы, тенге	45 600
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 088

Раздел 2 Установка ДГУ

14 1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**2,2**	4016,82	904,55	8837	1990	5232	2268	11993
				734,09	374,55	1615	824	–	888	
16 1125-0130-0102	**Установка ДГУ НР = 91 %**	**т блок-боксов**	**1,45**	28700,69	14311,03	41616	20751	3102	21782	68470
				12250,34	4257,24	17763	6173	–	5072	
18 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**10**	1526,1	–	15261	–	–	10988	28349
				1526,1	–	15261	–	–	2100	
19 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**10**	796,1	–	7961	–	–	5732	14788
				796,1	–	7961	–	–	1095	
20 1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**1**	2952	163	2952	163	1958	629	3867
				831	42	831	42	–	286	
21 1308-0208-0201	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**30**	412,73	17,53	12382	526	6158	4193	17901
				189,93	4,17	5698	125	–	1326	

	Итого по разделу 2					**145 368**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 129				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 430				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 164				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 450				
	Накладные расходы, тенге					45 592				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 767				

Раздел 3 Линия ВЛ3-10 кВ. Концевая опора с установкой РЛНД Кр10-1,2с - 1 шт

3.1 Опоры

22 1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %**	**опора**	**1**	13816	6810	13816	6810	631	7732	23272
				6375	3290	6375	3290	–	1724	
38 1133-0208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %**	**комплект**	**1**	13537	3826	13537	3826	95	8949	24285
				9616	1570	9616	1570	–	1799	
53 1308-0101-1510	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**комплект (3 фазы)**	**1**	40249	18238	40249	18238	7311	15721	60448
				14700	7135	14700	7135	–	4478	

	Итого по разделу 3					**108 005**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 691				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 874				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 995				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 037				

	Накладные расходы, тенге					32 402				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 001				

Раздел 4 Линия ВЛ3-10 кВ. Промежуточная опора П10-1,2с - 1 шт

56 1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %**	**опора**	**1**	6839	2946	6839	2946	631	3748	11434
				3262	1423	3262	1423	–	847	
	Итого по разделу 4					**11 434**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 262				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 946				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 423				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					631				
	Накладные расходы, тенге					3 748				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					847				

Раздел 5 Линия ВЛ3-10 кВ. Угловая анкерная опора УА10-1,2с - 1 шт

5.1 Опоры

64 1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %**	**опора**	**1**	13816	6810	13816	6810	631	7732	23272
				6375	3290	6375	3290	–	1724	
67 1133-0302-0701	**Оттяжки одинарные. Установка к опорам НР = 80 %**	**опора**	**1**	16988	5663	16988	5663	2337	8475	27500
				8988	1606	8988	1606	–	2037	
	Итого по разделу 5					**50 772**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 363				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 473				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 896				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 968				
	Накладные расходы, тенге					16 207				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 761				

Раздел 6 Линия ВЛ3-10 кВ. Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-1,2с - 1 шт

86	1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %**								
		опора	**1**	13816	6810	13816	6810	631	7732	23272
				6375	3290	6375	3290	–	1724	
103	1133-0208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %**								
		комплект	**1**	13537	3826	13537	3826	95	8949	24285
				9616	1570	9616	1570	–	1799	
	Итого по разделу 6					**47 557**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 991				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 636				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 860				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					726				
	Накладные расходы, тенге					16 681				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 523				

Раздел 8 Линия ВЛ3-10 кВ. Подвеска проводов

117	1133-0204-0208	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %**								
		км линии	**0,01096**	97570,57	9442,31	1069	103	39,347	780	1998

				84538,21	4445,76	927	49	–	148	
	Итого по разделу 8					**1 998**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 595				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					960				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					452				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					39				
	Накладные расходы, тенге					7 238				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					148				
	Раздел 9 Линия ВЛЗ-10 кВ. Заземление ВЛЗ-10 кВ									
119	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**								
		м3 грунта	**12**	192,42	182,58	2309	2191	–	463	2994
				9,83	43,75	118	525	–	222	
120	**1101-0104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**								
		м3 грунта	**12**	16,58	16,58	199	199	–	58	278
				–	6,67	–	80	–	21	
121	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**12**	144	66,42	1728	797	–	948	2890
				77,58	32,17	931	386	–	214	
122	**1308-0208-0201**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**								
		м	**80**	412,73	17,53	33018	1402	16422	11179	47733
				189,93	4,16	15194	333	–	3536	

	Итого по разделу 9					**53 895**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 243				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 589				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 324				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 422				
	Накладные расходы, тенге					12 648				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 993				
	Раздел 10 Кабельная линия КЛ-10кВ									
123	**1101-0205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2,7**	1872,96	–	5057	–	–	3641	9394
					1872,96	–	5057	–	–	696	
124	**1101-0205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**0,9**	724,44	–	652	–	–	469	1211
					724,44	–	652	–	–	90	
125	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1,8**	796,11	–	1433	–	–	1032	2662
					796,11	–	1433	–	–	197	
126	**1308-0201-0301**	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	**м кабеля**	**15**	489,67	416,13	7345	6242	–	2398	10522
					73,53	148,47	1103	2227	–	779	
127	**1308-0201-0302**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %**	**м кабеля**	**20**	143,75	119,25	2875	2385	–	965	4147
					24,5	42,5	490	850	–	307	

128 1308-0201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**									
		м кабеля	**20**	328	150,8	6560	3016	849	2584	9876
				134,75	44,7	2695	894	–	732	
129 1134-0201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %**	**канало-километр трубопровода**	**0,015**	135466,67	–	2032	–	23	1527	3844
				133933,33	–	2009	–	–	285	
131 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**15**	310,07	142,73	4651	2141	672	1781	6947
				122,53	42,4	1838	636	–	515	
133 1308-0201-2507	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**									
		шт.	**4**	33256	25827,75	133024	103311	313	47373	194829
				7350	9099	29400	36396	–	14432	

Итого по разделу 10	**243 432**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 003
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 857
Накладные расходы, тенге	61 770
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 033

Раздел 11 Линия ВЛИ-0,4 кВ. Одноцепная опора угловая анкерная УА3 - 3 шт

136	1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %**	**опора**	**3**	13815	6810	41445	20430	1891	23195	69811
					6374,67	3290	19124	9870	–	5171	

Итого по разделу 11 **69 811**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 19 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 20 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 870
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 891

Накладные расходы, тенге 23 195

Сметная прибыль (8 %), тенге 5 171

Раздел 12 Линия ВЛИ-0,4 кВ. Одноцепная промежуточная опора П1- 1 шт

152	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %**	**опора**	**1**	6839	2946	6839	2946	631	3748	11434
					3262	1423	3262	1423	–	847	

Итого по разделу 12 **11 434**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге 631

Накладные расходы, тенге 3 748

Сметная прибыль (8 %), тенге 847

Раздел 13 Линия ВЛИ-0,4 кВ. Подвеска проводов

160 1133-0204-0101	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	**км линии**	**0,305**	33091,8	13386,89	10093	4083	383	5829	17196
				18449,18	5439,34	5627	1659	–	1274	

Итого по разделу 13	**17 196**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 627
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 083
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 659
- материалы, изделия и конструкции, тенге	383
Накладные расходы, тенге	5 829
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 274

Раздел 15 Линия ВЛИ-0,4 кВ. Узел-2 установка оттяжки для усиления. - 2 шт

167 1133-0302-0701	**Оттяжки одинарные. Установка к опорам НР = 80 %**	**опора**	**2**	16988,5	5663	33977	11326	4675	16949	55000
				8988	1605	17976	3210	–	4074	

Итого по разделу 15	**55 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 976
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 675
Накладные расходы, тенге	16 949
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 074

Раздел 16 Демонтаж ВЛ-0,4 кВ

171 1133-0204-0208	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж вручную НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	**км линии**	**0,26**	56384,62	5665,38	14660	1473	–	11105	27826
				50719,23	2669,23	13187	694	–	2061	
172 1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	**опора**	**1**	3725	1768	3725	1768	–	2249	6452
	Итого по разделу 16					**34 278**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 144				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 241				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 548				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					13 354				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 539				
Раздел 17 Вывоз мусора										
173 4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,7507**	75		56		–	–	60
				–		–		–	4	
174 4102-0101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**0,7507**	433		325		–	–	351
				–		–		–	26	
	Итого по разделу 17					**411**				
	в том числе									
	- перевозка грузов, тенге					381				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30				

Раздел 18 Кабельная линия КЛ-0.4кВ

175	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	15,7	1872,99	–	29406	–	–	21172	54624
					1872,99	–	29406	–	–	4046	
176	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,22	724,9	–	3784	–	–	2724	7029
					724,9	–	3784	–	–	521	
177	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,4	796,06	–	8279	–	–	5961	15379
					796,06	–	8279	–	–	1139	
178	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,4	143,85	66,35	1496	690	–	821	2502
					77,5	32,12	806	334	–	185	
179	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	47	489,62	416,11	23012	19557	–	7511	32965
					73,51	148,45	3455	6977	–	2442	
180	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	195	143,75	119,25	28031	23253	–	9413	40440
					24,5	42,54	4778	8296	–	2996	
181	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	107	328,07	150,79	35103	16135	4550	13820	52837
					134,75	44,64	14418	4776	–	3914	

182 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,068	135455,88	–	9211	–	104	6921	17423
				133926,47	–	9107	–	–	1291	
183 2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	68	556		37808		37808	–	40833
				–		–		–	3025	
184 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,067	135447,76	–	9075	–	102	6819	17166
				133925,37	–	8973	–	–	1272	
186 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	68	310,04	142,71	21083	9704	3049	8073	31488
				122,5	42,38	8330	2882	–	2332	
187 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	67	310,06	142,72	20774	9562	3004	7954	31026
				122,51	42,37	8208	2839	–	2298	
190 1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	29388,25	21960	117553	87840	313	43449	173882
				7350	7736,5	29400	30946	–	12880	

	Итого по разделу 18					**517 594**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					128 944				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					166 741				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 050				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					48 930				
	Накладные расходы, тенге					134 638				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					38 341				
	Раздел 19 Наружное освещение светильниками торшерного типа. 13 шт									
193	**1101-0205-0406**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**								
		м3 грунта	**15,197**	1321,31	–	20080	–	–	14458	37301
				1321,31	–	20080	–	–	2763	
194	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**								
		м3 грунта	**10,647**	796,09	–	8476	–	–	6103	15745
				796,09	–	8476	–	–	1166	
197	**1133-0301-0401**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %**								
		опора	**13**	24338,62	8704,92	316402	113164	24462	177006	532881
				13752	3267,77	178776	42481	–	39473	
200	**1133-0207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %**								
		светильник	**13**	4661,85	2461,69	60604	32002	225	33022	101116
				2182,85	992,31	28377	12900	–	7490	
203	**1308-0206-1907**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %**								
		м	**26**	360,35	28,15	9369	732	2773	4406	14877

205 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %			225,54	9,81	5864	255	–	1102	
		м кабеля	26	310,04	142,73	8061	3711	1165	3086	12039
206 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %			122,5	42,35	3185	1101	–	892	
		м кабеля	19,5	726,46	340,82	14166	6646	4653	3620	19209
208 1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %			147,03	110,82	2867	2161	–	1423	
		шт.	13	4444,46	47,31	57778	615	26301	22221	86399
210 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %			2374	–	30862	–	–	6400	
		шт.	13	2561,23	24,85	33296	323	17282	11298	48162
212 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %			1207	–	15691	–	–	3568	
		м	13	412,69	17,54	5365	228	2668	1817	7757
213 1308-0208-0201	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования, прим. НР = 72 %			189,92	4,15	2469	54	–	575	
		м	26	412,73	17,54	10731	456	5337	3634	15514
				189,92	4,19	4938	109	–	1149	
	Итого по разделу 19					891 000				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	301 585
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	157 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	84 866
Накладные расходы, тенге	280 671
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 001

Раздел 20 Кабельная линия освещения

214 1101-0205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**41,4**	1873	–	77542	–	–	55830	144042
				1873	–	77542	–	–	10670	
215 1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**13,8**	724,78	–	10002	–	–	7201	18579
				724,78	–	10002	–	–	1376	
216 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**27,6**	796,05	–	21971	–	–	15819	40813
				796,05	–	21971	–	–	3023	
217 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**27,6**	143,95	66,41	3973	1833	–	2180	6645
				77,54	32,17	2140	888	–	492	
218 1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	**м кабеля**	**230**	489,62	416,12	112612	95707	–	36755	161316
				73,5	148,45	16905	34144	–	11949	
219 1308-0201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %**	**м кабеля**	**30**	143,77	119,27	4313	3578	–	1449	6223
				24,5	42,57	735	1277	–	461	

220 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	190	427,07	353,57	81144	67179	–	27311	117131
				73,5	126,14	13965	23967	–	8676	
221 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	30	248,57	211,8	7457	6354	–	2426	10674
				36,77	75,57	1103	2267	–	791	
223 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	190	328,07	150,79	62334	28651	8080	24541	93825
				134,75	44,64	25603	8482	–	6950	
224 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,04	135450	–	5418	–	61	4071	10248
				133925	–	5357	–	–	759	
226 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	310,1	142,73	12404	5709	1795	4748	18524
				122,5	42,38	4900	1695	–	1372	

Итого по разделу 20	**628 020**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	180 223
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	209 011
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 720
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 936
Накладные расходы, тенге	182 331
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 519

Итого по смете	3 050 386
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	907 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	795 282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	287 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	233 568
- перевозка грузов, тенге	381
Накладные расходы, тенге	902 601
Сметная прибыль (8 %), тенге	225 957
Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	3 096 141
Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 137 939
Итого в текущих ценах 2019г, коэф 1,050	**3 294 836**
НДС (12 %)	**395 380**
Всего по акту с учетом НДС	**3 690 217**
Итог к оплате со скидкой	**667 434**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ Сванов Т.С.
МП

качество и технологи
стр-ва соот-т

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

Наружные сети водоснабжения (Локальная смета 6-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**77,6**	192,45	182,58	14934	14168	–	2996	19364
					9,87	43,75	766	3395	–	1434	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**2,4**	1831,25	–	4395	–	–	3164	8164
					1831,25	–	4395	–	–	605	

3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,050;	м3 грунта	4	796	–	3184	–	–	2292	5914
				796	–	3184	–	–	438	
4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,950;	м3 грунта	76	31,95	31,95	2428	2428	–	646	3320
				–	11,8	–	897	–	246	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,950;	м3 уплотненного грунта	76	143,96	66,42	10941	5048	–	6003	18300
				77,54	32,16	5893	2444	–	1356	
	Итого по разделу 1					**55 062**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 238				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 644				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 736				
	Накладные расходы, тенге					15 101				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 079				
Раздел 2 Наружные сети водоснабжения										
6 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 38 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,015	417066,67	63866,67	6256	958	198	5392	12580
				340000	23066,67	5100	346	–	932	
7 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	15,06	615		9262		9262	–	10003

				–		–		–	741	
8 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,015	900133,33	31266,67	13502	469	9419	3588	18457
				240933,33	666,67	3614	10	–	1367	
9 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 38 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,015	54933,33	–	824	–	31	785	1738
				52866,67	–	793	–	–	129	
10 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 198 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Футляр) НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0004	1062500	482500	425	193	30	261	741
				505000	155000	202	62	–	55	
11 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	0,4	4924		1970		1970	–	2128
				–		–		–	158	
12 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0004	3022500	300000	1209	120	957	146	1463
				330000	37500	132	15	–	108	

13 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % К=2,000;	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1542,5	7,5	617	3	174	437	1138
				1100	2,5	440	1	–	84	
14 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	485000	95000	97	19	5	79	190
				365000	35000	73	7	–	14	
15 2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2566		513		513	–	554
				–		–		–	41	
16 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	1465000	30000	293	6	238	49	369
				245000	–	49	–	–	27	
17 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,2	1310	10	262	2	53	205	504
				1035	–	207	–	–	37	
			0,00034	1225	–					
18 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	2,51	89,64	1,59	225	4	161	41	287
				23,9	–	60	–	–	21	

19 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	2,51	156,18	2,39	392	6	307	55	483
				31,47	0,4	79	1	–	36	
20 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2047	91	2047	91	301	1634	3975
				1655	12	1655	12	–	294	
21 2304-0501-0128	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2386		2386		2386	–	2577
				–		–		–	191	
22 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00036	941666,67	463888,89	339	167	7	213	596
				458333,33	138888,89	165	50	–	44	
23 2302-0101-1303	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	158		316		316	–	341
				–		–		–	25	
24 1134-0201-0804	Установка указателя НР = 76 %	шт.	1	605	–	605	–	–	460	1150
				605	–	605	–	–	85	
25 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	111681		1117		1117	–	1206
				–		–		–	89	
26 1122-0901-0101	Задвижки диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1157	26	1157	26	175	958	2284

				956	12	956	12	–	169	
27	2304-0201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**								
		шт.	**1**	29399		29399		29399	–	31751
				–		–		–	2352	
28	1122-1201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**1**	1008	67	1008	67	62	870	2028
				879	–	879	–	–	150	
29	1122-1201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**2**	771	50,5	1542	101	93	1335	3107
				674	–	1348	–	–	230	
30	2302-0103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1**	2169		2169		2169	–	2343
				–		–		–	174	
31	2302-0103-0107	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	1080		2160		2160	–	2333
				–		–		–	173	
32	1122-1101-0103	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %**	**врезка**	**1**	7927	3848	7927	3848	1283	3990	12870
				2796	1234	2796	1234	–	953	

33 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,04469	942358,47	465428,51	42114	20800	841	26358	73950
				458111,43	137637,06	20473	6151	–	5478	
34 2302-0101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2892		2892		2892	–	3123
				–		–		–	231	
35 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	81503		81503		81503	–	88023
				–		–		–	6520	
36 2302-0101-1033	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1081		1081		1081	–	1167
				–		–		–	86	
37 2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	309		309		309	–	334
				–		–		–	25	
38 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,032	417093,75	63906,25	13347	2045	421	11503	26838

				340031,25	23062,5	10881	738	–	1988	
39 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	32,128	316		10152		10152	–	10964
				–		–		–	812	
40 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,032	54968,75	–	1759	–	68	1674	3708
				52843,75	–	1691	–	–	275	
41 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	32	590,63	65,03	18900	2081	8224	7277	28271
				268,59	30,63	8595	980	–	2094	
42 2111-0403-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	35,2	260		9152		9152	–	9884
				–		–		–	732	
43 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	72089	169	72089	169	70053	1920	79930
				1867	72	1867	72	–	5921	
44 1122-0801-0201	Втулка с фланцем. Установка НР = 99 %	шт.	2	1293	827	2586	1654	–	1383	4287

				466	232,5	932	465	–	318	
45 2302-0302-8010	**Втулка под фланец д. 110**	**шт.**	**2**	1256		2512		2512	–	2713
				–		–		–	201	
46 2302-0103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	2169		4338		4338	–	4685
				–		–		–	347	
47 1101-0205-1201	**Траншеи. Водоотлив НР = 72 %**	**м3 мокрого грунта**	**20**	1189,75	1189,75	23795	23795	–	10584	37129
				–	735	–	14700	–	2750	

Итого по разделу 2	**492 202**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 624
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	254 332
Накладные расходы, тенге	81 197
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 457

Раздел 3 Строительство колодца д. 1500 мм - 1 шт

48 1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**29,23**	192,44	182,59	5625	5337	–	1128	7293
				9,85	43,76	288	1279	–	540	

49 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,9	1831,11	–	1648	–	–	1187	3062
				1831,11	–	1648	–	–	227	
50 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,689	16,6	16,6	194	194	–	56	270
				–	6,67	–	78	–	20	
51 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,689	7,36	7,36	86	86	–	24	119
				–	2,91	–	34	–	9	
52 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,689	143,9	66,39	1682	776	–	923	2813
				77,51	32,17	906	376	–	208	
53 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	9,5	132,32	–	1257	–	–	905	2335
				132,32	–	1257	–	–	173	
54 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	795,56	–	716	–	–	516	1331
				795,56	–	716	–	–	99	

55 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,54	37,69	37,69	661	661	–	167	894
				–	13,23	–	232	–	66	
56 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.1500мм НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,51	30994,7	8499,34	46802	12834	19706	19280	71369
				9445,03	3452,32	14262	5213	–	5287	
57 1108-0101-0307	Наружная поверхность колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,39	849,34	20,14	7126	169	4810	2016	9873
				255,9	2,5	2147	21	–	731	
58 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1496		1496		1496	–	1616
				–		–		–	120	
59 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2763		2763		2763	–	2984
				–		–		–	221	
60 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21260		21260		21260	–	22961
				–		–		–	1701	

61	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25013		25013		25013	–	27014
					–		–		–	2001	
62	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21519		21519		21519	–	23241
					–		–		–	1722	
63	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21519		21519		21519	–	23241
					–		–		–	1722	
64	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23015		23015		23015	–	24856
					–		–		–	1841	
65	2106-0208-0501	Стремянка	т	0,01708	521309		8904		8904	–	9616
					–		–		–	712	
66	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,49532	72,68	–	36	–	24	8	48
					24,23	–	12	–	–	4	
67	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03538	615028		21760		21760	–	23501

				–		–		–	1741	
68 2105-0301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,03538**	109692		3881		3881	–	4191
				–		–		–	310	
69 2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб)**	**м3**	**0,08**	13344		1068		1068	–	1153
				–		–		–	85	
70 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,55**	17596,36	1078,18	9678	593	8448	691	11199
				1158,18	221,82	637	122	–	830	

Итого по разделу 3	**274 980**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 873
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 650
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 355
- материалы, изделия и конструкции, тенге	185 186
Накладные расходы, тенге	26 901
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 370

Итого по АКТУ	**822 244**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	98 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	439 518
Накладные расходы, тенге	123 199
Сметная прибыль (8 %), тенге	60 906

Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	834 578

Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	845 844
Итого в текущих ценах 2019г, коэф 1,050	**888 137**
НДС (12 %)	**106 576**
Всего по акту с учетом НДС	**994 713**
Итог к оплате со скидкой	**178 950**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **Нусипбаев М.О.**
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ **Ахман С.К.**
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ **Болсамбеков Н.К.**
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ **Сванов Т.С.**
МП

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Резервуар подъземный для хранения нефтепродуктов емкостью 25м3 (Локальная смета 6-5-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %**									
			м3 грунта	**166,6**	124,02	119,01	20662	19827	–	5499	28254
					5,01	40,83	835	6802	–	2093	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**									
			м3 грунта	**1,44**	1831,25	–	2637	–	–	1899	4899

				1831,25	–	2637	–	–	363	
3 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**83,3**	31,94	31,94	2661	2661	–	708	3639
				–	11,81	–	984	–	270	
4 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**83,3**	143,95	66,41	11991	5532	–	6579	20056
				77,54	32,16	6459	2679	–	1486	
5 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1,44**	795,83	–	1146	–	–	825	2129
				795,83	–	1146	–	–	158	
6 1101-0105-0302	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4,2**	196,19	193,33	824	812	–	220	1128
				2,86	69,76	12	293	–	84	
7 1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**79,1**	45,59	45,59	3606	3606	–	960	4931
				–	16,85	–	1333	–	365	
8 3205-0101-0101	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	**маш.-ч**	**12**	346	346	4152	4152	–	–	4484
				–	257	–	3084	–	332	

Итого по разделу 1 **69 520**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11 089

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 590				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 175				
	Накладные расходы, тенге					16 690				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 151				
	Раздел 2 Бетонные работы									
9	1106-0101-0115	**Устройство поддона Ф1 НР = 91 %**	м3	3,16	18297,47	1650,95	57820	5217	46800	6309	69259
					1836,39	357,59	5803	1130	–	5130	
10	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	0,1081	198284		21435		21435	–	23150
					–		–		–	1715	
11	1106-0301-0409	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %**	т	0,0649	187195,69	1217,26	12149	79	10608	1361	14591
					22526,96	523,88	1462	34	–	1081	
12	2105-0301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0649	109692		7119		7119	–	7689
					–		–		–	570	
13	1106-1301-0103	**Устройство основания К1 НР = 91 %**	м3	1	36374	5177	36374	5177	16371	15147	55643
					14826	1819	14826	1819	–	4122	
14	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	0,0846	197175		16681		16681	–	18015
					–		–		–	1334	
15	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	м3	0,38	17592,11	1076,32	6685	409	5836	478	7736

				1157,89	223,68	440	85	–	573	
16 1108-0101-0307	Основание колодца. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	3,3	848,79	20	2801	66	1891	792	3880
				255,76	2,42	844	8	–	287	
17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,38	16378,95	1076,32	6224	409	5375	478	7238
				1157,89	223,68	440	85	–	536	
18 1106-1301-0103	Устройство колодца К2 НР = 91 %	м3	0,7	36377,14	5180	25464	3626	11460	10602	38951
				14825,71	1818,57	10378	1273	–	2885	
19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2176	197175		42905		42905	–	46337
				–		–		–	3432	
20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00472	198284		936		936	–	1011
				–		–		–	75	
21 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0252	230000	1230,16	5796	31	4119	1510	7890
				65317,46	515,87	1646	13	–	584	
22 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0252	109692		2764		2764	–	2985
				–		–		–	221	

23 1108-0101-0307	Стены колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,56	848,9	20,18	3871	92	2612	1096	5364
				255,92	2,41	1167	11	–	397	
24 1108-0101-0307	Гидроизоляция битумно-резиновой мастикой в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,56	947,37	20,18	4320	92	3061	1096	5849
				255,92	2,41	1167	11	–	433	
25 1108-0101-0302	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная стеклохолстом НР = 93 %	м2 поверхности	4,56	1161,84	27,85	5298	127	4502	651	6425
				146,71	6,8	669	31	–	476	
26 1108-0101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумна по стеклохолсту НР = 93 %	м2 поверхности	4,56	848,9	20,18	3871	92	2612	1096	5364
				255,92	2,41	1167	11	–	397	
27 1107-0101-0105	Фундаменты под К3-1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	3199,23	1885,15	41590	24507	–	30876	78263
				1314,08	698,69	17083	9083	–	5797	
28 2104-9999-9917	ФБС 24.4.6-Т К=10,000;	м3	5,43	45838		248900		248900	–	268812
				–		–		–	19912	
29 2104-9999-9917	ФБС 9.4.6-Т К=3,000;	м3	0,585	45838		26815		26815	–	28960
				–		–		–	2145	

30 1123-0601-0103	Устройство колодца К3-1 НР = 99 %	м3 конструкций колодца	4,09	26755,5	9851,83	109430	40294	5265	79060	203569
				15616,38	3909,05	63871	15988	–	15079	
31 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 марки 100 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8	12153		21875		21875	–	23625
				–		–		–	1750	
32 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 марки 150 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9	13143		24972		24972	–	26970
				–		–		–	1998	
33 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00448	232177		1040		1040	–	1123
				–		–		–	83	
34 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО1	шт.	2	1496		2992		2992	–	3231
				–		–		–	239	
35 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7126		7126		7126	–	7696
				–		–		–	570	
36 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2806		5612		5612	–	6061

				–		–		–	449	
37 2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПО1	шт.	1	28447		28447		28447	–	30723
				–		–		–	2276	
38 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18977		37954		37954	–	40990
				–		–		–	3036	
39 2106-0208-0501	Стремянка	т	0,0306	521309		15952		15952	–	17228
				–		–		–	1276	
40 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,8874	74,37	1,13	66	1	44	14	86
				23,66	–	21	–	–	6	
41 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0012	1410833,33	639166,67	1693	767	113	1053	2966
				677500	209166,67	813	251	–	220	
42 2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	1,2	9540		11448		11448	–	12364
				–		–		–	916	

43 1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0012	2382500	150000	2859	180	2398	310	3423
				234166,67	26666,67	281	32	–	254	
44 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,38	37729,83	5178,15	89797	12324	42188	36051	135916
				14825,63	1819,75	35285	4331	–	10068	
45 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1032	221252		22833		22833	–	24660
				–		–		–	1827	
46 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0032	387500	1250	1240	4	523	651	2042
				222812,5	625	713	2	–	151	
47 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0032	109692		351		351	–	379
				–		–		–	28	
48 1109-0601-0101	Монтаж металлоконструкций крышки колодца, приемника утечек, крышки смотровой трубы НР = 69 %	т конструкций	0,1719	90413,03	4397,91	15542	756	306	10199	27800
				84235,02	1751,02	14480	301	–	2059	

49 2106-0801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,1719**	438742		75420		75420	–	81454
				–		–		–	6034	
50 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;**	**м2**	**4,9851**	84,65	2,21	422	11	206	143	610
				41,12	0,4	205	2	–	45	
51 1113-0301-1418	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=29,000;**	**м2**	**4,9851**	89,67	1,4	447	7	320	84	573
				24,07	0,4	120	2	–	42	
52 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**47,75**	849,19	20,1	40549	960	27371	11472	56183
				255,87	2,45	12218	117	–	4162	

Итого по разделу 2	**1 413 084**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	185 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 228
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 620
- материалы, изделия и конструкции, тенге	817 558
Накладные расходы, тенге	210 529
Сметная прибыль (8 %), тенге	104 670

Раздел 3 Металлоконструкции

53	1109-0202-0101	Монтаж емкости под ГСМ НР = 69 %	т конструкций	1,228	79431,6 / 27834,69	30868,89 / 8603,42	97542 / 34181	37907 / 10565	25454 / –	30875 / 10273	138690
54	2106-0303-0105	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	1,228	552060 / –		677930 / –		677930 / –	– / 54234	732164
55	1108-0101-0307	Антикоррозийное покрытие резервуара. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности НР = 93 %	м2 поверхности	38	849,24 / 255,89	20,13 / 2,45	32271 / 9724	765 / 93	21782 / –	9130 / 3312	44713
56	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	64,96	84,62 / 41,04	2,25 / 0,25	5497 / 2666	146 / 16	2685 / –	1851 / 588	7936
57	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=29,000;	м2	64,96	89,95 / 23,98	1,6 / 0,25	5843 / 1558	104 / 16	4181 / –	1086 / 554	7483

58 1109-0601-0101	Монтаж оборудования на крышке горловины резервуара, трубы вентиляционной, наконечника, клапана приемного, подогревателя секционного и т.д. НР = 69 %	т конструкций	0,3621	90411,49	4402,1	32738	1594	643	21484	58560
				84233,64	1753,66	30501	635	–	4338	
59 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,3621	438742		158868		158868	–	171577
				–		–		–	12709	
60 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	10,5009	84,66	2,29	889	24	434	299	1283
				41,04	0,19	431	2	–	95	
61 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=29,000;	м2	10,5009	89,99	1,62	945	17	676	175	1210
				24	0,19	252	2	–	90	
62 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	16	134,75	0,75	2156	12	–	1484	3931
				134	0,38	2144	6	–	291	
63 2113-0201-1104	Болты, гайки, шайбы К=3,000;	шт.	48	34		1632		1632	–	1763
				–		–		–	131	

64	2302-1101-0114	**Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	65180 / –	130 / –	130 / –	– / 10	140
65	2302-1101-0126	**Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,001**	188290 / –	188 / –	188 / –	– / 15	203
66	2302-1101-0120	**Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,001**	119496 / –	119 / –	119 / –	– / 10	129
67	2302-1101-0112	**Прокладки паронитовые А-40-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	52385 / –	105 / –	105 / –	– / 8	113

Итого по разделу 3	**1 169 895**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 569
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 335
- материалы, изделия и конструкции, тенге	894 827
Накладные расходы, тенге	66 384
Сметная прибыль (8 %), тенге	86 658

Итого по АКТУ	**2 652 499**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	277 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 387
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 130
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 712 385
Накладные расходы, тенге	293 603
Сметная прибыль (8 %), тенге	196 479

Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	2 692 286
Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 728 632
Итого в текущих ценах 2019г, коэф 1,050	**2 865 064**
НДС (12 %)	**343 808**
Всего по акту с учетом НДС	**3 208 872**
Итог к оплате со скидкой	**576 904**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ Єванов Т.С.
МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Благоустройство (Локальная смета 7-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Выемка) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**53,3**	45,59	45,59	2430	2430	–	647	3323
					–	16,85	–	898	–	246	
2	1101-0104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %**	**м3 грунта**	**53,3**	39,01	39,01	2079	2079	–	553	2843
					–	14,41	–	768	–	211	

3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Корыто под покрытия) НР = 72 %	м3 грунта	211,1	45,59	45,59	9623	9623	–	2561	13159
				–	16,85	–	3557	–	975	
4 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Под покрытия) НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	414,02	90,12	90,12	37312	37312	–	10534	51674
				–	35,34	–	14630	–	3828	
5 1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Под покрытия) НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	414,02	2,65	2,65	1096	1096	–	266	1471
				–	0,89	–	370	–	109	
6 1101-0102-0208	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (Недостаюбщий грунт для насыпи) НР = 72 %	м3 грунта	537,8	146,66	142,13	78876	76436	41	19042	105751
				4,46	44,72	2399	24048	–	7833	
7 1101-0104-0101	Срезка растительного слоя грунта. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	143,4	39	39	5593	5593	–	1488	7647
				–	14,41	–	2067	–	566	
8 4131-0104-0101	Грунт. Погрузка К=1,200;	т	172,08	294		50592		–	–	54639

				–		–		–	4047	
9 4102-0101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,200;**	**т**	**172,08**	433		74511		–	–	80472
				–		–		–	5961	
10 1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Насыпь) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**852,9**	45,59	45,59	38880	38880	–	10346	53164
				–	16,85	–	14369	–	3938	
11 1101-0104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %**	**м3 грунта**	**852,9**	39,01	39,01	33268	33268	–	8852	45490
				–	14,42	–	12295	–	3370	

Итого по разделу 1	**419 633**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	206 717
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41
- перевозка грузов, тенге	125 103
Накладные расходы, тенге	54 289
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 084

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип 1 (Асфальтобетонное покрытие)

12 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	124,56	3387,14	1013,15	421902	126198	279418	47250	506684
				130,75	220,49	16286	27464	–	37532	
13 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1038	1204,1	93,64	1249854	97196	1109934	77798	1433864
				41,16	28,24	42724	29311	–	106212	
14 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	2076	133,05	0,02	276205	42	275934	247	298568
				0,11	–	229	–	–	22116	
15 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1038	1298,25	93,64	1347582	97196	1207662	77798	1539410
				41,16	28,24	42724	29311	–	114030	

16 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-2076	144,84	0,02	-300686	-45	-300412	-247	-325008
				0,11	–	-229	–	–	-24075	
17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	227,5	1663,92	28,65	378541	6517	212117	175443	598303
				702,89	11,16	159907	2540	–	44319	

2.2 Тип 2 (Плиточное покрытие)

19 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	21,4	3484,11	978,08	74560	20931	50831	7910	89068
				130,75	211,5	2798	4526	–	6598	
20 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	21,4	3387,15	1013,18	72485	21682	48005	8117	87050
				130,75	220,47	2798	4718	–	6448	
21 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	214	1182,7	124,18	253098	26575	2147	217887	508664
				1048,49	34,67	224376	7419	–	37679	

23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	100,1	1663,91	28,64	166557	2867	93331	77195	263252
					702,89	11,17	70359	1118	–	19500	
2.3 Тип 3 (Гравийное покрытие за пределами участка)											
25	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	105,3	3387,13	1013,14	356665	106684	236213	39944	428338
					130,75	220,48	13768	23217	–	31729	
2.4 Тип 3 (Гравийное покрытие)											
26	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	9,75	3387,08	1013,13	33024	9878	21871	3699	39661
					130,77	220,51	1275	2150	–	2938	
2.5 Тип 2 (Плиточное покрытие за пределами участка)											
27	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	5,11	3483,95	977,89	17803	4997	12138	1890	21268
					130,72	211,74	668	1082	–	1575	

28 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	5,11	3386,89	1012,92	17307	5176	11463	1939	20786
				130,72	220,55	668	1127	–	1540	
29 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	51,1	1182,7	124,19	60436	6346	512	52029	121462
				1048,49	34,68	53578	1772	–	8997	
31 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	25	1663,92	28,64	41598	716	23310	19279	65747
				702,88	11,16	17572	279	–	4870	

2.6 Тип-1(Асфальтобетонное покрпытие за пределами участка)

33 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	13,44	3387,05	1013,1	45522	13616	30149	5099	54671
				130,73	220,54	1757	2964	–	4050	
34 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	112	1204,11	93,64	134860	10488	119762	8395	154715
				41,16	28,24	4610	3163	–	11460	

35 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	224	133,05	0,02	29804	5	29774	27	32217
				0,11	–	25	–	–	2386	
36 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	112	1298,26	93,64	145405	10488	130307	8395	166104
				41,16	28,24	4610	3163	–	12304	
37 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-224	144,84	0,02	-32445	-5	-32415	-27	-35070
				0,11	–	-25	–	–	-2598	
38 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	35	1663,91	28,63	58237	1002	32634	26991	92046
				702,89	11,17	24601	391	–	6818	

Итого по разделу 2	**6 161 800**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	685 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	568 550
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	145 715

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 594 685
Накладные расходы, тенге	857 058
Сметная прибыль (8 %), тенге	456 428

Раздел 3 Озеленение

40	1147-0102-0406	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8x0,8x0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %**	**яма**	**10**	2981,6	–	29816	–	–	26238	60538
					2981,6	–	29816	–	–	4484	
41	1147-0103-0106	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8x0,8x0,5 м. Посадка НР = 88 %**	**шт.**	**10**	4846,1	1100,5	48461	11005	1233	34899	90029
					3622,3	343,5	36223	3435	–	6669	
42	2501-0203-0704	**Карагаш кудрявый, с комом, высотой от 2 м до 3 м**	**шт.**	**10**	5325		53250		53250	–	57510
					–		–		–	4260	
43	1147-0108-0113	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %**	**м траншеи**	**42**	661,52	–	27784	–	–	24450	56413
					661,52	–	27784	–	–	4179	
44	1147-0109-0101	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %**	**м изгороди**	**42**	543,1	94,38	22810	3964	79	17285	43303
					446,83	20,83	18767	875	–	3208	

45	2501-0204-4602	Кустарники, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	84	648		54432		54432	–	58787
					–		–		–	4355	
46	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. НР = 88 %	м2	62	416,1	–	25798	–	–	22702	52380
					416,1	–	25798	–	–	3880	
47	1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201 НР = 88 % К=-1,000;	м2	-62	48,29	–	-2994	–	–	-2635	-6079
					48,29	–	-2994	–	–	-450	
48	1147-0113-0301	Цветники. Посадка НР = 88 %	м2	62	1851,02	455,82	114763	28261	3549	78485	208708
					1337,95	100,56	82953	6235	–	15460	
49	2502-0101-0101	Розы(прим)	шт.	62	87		5394		5394	–	5826
					–		–		–	432	
50	1147-0102-0406	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	7	2981,57	–	20871	–	–	18366	42376
					2981,57	–	20871	–	–	3139	
51	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	7	4846	1100,43	33922	7703	863	24430	63020
					3622,29	343,57	25356	2405	–	4668	
52	2501-0103-0203	Ель обыкновенная, с комом, высотой до 1 м	шт.	7	5358		37506		37506	–	40506

				–		–		–	3000	
53 1147-0112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см (Без стоимости земли, земля учтена в разделе "Земляные работы") НР = 88 %**	**м2**	**803,1**	248,09	9,48	199243	7615	–	170277	399082
				238,61	2,33	191628	1869	–	29562	
3,1										
54 1147-0112-0201	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %**	**га**	**0,08031**	429697,42	4171,34	34509	335	34116	166	37449
				722,2	1631,18	58	131	–	2774	

Итого по разделу 3	**1 209 848**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	456 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 883
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 950
- материалы, изделия и конструкции, тенге	190 422
Накладные расходы, тенге	414 663
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 620

Раздел 5 Ограждение ОГ1- h= 1,96 м. 201,6 м. п. (84 секций, 85стоек)

59 1107-0111-0109	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %**	**м оград**	**201,6**	3493,2	880,48	704229	177505	2528	697153	1513493
				2600,18	330,42	524196	66612	–	112111	

60 2113-0814-1901	**Сварная решетка ограждения К=84,000;**	**т**	**4,35624**	513085		2235121		2235121	–	2413931
				–		–		–	178810	
61 2301-0201-0180	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=85,000;**	**м**	**176,8**	2166		382949		382949	–	413585
				–		–		–	30636	
62 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=85,000;**	**т**	**0,2601**	387627,84	1226,45	100822	319	42514	52893	166012
				222948,87	519,03	57989	135	–	12297	
63 1115-0403-1004	**Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**182,18786**	828,4	0,98	150924	179	22930	102321	273505
				701,56	0,47	127815	86	–	20260	
64 2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=85,000;**	**м3**	**7,65**	15184		116158		116158	–	125451
				–		–		–	9293	

Итого по разделу 5	**4 905 977**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	710 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	178 003
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 802 200
Накладные расходы, тенге	852 367
Сметная прибыль (8 %), тенге	363 407

Раздел 6 Ворота Вр1 - 2 шт, Калитка К1 - 1 шт

65 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % К=2,000;	шт.	2	27454	4567,5	54908	9135	1309	56605	120434
				22232	1753	44464	3506	–	8921	
66 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,36	15184		5466		5466	–	5903
				–		–		–	437	
67 2113-0814-1901	Сварная решетка ворот К=2,000;	т	0,2103	513085		107902		107902	–	116534
				–		–		–	8632	
68 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	8,32	2166		18021		18021	–	19463
				–		–		–	1442	
69 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,05738	387626,35	1219,94	22242	70	9379	11669	36624
				222952,25	522,83	12793	30	–	2713	
70 2113-0814-2210	Навесы и защелки для ворот, прим. К=2,000;	комплект	16	–		–		–	–	–
				–		–		–	–	
71 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	9,0712	828,34	0,99	7514	9	1141	5094	13617
				701,56	0,44	6364	4	–	1009	

72 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10138	103	10138	103	42	11835	23731
				9993	37	9993	37	–	1758	
73 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,124	15184		1883		1883	–	2034
				–		–		–	151	
74 2113-0814-1901	Сварная решетка калитки	т	0,02553	513085		13099		13099	–	14147
				–		–		–	1048	
75 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	3,96	2166		8577		8577	–	9263
				–		–		–	686	
76 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00484	387603,31	1239,67	1876	6	791	984	3089
				222933,88	413,22	1079	2	–	229	
77 2113-0814-2210	Навесы для калитки, прим.	комплект	3	–		–		–	–	–
				–		–		–	–	
78 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2,20081	828,33	0,91	1823	2	277	1236	3304
				701,56	0,45	1544	1	–	245	

Итого по разделу 6	368 143
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 237

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 325				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 580				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					167 887				
	Накладные расходы, тенге					87 423				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					27 271				

Раздел 7 Ограждение ОГ2- h= 1,85 м. 33 м. п. (14 секций, 15 стоек)

79 1107-0111-0109	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %**	м оград	33	3493,18	880,45	115275	29055	414	114118	247744
				2600,18	330,42	85806	10904	–	18351	
80 2113-0814-1901	**Сварная решетка ограждения К=14,000;**	т	0,34314	513085		176060		176060	–	190145
				–		–		–	14085	
81 2105-0308-0216	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=14,000;**	м2	62,16	496		30831		30831	–	33297
				–		–		–	2466	
82 2301-0201-0180	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=15,000;**	м	39	2166		84474		84474	–	91232
				–		–		–	6758	
83 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=15,000;**	т	0,0384	387630,21	1223,96	14885	47	6277	7809	24510
				222942,71	520,83	8561	20	–	1816	
84 2102-0101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 К=15,000;**	м3	2,16	15054		32517		32517	–	35118

				–		–		–	2601	
85 1115-0403-1004	**Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,00056**	828,39	0,95	18225	21	2769	12356	33027
				701,57	0,45	15435	10	–	2446	
	Итого по разделу 7					**655 073**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					109 802				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 123				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 934				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					333 342				
	Накладные расходы, тенге					134 283				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					48 523				

Раздел 8 Ворота Вр2 - 1 шт

86 1107-0111-0201	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %**	**шт.**	**1**	27454	4567	27454	4567	655	28301	60215
				22232	1752	22232	1752	–	4460	
87 2102-0101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,29**	15054		4366		4366	–	4715
				–		–		–	349	
88 2113-0814-1901	**Сварная решетка ворот**	**т**	**0,04816**	513085		24710		24710	–	26687
				–		–		–	1977	

89 2105-0308-0216	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**5,22**	496		2589		2589	–	2796
				–		–		–	207	
90 2301-0201-0180	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;**	**м**	**5,2**	2166		11263		11263	–	12164
				–		–		–	901	
91 2113-0814-2210	**Навесы и защелки для ворот, прим.**	**комплект**	**6**	–		–		–	–	–
				–		–		–	–	
92 1115-0403-1004	**Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,85476**	828,44	1,05	2365	3	359	1603	4285
				701,64	0,35	2003	1	–	317	

Итого по разделу 8	**110 862**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 235
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 753
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 942
Накладные расходы, тенге	29 904
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 211

Раздел 9 Водоотводной слив

93 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % К=2,000;**	**м бортового камня**	**2**	1664	28,5	3328	57	1865	1542	5260
				703	11	1406	22	–	390	
94 2104-0508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,016;**	**м3**	**0,032**	48565		1554		1554	–	1678
				–		–		–	124	
95 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,03**	17566,67	1066,67	527	32	460	38	610
				1166,67	233,33	35	7	–	45	

Итого по разделу 9	**7 548**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 879
Накладные расходы, тенге	1 580
Сметная прибыль (8 %), тенге	559

Итого по смете	**13 838 884**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 065 453
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 055 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	316 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 136 398
- перевозка грузов, тенге	2 502 381
Накладные расходы, тенге	1 048 308
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 084

Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	14 046 467
Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	14 236 095
Итого в текущих ценах 2019г, коэф 1,050	**14 947 899**
НДС (12 %)	**1 793 748**
Всего по акту с учетом НДС	**16 741 647**
Итог к оплате со скидкой	**3 011 668**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Нусипбаев М.О.**

МП

Подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

_____ **Ахман С.К.**

МП

Технадзор

ТОО "УКС"

_____ **Болсамбеков Н.К.**

МП

Качество и технология строительства соответствует

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

_____ **Сванов Т.С.**

МП