Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«01» июля 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания Строй Индустрия
г.Алматы,Алатауский район, ул. Куанышбаева, 26
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ахман Самат Қанатұлы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Коксу Коксуского района Алматинской области», Мукашинский с.о., ст. Коксу».
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области», Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
а) субподрядными организациями ТОО «ABADAN Construction»
(наименование организации)
;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Геодезия сервис», №419-26-09-2017,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Алматинской области», №12-нк от 23.01.2019г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного участка	га	0,323	-	0,323	
Площадь застройки	$м^2$	1099,04		1099,04	
Площадь покрытия	$м^2$	1128,2		1128,2	
Площадь покрытия вне участка	$м^2$	753,1		753,1	
Площадь озеленения	$м^2$	813,96		813,96	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	метр в кубе (далее – м3)		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Врачебная амбулатория на 30 посещений предназначена для оказания квалифицированной медицинской помощи участку, с численностью населения: взрослых – 2650 человек и 1075 детей.

Здание врачебной амбулатории представляет собой 1-но этажное, отдельно стоящее, состоящее из двух прямоугольных блоков. Размеры в осях первого блока 39,0х12,92 м, переход 60х5,29 м и второй блок 19,51х16,51 м.

В первом блоке здания амбулатории размещены: детское отделение, терапевтическое отделение, регистратура, отделение общеврачебной практики, стоматологическое отделение, служебные помещения, лаборатория, комнаты для сбора мокроты, сборов и временного хранения биоматериалов, кабинеты для приема противотуберкулезных препаратов, кладовые, помещение для персонала, санузлы для посетителей, предусмотрен санузел для ММГН, складские помещения, комнаты для хранения уборочного инвентаря и помещение для хранения дезинфицирующих средств, моечные, стерилизационные, изолятор, материальная комната.

Во втором блоке размещены акушерско-гинекологические кабинеты, служебные и бытовые помещения, административные помещения – кабинет главврача, приемная, комнаты хранения грязного белья, а так же стирки и глажки чистого белья, процедурные, палата дневного стационара, материальные комнаты, складские помещения.
Пожарные выходы предусмотрены распределенными.
Здание врачебной амбулатории высотой этажа 3,0 м. высота цоколя 0,45 м.
Наружные стены здания выполнены в виде комплексной конструкции из керамзитового кирпича толщиной 510 мм и железобетонных включений. Внутренние стены толщиной 380 мм и 250 мм из керамического кирпича, перегородки – кирпич толщиной 120 мм. Так же в здании имеются витражи алюминиевые и пластиковые, перегородки из ПВХ.
Двери наружные – металлопластиковые остекленные, металлические глухие, металлические противопожарные.
Двери внутренние – металлопластиковые глухие, остекленные, деревянные глухие.
Внутренняя отделка поверхности стен – штукатурка с выравниванием раствором из сухих смесей и окраска водно-дисперсионная, керамическая плитка .
Внутренняя отделка потолков – сплошное выравнивание цементно-песчаным раствором, окраской водно-дисперсионными составами и подвисные плиты «Армстронг».
Полы – стяжка цементно-песчаная, керамическая плитка, линолеум.
Отделка фасада из декоративной штукатурки «Мюнхенская» с окраской фасадной краской.
Облицовка цоколя выполнена плиткой типа «Кабанчик».
Крыльца входных групп – керамогранитная плитка.
Согласно СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», в здании врачебной амбулатории предусмотрены мероприятия по доступности учреждения для маломобильных групп населения.
На территории построенного здания расположены гараж размером 8,40х6,40 м, котельная на жидком топливе, уборная на одно очко, площадка для мусоросборников, комплектная трансформаторная подстанция, дизель-генераторная установка, хозяйственная площадка, садово-парковая зона для отдыха, выгреб на 30 м3.
Прилегающая к участку территория позволяет осуществлять парковку на 14 а/м, включая места для парковки ММГН и машины скорой медицинской помощи.
Территория врачебной амбулатории огорожена по периметру металлической оградой. Покрытие проездов и площадок – асфальтобетонное и плиточное.
Все деревянные конструкции обработаны антисептиком и пропитаны антипиренами.
Подключение хоз-питьевого водоснабжения здания от городской сети диам. 100 мм. Водопровод предусмотрен из стальных электросварных труб с усиленной изоляцией.
Горячее водоснабжение в здании осуществляется от котельной, установленной на территории участка.
Так же в здании предусмотрена сеть бытовой канализации К1 для отведения стоков от здания амбулатории в выгреб 30 м3 с последующим вывозом ассенизационной машиной.
Отопление здания – двухтрубная система.
Во всех помещениях здания предусматривается вентиляция с механическим побуждением. Воздуховоды системы вентиляции предусмотрены из оцинкованной стали.
В здании врачебной амбулатории предусматривается рабочее, эвакуационное и дежурное освещение. Освещение выполняется светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2019 г.; окончание работ: июнь 2020 г.;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4; фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Коксуский РЭС Ешмуратов Е.Ш.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)
Коксуский ПТЦ Бесбаев А.Е.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)
ЖКП „Коксу Тазасу" Досмухамбетов Д.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Шахмеметова Д.Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает, объект: «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Коксу Коксуского района Алматинской области»
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ахман Самат Канатулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

01.07.2020 г.