Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "КиікбайСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Темірказык- Стройпроект"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения СО "Уйтас" г. Талдыкорган Алматинской области

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		№07/08/19	от 07.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включи- тельно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20_г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тениематериалов	другие допол-нительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения СО "Уйтас" г. Талдыкорган Алматинской области	374701019	53996904							6479628	60476532
Разница между корректировками Исключить(30588829) и Добавить(16300364)		12757558							1530907	14288465
ИТОГО к оплате	360412554	41239346							4948721	46188067

Место печати (при наличии)
Генподрядчик: Директор
ТОО "КиікбайСтройСервис"
_____ Жусамбаев К.
(должность Ф.И.О., подпись,
бизнес-идентификационный номер или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик: Директор
ТОО "Темірказык-Стройпроект"
_____ Кусаинов К.З.
(должность, Ф.И.О, БИН или ИИН,
№ аттестата или приказа, печать)

Генподрядчик: ТОО "КиікбайСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Темірказык- Стройпроект"

Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения СО "Уйтас" г. Талдыкорган Алматинской области

Договор № 07/08/19 от 07.08.2019г.

Акт №7
приемки выполненных работ за август 2020 года
Строительство сетей водоснабжения СО "Уйтас" г. Талдыкорган Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.01.18)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Сети водопровода								
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Разработка грунта трассы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (109602 -3574(руч.дораб.) - 47567(разр.грунта с увозом в отвал))	1936,2	27,84	26,18	53904	50690	16640	0,0115	22
		м3 грунт а		1,66	7,2	3214	13941	97	0,025	48
2	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (121464 -1988,6(излишек грунта от песка) -3574(руч.дораб.))	3838,5	44,07	41,46	169163	159144	52164	0,0182	70
		м3 грунт а		2,61	11,4	10018	43759	97	0,0396	152
3	Е1-170-2	Разработка скального грунта 5р группы пневматическими отбойными молотками	238,5	1486,49	623,61	354528	148731	232551	5,356	1277
		м3 грунт а		862,88	–	205797	–	113	–	–
4	П9-6-1	Погрузка лишнего грунта 5 группы	476,9	21,4	21,4	10206	10206	7144	–	–

	т								
			–	14,98	–	7144	100	0,03146	15
5 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	476,9	45	45	21461	21461	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
6 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	118,4	262,72	–	31106	–	35150	1,848	219
	м3 грунта								
			262,72	–	31106	–	113	–	–
7 Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	118,4	791,1	–	93666	–	105843	4,272	506
	м3 грунта								
			791,1	–	93666	–	113	–	–
8 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	60,2	1731,8	152,52	104254	9182	16500	1,02	61
	м3 основания								
			153,68	57,15	9252	3440	130	0,279	17
9 Е1-166-1	Подбивка пазух труб песком	5,7	122,18	–	696	–	786	0,885	5
	м3 грунта								
			122,18	–	696	–	113	–	–
10 30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	5,7	1296		7387				
	м3								
11 Е1-12-14	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1578,2	27,84	26,18	43937	41317	13564	0,0115	18
	м3 грунта								
			1,66	7,2	2620	11363	97	0,025	39
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1578,2	21,55	4,52	34010	7133	26071	0,108	170
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	26877	–	97	–	–
13 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6247,1	6,48	6,48	40481	40481	12725	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	13119	97	0,00806	50
14 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6247,1	14	14	87459	87459	29086	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	29986	97	0,01567	98

1.4 Разработка грунта с вывозом во временный отвал

26	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (увоз грунта в отвал)	2083	32,23	30,77	67135	64094	19720	0,00984	20
		м3 грунта		1,42	8,34	2958	17372	97	0,02853	59
27	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (увоз грунта во временный отвал)	3437,67	32,3	32,3	111037	111037	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
28	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (привоз с отвала)	2083	32,23	30,77	67135	64094	19720	0,00984	20
		м3 грунта		1,42	8,34	2958	17372	97	0,02853	59
29	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (привоз грунта с отвала)	3437,67	32,3	32,3	111037	111037	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
30	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (привоз грунта)	402,5	32,23	30,77	12973	12385	3811	0,00984	4
		м3 грунта		1,42	8,34	572	3357	97	0,02853	11
31	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	664,1	45	45	29885	29885	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
32	Е1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых грунтах	88	480,86	6,82	42316	600	4303	0,26	23
		м2 креплений		40,73	2,54	3584	224	113	0,0122	1

Раздел 2 Сети водопровода и водовода

2.1 Водопроводы и запорная арматура

42	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,778	70153,47	10674,97	54579	8305	53460	270	210
		км т рубопровода		48825	4032	37986	3137	130	19,69	15

43	8-6-80								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	781,112	914		713936				
	м								
44	Е22-14-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,778	277986,61	30429,76	216274	23674	47581	205	159
	км т рубопровода		35550	11495,25	27658	8943	130	56,14	44
46	Е22-8-1								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с гидравлическим испытанием	0,736	62566,88	6788,5	46049	4996	46157	253	186
	км т рубопровода		45675	2565	33617	1888	130	12,52	9
47	8-6-66								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	738,95	374		276367				
	м								
48	Е22-14-1								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,736	176712,4	29493,95	130060	21708	44460	203	149
	км т рубопровода		35325	11142	25999	8201	130	54,42	40
50	Е22-33-5								
	Установка стальных сварных пожарных фасонных частей (подставки, тройники, крестовины) диаметром 100-250 мм (87*46,3+47*35+7*76,4)	-2,1889	121294,13	49389,75	-265501	-108109	-231720	312,7	-684
	т фасонных част ей		62775	18657	-137408	-40838	130	91,12	-199
51	8-10-3252	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 (87+47+7)	-44	28125		-1237500			
		шт							
52	8-10-2949	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х100 ГОСТ 5525-88 (прим.к 100х100)	-11	24532		-269852			
		шт							
53	8-10-3064	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200х150 ГОСТ 5525-88 (прим.к 100х100)	-6	48127		-288762			
		шт							
54	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (тройники, крестовины) диаметром до 100-250 мм (75*26,6+18*34,3)	-0,3224	247994,13	49389,75	-79953	-15923	-34130	312,7	-101

	т фасонных част ей								
			62775	18657	-20239	-6015	130	91,12	-29
55 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	12	411,46	17,71	4938	213	3721	1,4	17
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	2781	81	130	0,03	–
56 9-2-755	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	12	14645		175740				
	шт								
57 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
	задвижка или клапан								
			144	2,25	288	5	130	0,01	–
58 9-2-752	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	8321		16642				
	шт								
59 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов и втулок (115+67+58)	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
	шт								
			69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
60 8-4-2110	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110х57 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	438		1752				
	шт								
62 8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	244		488				
	шт								
64 Е16-12-1	Установка фланцев к втулкам диаметром 50 мм	2	935,06	36,99	1870	74	490	0,96	2
	соединение								
			177,75	13,5	356	27	128	0,07	–
65 Е22-8-3	Установка стальных вставок диаметром 100 мм (127*1м + 261*0,5м)	0,075	70074,97	10674,97	5256	801	5153	270	20
	км т рубопровода								
			48825	4032	3662	302	130	19,69	1
66 8-6-80	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	7,5	914		6855				
	м								
67 Е22-8-1	Установка стальных вставок диаметром 50 мм (151*1м + 118*0,5м)	0,0085	62566,88	6788,5	532	58	533	253	2

	км т рубопровода		45675	2565	388	22	130	12,52	–
68	8-6-66								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	8,5	374		3179				
	м								
69	Е22-40-3 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	39	156,43	21,43	6101	836	6388	0,6	23
	фланец		126	–	4914	–	130	–	–
70	8-9-12 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	39	660		25740				
	шт								
71	Е22-40-1 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	33	74,06	9,93	2444	328	2703	0,32	11
	фланец		63	–	2079	–	130	–	–
72	8-9-9 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	33	306		10098				
	шт								
73	Е22-33-5 Установка заглушек диаметром до 100-250 мм (16*3,6+112*2,2)	0,0066	121294,13	49389,75	801	326	698	312,7	2
	т фасонных част ей		62775	18657	414	123	130	91,12	1
75	8-10-14 Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	3	110		330				
	шт								
76	Е16-15-1 Установка вентилей диаметром 20 мм	84	309,24	39,24	25976	3296	29030	1,47	123
	шт		254,25	15,75	21357	1323	128	0,07	6
77	9-1-38 Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	84	300		25200				
	шт								
82	Е22-8-5 Установка труб-футляров через стенки колодцев диаметром 150 мм	0,056	115456,32	31953,19	6466	1789	5711	360	20
	км т рубопровода		66375	12071,25	3717	676	130	58,95	3

83	8-6-91								
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	56	1457		81592			
		м							
84	Е22-8-3	Установка труб-футляров через стенки колодцев диаметром 100 мм	0,0612	70074,97	10674,97	4289	653	4206	270	17
		км т рубопровода								
				48825	4032	2988	247	130	19,69	1
85	8-6-80								
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	61,2	914		55937			
		м							
90	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных Н=1,5м	8	19439,87	36,99	155519	296	3136	1,82	15
		шт								
				288	13,5	2304	108	130	0,07	1
93	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (отводы, тройники, переходы, заглушки, вставки) диаметром до 100-250 мм (5*2,4+10*5+3*9+7*0,2+5*1,6+2*2,15+2*1,075)	0,001	247994,13	49389,75	248	49	107	312,7	–
		т фасонных част ей								
				62775	18657	63	19	130	91,12	–
120	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (тройники, отводы, крестовины, переходы) диаметром до 100-250 мм (9*48+59+2*2,3)	-0,1936	247994,13	49389,75	-48012	-9562	-20495	312,7	-61
		т фасонных част ей								
				62775	18657	-12153	-3612	130	91,12	-18
127	Ц11-350-5	Монтаж регулятора давления Dн трубопровода до 120 мм	3	1162,49	5,43	3487	16	2588	6	18
		шт								
				956,25	2,25	2869	7	90	0,01314	–
128	12-6-669	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125 м3/ч, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002	4	425099		1700396				
		шт								
		Раздел 3 Водопроводные колодцы								
161	Е1-12-14									
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (20936,4+610,81)	895,3	27,84	26,18	24925	23439	7694	0,0115	10
		м3 грунт а								

			1,66	7,2	1486	6446	97	0,025	22
162	E1-12-16								
	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (20936,4+610,81)	895,3	44,07	41,46	39456	37119	12167	0,0182	16
	м3 грунт а		2,61	11,4	2337	10206	97	0,0396	35
163	E1-90-2								
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы (6453+208,25)	276,8	20,27	–	5611	–	6340	0,129	36
	м2 спланированной поверхност и		20,27	–	5611	–	113	–	–
164	E1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м (18283,5+507,96)	780,8	6,48	6,48	5060	5060	1591	–	–
	м3 грунт а		–	2,1	–	1640	97	0,00806	6
165	E1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	780,8	21,55	4,52	16826	3529	12898	0,108	84
	м3 уплот ненного грунт а		17,03	–	13297	–	97	–	–
166	E1-27-3								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м (18283,5+507,96)	780,8	7,57	7,57	5911	5911	1863	–	–
	м3 грунт а		–	2,46	–	1921	97	0,00942	7
167	E1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	780,8	25,65	5,38	20028	4201	15352	0,129	101
	м3 уплот ненного грунт а		20,27	–	15827	–	97	–	–
168	E1-85-2								
	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (2652,9+102,85)	114,5	12,34	12,34	1413	1413	389	–	–
	м3 грунт а		–	3,5	–	401	97	0,0134	2
169	E1-85-3								
	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (2652,9+102,85)	114,5	14,46	14,46	1656	1656	455	–	–
	м3 грунт а		–	4,1	–	469	97	0,0157	2

3.2 Колодцы д.1500мм

170	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (717*0,38+3*0,265+717*0,4+717*0,4+568*0,27+149*0,27+2862*0,02+717*0,05)	47,4	8454,65	1879,87	400750	89106	121635	8,86	420
		м3 железобет онных и бет онных конст рукций колодцев		1435,5	538,43	68043	25522	130	2,061	98
171	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	30	6291		188730				
		шт								
172	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	30	5185		155550				
		шт								
173	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	30	5185		155550				
		шт								
174	30-18-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2(568шт), 2ПП15-2(149шт) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	30	7965		238950				
		шт								
175	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	120	1098		131760				
		шт								
176	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	30	1392		41760				
		шт								
177	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	30	9477		284310				
		комплект								
178	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,5124	125404		64257				
		т								
179	E6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,84411	64092,87	304,24	54101	257	3053	20	17
		т		3330	114,75	2811	97	105	0,56	–

Раздел 4 Трасса водовода (от точки подключения до НС2)

4.1 Землянные работы по траншее

192	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4593,2	38,59	36,49	177252	167606	50302	0,0146	67
		м3 грунта		2,1	9,19	9646	42212	97	0,0319	147
193	Е1-170-2	Разработка скального грунта 5р группы пневматическими отбойными молотками (2362,2 - 236,22(руч.дораб.))	1771,65	1143,45	479,7	2025793	849861	1328804	4,12	7299
		м3 грунта		663,75	–	1175933	–	113	–	–
194	Е1-162-12	Доработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 5р группы	196,85	2003,4	–	394369	–	445637	10,536	2074
		м3 грунта		2003,4	–	394369	–	113	–	–
195	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (привоз мягкого грунта для уплотнения)	1968,33	27,84	26,18	54798	51531	16916	0,0115	23
		м3 грунта		1,66	7,2	3267	14172	97	0,025	49
196	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	3247,3	45	45	146129	146129	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
197	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	80,4	1731,8	152,52	139237	12263	22036	1,02	82
		м3 основания		153,68	57,15	12356	4595	130	0,279	22
198	Е1-166-1	Подбивка пазух труб песком	88,45	122,18	–	10807	–	12212	0,885	78
		м3 грунта		122,18	–	10807	–	113	–	–
199	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	88,45	1296		114631				
		м3								
200	Е1-12-14	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1968,33	27,84	26,18	54798	51531	16916	0,0115	23
		м3 грунта		1,66	7,2	3267	14172	97	0,025	49
201	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1968,33	21,55	4,52	42418	8897	32515	0,108	213
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	33521	–	97	–	–

202 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4424,46	7,57	7,57	33493	33493	10557	–	–
	м3 грунт а		–	2,46	–	10884	97	0,00942	42
203 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	4424,46	14	14	61942	61942	20600	–	–
	м3 уплот ненного грунт а		–	4,8	–	21237	97	0,01567	69
204 П9-6-1	Погрузка лишнего грунта 4 группы	3838,3	21,4	21,4	82140	82140	57498	–	–
	т		–	14,98	–	57498	100	0,03146	121
205 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	3838,3	45	45	172724	172724	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–

4.2 Устройство колодцев Д7-Д12

206 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (6*0,59+6*0,59+7*0,44+0,39+6*0,48+24*0,02+4*0,05)	11,76	8454,65	1879,87	99427	22107	30177	8,86	104
	м3 железобет онных и бет онных конст рукций колодцев		1435,5	538,43	16881	6332	130	2,061	24
207 30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	8605		43025				
	шт								
208 30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	7979		39895				
	шт								
209 30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	7979		47874				
	шт								
210 30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	6423		6423				
	шт								
211 30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	12031		60155				

			шт							
212	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	20	1098		21960				
			шт							
213	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	1392		5568				
			шт							
214	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	5	9477		47385				
			комплект							
215	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,09818	125404		12312				
			т							
216	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1838	64092,87	304,24	11780	56	665	20	4
			т							
				3330	114,75	612	21	105	0,56	–
		Раздел 5 Трасса водовода (от НС2 до ВБ)								
		5.2 Устройство колодцев Д1-Д6								
244	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,05124	125404		6426				
			т							
		Раздел 6 Мокрые колодцы МК1,2,3,4 водопровода, 4шт								
		6.1 Земляные работы								
247	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	494,88	44,07	41,46	21809	20518	6726	0,0182	9
			м3 грунта							
				2,61	11,4	1292	5642	97	0,0396	20
248	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	15,8	791,1	–	12499	–	14124	4,272	67
			м3 грунта							
				791,1	–	12499	–	113	–	–
249	Е8-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под колодец	5,08	916,82	100,89	4657	513	971	0,85	4
			м3 основания							
				123,75	38,25	629	194	118	0,18	1
250	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	91,12	190,58	–	17366	–	19624	1,38	126
			м3 грунта							
				190,58	–	17366	–	113	–	–

251	E1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	407,32	7,57	7,57	3083	3083	972	–	–
		м3 грунт а		–	2,46	–	1002	97	0,00942	4
252	E1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	407,32	25,65	5,38	10448	2191	8008	0,129	53
		м3 уплот ненного грунт а		20,27	–	8256	–	97	–	–
253	E1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (излишек от объема колодца и песка: 3,06+1,27)	17,32	14,46	14,46	250	250	69	–	–
		м3 грунт а		–	4,1	–	71	97	0,0157	–
		6.2 Установка ж/б изделий								
254	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (0,02+0,1+0,24*4+0,22+0,15)	5,8	8454,65	1879,87	49037	10903	14884	8,86	51
		м3 железобет онных и бет онных конст рукций колодцев		1435,5	538,43	8326	3123	130	2,061	12
255	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	1098		4392				
		шт								
256	30-18-345	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	3345		13380				
		шт								
257	30-18-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	16	3668		58688				
		шт								
258	30-18-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	3668		14672				
		шт								
259	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	1392		5568				
		шт								
260	E6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,22784	64092,87	304,24	14603	69	824	20	5
		т								

				3330	114,75	759	26	105	0,56	–
261	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен из В15 (усиление колодца)	0,4	5620,16	86,6	2248	35	219	3,06	1
		м3								
				490,5	32,72	196	13	105	0,1598	–
262	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,2	4241,65	66,01	9332	145	510	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	431	55	105	0,1218	–
263	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	3417		13668				
		комплект								
264	1-1-773	Скобы ходовые	8	221		1768				
		шт								
265	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,13312	125404		16694				
		т								
266	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 (2,4x11,9)	114,24	83		9482				
		кг								
267	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,52	34,64	0,09	18	–	2	0,0218	–
		м2								
				4,39	0,05	2	–	90	0,0002	–
268	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,52	15,92	0,02	8	–	2	0,0213	–
		м2								
				4,14	–	2	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**9098659**	**2773806**			**13517**
						2217204	**364026**			**1157**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4107650				
		Накладные расходы, тенге				2862145				
		- заработная плата, тенге				429322				
		- трудоемкость, чел-ч				1431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				717648				
		Всего				**12678452**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				304283				
		- сметная заработная плата, тенге				42904				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9356111**
НДС (12 %)	1122733
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10478844**

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____