Генподрядчик: ТОО "КиікбайСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Темірказык- Стройпроект"

Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения СО "Уйтас" г. Талдыкорган Алматинской области

Договор № 07/08/19 от 07.08.2019г.

# Акт №7.2
## приемки выполненных работ за август 2020 года
## Строительство сетей водоснабжения СО "Уйтас" г. Талдыкорган Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.01.18)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета 2-2-1 Внутриплощадочные сети** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы по траншее сети** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Разработка грунта** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (2112,61-63,37) | 2049,24 | 44,07 | 41,46 | 90310 | 84961 | 27849 | 0,0182 | 37 |
| | | *м3 грунт а* | | 2,61 | 11,4 | 5349 | 23361 | 97 | 0,0396 | 81 |
| 2 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы | 63,37 | 659,25 | – | 41777 | – | 47208 | 3,56 | 226 |
| | | *м3 грунт а* | | 659,25 | – | 41777 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 2,61 | 1731,8 | 152,52 | 4520 | 398 | 715 | 1,02 | 3 |
| | | *м3 основания* | | 153,68 | 57,15 | 401 | 149 | 130 | 0,279 | 1 |
| 4 | Е1-166-1 | Подбивка вручную пазух труб песком | 2,61 | 122,18 | – | 319 | – | 360 | 0,885 | 2 |
| | | *м3 грунт а* | | 122,18 | – | 319 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е1-12-16 | Обратная засыпка грунтом 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 633,78 | 44,07 | 41,46 | 27931 | 26277 | 8613 | 0,0182 | 12 |
| | | *м3 грунт а* | | 2,61 | 11,4 | 1654 | 7225 | 97 | 0,0396 | 25 |
| 6 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 633,78 | 25,65 | 5,38 | 16256 | 3410 | 12462 | 0,129 | 82 |
| | | *м3 уплот ненного грунт а* | | 20,27 | – | 12847 | – | 97 | – | – |
| 7 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 1478,83 | 7,57 | 7,57 | 11195 | 11195 | 3529 | – | – |
| | | *м3 грунт а* | | – | 2,46 | – | 3638 | 97 | 0,00942 | 14 |
| 8 | Е1-130-2 | Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т | 1478,83 | 12,51 | 12,51 | 18500 | 18500 | 6139 | – | – |
| | | *м3 уплот ненного грунт а* | | – | 4,28 | – | 6329 | 97 | 0,01399 | 21 |

**Раздел 2 Трубопроводы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е22-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,2927 | 115636,32 | 31953,19 | 33847 | 9353 | 29849 | 360 | 105 |
| | | *км т рубопровода* | | 66375 | 12071,25 | 19428 | 3533 | 130 | 58,95 | 17 |
| 10 | 8-6-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | 293,8708 | 1457 | | 428170 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 12 | Е22-14-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм | 0,2927 | 420081,51 | 68116,36 | 122958 | 19938 | 26742 | 256 | 75 |
| | | *км т рубопровода* | | 44550 | 25731 | 13040 | 7531 | 130 | 125,67 | 37 |
| 13 | Е22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,063 | 70153,47 | 10674,97 | 4420 | 673 | 4329 | 270 | 17 |
| | | *км т рубопровода* | | 48825 | 4032 | 3076 | 254 | 130 | 19,69 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 8-6-82 | | | | | | | | | |
| | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 63,252 | 718 | | 45415 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 16 Е22-14-3 | | | | | | | | | |
| | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | 0,063 | 277986,61 | 30429,76 | 17513 | 1917 | 3853 | 205 | 13 |
| | *км т рубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 35550 | 11495,25 | 2240 | 724 | 130 | 56,14 | 4 |
| 17 Е22-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 0,01 | 78245 | 36133,62 | 782 | 361 | 670 | 247 | 2 |
| | *км т рубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 41850 | 9612,9 | 419 | 96 | 130 | 37,3 | – |
| 18 8-4-890 | | | | | | | | | |
| | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 10,1 | 868 | | 8767 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 19 Е22-8-6 | Укладка футляров диаметром 219 мм | 0,0054 | 154577,68 | 66009,8 | 835 | 356 | 668 | 376 | 2 |
| | *км т рубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 70200 | 24936,75 | 379 | 135 | 130 | 121,79 | 1 |
| 20 8-6-100 | | | | | | | | | |
| | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | 5,4 | 2047 | | 11054 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 21 Е22-12-6 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм | 0,0054 | 345422,4 | 41899,52 | 1865 | 226 | 294 | 150 | 1 |
| | *км т рубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 26100 | 15828,75 | 141 | 85 | 130 | 77,3 | – |
| 22 Е22-8-9 | Укладка футляров диаметром 355 мм | 0,0004 | 242737,18 | 102058,18 | 97 | 41 | 79 | 615 | – |
| | *км т рубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 115425 | 38553,75 | 46 | 15 | 130 | 188,29 | – |
| 23 8-6-118 | | | | | | | | | |
| | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | 0,4 | 4222 | | 1689 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 24 Е22-12-9 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм | 0,0004 | 597901 | 86374,62 | 239 | 35 | 33 | 181 | – |
| | *км т рубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 31050 | 32629,5 | 12 | 13 | 130 | 159,36 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Е22-8-8 | Укладка вставок диаметром 325 мм | 0,001 | 203956,79 | 85907,16 | 204 | 86 | 166 | 504 | 1 |
| | *км т рубопровода* | | 95850 | 32451,75 | 96 | 32 | 130 | 158,5 | – |
| 26 8-6-111 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | 1 | 3742 | | 3742 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 27 Е22-12-8 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм | 0,001 | 504325,49 | 55944,86 | 504 | 56 | 72 | 197 | – |
| | *км т рубопровода* | | 34200 | 21134,25 | 34 | 21 | 130 | 103,22 | – |
| **Раздел 3 Запорная арматура и фасонные части** | | | | | | | | | |
| 28 Ц12-910-4 | Арматура для воды на Ру 20 и 25 МПа с электроприводом, Dy 150-175 мм | 1 | 13357 | 2586 | 13357 | 2586 | 8155 | 46 | 46 |
| | *шт* | | 8775 | 286 | 8775 | 286 | 90 | 1,67 | 2 |
| 29 9-2-570 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 13547-79 | 1 | 232021 | | 232021 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 34 Е22-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм | 9 | 585,99 | 36,99 | 5274 | 333 | 3870 | 1,93 | 17 |
| | *задвижка или клапан* | | 317,25 | 13,5 | 2855 | 122 | 130 | 0,07 | 1 |
| 35 9-2-743 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | 9 | 24631 | | 221679 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 36 Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей (тройник, крест, отвод, переход) диаметром 100-250 мм (9*61,6+55+9*4,5+2*1,5) | 0,5033 | 247994,13 | 49389,75 | 124815 | 24858 | 53281 | 312,7 | 157 |
| | *т фасонных част ей* | | | | | | | | |
| 54 Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (1,14+0,54+1,2+1,05+0,81+0,02*10+0,05) | 4,99 | 8454,65 | 1879,87 | 42189 | 9381 | 12805 | 8,86 | 44 |
| | *м3 железобет онных и бет онных конст рукций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 7163 | 2687 | 130 | 2,061 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 30-18-342 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 3 | 6291 | | 18873 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 56 | 30-18-329 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 2 | 4148 | | 8296 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 57 | 30-18-331 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 3 | 5185 | | 15555 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 58 | 30-18-331 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 3 | 5185 | | 15555 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 59 | 30-18-346 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 3 | 5886 | | 17658 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 60 | 30-18-340 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 10 | 1098 | | 10980 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 61 | 30-18-320 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 1 | 1392 | | 1392 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 62 | 1-1-773 | Скобы ходовые | 4 | 221 | | 884 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 63 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 3 | 5850 | | 17550 | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | |
| 64 | 2-1-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | 0,07708 | 125404 | | 9666 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 65 | 4-1-50 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | 0,13296 | 60300 | | 8017 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 67 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 37,3 | 245,44 | 3,82 | 9155 | 142 | 1707 | 0,212 | 8 |
| | | *м2 поверхност и* | | 37,35 | 1,44 | 1393 | 54 | 118 | 0,007 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (2,36+0,78+1,77+1,76+2,2+0,02*7+0,05*6) | 6,98 | 8454,65 | 1879,87 | 59013 | 13121 | 17911 | 8,86 | 62 |
| | | *м3 железобет онных и бет онных конст рукций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 10020 | 3758 | 130 | 2,061 | 14 |
| 69 | 30-18-343 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 3 | 8605 | | 25815 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 70 | 30-18-334 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 2 | 6423 | | 12846 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 71 | 30-18-336 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 | 2 | 7979 | | 15958 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 72 | 30-18-336 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9а | 3 | 7979 | | 23937 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 73 | 30-18-349 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 3 | 12031 | | 36093 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 74 | 30-18-340 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 6 | 1098 | | 6588 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 75 | 30-18-320 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 3 | 1392 | | 4176 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 76 | 1-1-773 | Скобы ходовые | 5 | 221 | | 1105 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 77 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 3 | 5850 | | 17550 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 78 | 2-1-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | 0,06124 | 125404 | | 7680 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 79 | 4-1-50 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | 0,08568 | 60300 | | 5167 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 81 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 46,83 | 245,44 | 3,82 | 11494 | 179 | 2143 | 0,212 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 поверхност и* | | | | | | | | |
| | | | 37,35 | 1,44 | 1749 | 67 | 118 | 0,007 | – |
| 82 Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 70,72 | 44,07 | 41,46 | 3117 | 2932 | 961 | 0,0182 | 1 |
| | *м3 грунт а* | | | | | | | | |
| | | | 2,61 | 11,4 | 185 | 806 | 97 | 0,0396 | 3 |
| 83 Е1-90-4 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы | 14 | 45,45 | – | 636 | – | 719 | 0,288 | 4 |
| | *м2 спланированной поверхност и* | | | | | | | | |
| | | | 45,45 | – | 636 | – | 113 | – | – |
| 84 Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 61,5 | 7,57 | 7,57 | 466 | 466 | 146 | – | – |
| | *м3 грунт а* | | | | | | | | |
| | | | – | 2,46 | – | 151 | 97 | 0,00942 | 1 |
| 85 Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 61,5 | 25,65 | 5,38 | 1577 | 331 | 1210 | 0,129 | 8 |
| | *м3 уплот ненного грунт а* | | | | | | | | |
| | | | 20,27 | – | 1247 | – | 97 | – | – |
| 86 Е1-85-3 | Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 9,22 | 14,46 | 14,46 | 133 | 133 | 37 | – | – |
| | *м3 грунт а* | | | | | | | | |
| | | | – | 4,1 | – | 38 | 97 | 0,0157 | – |
| **7.2 Установка ж/б изделий** | | | | | | | | | |
| 87 Е22-43-3 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах (3,35(раб.часть)+0,9(П1)+1,86*2(П21)) | 7,97 | 12459,5 | 369,93 | 99302 | 2948 | 16065 | 8,01 | 64 |
| | *м3 железобет онных и бет онных конст рукций колодца* | | | | | | | | |
| | | | 1410,75 | 139,73 | 11244 | 1114 | 130 | 0,682 | 5 |
| 88 30-18-340 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 2 | 1098 | | 2196 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 89 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 2 | 3417 | | 6834 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |

**<u>Раздел 8 Мокрый колодец МК1</u>**

**8.1 Установка ж/б изделий**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (0,02+0,1+0,24*4+0,22+0,15) | 1,45 | 8454,65 | 1879,87 | 12259 | 2726 | 3721 | 8,86 | 13 |
| | | *м3 железобет онных и бет онных конст рукций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 2081 | 781 | 130 | 2,061 | 3 |
| 92 | 30-18-340 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 1 | 1098 | | 1098 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 93 | 30-18-345 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 1 | 3345 | | 3345 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 94 | 30-18-325 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 4 | 3668 | | 14672 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 95 | 30-18-325 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 1 | 3668 | | 3668 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 96 | 30-18-320 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | 1 | 1392 | | 1392 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 97 | Е6-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,05696 | 64092,87 | 304,24 | 3651 | 17 | 207 | 20 | 1 |
| | | *т* | | 3330 | 114,75 | 190 | 7 | 105 | 0,56 | – |
| 98 | Е6-13-1 | Устройство бетонных подпорных стен из В15 (усиление колодца) | 0,1 | 5620,16 | 86,6 | 562 | 9 | 55 | 3,06 | – |
| | | *м3* | | 490,5 | 32,72 | 49 | 3 | 105 | 0,1598 | – |
| 99 | Е8-3-3 | Устройство гравийно-песчаного основания под колодец | 1,27 | 916,82 | 100,89 | 1164 | 128 | 243 | 0,85 | 1 |
| | | *м3 основания* | | 123,75 | 38,25 | 157 | 49 | 118 | 0,18 | – |
| 101 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 1 | 3417 | | 3417 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 102 | 1-1-773 | Скобы ходовые | 2 | 221 | | 442 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 103 | 2-1-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | 0,03328 | 125404 | | 4173 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 1-1-416 | | | | | | | | | |
| | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | 28,56 | 83 | | 2370 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 105 Е13-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 0,13 | 34,64 | 0,09 | 5 | – | 1 | 0,0218 | – |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 4,39 | 0,05 | 1 | – | 90 | 0,0002 | – |
| 106 Е13-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | 0,13 | 15,92 | 0,02 | 2 | – | 1 | 0,0213 | – |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 4,14 | – | 1 | – | 90 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2169317** | **287985** | | | **1183** |
| | | | | | **207883** | **84580** | | | **330** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1673451 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 337507 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 50626 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 169 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 150409 | | | | |
| | **Всего** | | | | **2657233** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (2,4 %) | | | | 63774 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 8992 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 51 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | | | | 56325 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 25910 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 158 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 27210 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 10884 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2815426** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)** | | | | **9172658** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 5452103 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1355605 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1891 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 183453 | | | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 243 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 268743 |
| - сметная заработная плата, тенге | 123622 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 752 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 129827 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 51931 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **13433236** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)** | **43765483** |
| - материалы, тенге | 13382724 |
| - сметная заработная плата, тенге | 10943088 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 17100 |
| Налог (2 %) | 875310 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **44640793** |
| НДС (12 %) | 5356895 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **49997688** |

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____