Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» Форма № КС - 3

Подрядчик: ТОО "Кызылординский кирпичный завод"

Наименование строительства и его адрес: РП "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых участков в с Бесарык с/о Бесары к Жанакорганского района Кызылординской области."

Наименование объекта: РП "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых участков в с.Бесарык с/о Бесары к Жанакорганского района Кызылординской области."

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за Декабрь 2023 год

код		код		Договор		Источник финансиров	
Подрядчика		Субподрядчика		номер	дата	наименование	код
				№91	11.10.2023		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									За выполненный объем с начало строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	Всего к оплате
	Сметная стоимость СМР по договору	годы	Сметная стоимость СМР по договору (по годам)	Сначала строительства по отчетный месяц, включительно НДС	С начала строительсьва по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору	погашение аванса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых участков в с.Бесарык с/о Бесары к Жанакорганского района Кызылординской области	42 280 801,08	2 023,00	42 280 801,08	6 177 080,00	6 177 080,00	6 177 080,00	6 177 080,00	1 853 124,00	1 853 124,00	4 323 956,00	6 177 080,00
Всего	42 280 801,08		42 280 801,08							*4 323 956,00*	
к оплате:											**6 177 080,0**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» **Руководитель Ахметов О.А.**
(наименование организации)

ТОО "Кредо СК" **Технадзор Сандыбаев Н.Б.**
(наименование организации)

ТОО "СанжарПроектСервис " **Авторский надзор Молдабаев М.Р.**
(наименование организации)

ТОО "Кызылординский кирпичный завод" **Руководитель Жанзаков Д.А.**
(наименование организации)

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» Форма 2В

Подрядчик ТОО "Кызылординский кирпичный завод"

Наименование стройки РП "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых участков в с.Бесарык с/о Бесары к Жанакорганского района Кызылординской области."

Наименование объекта РП "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых участков в с.Бесарык с/о Бесары к Жанакорганского района Кызылординской области."

Договор №91 от 11.10.2023 год.

АКТ №1

выполненных работ за Декабрь месяц 2023 год

на Дорога-1

(наименование работ и затрат)

Основание Автомобильные дороги

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ										
1	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		9 368,63	1,11	1,11	10399	10399	--	2901	14363
						--	0,43	--	4029		1064	
2	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмо колесном ходу25т.Первый проход по одному следу при толщине слоя25см	$м^3$ уплотненного грунта		2 969,38	76,17	76,17	226178	226178	--	62449	311717
						--	29,21	--	86736		23090	
3	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта		2 969,38	80,98	69,41	240460	206105	14680	54774	318853
						9,47	16,15	28120	47955		23619	
4	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Верхнее земляное полотно и откосы обочин. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов2	$м^2$ спланированной поверхности		7 807,19	4,54	4,54	35445	35445	--	11748	50968
						--	2,09	--	16317		3775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					512482	478126	14680	131873	695902
								28120	155037	--	51548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯОДЕЖДА									
		ОСНОВНАЯДОРОГА,ТИП1									
5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками напневмоколесном ходу25т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненно тогрунта	1 173,20	76,17	76,17	89363	89363	--	24674	123160
					--	29,21	--	34269		9123	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунтнасыпейуплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1 173,20	80,98	69,41	95006	81432	2464	21641	125979
					9,47	16,15	11110	18947		9332	
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие из песчано-гравийной смеси толщиной25см. Устрой ство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1 173,20	2069,20	1073,50	2427591	1259433	1002431	480874	3141142
					141,26	238,26	165727	279527		232677	
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси.Устройство	$м^3$	390,36	2070,23	1073,50	808134	419051	333941	160001	1045586
					141,26	238,26	55142	93007		77451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3420094	4353646	1338836	687191	4435868
							231979	425751	--	328583	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5131770
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3932576				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4831772			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					580787			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1353516		
		- Накладные расходы	Тенге							819063	
		- Сметная прибыль	Тенге							380131	

		Временные здания и сооружения	3,12%								160 111
		Итого с временными зданиями и сооружениями									5 291 881
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	2,43%								128 593
		Итого с Дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									5 420 474
		Непредвиденные работы и затраты	2%								108 409
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат									5 528 883
		в том числе в текущих ценах на 2021год - 100%, К=1,050036	1,050036								5 805 526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скидка	-5%								5 515 250
		НДС	12%								661 830
		ВСЕГО с учетом НДС									6 177 080

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района" _____ **Руководитель Ахметов О.А.**

ТОО «Кредо СК» _____ **Технадзор Сандыбаев Н.Ь.**

ТОО «СанжарПроектСервис» _____ **Авторский надзор Молдабаев М.Р.**

ТОО «Кызылординский кирпичный завод» _____ **Руководитель Жанзаков Д.А.**