Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 209 от 16.08.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 101 от 17.04.2017 года**
АВТОР: **ТОО «Авангард-ОК» договор № 189 от 04.07.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Жанатурмыс, с/о Алатау, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 18 августа 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4583507	41202	Договор № 209 от 16.08.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	23 623 469	21 092 383	0	0	0	0	0	0	2 531 086	23 623 469
Затраты инжиниринговых услуг	127 472	127 472							0	127 472
Авторский надзор	47 247	42 185							5 062	47 247
Всего по стройке	**23 798 188**	**21 262 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 536 148**	**23 798 188**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Кененбаев Д.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 209 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 101 от 17.04.2017 года
АВТОР: ТОО «Авангард-ОК», договор № 189 от 04.07.2017 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Жанатурмыс с/о Алатау Толебийского района ЮКО»

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
		Земляные работы										
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5434,4444	28,89	27,85	156979	151328	49950	0,01	39		
		м3		1,04	8,44	5652	45843	97	0,03	171		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	168,0756	262,72	--	44156	--	49896	1,85	311		
		м3		262,72	--	44156	--	113	--	--		
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	174	218,93	--	38094	--	43046	1,54	268		
		м3		218,93	--	38094	--	113	--	--		
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4323,8579	3,35	3,35	14492	14492	4877	--	--		
		м3		--	1,16	--	5028	97	--	16		
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4323,8579	21,55	4,52	93162	19527	71426	0,11	467		
		м3		17,03	--	73635	--	97	--	--		
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	516,05	122,18	--	63051	--	71248	0,89	457		
		м3		122,18	--	63051	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (Разравнивание лишнего грунта)	524,6621	3,35	3,35	1758	1758	592	--	--
		м3		--	1,16	--	610	97	--	2
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и под тройники	507	1301,70	152,52	659962	77328	138958	1,02	517
		м3		153,68	57,15	77916	28975	130	0,28	141
		Трубопроводы								
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	4,239	51162,26	20326,01	216877	86162	199368	179,00	759
		км		30825,00	5353,43	130667	22693	130	20,64	87
10	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	4755,08	231,00	--	1098423	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 /Аварийный запас труб/	94	231,00	--	21714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4239	-10,69	--	-45315	--	-58003	-0,05	-212
		м		-10,69	--	-45315	--	128	--	--
13	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	52	440,21	332,43	22891	17287	12793	0,61	32
		шт		102,38	86,87	5324	4517	130	0,33	17
14	СПРАЙС ЛИСТ стр.9	Электросварная седелка ПЭ100 SDR11 Д63/63	52	2327,10	--	121009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	71	300,57	225,64	21340	16020	11861	0,41	29
		шт		69,53	58,98	4937	4188	130	0,23	16
16	СПРАЙС ЛИСТ стр.10	Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д63	52	426,40	--	22173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС ЛИСТ стр.8	Отвод полиэтиленовый сварной 90° SDR 11 Д63	7	927,51	--	6493	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПРАЙС ЛИСТ стр.16	Отвод полиэтиленовый сварной 45° SDR 11 Д63 шт	12	--	--	--	--	--	--	--
		шт		946,11	--	11353	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка газопровода Д63х5,8 в траншее в футляре из трубы ПЭ Д=110х10мм(46шт) (8353.16)								
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр) км	0,469	58791,69	25695,31	27573	12051	24320	194,00	91
				33075,00	6813,45	15512	3196	130	26,38	12
20	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	473,69	692,00	--	327793	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	469	-10,69	--	-5014	--	-6417	-0,05	-23
				-10,69	--	-5014	--	128	--	--
22	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (Д63мм) м	469	244,98	0,28	114893	131	89650	0,84	396
				146,93	0,11	68910	52	130	--	--
23	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки шт	46	925,97	290,34	42595	13356	35656	2,74	126
				486,00	110,25	22356	5071	130	0,53	24
24	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	68,31	66,00	--	4508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт шт	184	300,57	225,64	55305	41517	30740	0,41	76
				69,53	58,98	12794	10852	130	0,23	42
26	СПРАЙС ЛИСТ стр.15	Патрубок-накладка Д110/32 шт	46	2637,03	--	121304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС ЛИСТ стр.10	Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д32 шт	92	258,71	--	23801	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС ЛИСТ стр.9	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	46	1764,00	--	81144	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130810-10 прим.	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 38х2,0 мм (колпак Д40мм) шт	46	--	--	--	--	--	--	--
		шт		181,00	--	8326	--	--	--	--
30	Е0122-48-1 К=0,112	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д110х10)	46	--	--	--	--	--	--	--
		футляр		210,62	62,70	9689	2884	8908	0,89	41
31	Прайс лист стр.18	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" Д15мм м	36,8	147,92	1,04	6805	48	130	--	--
				21,21	--	780	--	--	--	--
32	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая (герметик) кг	40,572	--	--	--	--	--	--	--
				144,00	--	5842	--	--	--	--
33	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	0,092	--	--	--	--	--	--	--
				1301,70	152,52	120	14	25	1,02	--
				153,68	57,15	14	5	130	0,28	--
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН Д63х5,8 в стальном футляре Д159х4-56шт (8353.18)								
34	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием (патрубок Д57х3,5) км	0,028	121367,16	49858,78	3398	1396	2921	336,00	9
				61425,00	18834,75	1720	527	130	91,99	3
35	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм (патрубок Д57х3,5) м	28,112	279,00	--	7843	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (футляр Д159х4) км	0,03248	115456,32	31953,19	3750	1038	3312	360,00	12
				66375,00	12071,25	2156	392	130	58,95	2
37	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (футляр Д159х4) м	32,60992	950,00	--	30979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм м	32,48	-10,69	--	-347	--	-444	-0,05	-2
				-10,69	--	-347	--	128	--	--
39	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (пластина)	0,47992	9357,79	1162,95	4491	558	3225	46,60	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями(пластина)								
		т		7357,50	108,00	3531	52	90	0,53	--
		т	0,47992	138200,00	--	66325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
		км	0,06384	51162,26	20326,01	3266	1298	3003	179,00	11
				30825,00	5353,43	1968	342	130	20,64	1
42	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	64,4784	231,00	--	14895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
		м	63,84	-10,69	--	-682	--	-874	-0,05	-3
				-10,69	--	-682	--	128	--	--
44	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
		м	63,84	78,92	--	5038	--	5700	0,33	21
				69,75	--	4453	--	128	--	--
45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт								
		шт	224	300,57	225,64	67327	50543	37422	0,41	93
				69,53	58,98	15575	13212	130	0,23	51
46	СПРАЙС ЛИСТ стр.9	Переходник ПЭ-ВП/сталь ПЭ63/СТ57								
		шт	56	3334,87	--	186753	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС ЛИСТ стр.10	Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д63								
		шт	112	426,40	--	47757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	СПРАЙС ЛИСТ стр.8	Отвод полиэтиленовый сварной 90° SDR 11 Д63								
		шт	56	927,51	--	51941	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/								
		кг	30,24	166,00	--	5020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-48-1 К=0,189	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д159х4)								
		футляр	56	872,93	105,80	48884	5925	18300	1,51	85
				249,62	1,76	13979	98	130	--	--
		Установка ПЭ крана Д63 под люк-2шт (8353.09)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0122-34-1 прим.	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт (кран полиэтиленовый Д63мм)	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
52	СПРАЙС ЛИСТ стр.14	Кран полиэтиленовый Д63	2	12241,01	--	24482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт (Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов)	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
54	СПРАЙС ЛИСТ стр.16	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	2	6524,89	--	13050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
56	СПРАЙС ЛИСТ стр.10	Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д63	4	426,40	--	1706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,4	1301,70	152,52	7029	824	1480	1,02	6
		м3		153,68	57,15	830	309	130	0,28	2
		Контрольные трубки 172шт (46шт. учтено в переходах)								
58	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	126	925,97	290,34	116672	36583	97666	2,74	345
		шт		486,00	110,25	61236	13891	130	0,53	67
59	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	187,11	66,00	--	12349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Сигнальный провод								
60	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим. к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	4,868	6469,41	5158,75	31493	25113	13178	6,30	31
		км		1310,66	724,68	6380	3528	133	4,20	20
61	СПРАЙС ЛИСТ стр.17	Стоимость сигнальной ленты	4868	12,40	--	60350	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (прокладка сигнального провода) м	4801	26,40	3,10	126746	14883	89395	0,11	528
				19,10	0,50	91699	2400	95	--	14
63	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	4,801	34036,00	--	163407	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Ведомость объемов работ								
64	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов м	4708	78,92	--	371555	--	420330	0,33	1568
				69,75	--	328383	--	128	--	--
65	Ц3924-2 прим.	Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм (/Ц63) стык	393	109,10	14,70	42876	5777	29446	0,40	157
				81,00	2,25	31833	884	90	0,01	5
		Разбор и восстановление асфальтового покрытия								
66	Е0127-18-2 прим.	Разборка оснований гравийно-песчаных дорог толщиной 30см м3	117	66,75	51,25	7810	5997	3909	0,12	14
				15,50	9,62	1814	1126	133	0,04	4
67	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных м3	31,2	408,11	169,61	12733	5292	10066	1,55	48
				238,50	4,07	7441	127	133	0,01	--
68	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	255,84	27,10	--	6933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	255,84	68,94	68,94	17638	17638	3528	--	--
				--	13,79	--	3528	100	0,29	74
70	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см м2	390	89,27	12,65	34816	4933	3731	0,02	9
				3,56	3,63	1388	1417	133	0,01	5
71	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 к=3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	390	18,27	--	7124	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	390	78,15	11,84	30480	4619	4474	0,04	14
		м2		5,51	3,11	2149	1215	133	0,01	4
73	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	390	30,40	--	11856	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	390	423,20	15,35	165047	5987	5706	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2317	1973	133	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5202468	644062			6358
			Тенге			1097871	176571			792
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			364523				
	Материалы -		Тенге			25430				
	Всего заработная плата -		Тенге				136725			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163407				
		Накладные расходы -	Тенге			132018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19803			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29792				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			526333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							821
		Сметная заработная плата -	Тенге				156528			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2141747				
	Материалы -		Тенге			105636				
	Всего заработная плата -		Тенге				852657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11643				
	Местные материалы -		Тенге			736855				
		Накладные расходы -	Тенге			1040170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3372832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5544
		Сметная заработная плата -	Тенге				1008682			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			70816				
	Материалы -		Тенге			402				
	Всего заработная плата -		Тенге				3583			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66325				
		Накладные расходы -	Тенге			3225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				484			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4442				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78483				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
Сметная заработная плата -	Тенге				4067			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2625382				
Материалы -	Тенге			43758				
Всего заработная плата -	Тенге				281478			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2300147				
Накладные расходы -	Тенге			360291				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54044			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179140				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3164814				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1528
Сметная заработная плата -	Тенге				335521			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7142462				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7918
Сметная заработная плата -	Тенге				1504797			
Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.								
Итого прямых затрат				5202467				
Накладные расходы	1535703,4							
Ненормируемые и непредвиденные затраты	404290,3							
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				7142461				
Итого с временными зданиями и сооружениями	7142461,0	242843,68	7385304,76					
Итого с зимними удорожаниями	7385304,7	67206,27	7452511,03					
Итого с затратами на выслугу лет	7385304,7	73853,05	7526364,08					
Итого с затратами на доп. отпуска	7385304,7	29541,22	7555905,30					
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	7555905,2	20678806,63						
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	20678806,	413576,13	21092382,76					
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	2531085,93						
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				23623469				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Кененбаев Д.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.