Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 209 от 16.08.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 101 от 17.04.2017 года**
АВТОР: **ТОО «Авангард-ОК» договор № 189 от 04.07.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Жанатурмыс, с/о Алатау, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 13 октября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Договор № 209 от 16.08.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	37 064 540,8	2 179 528,4	0	0	0	0	0	0	261 543,4	2 441 071,8
Затраты инжиниринговых услуг	200 000	13 172							0	13 172
Авторский надзор	74 132,8	4 362,3							523,5	4 885,8
Всего по стройке	**37 338 673,6**	**2 197 062,7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262 066,9**	**2 459 129,6**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 209 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 101 от 17.04.2017 года
АВТОР: ТОО «Авангард-ОК», договор № 189 от 04.07.2017 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Жанатурмыс с/о Алатау Толебийского района ЮКО»

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ.НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
1	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,041	121367,16	49858,78	4976	2044	4278	336,00	14
		км		61425,00	18834,75	2518	772	130	91,99	4
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	3,67	279,00	--	1024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0013	121294,13	49389,75	158	64	138	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	82	24	130	91,12	--
4	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	88,41	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. (45град.) на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	1	88,41	--	88	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры стальные для газопровода Д-57мм УКГ11.00-01 (8шт) (5.905-18.05.1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,08	218,93	--	455	--	515	1,54	3
		м3		218,93	--	455	--	113	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,08	122,18	--	254	--	287	0,89	2
		м3		122,18	--	254	--	113	--	--
8	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В7,5	0,5	6597,17	98,32	3299	49	385	4,41	2
		м3		695,25	37,15	348	19	105	0,18	--
9	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,10416	17355,77	2191,29	1808	228	1186	73,60	8
		т		12555,00	101,25	1308	11	90	0,49	--
10	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,10416	172800,00	--	17999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Установка задвижек Д-50мм 1шт								
11	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
12	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводамдиам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
14	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Опора под задвижку Д-50мм 1шт ГСН-33								
15	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,157	218,93	--	34	--	39	1,54	--
		м3		218,93	--	34	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,157	122,18	--	19	--	22	0,89	--
		м3		122,18	--	19	--	113	--	--
17	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	0,13	7306,07	98,32	950	13	100	4,41	1
		м3		695,25	37,15	90	5	105	0,18	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1326	94,00	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1326	266,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,1326	310,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0145654	16609,27	2191,29	242	32	166	73,60	1
		т		12555,00	101,25	183	1	90	0,49	--
22	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,01026	172800,00	--	1773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,003332	154200,00	--	514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0008	49502,00	--	40	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами (гайки и шайбы)	0,0001734	149300,00	--	26	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-163	Изделия резиновые технические морозостойкие (пластины резиновые)	0,31	312,00	--	97	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза	0,33	43,60	0,10	14	--	3	0,06	--
		м2		11,62	0,04	4	--	90	--	--
28	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,33	40,72	0,04	13	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	3	--	90	--	--
		Газорегуляторный пункт ГРПШ-03БМ-2У-1								
29	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
30	ПРАЙС ЛИСТ стр.7	Газорегуляторный пункт шкафной с одной линией редуцирования и байпасом с регулятором давления газа РДСК-50БМ ГРПШ-03БМ-2У-1	1	101298,87	--	101299	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Опора под ГРПШ-03БМ-2У-1 ГСН-35								
31	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,764	218,93	--	386	--	436	1,54	3
		м3		218,93	--	386	--	113	--	--
32	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,764	122,18	--	216	--	244	0,89	2
		м3		122,18	--	216	--	113	--	--
33	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	0,206	7306,07	98,32	1505	20	158	4,41	1
		м3		695,25	37,15	143	8	105	0,18	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,21012	94,00	--	20	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,21012	266,00	--	56	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,21012	310,00	--	65	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (опора)	0,041	4646,85	2285,57	191	94	81	9,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1579,50	617,13	65	25	90	2,34	--
38	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,041	542,84	144,52	22	6	11	1,34	--
		т		292,50	--	12	--	90	--	--
39	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных п рофилей, масса до 0,1 т	0,041	154400,00	--	6330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,189	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,189	40,72	0,04	48	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
		Газорегуляторный пункт ГРПШ-6-8шт, ГРПШ-10-45шт								
42	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	8	5655,02	286,52	45240	2292	20736	11,20	90
		установк		1917,00	108,00	15336	864	128	0,52	4
43	ПРАЙС ЛИСТ стр.6	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 НА ДВУХ АБОНЕНТОВ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДГК-10	8	24386,77	--	195094	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Обвязка ГРПШ-6 (8шт) с нижней подводкой газа ГСН-38								
44	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32,50 мм с пневматическим испытанием	0,016	121367,16	49858,78	1942	798	1669	336,00	5
		км		61425,00	18834,75	983	301	130	91,99	1
45	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	16,064	131,00	--	2104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	204,46	17,71	1636	142	2012	1,07	9
		шт		186,75	6,75	1494	54	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	8	3780,00	--	30240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводамдиам. 50 мм	16	74,06	9,93	1185	159	1310	0,32	5
		фланец		63,00	--	1008	--	130	--	--
49	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	16	139,00	--	2224	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0016	121294,13	49389,75	194	79	169	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	100	30	130	91,12	--
51	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм (32х3,0)	8	208,00	--	1664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0024	121294,13	49389,75	291	119	254	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	151	45	130	91,12	--
53	С130810-107 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм /57х3-32х3/	8	251,00	--	2008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (подставка под ГРПШ из уголка 50х50х5)	0,2112	4646,85	2285,57	981	483	418	9,35	2
		т		1579,50	617,13	334	130	90	2,34	--
55	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (подставка под ГРПШ из уголка 50х50х5)	0,2112	154400,00	--	32609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2112	542,84	144,52	115	31	56	1,34	--
		т		292,50	--	62	--	90	--	--
57	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5	1,68	7000,07	98,32	11760	165	1292	4,41	7
		м3		695,25	37,15	1168	62	105	0,18	--
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости б етона за применение сульфатостойкого цемента	1,7136	94,00	--	161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,7136	266,00	--	456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,7136	310,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки под ГРПШ/	11,2	21,80	0,05	244	1	59	0,03	--
		м2		5,81	0,02	65	--	90	--	--
62	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза /подставки под ГРПШ/	11,2	40,72	0,04	456	--	84	0,04	--
		м2		8,32	--	93	--	90	--	--
63	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза /труб/	2,08	43,60	0,10	91	--	22	0,06	--
		м2		11,62	0,04	24	--	90	--	--
64	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза /труб/	2,08	40,72	0,04	85	--	16	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
		Заземление ГРПШ6, ГРПШ-10 53шт ГСП-40								
65	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	265	26,30	3,30	6970	875	5891	0,14	37
		м		23,00	0,40	6095	106	95	--	1
66	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,3339	46400,00	--	15493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	106	170,60	21,60	18084	2290	15296	0,90	95
		шт		149,00	2,90	15794	307	95	0,02	2
68	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,19992	47200,00	--	56636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство молниеотвода (1шт) ГСН-36								
69	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,735	218,93	--	161	--	182	1,54	1
		м3		218,93	--	161	--	113	--	--
70	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,735	122,18	--	90	--	101	0,89	1
		м3		122,18	--	90	--	113	--	--
71	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В7,5	0,3	6597,17	98,32	1979	29	231	4,41	1
		м3		695,25	37,15	209	11	105	0,18	--
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,306	94,00	--	29	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,306	266,00	--	81	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,306	310,00	--	95	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек м т	0,07622	14242,70	7785,20	1086	593	679	35,40	3
		1т		6457,50	2029,95	492	155	105	7,10	1
76	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаннемгнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0, 1 т	0,0741	172800,00	--	12804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00212	154200,00	--	327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	170,60	21,60	171	22	144	0,90	1
		шт		149,00	2,90	149	3	95	0,02	--
79	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ (сталь угловая 40х4)	0,0121	47200,00	--	571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5636	21,80	0,05	56	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
81	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,5636	40,72	0,04	104	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
		Ограждение для ГРПШ-03БМ-2У-1 ГСП-37								
82	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	13	503,36	240,24	6544	3123	5735	1,42	18
		м		249,75	65,38	3247	850	140	0,24	3
83	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,4	4756,00	--	1902	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,408	94,00	--	38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,408	266,00	--	109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,408	310,00	--	126	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	13,8	279,00	--	3850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,2252	154400,00	--	34771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00738	49389,00	--	364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0044	154700,00	--	681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
92	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,2	1524,04	--	1829	--	701	3,10	4
		м3		474,75	--	570	--	123	--	--
		Ведомость объемов работ								
93	Е0125-51-1 К=0,146	Контроль методом радиографированиякачес тва сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	2	339,89	196,33	680	393	315	0,28	1
		стык		57,16	74,24	114	148	120	0,47	1
94	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза (труб)	8	43,60	0,10	349	1	84	0,06	--
		м2		11,62	0,04	93	--	90	--	--
95	Е0113-26-6 к=2	Окраска ме таллическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (труб)	8	40,72	0,04	326	--	60	0,04	--
		м2		8,32	--	67	--	90	--	--
96	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза (опор)	4,5	43,60	0,10	196	--	47	0,06	--
		м2		11,62	0,04	52	--	90	--	--
97	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (опор)	4,5	40,72	0,04	183	--	34	0,04	--
		м2		8,32	--	37	--	90	--	--
98	Е0124-105-4	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм (в стальную заглушку Д-200)	1	1947,77	995,89	1948	996	1615	3,36	3
		врезка		866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			657866	15477			338
			Тенге			57386	4428			21
	Стоимость оборудования -		Тенге			296393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			296393				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			97924				
	Всего заработная плата -		Тенге				22454			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72700				
		Накладные расходы -	Тенге			21332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7155				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			126411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				25654			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49531				
	Материалы -		Тенге			5528				
	Всего заработная плата -		Тенге				18358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
	Местные материалы -		Тенге			19591				
		Накладные расходы -	Тенге			23226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				21842			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112252				
	Материалы -		Тенге			523				
	Всего заработная плата -		Тенге				2777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107808				
		Накладные расходы -	Тенге			2597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6891				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			121740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3167			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101765				
	Материалы -		Тенге			31064				
	Всего заработная плата -		Тенге				18225			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50870				
		Накладные расходы -	Тенге			23328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3499			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			132598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				21724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			754265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				72387			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			657866	15477			338
			Тенге			57386	4428			21
	Стоимость оборудования -		Тенге			296393				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			296393				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			97924				
	Всего заработная плата -		Тенге				22454			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72700				
		Накладные расходы -	Тенге			21332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7155				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			126411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				25654			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49531				
	Материалы -		Тенге			5528				
	Всего заработная плата -		Тенге				18358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527				
	Местные материалы -		Тенге			19591				
		Накладные расходы -	Тенге			23226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				21842			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112252				
	Материалы -		Тенге			523				
	Всего заработная плата -		Тенге				2777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107808				
		Накладные расходы -	Тенге			2597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6891				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			121740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3167			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101765				
	Материалы -		Тенге			31064				
	Всего заработная плата -		Тенге				18225			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50870				
		Накладные расходы -	Тенге			23328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3499			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			132598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				21724			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			754265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата -	Тенге				72387			
	Пересчет итогов в цены на 13.10.2017 г.									
	Итого прямых затрат					657865				
	Накладные расходы		70482,236							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		25917,294							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					754265				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		457871,40	15567,63	473439,03					
	Итого с зимними удорожаниями		473439,02	4308,30	477747,32					
	Итого с затратами на выслугу лет		473439,02	4734,39	482481,71					
	Итого с затратами на доп. отпуска		473439,02	1893,76	484375,47					
	Итого в текущих ценах на 13.10.2017		780768,47	2136787,00						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2136787,0	42735,74	2179528,4					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	261543,4						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					2441071,8				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**