Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Наружные сетигазоснабжения

Основание: ГСН

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы									
1	1124-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°Сдиаметром труб 100 мм.Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,032	2177045,25	502642,19	69665	16085	16383	41355	119903
		НР - 99%; СП - 8%			1162420,00	142993,24	37197	4576		8882	
2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	2593,00	--	82976	--	82976	--	89614
		СП - 8%			--	--	--	--		6638	
3	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерныхлипких лент	км трубопровода	0,032	1418848,65	283,92	45403	9	35823	9478	59272
		НР - 99%; СП - 8%			299096,00	93,00	9571	3		4391	
4	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1929,00	--	11574	--	11574	--	12500
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
5	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	1,01736	89,34	2,37	91	2	34	38	139
		НР - 69%; СП - 8%			53,69	0,31	55	--		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,01736	176,98	3,40	180	3	115	43	241
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	62	1		18	
7	1119-1001-0206 РСНБ РК 2015	Щитки стальные для контрольно-измерительных приборов (КИП),размер 700х600 мм.Установка /шкаф длякрана//	устройство	1	18814,14	753,34	18814	753	12644	5598	26365
		НР - 98%; СП - 8%			5417,30	294,50	5417	295		1953	
8	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 100 мм.Установка	шт.	1	4504,94	278,14	4505	278	522	3698	8859
		НР - 98%; СП - 8%			3705,00	68,64	3705	69		656	
9	2304-0909-1916 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой,тип присоединения фланец/фланец,для газа,PN 25,DN 100,типа BroenBallomax ГОСТ 21345-2005	шт.	1	130034,00	–	130034	–	130034	–	140437
		СП - 8%			–	–	–	–		10403	
10	1124-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 100 мм в здания.Устройство /ввод трубы вфутляре//	газовый ввод	2	78436,21	3304,90	156872	6610	115139	36086	208395
		НР - 99%; СП - 8%			17561,70	663,40	35123	1327		15437	
11	1119-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопровод.Отбор газа с установкой вентиля /установка штуцера//	устройство	1	1518,86	7,54	1519	8	1116	387	2058
		НР - 98%; СП - 8%			395,00	–	395	–		152	
12	1124-0205-0102 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводовдиаметром 100 мм.Установка	конденсатосборник или затвор	1	38521,32	5364,51	38521	5365	26458	8698	50996
		НР - 99%; СП - 8%			6697,50	2087,86	6698	2088		3778	
13	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	999,37	–	999	–	103	967	2124
		НР - 108%; СП - 8%			895,62	–	896	–		157	
14	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Табличный знак	шт.	1	6148,00	–	6148	–	6148	–	6640
		СП - 8%			–	–	–	–		492	
		Уплотнение вводов									
15	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3324,67	–	3325	–	760	2514	6305
		НР - 98%; СП - 8%			2565,00	–	2565	–		467	
16	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,18075	85753,58	18399,54	15500	3326	267	12143	29854
		НР - 91%; СП - 8%			65875,00	7951,00	11907	1437		2211	
17	2301-0301-0167 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20,D 102 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3	4275,00	–	12825	–	12825	–	13851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1026	
18	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя массасборочной единицы до 0,5 т /ребро жесткости//	т	0,00175	463715,00	–	812	–	812	–	876
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,033	1474291,06	535044,75	48652	17656	11875	24617	79130
		НР - 99%; СП - 8%			579433,10	174074,33	19121	5744		5861	
20	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5927,63	–	5928	–	2565	3296	9961
		НР - 98%; СП - 8%			3363,00	–	3363	–		738	
21	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,0384	85753,58	18399,54	3293	707	56	2580	6343
		НР - 91%; СП - 8%			65875,00	7951,00	2530	305		470	
22	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок D 203//	м	0,85	11148,00	–	9476	–	9476	–	10234
		СП - 8%			–	–	–	–		758	
23	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя массасборочной единицы до 0,5 т /ребро жесткости//	т	0,0057	463715,00	–	2643	–	2643	–	2855
		СП - 8%			–	–	–	–		211	
24	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	8050,03	–	8050	–	3761	4203	13234
		НР - 98%; СП - 8%			4289,25	–	4289	–		980	
25	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,0588	85753,58	18399,54	5042	1082	87	3950	9712
		НР - 91%; СП - 8%			65875,00	7951,00	3873	468		719	
26	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок D 300//	м	0,85	19365,00	–	16460	–	16460	–	17777
		СП - 8%			–	–	–	–		1317	
27	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя массасборочной единицы до 0,5 т /ребро жесткости//	т	0,01	463715,00	–	4637	–	4637	–	5008
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
28	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка /футляр 159мм//	т	0,0102	85753,58	18399,54	875	188	15	685	1685
		НР - 91%; СП - 8%			65875,00	7951,00	672	81		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	2924,00	--	1462	--	1462	--	1579
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /крепление газопровода к кирпичной стене//	т стальных элементов	0,00342	725439,28	6549,52	2481	22	2215	294	2997
		НР - 118%; СП - 8%			71309,00	1596,50	244	5		222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				708762	52094	508985	160630	938944
							147683	16398	--	69551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				393723				
	Материалы		Тенге				208572				
	Всего заработная плата		Тенге					143984			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6148				
		Накладные расходы	Тенге				140935				
		Сметная прибыль	Тенге				42773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				577431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					143984			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8092				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8092				
		Сметная прибыль	Тенге				647				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8739				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				306947				
	Материалы		Тенге				21367				
	Всего заработная плата		Тенге					20098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264807				
		Накладные расходы	Тенге				19696				
		Сметная прибыль	Тенге				26131				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				352775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				938944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					164082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								938944
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147683				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52094			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16398			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						508985		
		- Накладные расходы	Тенге							160630	
		- Сметная прибыль	Тенге							69551	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									938 944
		СМР									938 944
		Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%									14 084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО со временными									953 028
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									20 967
		ИТОГО с затратами в зимнее время									973 995
		Непредвиденные здания и сооружения 2%									19 480
		ИТОГО с непредвиденными									993 475
		В ценах 2021 года К=1,1025743									1 095 380
		со скидкой 2%									1 073 472
		НДС 12%									128 817
		ИТОГО с НДС									**1 202 289**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Жолмаков В.М.
KZ 42VSE00066274

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "Астанагенплан"

Авторский надзор Жумабеков Д.К.

Пункт в части рассмотрен