ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-960640000189-20210428-79820902		1.1. Номер учетной системы: 00053	
2. Дата выписки: 28.04.2021	2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота: 28.04.2021	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 960640000189 — 6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" — 7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 09001 — 9.2. Номер: 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ1994806KZT22033002
14. БИК: EURIKZKA	15. Наименование банка: АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050140000775 — 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" — 17.1 Доля участия
18. рес места нахождения: г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
1[illegible] д страны: KZ
1[illegible] олнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ93070102KSN0901000	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа: 22	24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 960640000189
25.2 Наименование: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 050140000775
26.2 Наименование: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки: г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп. соглашение № 1 от 09.02.21г. Договор № 188
27.4. Дата: 27.12.2020

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК",км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области.			Тысяча флаконов	1	17141669.21	17141669.21			17141669.21	12%	2057000.30	19198669.51			1	
						Всего по счету:		17141669.21		0.00	17141669.21		2057000.30	19198669.51				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя: 8COsntFcf7FAA517ILnMZuSfr3/bXqqP5kakna3IWIF86/wxirEY3Z9b8yokT31r 6T8r8VJZ5VSmU8n08fcj1A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за апрель 2021 год

Дополнительное соглашение № 1 от 09.02.2021 года

к договору № 188 от 27.12.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора 2021	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 015 422**									
			4 797 900,46	4 797 900,46			4 797 900,46					
			268 025 011 422									
			3 746 365 885,87		200 000 000,00	19 198 669,51		60 000 000,00				
			268 025 053 422									
			183 832 037,33		183 832 037,33			55 149 611,20		19 198 669,51	5 759 600,85	13 439 068,66
	Всего		3 934 995 823,66	4 797 900,46	383 832 037,33	19 198 669,51	4 797 900,46	115 149 611,20	-	19 198 669,51	5 759 600,85	13 439 068,66

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Шафраненко И.В.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №3 км 65-80.

А К Т выполненных работ
за апрель месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка существующего покрытия									
1	**1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**70850**	**160,48**	**154,89**	**11370154**	**10974119**	**2137**	**1397395**	**13788953**
		НР - 108%; СП - 8%			**5,56**	**12,70**	**393898**	**899986**		**1021404**	
2	**1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)**	**м3 грунта**	**6511**	**143,63**	**138,54**	**935200**	**902003**	**525**	**175750**	**1199826**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,02**	**32,47**	**32672**	**211425**		**88876**	
3	**4102-0102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на стройплощадку)**	**т**	**9376**	**64,00**	**--**	**600064**	**--**		**--**	**648069**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48005**	
4	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания их ПГС. Разборка**	**м3 конструкции**	**932**	**369,27**	**256,36**	**344155**	**238928**	**--**	**171144**	**556523**
		НР - 108%; СП - 8%			**112,91**	**57,12**	**105227**	**53239**		**41224**	
5	**1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)**	**м3 грунта**	**932**	**143,63**	**138,54**	**133867**	**129115**	**75**	**25157**	**171746**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,02**	**32,47**	**4677**	**30264**		**12722**	
6	**4102-0102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на стройплощадку)**	**т**	**1709,4**	**64,00**	**--**	**109402**	**--**		**--**	**118154**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8752**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16483271**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**536474**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12244165**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1194914**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2737**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				709466				
		- Накладные расходы	Тенге							1769446	
		- Сметная прибыль	Тенге							1220983	
		Итого по главам 1-7	**Тенге**								**16 483 271,00**
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	**Тенге**								**514 278,06**
		Итого по главам 1-8	**Тенге**								**16 997 549,06**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**								**244 764,71**
		Итого по главам 1-9	**Тенге**								**17 242 313,76**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**344 846,28**
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	**Тенге**								**17 587 160,04**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)	**Тенге**								**19 391 145,39**
		НДС на 2021 год (12%)	**Тенге**								**2 326 937,45**
		Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС	**Тенге**								**21 718 082,84**
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	**Тенге**								**386 227,83**
		Итого по смете с НДС (12%)	**Тенге**								**21 331 855,01**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**19 198 669,51**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Накыпбаев А.Ж.

Представитель технического надзора

ТОО "Сапа инжиниринг"

Ниетбаев Е.К.

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-960640000189-20210527-46066891	1.1.	Номер учетной системы	00067
2.	Дата выписки 27.05.2021	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	27.05.2021
4.	Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскелекская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17 — 13. ИИК KZ1984806KZT22033002
14. БИК EURIKZKA — 15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000 — 23. Назначение платежа 22
22. Код товара, работ, услуг — 24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН	960640000189	26.1	ИИН/БИН	050140000775
25.2	Наименование	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскелекская, дом № 48	26.3	Адрес доставки	г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Доп. соглашение № 1 от 09.02.21г. Договор № 188
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 27.12.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг — 32.1 номер — 32.2 дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК",км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области.			тг	1	191 326 530,61	191 326 530,61	0	0	191 326 530,61	12%	22 959 183,67	214 285 714,28			1	
				Всего по счету				**191 326 530,61**			**191 326 530,61**		**22 959 183,67**	**214 285 714,28**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
GP0RVVSv2LKzvKhOTMuSzqNoCL0l5MI1HI+nhlok7eqyEpA4fMG8CGuiZgOm+s+bv M90QjyQTA8rbf+TBJeSYTA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-3

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за май 2021 год

Дополнительное соглашение № 1 от 09.02.2021 года

к договору № 188 от 27.12.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора 2021	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 015 422**									
			4 797 900,46	4 797 900,46			4 797 900,46					
			268 025 011 422									
			3 746 365 885,87		200 000 000,00			60 000 000,00		200 000 000,00	60 000 000,00	140 000 000,00
			268 025 053 422									
			183 832 037,33		183 832 037,33	19 198 669,51		55 149 611,20		14 285 714,28	4 285 714,28	10 000 000,00
	Всего		3 934 995 823,66	4 797 900,46	383 832 037,33	19 198 669,51	4 797 900,46	115 149 611,20	-	214 285 714,28	64 285 714,28	150 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапа инжиниринг"
_____ **Шафраненко И.В.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №1 км 24,3-50.

А К Т выполненных работ №1

за май месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории									
		Расчистка площадей от деревьев и кустарника									
1	1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня**	дерево	607	87,63	3,59	53190	2177	--	36730	97114
		НР - 25% от ЗП, СП - 8%			84,04	--	51013	--		7194	
2	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см**	дерево	956	142,99	5,59	136701	5345	--	94577	249780
		НР - 25% от ЗП, СП - 8%			137,40	--	131356	--		18502	
3	1101-0207-0111 РСНБ РК 2015	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см**	дерево	1693	227,69	8,92	385483	15095	--	266679	704335
		НР - 25% от ЗП, СП - 8%			218,78	--	370388	--		52173	
4	1101-0207-0204 РСНБ РК 2015	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	хвост	607	232,23	169,89	140962	103122	--	53789	210331
		НР - 25% от ЗП, СП - 8%			62,34	60,74	37840	36868		15580	
5	1101-0207-0205 РСНБ РК 2015	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	хвост	956	405,54	296,50	387699	283452	--	148021	578578
		НР - 25% от ЗП, СП - 8%			109,05	106,00	104247	101338		42858	
6	1101-0207-0206 РСНБ РК 2015	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	хвост	1693	660,02	483,42	1117405	818430	--	425935	1666808
		НР - 25% от ЗП, СП - 8%			176,60	172,83	298975	292601		123467	
7	1101-0207-0309 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса**	дерево	607	183,27	8,52	111242	5175	--	76369	202620
		НР - 25% от ЗП, СП - 8%			174,74	--	106068	--		15009	
8	1101-0207-0311 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса**	дерево	956	400,39	18,63	382773	17811	--	262772	697189
		НР - 25% от ЗП, СП - 8%			381,76	--	364962	--		51644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0207-0313 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса**	дерево	1693	688,73	32,06	1166023	54281	--	800454	2123796
		НР - 72%; СП - 8%			656,67	--	1111742	--		157318	
10	4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	т	576	468,00	--	269568	--		--	291133
		СП - 8%			--	--	--	--		21565	
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	117	97,00	--	11349	--		--	12257
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
12	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	576	406,00	--	233856	--		--	252564
		СП - 8%			--	--	--	--		18708	
13	4102-0102-1021 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км**	т	117	422,00	--	49374	--		--	53324
		СП - 8%			--	--	--	--		3950	
14	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см**	пень	1563	99,63	99,63	155727	155727	--	41122	212597
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,54	--	57114		15748	
15	1101-0207-0704 РСНБ РК 2015 к=2,5	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м)**	пень	1563	32,54	32,54	50857	50857	--	13429	69429
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,93	--	18652		5143	
16	1101-0207-0702 РСНБ РК 2015	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см**	пень	1693	168,75	168,75	285692	285692	--	75441	390023
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,89	--	104779		28891	
17	1101-0207-0705 РСНБ РК 2015 к=2,5	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м)**	пень	1693	62,83	62,83	106375	106375	--	28090	145221
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,04	--	39013		10757	
18	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	676	97,00	--	65572	--		--	70818
		СП - 8%			--	--	--	--		5246	
19	4102-0102-1021 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км**	т	676	422,00	--	285272	--		--	308094
		СП - 8%			--	--	--	--		22822	
20	1101-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	га	2	128100,00	128100,00	256200	256200	--	59256	340692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			--	41150,00	--	82300		25236	
		Разборка существующего покрытия									
21	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	89943	160,48	154,89	14434238	13931478	2713	1773971	17504866
		НР - 108% СП - 8%			5,56	12,70	500047	1142519		1296657	
22	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)**	м3 грунта	5971	143,62	138,54	857565	827194	409	161174	1100238
		НР - 72% СП - 8%			5,02	32,47	29962	193890		81499	
23	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на стройплощадку)**	т	8598,5	64,00	--	550304	--		--	594328
		СП - 8%			--	--	--	--		44024	
24	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5971	21,22	17,93	126724	107049	545	44775	185218
		НР - 72% СП - 8%			3,20	7,21	19130	43057		13720	
25	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания их ПГС. Разборка**	м3 конструкции	14046	369,27	256,36	5186699	3600835	--	2579276	8387253
		НР - 108% СП - 8%			112,91	57,12	1585864	802355		621278	
26	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)**	м3 грунта	14046	143,62	138,54	2017309	1945865	961	379141	2588166
		НР - 72% СП - 8%			5,02	32,47	70483	456102		191716	
27	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на стройплощадку для хранения)**	т	20858	64,00	--	1334912	--		--	1441705
		СП - 8%			--	--	--	--		106793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				30159070	22572159	4628	7321001	40478477
							4782077	3370589	--	2998406	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30159070				
	Материалы		Тенге				4626				
	Всего заработная плата		Тенге					8152666			
	Транспортные расходы		Тенге				2800207				
		Накладные расходы	Тенге				7321002				
		Сметная прибыль	Тенге				2998406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40478478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6232
		Сметная заработная плата	Тенге					8152666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40478478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6232
		Сметная заработная плата	Тенге					8152666			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5284,70	26,90	26,90	142161	142161	--	41164	197991
		НР - 27%, СП - 8%			--	10,82	--	57173		14666	
29	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Срезка растительног слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта	5284,70	46,56	46,56	246068	246068	--	71252	342705
		НР - 27%, СП - 8%			--	18,73	--	98960		25386	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)	м3 грунта	5284,70	226,35	217,73	1196181	1150613	362	263068	1575989
		НР - 27%, СП - 8%			8,55	60,58	45206	320166		116740	
31	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в кавальеры)	т	6341,64	42,00	--	266349	--		--	287657
		СП - 8%			--	--	--	--		21308	
32	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3141,72	62,81	62,81	197332	197332	--	44494	261172
		НР - 27%, СП - 8%			--	19,67	--	61798		19346	
33	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м3 грунта	3141,72	52,76	52,76	165759	165759	--	37375	219384
		НР - 27%, СП - 8%			--	16,52	--	51910		16251	
34	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2094,17	62,81	62,81	131535	131535	--	29658	174089
		НР - 27%, СП - 8%			--	19,67	--	41192		12895	
35	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м	м3 грунта	2094,17	211,04	211,04	441957	441957	--	99652	584938
		НР - 27%, СП - 8%			--	66,09	--	138406		43329	
36	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	39313,31	161,15	152,80	6335434	6006877	3585	1347521	8297591
		НР - 27%, СП - 8%			8,27	39,34	324972	1546585		614636	
37	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в насыпь)	т	2658,31	50,00	--	132915	--		--	143549
		СП - 8%			--	--	--	--		10633	
38	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (в отвал)	т	44517,66	185,00	--	8235767	--		--	8894628
		СП - 8%			--	--	--	--		658861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	39313,31	21,22	17,93	834354	704816	3586	294798	1219484
		НР - 22%, СП - 8%			3,20	7,21	125952	283489		90332	
		Подготовка земляного полотна под основание дорожной одежды									
40	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 96 кВт (130 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого уча стка до 200 м	м3	42217,55	8,86	8,86	374198	374198	--	104035	516491
		НР - 22%, СП - 8%			--	3,42	--	144493		38259	
41	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	42217,55	68,99	68,99	2912434	2912434	--	824268	4035638
		НР - 22%, СП - 8%			--	27,12	--	1144817		298936	
42	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	42217,55	33,38	33,38	1409011	1409011	--	312705	1859453
		НР - 22%, СП - 8%			--	10,29	--	434313		137737	
43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	42217,55	82,48	69,74	3482128	2944049	122430	809912	4635404
		НР - 22%, СП - 8%			9,85	16,80	415649	709229		343363	
		Сопутствующие работы									
44	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	261348,72	48,15	22,04	12584793	5759828	--	5839306	19898027
		НР - 22%, СП - 8%			26,11	4,92	6824965	1285182		1473928	
45	1101-0203-0115 РСНБ РК 2015	Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы	м2	13439,85	152,11	33,24	2044397	446775	--	1326727	3640814
		НР - 22%, СП - 8%			118,87	18,23	1597622	245054		269690	
46	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7453,03	68,99	68,99	514157	514157	--	145515	712446
		НР - 22%, СП - 8%			--	27,12	--	202104		52774	
47	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	7453,03	46,73	46,73	348243	348243	--	77286	459571
		НР - 22%, СП - 8%			--	14,40	--	107342		34042	
48	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	7453,03	82,48	69,74	614730	519738	21614	142981	818328
		НР - 22%, СП - 8%			9,85	16,80	73378	125206		60617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42609900	24415548	151577	11811717	58775349
							9407744	6997422	--	4353729	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42609900				
	Материалы		Тенге				151577				
	Всего заработная плата		Тенге					16405166			
	Транспортные расходы		Тенге				8635031				
		Накладные расходы	Тенге				11811719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4353730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58775349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13856
		Сметная заработная плата	Тенге					16405166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				58775349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13856
		Сметная заработная плата	Тенге					16405166			
		РАЗДЕЛ 3.Ремонт моста на км 243+23									
		Демонтаж									
49	1146-0401-0209 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	20	114906,18	61328,18	2298124	1226564	37088	1348747	3938620
		НР - 84%, СП - 83%			51723,58	28558,98	1034472	571180		291750	
50	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)**	м3 грунта	20	226,35	217,73	4527	4355	1	996	5964
		НР - 72%, СП - 8%			8,55	60,58	171	1212		442	
51	4102-0102-1016 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км**	т	42	339,00	--	14238	--		--	15377
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
52	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	14,112	2947,43	1250,18	41594	17643	--	34145	81799
		НР - 108%, СП - 8%			1697,25	543,13	23952	7665		6059	
53	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)**	м3 грунта	14,112	226,35	217,73	3194	3073	--	702	4208
		НР - 72%, СП - 8%			8,55	60,58	121	855		312	
54	4102-0102-1016 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км**	т	20,151936	339,00	--	6832	--		--	7378
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2368508	1251633	37089	1384590	4053346
							1058715	580911	--	300249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2368508				
	Материалы		Тенге				37091				
	Всего заработная плата		Тенге					1639626			
	Транспортные расходы		Тенге				21070				
		Накладные расходы	Тенге				1384591				
		Сметная прибыль	Тенге				300248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4053347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1341
		Сметная заработная плата	Тенге					1639626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4053347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1341
		Сметная заработная плата	Тенге					1639626			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Ремонт моста на км 248+99									
		Демонтаж									
55	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	17,01	2947,43	1250,18	50136	21266	--	41158	98597
		НР - 108%, СП - 8%			1697,25	543,13	28870	9239		7303	
56	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	24,29028	97,00	--	2356	--		--	2545
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
57	4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км**	т	24,29028	356,00	--	8647	--		--	9339
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				61139	21266	--	41158	110481
							28870	9239	--	8183	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61139				
	Всего заработная плата		Тенге					38109			
	Транспортные расходы		Тенге				11003				
		Накладные расходы	Тенге				41158				
		Сметная прибыль	Тенге				8184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					38109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				110481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					38109			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								103417654
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15277406				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48260606			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10958160			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						193294		
		- Перевозка грузов	Тенге				11467311				
		- Накладные расходы	Тенге							20558466	
		- Сметная прибыль	Тенге							7660567	
		Итого по главам 1-7	**Тенге**								**103 417 653,96**
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	**Тенге**								**3 226 630,80**
		Итого по главам 1-8	**Тенге**								**106 644 284,76**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**								**1 535 677,70**
		Итого по главам 1-9	**Тенге**								**108 179 962,46**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**2 163 599,25**
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	**Тенге**								**110 343 561,71**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 35% (МРП =2651 тенге К =1,049901)	**Тенге**								**40 547 435,53**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 65% (МРП =2784 тенге К =1,102574)	**Тенге**								**79 080 262,44**
		НДС на 2020 год (12%)	**Тенге**								**4 865 692,26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС на 2021 год (12%)	**Тенге**								**9 489 631,49**
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг. с НДС	**Тенге**								**133 983 021,72**
		Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС	**Тенге**								**46 894 057,60**
		Итого в текущих ценах 2021 г. с НДС	**Тенге**								**87 088 964,12**
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	**Тенге**								**2 423 231,16**
		Итого по смете с НДС (12%)	**Тенге**								**131 559 790,56**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**118 403 811,50**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Сямуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Нақыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапа инжиниринг"

_____ **Ниетбаев Е.К.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №3 км 65-80

А К Т выполненных работ

за май месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства									
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1.	**Восстановление трассы для строительства II категории сложности**	км	14,8	26288,00	--	389062	--	--	--	420187
		НР - 7%; СП - 8%			26288,00	--	389062	--		31125	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1. Таблица 1601-0204-30	**Закрепление трассы для строительства II категории сложности**	км	14,8	15922,00	--	235646	--	--	--	254497
		НР - 8%; СП - 8%			15922,00	--	235646	--		18852	
3	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1. Таблица 1601-0204-30	**Разбивка осей съездов в местности III - категории сложности**	км	0,63	29433,00	--	18543	--	--	--	20026
		СП - 8%			29433,00	--	18543	--		1483	
		Расчистка площадей от деревьев и кустарника									
4	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	дерево	172	186,37	7,61	32055	1309	--	22137	58528
		НР - 7%; СП - 8%			178,76	--	30746	--		4335	
5	1101-0207-0206 РСНБ РК 2015	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	хвост	172	660,02	483,42	113523	83148	--	43273	169339
		НР - 7%; СП - 8%			176,60	172,83	30374	29727		12544	
6	1101-0207-0306 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см**	дерево	172	566,16	26,36	97380	4533	--	66849	177368
		НР - 7%; СП - 8%			539,81	--	92846	--		13138	
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	194,63	97,00	--	18879	--		--	20389
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
8	4102-0102-1047 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 47 км**	т	194,63	853,00	--	166019	--		--	179301
		СП - 8%			--	--	--	--		13282	

9	1101-0207-0702 РСНБ РК 2015	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	пень	172	168,75	168,75	29025	29025	--	7664	39624
		НР - 22% СП - 8%			--	61,89	--	10645		2935	
10	1101-0207-0705 РСНБ РК 2015 к=2,5	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м)	пень	172	62,83	62,83	10807	10807	--	2854	14754
		НР - 22% СП - 8%			--	23,04	--	3964		1093	
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	55,1	97,00	--	5345	--		--	5772
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
12	4102-0102-1047	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	55,1	853,00	--	47000	--		--	50760
		СП - 8%			--	--	--	--		3760	
13	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	516	379,34	67,64	195739	34904	--	152789	376410
		НР - 88% СП - 8%			311,70	24,79	160835	12790		27882	
14	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м (карагач, тополь)	шт.	516	2991,81	154,33	1543775	79635	880793	530227	2239922
		НР - 88% СП - 8%			1130,52	37,18	583347	19184		165920	
		Срезка кустарников кустарезами									
15	1101-0207-1702 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	0,6	11139,20	11139,20	6684	6684	--	1678	9031
		НР - 22% СП - 8%			--	3884,56	--	2331		669	
16	1101-0207-1705 РСНБ РК 2015 к=3	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения до 50 м	га	0,6	4531,20	4531,20	2719	2719	--	683	3673
		НР - 22% СП - 8%			--	1580,16	--	948		272	
17	1101-0207-1501 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,6	45777,60	45777,60	27467	27467	--	7253	37497
		НР - 22% СП - 8%			--	16789,20	--	10074		2778	
18	1101-0207-2301 РСНБ РК 2015	Кустарник и мелколесье срезанные. Корчевка корней корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,6	12005,28	12005,28	7203	7203	--	1792	9715
		НР - 22% СП - 8%			--	4147,92	--	2489		720	
19	1101-0207-2303 РСНБ РК 2015	Остатки древесные, кустарник и мелколесье средние. Сбор валкователями с трактором 59 кВт (80 л с) в грунтах естественного залегания	га	0,6	18546,35	18546,35	11128	11128	--	2469	14684
		НР - 22% СП - 8%			--	5714,55	--	3429		1088	
20	1101-0207-2310	Поверхность. Выравнивание рельсовым планировщиком на	га	0,6	4419,84	4419,84	2652	2652	--	683	3601

		НР - 72%; СП - 8%			--	1580,16	--	948		267	
21	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	21,3	583,00	--	12418	--		--	13411
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
22	4102-0102-1047 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 47 км	т	21,3	853,00	--	18169	--		--	19622
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
		Разборка существующего покрытия									
23	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	10340	160,48	154,89	1659385	1601586	313	203939	2012389
		НР - 108%; СП - 8%			5,56	12,70	57486	131346		149066	
24	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)	м3 грунта	950	143,63	138,54	136452	131608	77	25643	175063
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	4767	30848		12968	
25	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на стройплощадку)	т	1368	64,00	--	87552	--		--	94556
		СП - 8%			--	--	--	--		7004	
26	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания их ПГС. Разборка	м3 конструкции	288	369,27	256,36	106348	73832	--	52886	171973
		НР - 108%; СП - 8%			112,91	57,12	32517	16452		12739	
27	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)	м3 грунта	288	143,63	138,54	41367	39898	24	7774	53072
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	1445	9352		3931	
28	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на стройплощадку)	т	102,3	64,00	--	6547	--		--	7071
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5028887	2148139	881207	1130593	6652235
							1637614	284525	--	492760	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5028887				
	Материалы		Тенге				881204				
	Всего заработная плата		Тенге					1922139			
	Транспортные расходы		Тенге				361930				
		Накладные расходы	Тенге				1130593				
		Сметная прибыль	Тенге				492758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6652238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								966
		Сметная заработная плата	Тенге					1922139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6652238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								966
		Сметная заработная плата	Тенге					1922139			

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

29	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5963	26,90	26,90	160408	160408	--	46448	223404
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,82	--	64511		16548	
30	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Срезка растительног слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта	5963	46,56	46,56	277651	277651	--	80397	386692
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,73	--	111662		28644	
31	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)	м3 грунта	5963	226,36	217,73	1349785	1298295	481	296833	1778347
		НР - 72%, СП - 8%			8,55	60,58	51009	361260		131729	
32	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в кавальеры)	т	7155,6	42,00	--	300535	--		--	324578
		СП - 8%			--	--	--	--		24043	
33	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10983	62,81	62,81	689842	689842	--	155546	913019
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,67	--	216036		67631	
34	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м3 грунта	10983	52,76	52,76	579467	579467	--	130658	766936
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,52	--	181470		56810	
35	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7322	62,81	62,81	459895	459895	--	103697	608679
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,67	--	144024		45087	
36	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м	м3 грунта	7322	211,04	211,04	1545247	1545247	--	348422	2045162
		НР - 72%, СП - 8%			--	66,09	--	483920		151494	
37	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	19444	161,17	152,80	3133763	2970946	2089	666472	4104253
		НР - 72%, СП - 8%			8,27	39,34	160728	764927		304019	
38	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (в отвал)	т	23332,8	185,00	--	4316568	--		--	4661893
		СП - 8%			--	--	--	--		345325	
39	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19444	21,24	17,93	412979	348596	2088	145804	603486
		НР - 72%, СП - 8%			3,20	7,21	62295	140211		44703	
		Подготовка земляного полотна под основание дорожной одежды									

40	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 96 кВт (130 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3	24357	8,86	8,86	215890	215890	--	60022	297985
		НР - 22%, СП - 8%			--	3,42	--	83364		22073	
41	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на	уплотненного	24357	68,99	68,99	1680300	1680300	--	475553	2328322
		НР - 22%, СП - 8%			--	27,12	--	660491		172468	
42	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	24357	33,38	33,38	812915	812915	--	180412	1072793
		НР - 22%, СП - 8%			--	10,29	--	250573		79466	
43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	24357	82,48	69,74	2008980	1698540	70636	467271	2674351
		НР - 22%, СП - 8%			9,85	16,80	239804	409183		198100	
		Сопутствующие работы									
44	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	165401	48,15	22,04	7964597	3645249	--	3695549	12592958
		НР - 22%, СП - 8%			26,11	4,92	4319348	813359		932812	
45	1101-0203-0115 РСНБ РК 2015	Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы	м2	87758	152,11	33,24	13349266	2917297	--	8663109	23773365
		НР - 22%, СП - 8%			118,87	18,23	10431969	1600127		1760990	
46	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	18305	68,99	68,99	1262795	1262795	--	357392	1749802
		НР - 22%, СП - 8%			--	27,12	--	496378		129615	
47	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	18305	46,73	46,73	855301	855301	--	189819	1128730
		НР - 22%, СП - 8%			--	14,40	--	263638		83610	
48	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	18305	82,48	69,74	1509807	1276503	53084	351168	2009853
		НР - 22%, СП - 8%			9,85	16,80	180220	307513		148878	
49	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5963	168,32	160,52	1003700	957186	480	229070	1331392
		НР - 22%, СП - 8%			7,72	45,63	46034	272118		98622	
50	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на откосы)	т	7155,6	64,00	--	457958	--		--	494595
		СП - 8%			--	--	--	--		36637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44347650	23652323	128858	16643642	65870595
							15491407	7624763	--	4879304	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44347650				
	Материалы		Тенге				128859				
	Всего заработная плата		Тенге					23116170			
	Транспортные расходы		Тенге				5075062				
		Накладные расходы	Тенге				16643643				

		Сметная прибыль	Тенге				4879303				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				65870596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20617
		Сметная заработная плата	Тенге					23116170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65870596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20617
		Сметная заработная плата	Тенге					23116170			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								72522830
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17129021				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25800462			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7909288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1010065		
		- Перевозка грузов	Тенге				5436990				
		- Накладные расходы	Тенге							17774235	
		- Сметная прибыль	Тенге							5372064	
		Итого по главам 1-7	**Тенге**								72 522 830,00
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	**Тенге**								2 262 712,30
		Итого по главам 1-8	**Тенге**								74 785 542,30
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**								1 076 911,81
		Итого по главам 1-9	**Тенге**								75 862 454,11
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								1 517 249,08
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	**Тенге**								77 379 703,19
		в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)	**Тенге**								85 316 848,86
		НДС на 2021 год (12%)	**Тенге**								10 238 021,86
		Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС	**Тенге**								95 554 870,73
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	**Тенге**								1 699 318,97
		Итого по смете с НДС (12%)	**Тенге**								93 855 551,75
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**								84 469 996,58

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапа инжиниринг"

_____ **Ниетбаев Е.К.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №1 км 24,3-50.

А К Т выполненных работ

за май месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сети электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	3	11319,05	6762,05	33957	20286	2889	16930	54958
		НР - 80%; СП - 8%			3594,00	3459,97	10782	10380		4071	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	3	36797,78	9186,34	110393	27559	31869	48793	171921
		НР - 80%; СП - 8%			16988,40	3342,00	50965	10026		12735	
3	5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	3	421123,00	--	1263369	--	--	--	1263369
					--	--	--	--	1263369	--	
4	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	376732,00	--	1130196	--	--	--	1130196
					--	--	--	--	1130196	--	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6	163,62	76,47	982	459	--	533	1636
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	523	217		121	
6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,6	3878,22	1028,71	13962	3703	7291	4169	19581
		НР - 93%; СП - 8%			824,46	420,85	2968	1515		1450	
7	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3	6470,26	1749,46	19411	5248	11468	4641	25976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			898,45	765,10	2695	2295		1924	
8	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка**	шт. сборных конструкций	6	6937,37	1324,81	41624	7949	3660	39061	87140
		НР - 118%; СП - 8%			5002,50	514,54	30015	3087		6455	
9	2104-1201-1803 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В22,5**	м3	0,6	88657,00	--	53194	--	53194	--	57450
		СП - 8%			--	--	--	--		4256	
10	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Подставка для КТП. Сборка**	т конструкций	0,04452	182231,87	12009,61	8113	535	222	5163	14338
		НР - 69%; СП - 8%			165240,00	2828,68	7356	126		1062	
11	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Подставка**	т	0,04452	514920,00	--	22924	--	22924	--	24758
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска подставок эмалью за 2 раза**	м2	1,31334	162,40	3,35	213	4	138	49	284
		НР - 69%; СП - 8%			53,93	0,55	71	1		21	
		Ограждение КТП									
13	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	63,6	3160,26	1094,92	200992	69637	2855	182993	414704
		НР - 118%; СП - 8%			2020,44	417,91	128500	26579		30719	
14	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,56	13228,79	--	20637	--	20637	--	22288
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
15	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	69,6	2607,00	--	181447	--	181447	--	195963
		СП - 8%			--	--	--	--		14516	
16	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	3	892,59	32,36	2678	97	125	2915	6040
		НР - 118%; СП - 8%			818,63	4,68	2456	14		447	
17	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,24615	540121,00	--	132951	--	132951	--	143587
		СП - 8%			--	--	--	--		10636	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	25,926642	162,40	3,35	4210	87	2725	975	5600
		НР - 69%; СП - 8%			53,93	0,55	1398	14		415	
		Заземление									
19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	96	578,38	26,21	55524	2516	35079	13417	74457
		НР - 72%; СП - 8%			186,76	7,36	17929	706		5515	
20	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	30	3087,25	177,66	92618	5330	59274	21181	122903
		НР - 72%; СП - 8%			933,80	46,82	28014	1404		9104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3389396	143411	568748	340820	3837149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							283673	56365	2393565	106932	
	Стоимость оборудования		Тенге				2393565				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2393565				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				148142				
	Материалы		Тенге				94353				
	Всего заработная плата		Тенге					48054			
		Накладные расходы	Тенге				34599				
		Сметная прибыль	Тенге				14619				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				197360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					48054			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				635204				
	Материалы		Тенге				63019				
	Всего заработная плата		Тенге					284502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132951				
	Местные материалы		Тенге				73831				
		Накладные расходы	Тенге				301058				
		Сметная прибыль	Тенге				74901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1011164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					284502			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31037				
	Материалы		Тенге				222				
	Всего заработная плата		Тенге					7482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22924				
		Накладные расходы	Тенге				5163				
		Сметная прибыль	Тенге				2896				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7482			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				181447				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181447				
		Сметная прибыль	Тенге				14516				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				195963				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3837148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					340038			
		РАЗДЕЛ 2.Установка разъеденителя на концевой опоре									
21	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Установка металлоконструкций на опору**	т конструкций	0,1992	222473,30	71422,50	44317	14227	859	20713	70232
		НР - 69%; СП - 8%			146740,00	3953,80	29231	788		5202	
22	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий ЗП1**	м	18	504,49	23,94	9081	431	4328	3194	13257
		НР - 72%; СП - 8%			240,12	6,35	4322	114		982	
23	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	**Кронштейн**	комплект	16	2698,00	--	43168	--	43168	--	46621
		СП - 8%			--	--	--	--		3453	
24	2404-0204-0110 РСНБ РК 2015	**Вал привода**	шт.	8	2692,00	--	21536	--	21536	--	23259
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	361,00	--	5776	--	5776	--	6238
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
26	1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	16	764,37	90,98	12230	1456	639	7682	21505
		НР - 72%; СП - 8%			633,42	33,44	10135	535		1593	
27	2404-0102-0232 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	16	2968,00	--	47488	--	47488	--	51287
		СП - 8%			--	--	--	--		3799	
28	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	16	54,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
29	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,4	245,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
30	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	386,00	--	4632	--	4632	--	5003
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
31	1308-0103-0401 РСНБ РК 2015	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	4	1597,87	90,98	6391	364	519	4062	11290
		НР - 72%; СП - 8%			1377,00	33,44	5508	134		836	
32	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	79440,00	--	317760	--		--	317760
					--	--	--	--	317760	--	
33	2306-1003-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00324	1235449,00	--	4003	--	4003	--	4323
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
34	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные	кг	3,52	187,00	--	658	--	658	--	711
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
35	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	790,00	--	18960	--	18960	--	20477
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
		Устройство ответвления промежуточной опоры УОП									
36	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка металлоконструкций на опору	т конструкций	0,0381	222473,30	71422,50	8476	2721	164	3962	13433
		НР - 69%; СП - 8%			146740,00	3953,80	5591	151		995	
37	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361,00	--	1083	--	1083	--	1170
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
38	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ	шт.	3	9267,00	--	27801	--	27801	--	30025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
39	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий ЗП1**	м	1,8	504,49	23,94	908	43	433	319	1326
		НР - 72%; СП - 8%			240,12	6,35	432	11		98	
		Анкерная железобетонная опора									
40	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	4	17817,38	7634,81	71270	30539	3593	42173	122518
		НР - 80%; СП - 8%			9284,50	3894,71	37138	15579		9075	
41	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	8	55123,25	--	440986	--	440986	--	476265
		СП - 8%			--	--	--	--		35279	
42	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,4	11899,95	7013,19	4760	2805	--	2186	7501
		НР - 80%; СП - 8%			4886,76	1943,88	1955	778		556	
43	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	8	3292,69	--	26342	--	26342	--	28449
		СП - 8%			--	--	--	--		2107	
44	2404-0201-0217 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ15**	шт.	12	1734,00	--	20808	--	20808	--	22473
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
45	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ**	шт.	4	9267,00	--	37068	--	37068	--	40033
		СП - 8%			--	--	--	--		2965	
46	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	361,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
47	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	кг	2,4	187,00	--	449	--	449	--	485
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
48	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	**Кронштейн**	комплект	8	2698,00	--	21584	--	21584	--	23311
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
49	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	**Стяжка Г1**	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
50	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий ЗП1**	м	8	504,49	23,94	4036	192	1923	1420	5892
		НР - 72%; СП - 8%			240,12	6,35	1921	51		436	
		Линейная арматура									
51	1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**	шт.	4	764,37	90,98	3057	364	159	1921	5376
		НР - 72%; СП - 8%			633,42	33,44	2534	134		398	
52	2404-0102-0232 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	шт.	4	2968,00	--	11872	--	11872	--	12822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
53	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98**	10 шт.	0,4	245,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
54	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	4	54,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
55	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	513,00	--	4104	--	4104	--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
56	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	165,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
57	2404-0203-0901 РСНБ РК 2015	**Подвеска натяжная изолирующая ГОСТ Р 51177-98**	шт.	24	1963,00	--	47112	--	47112	--	50881
		СП - 8%			--	--	--	--		3769	
58	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	3087,25	177,66	12349	711	7903	2824	16387
		НР - 72%; СП - 8%			933,80	46,82	3735	187		1214	
		Угловая анкерная железобетонная опора									
59	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	3	27477,28	12562,61	82432	37688	2694	49025	141974
		НР - 80%; СП - 8%			14016,60	6410,53	42050	19232		10517	
60	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	9	46723,34	--	420510	--	420510	--	454151
		СП - 8%			--	--	--	--		33641	
61	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,45	11899,95	7013,19	5355	3156	--	2459	8439
		НР - 80%; СП - 8%			4886,76	1943,88	2199	875		625	
62	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	9	3292,69	--	29634	--	29634	--	32005
		СП - 8%			--	--	--	--		2371	
63	2404-0201-0217 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ15**	шт.	9	1734,00	--	15606	--	15606	--	16854
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
64	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ**	шт.	3	9267,00	--	27801	--	27801	--	30025
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
65	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	361,00	--	1083	--	1083	--	1170
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
66	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	кг	1,8	187,00	--	337	--	337	--	364
		СП - 8%			--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн	комплект	6	2698,00	--	16188	--	16188	--	17483
		СП - 8%			--	--	--	--		1295	
68	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1	шт.	9	39,00	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
69	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий ЗП1	м	6	504,49	23,94	3027	144	1442	1065	4419
		НР - 72%; СП - 8%			240,12	6,35	1441	38		327	
		Линейная арматура									
70	1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	6	764,37	90,98	4586	546	239	2881	8064
		НР - 72%; СП - 8%			633,42	33,44	3801	201		597	
71	2404-0102-0232 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	6	2968,00	--	17808	--	17808	--	19233
		СП - 8%			--	--	--	--		1425	
72	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,6	245,00	--	147	--	147	--	159
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
73	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	54,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
74	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	513,00	--	4617	--	4617	--	4986
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
75	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	165,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
76	2404-0203-0901 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная изолирующая ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1963,00	--	35334	--	35334	--	38161
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
77	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702,00	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
78	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	569,00	--	1707	--	1707	--	1844
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
79	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3087,25	177,66	9262	533	5928	2118	12290
		НР - 72%; СП - 8%			933,80	46,82	2801	140		910	
		Промежуточная железобетонная опора									
80	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	19	9846,32	3497,35	187080	66450	17063	109942	320784
		НР - 80%; СП - 8%			5450,90	1782,13	103567	33860		23762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	19	46723,34	--	887743	--	887743	--	958763
		СП - 8%			--	--	--	--		71019	
82	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ	шт.	19	9267,00	--	176073	--	176073	--	190159
		СП - 8%			--	--	--	--		14086	
83	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	361,00	--	6859	--	6859	--	7408
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
		Линейная арматура									
84	1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	114	764,37	90,98	87138	10372	4556	54736	153223
		НР - 72%; СП - 8%			633,42	33,44	72210	3812		11350	
85	2404-0102-0232 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	114	2968,00	--	338352	--	338352	--	365420
		СП - 8%			--	--	--	--		27068	
86	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	11,4	245,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
87	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	114	54,00	--	6156	--	6156	--	6648
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
88	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	513,00	--	9747	--	9747	--	10527
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
89	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	165,00	--	18810	--	18810	--	20315
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
90	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	19	3087,25	177,66	58658	3376	37540	13415	77838
		НР - 72%; СП - 8%			933,80	46,82	17742	890		5766	
91	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,215	36590,33	14608,52	154228	61575	5247	90540	264350
		НР - 80%; СП - 8%			20736,80	6113,88	87406	25770		19581	
92	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,310865	985749,00	--	1292184	--	1292184	--	1395559
		СП - 8%			--	--	--	--		103375	
93	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную	комплект	12	6146,83	607,42	73762	7289	2297	54249	138252
		НР - 80%; СП - 8%			5347,98	302,94	64176	3635		10241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	12	7430,00	--	89160	--		--	89160
					--	--	--	--	89160	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5353519	244980	4201723	470886	6257805
							499893	106914	406920	433398	
		Стоимость оборудования	Тенге				406920				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				406920				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1929990				
		Материалы	Тенге				65612				
		Всего заработная плата	Тенге					132829			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1719267				
		Накладные расходы	Тенге				95637				
		Сметная прибыль	Тенге				162050				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2187677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					132829			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2963817				
		Материалы	Тенге				30895				
		Всего заработная плата	Тенге					438219			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				579715				
		Местные материалы	Тенге				1805215				
		Накладные расходы	Тенге				350575				
		Сметная прибыль	Тенге				265151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3579543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					438219			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				52793				
		Материалы	Тенге				1023				
		Всего заработная плата	Тенге					35760			
		Накладные расходы	Тенге				24674				
		Сметная прибыль	Тенге				6197				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				83664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6257804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					606807			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10094954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				783566				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					388391			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163279			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4770471		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2800485		
		- Накладные расходы	Тенге							811706	
		- Сметная прибыль	Тенге							540330	
		Итого по главам 1-7	**Тенге**								**10 094 954,00**
		Оборудование	**Тенге**								**2 800 485,00**
		Итого по главам 1-7 минус оборудование	**Тенге**								**7 294 469,00**
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	**Тенге**								**227 587,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по главам 1-8	**Тенге**								**7 522 056,43**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,6% с К=0,9	**Тенге**								**108 317,61**
		Итого по главам 1-9	**Тенге**								**7 630 374,05**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**152 607,48**
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	**Тенге**								**10 583 466,53**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 35% (МРП =2651 тенге К =1,049901)	**Тенге**								**3 889 057,23**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 65% (МРП =2784 тенге К =1,102574)	**Тенге**								**7 584 885,76**
		НДС на 2020 год (12%)	**Тенге**								**466 686,87**
		НДС на 2021 год (12%)	**Тенге**								**910 186,29**
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг. с НДС	**Тенге**								**12 850 816,15**
		Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС	**Тенге**								**4 497 785,65**
		Итого в текущих ценах 2021 г. с НДС	**Тенге**								**8 353 030,50**
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	**Тенге**								**170 920,38**
		Итого по смете с НДС (12%)	**Тенге**								**12 679 895,78**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**11 411 906,20**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Сабуратов С.З.

Представитель заказчика

Накыпбаев А.Ж.

Представитель технического надзора
ТОО "Сапа инжиниринг"

Ниетбаев Е.К.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-960640000189-20210625-12841762	1.1.	Номер учетной системы	00079
2.	Дата выписки 25.06.2021	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	25.06.2021
4.	Исправленный [ ]	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ]	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 960640000189	6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1 Доля участия	
	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1	серия 09001	9.2. номер 0007679	
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13. ИИК	KZ1994806KZT22033002
14.	БИК EURIKZKA	15. Наименование банка	АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 050140000775	16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1 Доля участия	
	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"		
18.	Адрес места нахождения		
	г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ93070102KSN0901000	23. Назначение платежа	Работы по ремонту автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг 421120	24. БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 960640000189	26.1	ИИН/БИН 050140000775
25.2	Наименование Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	Договор №188	
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	27.12.2020	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер		
		30.2	дата		
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	00079
		32.2	дата	25.06.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная з/д БАК",км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области.			Тг	1	11 723 981,97	11 723 981,97	0	0	11 723 981,97	12%	1 406 877,84	13 130 859,81			1	
				Всего по счету				11 723 981,97			11 723 981,97		1 406 877,84	13 130 859,81				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	yXqgRUEmx94UXmbalTnligd3ygG+KBjIF8tAniLBjjawTwf38auvcV41HEFfxLJk +/E8O85icYDuTsmlX1AEw==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-3

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2021 год

Дополнительное соглашение № 1 от 09.02.2021 года

к договору № 188 от 27.12.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора 2021	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к удержанию аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 015 422**									
			4 797 900,46	4 797 900,46			4 797 900,46					
			268 025 011 422									
			3 746 365 885,87		200 000 000,00	200 000 000,00		60 000 000,00			-	-
			268 025 053 422									
			183 832 037,33		183 832 037,33	33 484 383,79		55 149 611,20		13 130 859,81	3 939 257,94	9 191 601,87
	Всего		3 934 995 823,66	4 797 900,46	383 832 037,33	233 484 383,79	4 797 900,46	115 149 611,20	-	13 130 859,81	3 939 257,94	9 191 601,87

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **Шафраненко И.В.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф2
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №1 км 24,3-50.

А К Т выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт моста на км 243+23									
		Подготовительные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	40,8	26,90	26,90	1098	1098	--	318	1529
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,82	--	441		113	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м**	**м3 грунта**	40,8	93,12	93,12	3799	3799	--	1100	5292
		НР - 72%, СП - 8%			--	37,45	--	1528		392	
3	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	272	1,12	1,12	306	306	--	89	426
		НР - 72%, СП - 8%			--	0,45	--	123		32	
4	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	68	63,04	63,04	4287	4287	--	1242	5972
		НР - 72%, СП - 8%			--	25,37	--	1725		442	
5	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 к=5	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (до 6 проходов)**	**м3 уплотненного грунта**	68	33,99	33,99	2311	2311	--	674	3224
		НР - 72%, СП - 8%			--	13,77	--	936		239	
6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,92	226,35	217,73	435	418	1	96	573
		НР - 72%, СП - 8%			8,55	60,58	16	116		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	4,032	489,00	--	1972	--		--	2129
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под плиты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,92	6092,97	232,37	11699	446	7214	3571	16492
		НР - 84%, СП - 8%			2103,43	110,99	4039	213		1222	
9	1127-0601-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	3,36	5733,20	2580,59	19264	8671	5227	8956	30478
		НР - 108%, СП - 8%			1597,12	871,02	5366	2927		2258	
10	2104-0501-0201 РСНБ РК 2015	Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН из тяжелого бетона класса В27,5 СТ РК 937-92	шт.	2	132893,35	--	265787	--	265787	--	287050
		СП - 8%			--	--	--	--		21263	
11	1127-0601-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Демонтаж	м3 сборных железобетонных плит	3,36	3602,75	2580,59	12105	8671	--	6870	20493
		НР - 108%, СП - 8%			1022,16	871,02	3434	2927		1518	
12	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (демонтаж щебеночной подушки)	м3 грунта	1,92	226,35	217,73	435	418	1	96	573
		НР - 72%, СП - 8%			8,55	60,58	16	116		42	
13	4102-0102-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	т	4,032	339,00	--	1367	--		--	1476
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		Демонтаж									
14	1130-0504-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах. Демонтаж	м шва	21,8	2269,22	399,48	49469	8709	--	35862	92158
		НР - 84%; СП - 8%			1869,73	88,66	40760	1933		6826	
		Устройство дорожной одежды									
15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	216,4	3122,27	213,57	675659	46216	366746	233288	981663
		НР - 84%, СП - 8%			1213,94	69,44	262697	15027		72716	
16	2110-0403-1607 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы из "Технопластмост С" толщиной 5,2 мм ГОСТ 30547-97	м2	216,4	1127,00	--	243883	--	243883	--	263393
		СП - 8%			--	--	--	--		19511	
		Расчистка русла									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
			м3 грунта	247,96	33,31	33,31	8259	8259	--	2391	11502
		НР - 72%, СП - 8%			--	13,40	--	3321		852	
18	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)									
			м3 грунта	247,96	105,45	105,45	26147	26147	--	7571	36416
		НР - 72%, СП - 8%			--	42,41	--	10516		2697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1328280	119756	888859	302124	1760839
							316329	41850	--	130432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1328280				
	Материалы		Тенге				379187				
	Всего заработная плата		Тенге					358179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243883				
	Местные материалы		Тенге				265787				
	Транспортные расходы		Тенге				3338				
		Накладные расходы	Тенге				302125				
		Сметная прибыль	Тенге				130432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1760837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					358179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1760837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					358179			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт моста на км 248+99									
		Подготовительные работы									
19	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
			м3 грунта	180	26,90	26,90	4842	4842	--	1402	6744
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,82	--	1947		500	
20	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Срезка растительног слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м									
			м3 грунта	180	93,12	93,12	16762	16762	--	4854	23345
		НР - 72%, СП - 8%			--	37,45	--	6741		1729	
21	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1200	1,12	1,12	1350	1350	--	391	1880
		НР - 72%, СП - 8%			--	0,45	--	543		139	
22	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	300	63,04	63,04	18913	18913	--	5481	26346
		НР - 72%, СП - 8%			--	25,37	--	7612		1952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 к=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	300	33,99	33,99	10197	10197	--	2974	14225
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,77	--	4131		1054	
24	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,6	226,35	217,73	2173	2090	1	478	2863
		НР - 72%; СП - 8%			8,55	60,58	82	582		212	
25	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	20,16	489,00	--	9858	--		--	10647
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
26	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под плиты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	9,6	6092,97	232,37	58493	2231	36069	17857	82458
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	20193	1065		6108	
27	1127-0601-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	6,72	5733,20	2580,59	38527	17342	10452	17913	60955
		НР - 108%; СП - 8%			1597,12	871,02	10733	5853		4515	
28	2104-0501-0201 РСНБ РК 2015	Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН из тяжелого бетона класса В27,5 СТ РК 937-92	шт.	4	132893,35	--	531573	--	531573	--	574099
		СП - 8%			--	--	--	--		42526	
29	1127-0601-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Демонтаж	м3 сборных железобетонных плит	6,72	3602,75	2580,59	24210	17342	--	13740	40986
		НР - 108%; СП - 8%			1022,16	871,02	6869	5853		3036	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (демонтаж щебеночной подушки)	м3 грунта	9,6	226,35	217,73	2173	2090	1	478	2863
		НР - 72%; СП - 8%			8,55	60,58	82	582		212	
31	4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	20,16	356,00	--	7177	--		--	7751
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
		Демонтаж									
32	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Защитный слой бетонный. Разборка	м3	17,01	18495,55	8397,88	314609	142848	--	200157	555948
		НР - 84%; СП - 8%			10097,67	3910,68	171761	66521		41181	
33	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	35,721	97,00	--	3465	--		--	3742
		СП - 8%			--	--	--	--		277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км									
			т	35,721	356,00	--	12717	--		--	13734
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
35	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка тротуарных блоков	м3	9,1	35428,89	16711,35	322403	152073	16876	188162	551410
		НР - 84%, СП - 8%			16863,12	7752,51	153454	70548		40845	
36	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,11	97,00	--	1854	--		--	2002
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
37	4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км									
			т	19,11	356,00	--	6803	--		--	7347
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
38	1130-0504-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж деформационного шва									
			м шва	21,68	2269,22	399,48	49197	8661	--	35665	91650
		НР - 84%, СП - 8%			1869,73	88,66	40536	1922		6789	
39	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Безбалочные швы. Разборка	м3	8,8	18495,55	8397,88	162761	73901	--	103550	287615
		НР - 84%, СП - 8%			10097,67	3910,68	88859	34414		21305	
40	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	18,48	97,00	--	1793	--		--	1936
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
41	4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км									
			т	18,48	356,00	--	6579	--		--	7105
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
42	1130-0112-0204 РСНБ РК 2015	Балки железобетонных пролетных строений длиной до 24 м. Демонтаж	балка пролетного строения	6	67786,30	52870,20	406718	317221	--	133741	583695
		НР - 84%, СП - 8%			14916,10	11619,81	89497	69719		43237	
43	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Демонтаж									
			опорная часть	12	512,03	--	6144	--	--	5161	12210
		НР - 84%, СП - 8%			512,03	--	6144	--		904	
44	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12	97,00	--	12	--		--	13
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
45	4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км									
			т	0,12	356,00	--	43	--		--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
46	1146-0401-0204 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков									
			м3	16,5	110238,44	61328,18	1818934	1011915	--	1073724	3124071
		НР - 84%, СП - 8%			48910,26	28558,98	807019	471223		231413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	41,25	97,00	--	4001	--		--	4321
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
48	4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	41,25	356,00	--	14685	--		--	15860
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
49	1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Шкафные стенки и подферменные площадки. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	25,8	79224,28	39471,98	2043986	1018377	10178	1251059	3558649
		НР - 6,4%; СП - 8%			39357,78	18369,18	1015431	473925		263604	
50	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	64,5	97,00	--	6257	--		--	6757
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
51	4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	64,5	356,00	--	22962	--		--	24799
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5932171	2818156	605150	3056787	9708072
							2410661	1223182	--	719116	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5932171				
	Материалы		Тенге				73577				
	Всего заработная плата		Тенге					3633842			
	Местные материалы		Тенге				531573				
	Транспортные расходы		Тенге				98204				
		Накладные расходы	Тенге				3056785				
		Сметная прибыль	Тенге				719116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9708072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2692
		Сметная заработная плата	Тенге					3633842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9708072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2692
		Сметная заработная плата	Тенге					3633842			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11468910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2726990				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2937912			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1265032			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1494009		
		- Перевозка грузов	Тенге				101545				
		- Накладные расходы	Тенге							3358911	
		- Сметная прибыль	Тенге							849548	
		Итого по главам 1-7	**Тенге**								**11 468 910,49**
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	**Тенге**								**357 830,01**
		Итого по главам 1-8	Тенге								11 826 740,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	Тенге								170 305,06
		Итого по главам 1-9	Тенге								11 997 045,56
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								239 940,91
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	Тенге								12 236 986,47
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 35% (МРП =2651 тенге К =1,049901)	Тенге								4 496 668,52
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 65% (МРП =2784 тенге К =1,102574)	Тенге								8 769 919,03
		НДС на 2020 год (12%)	Тенге								539 600,22
		НДС на 2021 год (12%)	Тенге								1 052 390,28
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг. с НДС	Тенге								14 858 578,05
		Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС	Тенге								5 200 502,32
		Итого в текущих ценах 2021 г. с НДС	Тенге								9 658 075,73
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	Тенге								268 733,82
		Итого по смете с НДС (12%)	Тенге								14 589 844,23
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								13 130 859,81

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ниетбаев Е.К.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер			1.1.	Номер учетной системы	00112	
2.	Дата выписки 27.07.2021	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	25.07.2021	
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 960640000189	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"		
8	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскелёнская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 09001	9.2.	номер 0007679
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17		13.	ИИК	KZ1994808KZT22033002
14.	БИК EURIKZKA		15.	Наименование банка	АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 050140000775	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"		
18	Адрес места нахождения		
	г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26		
18.1.	Код страны KZ		(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ93070102KSN0901000	23.	Назначение платежа
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН 960640000189	26.1	ИИН/БИН	050140000775
25.2	Наименование Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
	Адрес отправки Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскелёнская, дом № 48	26.3	Адрес доставки	г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
		26.4	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☐	Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер	30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1 номер
27.2	v	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата			30.2 дата
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	
29.	Способ отправления 99	(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)			31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00112
		32.2	дата 25.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК км 0+100 участок км 24,3-8С Енбекшиказахского района Алматинской области			Тг	1	61 713 270,06	61 713 270,06	0	0	61 713 270,06	12%	7 405 592,41	69 118 862,47			1	
				Всего по счету				61 713 270,06			61 713 270,06		7 405 592,41	69 118 862,47				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-3

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июль 2021 год

Дополнительное соглашение № 2 от 02.07.2021 года

к договору № 188 от 27.12.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422/268 025 032 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора 2021	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 015 422**									
			4 797 900,46	4 797 900,46			4 797 900,46					
			268 025 011 422									
			3 420 108 654,25		200 000 000,00	200 000 000,00		60 000 000,00	200 000 000,00			
			268 025 053 422									
			183 832 037,33		183 832 037,33	115 734 106,07		55 149 611,20	46 615 243,60	69 118 862,47	20 735 658,74	48 383 203,73
			268 025 032 422									
			326 257 231,62		326 257 231,62			97 877 169,49				
	Всего		3 934 995 823,66	4 797 900,46	710 089 268,95	315 734 106,07	4 797 900,46	213 026 780,69	246 615 243,60	69 118 862,47	20 735 658,74	48 383 203,73

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
Представитель заказчика
Ковалевич Е.А.

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаш Жиниринг"
Шафраненко П.В.

Подрядчик
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №3 км 65-80

А К Т выполненных работ
за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15см**	**м3**	**13888,927**	**1228,00**	**1079,09**	**17055638**	**14987438**	**28194**	**5920636**	**24814377**
		НР - 108%; СП - 8%			**146,88**	**247,83**	**2040006**	**3442065**		**1838102**	
2	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**16944,49094**	**1886,80**	**--**	**31970866**	**--**	**31970866**	**--**	**34528535**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2557669**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**59342911**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2040006**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**14987438**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3442065**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**31999060**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5920636**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4395771**	
		Итого по главам 1-7	Тенге								59 342 911,28
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	Тенге								1 851 498,83
		Итого по главам 1-8	Тенге								61 194 410,11
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	Тенге								881 199,51
		Итого по главам 1-9	Тенге								62 075 609,62
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								1 241 512,19
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	Тенге								63 317 121,81
		в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)	Тенге								69 811 812,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС на 2021 год (12%)	**Тенге**								**8 377 417,47**
		Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС	**Тенге**								**78 189 229,73**
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	**Тенге**								**1 390 493,66**
		Итого по смете с НДС (12%)	**Тенге**								**76 798 736,08**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**69 118 862,47**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика:

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ниетбаев Е.К.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-960640000189-20210825-51491131		1.1.	Номер учетной системы	00125	
2.	Дата выписки	25.08.2021	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	25.08.2021	
4.	Исправленный	☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 960640000189	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 09001	9.2.	номер 0007679
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ1994806KZT22033002
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 050140000775	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"		
18.	Адрес места нахождения		
	г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ93070102KSN0901000	23.	Назначение платежа Работы по ремонту автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг 421120	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	БИН	960640000189	26.1	ИИН/БИН	050140000775
25.2	Наименование	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки	г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	Договор №188	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	27.12.2020	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	00125
		32.2	дата	25.08.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 код валюты KZT | 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК",км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области.			Tr	1	90 572 963,94	90 572 963,94	0	0	90 572 963,94	12%	10 868 75 5,67	101 441 719,61			1	
				Всего по счету				90 572 963,94			90 572 963,94		10 868 75 5,67	101 441 719,61				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	ZxO2cz7Rx7UC4Uy/aJFLyOp61vE5PVlfElx8CJi3TfLbPEYbGZKMiy//Fvb06e+Ep/rtFkLot7ChBRSwvYb7GA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф-3**

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за август 2021 год

Дополнительное соглашение № 2 от 02.07.2021 года

к договору № 188 от 27.12.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422/268 025 032 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора 2021	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 015 422**									
			4 797 900,46	4 797 900,46			4 797 900,46					
			268 025 011 422									
			3 420 108 654,25		200 000 000,00	200 000 000,00		60 000 000,00	200 000 000,00			
			268 025 053 422									
			183 832 037,33		183 832 037,33	170 567 254,25		55 149 611,20	115 734 106,07	54 833 148,18	16 449 944,45	38 383 203,73
			268 025 032 422									
			326 257 231,62		326 257 231,62	46 608 571,43		97 877 169,49		46 608 571,43	13 982 571,43	32 626 000,00
	Всего		3 934 995 823,66	4 797 900,46	710 089 268,95	417 175 825,68	4 797 900,46	213 026 780,69	315 734 106,07	101 441 719,61	30 432 515,88	71 009 203,73

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Руководитель
_____ **Дарибаев Т.**

Представитель заказчика
_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **Шафраненко И.В.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №1 км 24,3-50.

А К Т выполненных работ №1

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт моста на км 243+23									
		Устройство дорожной одежды									
1	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	м2 изолируемой поверхности	5,6	3122,27	213,57	17485	1196	9491	6037	25403
		НР - 84%; СП - 8%			1213,94	69,44	6798	389		1882	
2	2110-0403-1607 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы из "Технопластмост С" толщиной 5,2 мм ГОСТ 30547-97**	м2	5,6	1127,00	--	6311	--	6311	--	6816
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
3	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	114,97	168,40	45,54	19361	5236	8450	7270	28761
		НР - 108%; СП - 8%			49,36	9,19	5675	1056		2130	
4	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3к=6	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201**	м2 покрытия	114,97	9,70	9,11	1116	1048	--	242	1466
		НР - 108%; СП - 8%			0,59	1,36	68	156		109	
5	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	20,0725	13111,00	--	263171	--	263171	--	284224
		СП - 8%			--	--	--	--		21054	
		Укрепительные работы									
		Расчистка русла									
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1252,04	33,31	33,31	41703	41703	--	12075	58080
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,40	--	16771		4302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	1252,04	105,45	105,45	132028	132028	--	38230	183878
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,41	--	53097		13621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				481173	181210	287423	63854	588628
							12541	71470	--	43603	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				481173				
	Материалы		Тенге				17940				
	Всего заработная плата		Тенге					84011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6311				
	Местные материалы		Тенге				263171				
		Накладные расходы	Тенге				63854				
		Сметная прибыль	Тенге				43602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				588629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					84011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				588629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					84011			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт моста на км 248+99									
		Ремонтные работы на береговых опорах (№1 и №2)									
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	605	206,99	197,41	125231	119431	55	28582	166117
		НР - 72%; СП - 8%			9,50	56,12	5745	33952		12305	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	67	2056,82	--	137807	--	--	99221	255991
		НР - 72%; СП - 8%			2056,82	--	137807	--		18962	
10	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1209,6	64,00	--	77414	--		--	83608
		СП - 8%			--	--	--	--		6193	
11	1135-0135-2001 РСНБ РК 2015	Шпуры в бетонной крепи лестничного отделения. Бурение в стволах круглого сечения для устройства опор из анкеров	анкер	240	2667,32	600,21	640156	144051	222613	224263	933573
		НР - 82%; СП - 8%			1139,55	--	273492	--		69154	
12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,146	355145,82	2276,82	51851	332	--	47015	106776
		НР - 91%; СП - 8%			352869,00	1001,24	51519	146		7909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,146	236223,00	--	34489	--	34489	--	37248
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
14	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0005	3161186,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
15	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкафные стенки и окрылки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	15,2	45114,28	4509,63	685737	68546	430812	179810	934791
		НР - 84%; СП - 8%			12261,76	1821,14	186379	27681		69244	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	216607,00	--	1083	--	1083	--	1170
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	206294,00	--	9902	--	9902	--	10694
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,267	214736,00	--	272071	--	272071	--	293836
		СП - 8%			--	--	--	--		21766	
19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,029	861063,96	1332,96	24971	39	17663	6631	34130
		НР - 91%; СП - 8%			250668,00	584,22	7269	17		2528	
20	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	2,6	32315,20	3366,59	84020	8753	56438	18701	110938
		НР - 84%; СП - 8%			7241,92	1320,77	18829	3434		8218	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,283	214736,00	--	60770	--	60770	--	65632
		СП - 8%			--	--	--	--		4862	
		Устройство деформационного шва									
22	1127-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой	м шва	21,8	2067,34	1992,56	45068	43438	31	12373	62036
		НР - 108%; СП - 8%			73,33	452,17	1599	9857		4595	
23	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,69	2947,43	1250,18	2034	863	--	1670	4000
		НР - 108%; СП - 8%			1697,25	543,13	1171	375		296	
24	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,98532	97,00	--	96	--		--	103
		СП - 8%			--	--	--	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	0,98532	356,00	--	351	--		--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
26	1130-0504-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	21,8	61486,17	1778,88	1340398	38780	1116138	163898	1624641
		НР - 84%; СП - 8%			8508,24	442,09	185480	9638		120344	
		Устройство пролетного строения. Монтаж перильного и барьерного ограждения									
27	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	22	1256,97	--	27653	--	10052	14785	45833
		НР - 84%; СП - 8%			800,04	--	17601	--		3395	
28	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резиновые опорные части	кг	182,6	1143,00	--	208712	--	208712	--	225409
		СП - 8%			--	--	--	--		16697	
29	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Траверсы из индивидуального металла (двутавр №55). Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	5,8	27067,99	12689,69	156994	73600	36764	46678	219966
		НР - 69%; СП - 8%			8039,72	3623,94	46630	21019		16294	
30	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Траверсы из индивидуального металла (двутавр №55). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	5,8	16437,38	8882,78	95337	51520	18382	27702	132882
		НР - 69%; СП - 8%			4385,30	2536,76	25435	14713		9843	
31	1130-0112-0204 РСНБ РК 2015	Балки железобетонных пролетных строений длиной до 24 м. Установка (6 шт ранее демонтированные и 1 шт новая)	балка пролетного строения	7	88902,30	52870,20	622316	370091	89080	205366	893897
		НР - 84%; СП - 8%			23306,40	11619,81	163145	81339		66215	
32	2104-0506-0105 РСНБ РК 2015	Балка мостовая железобетонная ВТК-21У из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт.	1	1409744,86	--	1409745	--	1409745	--	1522524
		СП - 8%			--	--	--	--		112780	
33	1135-0135-2001 РСНБ РК 2015	Шпуры в бетонной крепи лестничного отделения. Бурение в стволах круглого сечения для устройства опор из анкеров	анкер	540	2667,32	600,21	1440351	324115	500879	504593	2100539
		НР - 82%; СП - 8%			1139,55	--	615357	--		155595	
34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,3335	355145,82	2276,82	118441	759	--	107394	243902
		НР - 91%; СП - 8%			352869,00	1001,24	117682	334		18067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,3335	236223,00	--	78780	--	78780	--	85083
		СП - 8%			--	--	--	--		6302	
36	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,00125	3161186,00	--	3951	--	3951	--	4268
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
37	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Накладная плита монолитная проезжей части. Устройство	м3 бетона в деле	43,8	28463,04	3497,72	1246681	153200	947055	154453	1513225
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	146426	37447		112091	
38	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,7062	60497,20	--	103220	--	573	86224	204599
		НР - 84%; СП - 8%			60161,20	--	102647	--		15156	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6973	216607,00	--	151040	--	151040	--	163123
		СП - 8%			--	--	--	--		12083	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0089	214736,00	--	216647	--	216647	--	233979
		СП - 8%			--	--	--	--		17332	
41	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных бордюров под барьерное и перильное ограждение, бетон В30, F300, W6	м3 железобетона в деле	2,8	32315,20	3366,59	90483	9426	60780	20139	119472
		НР - 84%; СП - 8%			7241,92	1320,77	20277	3698		8850	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0429	216607,00	--	9292	--	9292	--	10036
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1049	214736,00	--	22526	--	22526	--	24328
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
44	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,3373	683823,96	1332,96	914478	1783	814500	90069	1084910
		НР - 91%; СП - 8%			73428,00	584,22	98195	781		80364	
45	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	207	3122,27	213,57	646310	44209	350815	223154	939021
		НР - 84%; СП - 8%			1213,94	69,44	251286	14374		69557	
46	2110-0403-1607 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы из "Технопластмост С" толщиной 5,2 мм ГОСТ 30547-97	м2	256,68	1127,00	--	289278	--	289278	--	312421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		23142	
		Устройство дорожной одежды									
47	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	108,2	168,40	45,54	18221	4928	7952	6842	27067
		НР - 108%; СП - 8%			49,36	9,19	5341	994		2005	
48	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3к=6	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201**	м2 покрытия	108,2	9,70	9,11	1050	986	--	228	1380
		НР - 108%; СП - 8%			0,59	1,36	64	147		102	
49	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	18,935	13111,00	--	248257	--	248257	--	268117
		СП - 8%			--	--	--	--		19861	
50	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство тротуаров**	м2 покрытия	32	1490,28	100,11	47689	3203	43005	2696	54415
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	31,74	1481	1016		4031	
51	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	0,57	93677,49	202,12	53396	115	6133	39611	100448
		НР - 84%; СП - 8%			82716,00	13,77	47148	8		7441	
52	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Перильное ограждение**	т	0,57	514920,00	--	293504	--	293504	--	316985
		СП - 8%			--	--	--	--		23480	
53	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза**	м2	33	340,49	1,95	11236	64	10600	404	12572
		НР - 69%; СП - 8%			17,34	0,41	572	14		931	
		Устройство сопряжения моста с насыпью									
54	1101-0105-0601 РСНБ РК 2015	**Призмы из дренирующего грунта. Устройство**	м3 грунта	59	736,98	432,59	43482	25523	--	19024	67506
		НР - 72%; СП - 8%			304,39	143,44	17959	8463		5000	
55	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	59	1837,00	--	108383	--	108383	--	117054
		СП - 8%			--	--	--	--		8671	
56	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки щебеночные. Устройство (под переходные плиты)**	м3 подушки	125,6	6092,97	232,37	765277	29186	471900	233630	1078819
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	264191	13940		79913	
57	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	м3 железобетонных конструкций	13,6	24057,99	2646,10	327189	35987	198845	87033	447360
		НР - 84%; СП - 8%			6790,98	827,48	92357	11254		33138	
58	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	**Плита переходная железобетонная П 400.98.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.	16	78778,27	--	1260452	--	1260452	--	1361289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		100836	
59	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Омоноличивание переходных плит В30 F200 W6**	м3 бетона в деле	2	28463,04	3497,72	56926	6995	43245	7053	69097
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	6686	1710		5118	
60	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Арматура. Установка в монолитных бетон**	т арматуры	0,201	60497,20	--	12160	--	68	10158	24103
		НР - 84%; СП - 8%			60161,20	--	12092	--		1785	
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,201	206294,00	--	41465	--	41465	--	44782
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
62	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	м3 железобетонных конструкций	0,88	24057,99	2646,10	21171	2329	12866	5632	28947
		НР - 84%; СП - 8%			6790,98	827,48	5976	728		2144	
63	2104-0501-0427 РСНБ РК 2015	**Плита переходная железобетонная ПТ 200.75.15 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.	4	20795,91	--	83184	--	83184	--	89838
		СП - 8%			--	--	--	--		6655	
64	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	0,43	93677,49	202,12	40281	87	4626	29882	75776
		НР - 84%; СП - 8%			82716,00	13,77	35568	6		5613	
65	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Перильное ограждение**	т	0,43	514920,00	--	221416	--	221416	--	239129
		СП - 8%			--	--	--	--		17713	
66	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза**	м2	8,7075	340,49	1,95	2965	17	2797	107	3317
		НР - 69%; СП - 8%			17,34	0,41	151	4		246	
					Укрепительные работы						
	Упоры										
67	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2,96	155,15	146,58	459	434	--	99	603
		НР - 72%; СП - 8%			8,57	37,96	25	112		45	
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,3243836	2056,82	--	667	--	--	480	1239
		НР - 72%; СП - 8%			2056,82	--	667	--		92	
69	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3,2843836	33,31	33,31	109	109	--	32	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,40	--	44		11	
70	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3,2843836	26,36	26,36	87	87	--	25	121
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,60	--	35		9	
71	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка)	м3 грунта	3,2843836	206,99	197,41	680	648	1	155	902
		НР - 72%; СП - 8%			9,50	56,12	31	184		67	
72	4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	5,92	356,00	--	2108	--		--	2276
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
73	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 к=34	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3 (17 км)	м3 грунта	3,2843836	399,50	399,18	1312	1311	1	179	1610
		НР - 72%; СП - 8%			--	75,57	--	248		119	
74	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,750137	6092,97	232,37	4571	174	2819	1395	6443
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	1578	83		477	
75	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упоров В20 F200 W6	м3	2,96	26425,94	3497,72	78221	10353	57973	10438	95751
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	9895	2531		7093	
		Укрепительные работы									
76	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,7	1810,83	1584,38	12133	10615	14	4287	17733
		НР - 108%; СП - 8%			224,42	368,01	1504	2466		1314	
77	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,174	2703,00	--	22094	--	22094	--	23862
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	
78	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление откосов конусов моста монолитным бетоном, В20 F200	м3	10,0677249	26425,94	3497,72	266049	35214	197178	35502	325675
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	33657	8607		24124	
79	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка	т арматуры	0,5671958	60497,20	--	34314	--	191	28663	68015
		НР - 84%; СП - 8%			60161,20	--	34123	--		5038	
80	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5671958	255530,00	--	144936	--	144936	--	156530
		СП - 8%			--	--	--	--		11595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1101-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовкиполей на тракторе 79 (108) кВт (л с)**	га	0,14	128100,00	128100,00	17934	17934	--	4148	23848
		НР - 72%; СП - 8%			--	41150,00	--	5761		1767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15690640	1639236	10926402	2790424	19959548
							3045037	317160	--	1478488	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12842883				
		Материалы	Тенге				4954204				
		Всего заработная плата	Тенге					2365550			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1546523				
		Местные материалы	Тенге				3132115				
		Транспортные расходы	Тенге				79968				
		Накладные расходы	Тенге				1987186				
		Сметная прибыль	Тенге				1186406				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16016475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1815
		Сметная заработная плата	Тенге					2365550			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				767251				
		Материалы	Тенге				55146				
		Всего заработная плата	Тенге					107797			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				514920				
		Накладные расходы	Тенге				74380				
		Сметная прибыль	Тенге				67330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				908962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					107797			
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				2080506				
		Материалы	Тенге				723491				
		Всего заработная плата	Тенге					888849			
		Накладные расходы	Тенге				728856				
		Сметная прибыль	Тенге				224749				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				3034112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					888849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19959548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2395
		Сметная заработная плата	Тенге					3362197			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20548176
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3057578				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1820446			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					388629			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11213825		
		- Перевозка грузов	Тенге				79969				
		- Накладные расходы	Тенге							2854278	
		- Сметная прибыль	Тенге							1522091	
		Итого по главам 1-7	**Тенге**								**20 548 176,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	Тенге								641 103,09
		Итого по главам 1-8	Тенге								21 189 279,09
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	Тенге								305 125,62
		Итого по главам 1-9	Тенге								21 494 404,71
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								429 888,09
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	Тенге								21 924 292,80
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 35% (МРП =2651 тенге К =1,049901)	Тенге								8 056 417,93
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 65% (МРП =2784 тенге К =1,102574)	Тенге								15 712 550,89
		НДС на 2020 год (12%)	Тенге								966 770,15
		НДС на 2021 год (12%)	Тенге								1 885 506,11
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг. с НДС	Тенге								26 621 245,08
		Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС	Тенге								9 317 435,78
		Итого в текущих ценах 2021 г. с НДС	Тенге								17 303 809,30
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	Тенге								481 474,67
		Итого по смете с НДС (12%)	Тенге								26 139 770,41
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								23 525 793,37

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Руководитель

Дарибаев Т.Т.

Представитель заказчика

Накыпбаев А.Ж.

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

Ниетбаев Е.К.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №3 км 65-80

А К Т выполненных работ

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15см**	м3	2580,73975	1228,00	1079,09	3169155	2784857	5239	1100130	4610828
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	379059	639580		341543	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	3148,502495	1886,80	--	5940595	--	5940595	--	6415842
		СП - 8%			--	--	--	--		475248	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	54443	826,34	232,57	44988245	12661927	30427292	6742379	55869073
		НР - 108%; СП - 8%			34,88	79,79	1899026	4343917		4138450	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**66895746**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2278085**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15446784**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4983497**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**36373126**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7842509**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4955241**	
		Итого по главам 1-7	**Тенге**								**66 895 746,44**
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	**Тенге**								**2 087 147,29**
		Итого по главам 1-8	**Тенге**								**68 982 893,73**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**								**993 353,67**
		Итого по главам 1-9	**Тенге**								**69 976 247,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**1 399 524,95**
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	**Тенге**								**71 375 772,35**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)	**Тенге**								**78 697 070,82**
		НДС на 2021 год (12%)	**Тенге**								**9 443 648,50**
		Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС	**Тенге**								**88 140 719,32**
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	**Тенге**								**1 567 467,94**
		Итого по смете с НДС (12%)	**Тенге**								**86 573 251,38**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**77 915 926,24**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Руководитель

Тарибаев Т. Т.

Представитель заказчика

Насыпбаев А.Ж.

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

Ниетбаев Е.К.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-960640000189-20210923-17733953	1.1.	Номер учетной системы	00138
2.	Дата выписки 23.09.2021	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	23.09.2021
4.	Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 960640000189	6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1 Доля участия	
	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 09001	9.2. номер 0007679	
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17	13. ИИК	KZ159480BKZ122033002
14.	БИК EURIKZKA	15. Наименование банка	АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 050140000775	16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1 Доля участия	
	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"		
18.	Адрес места нахождения		
	г.Талдыкорган, ул Кабанбай батыра 26		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ93070102KSN0901000	23. Назначение платежа	Работы по ремонту автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг 421120	24. БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 960640000189	26.1	ИИН/БИН 050140000775
25.2	Наименование Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
	Адрес отправки Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки г.Талдыкорган, ул Кабанбай батыра 26
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	Договор №188	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	27.12.2020	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00138
		32.2	дата 23.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области.			Тг	1	347 250 959,71	347 250 959,71	0	0	347 250 959,71	12%	41 670 115,16	388 921 074,87			1	
				Всего по счету				347 250 959,71			347 250 959,71		41 670 115,16	388 921 074,87				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

45.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	Gh3ZynJHrlz3Y7NGcAOWSfzpfBIPSy6OgGuov+i6AlKg8Z4I38VIBEQEOiIJ6i5cwKjZewZYbzbwxCS6Badfw==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф-3**

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2021 год

Дополнительное соглашение № 3 от 17.09.2021 года

к договору № 188 от 27.12.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422/268 025 032 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора 2021	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма к удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 015 422**									
			100 805 532,06	4 797 900,46	96 007 631,60	96 007 631,60	4 797 900,46	28 802 289,48		96 007 631,60	28 802 289,48	67 205 342,12
			268 025 011 422									
			3 324 101 022,65		200 000 000,00	200 000 000,00		60 000 000,00	200 000 000,00			
			268 025 053 422									
			183 832 037,33		183 832 037,33	183 832 037,33		55 149 611,20	170 567 254,25	13 264 783,08	3 979 434,94	9 285 348,14
			268 025 032 422									
			326 257 231,62		326 257 231,62	326 257 231,62		97 877 169,49	46 608 571,43	279 648 660,19	83 894 598,06	195 754 062,13
	Всего		3 934 995 823,66	4 797 900,46	806 096 900,55	806 096 900,55	4 797 900,46	241 829 070,17	417 175 825,68	388 921 074,87	116 676 322,48	272 244 752,39

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Шафраненко И.В.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №3 км 65-80

А К Т выполненных работ

за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка терриории									
		Разборка существующих знаков и ограждений									
1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	1	1923,34	816,46	1923	816	--	1491	3688
		НР - 108%; СП - 8%			1106,88	273,95	1107	274		273	
2	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Демонтаж**	м	820	350,63	255,63	287515	209616	--	124634	445121
		НР - 108%; СП - 8%			95,00	45,74	77899	37503		32972	
3	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	22,4132	505,00	--	11319	--		--	12224
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
4	4102-0102-1037 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км**	т	22,4132	688,00	--	15420	--		--	16654
		СП - 8%			--	--	--	--		1234	
5	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	22,4132	505,00	--	11319	--		--	12224
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**327496**	**210432**	**--**	**126125**	**489911**
							79006	**37777**	**--**	**36289**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**327496**				
	Всего заработная плата		Тенге					**116783**			
	Транспортные расходы		Тенге				**38058**				
		Накладные расходы	Тенге				**126125**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36290**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**489911**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					116783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				489911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					116783			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
		Сопутствующие работы									
6	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Распределение растительного грунта на откосах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	1788,9	55,27	55,27	98878	98878	--	22295	130866
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,31	--	30965		9694	
7	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	**Распределение растительного грунта на откосах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов. Добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м)**	м3	1788,9	92,96	92,96	166294	166294	--	37496	220093
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,11	--	52078		16303	
8	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Планировка растительного слоя механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	26327,4	48,15	22,04	1267750	580226	--	588232	2004461
		НР - 72%; СП - 8%			26,11	4,92	687524	129465		148479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1532922	845397	--	648023	2355420
							687524	212508	--	174476	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1532922				
	Всего заработная плата		Тенге					900032			
		Накладные расходы	Тенге				648023				
		Сметная прибыль	Тенге				174476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2355420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					900032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2355420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					900032			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15см**	м3	2954,33325	1228,00	1079,09	3627929	3187999	5998	1259387	5278301
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	433932	732167		390985	
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	3604,286565	1886,80	--	6800568	--	6800568	--	7344613
		СП - 8%			--	--	--	--		544045	
11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	53130	826,34	232,57	43903265	12356560	29693477	6579773	54521681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			34,88	79,79	1853228	4239155		4038643	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	67,75	122900,13	1817,43	8326484	123131	8203353	69854	9068045
		НР - 108%; СП - 8%			--	954,68	--	64680		671707	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	96778	1552,20	100,11	150218418	9688129	136052642	8153022	171041155
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	31,74	4477647	3071447		12669715	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия кнормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	96778	351,84	0,04	34050193	3949	34022257	25906	36802187
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	--	23987	--		2726088	
		Устройство обочин									
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из срезки грунта	м3	6587,2	1191,13	1042,80	7846236	6869157	9551	2736510	11429365
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	237,78	967528	1566277		846620	
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из материала разработки основания	м3	878,4	1191,13	1042,80	1046292	915999	1274	364912	1524100
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	237,78	129019	208862		112896	
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из материала разборки покрытия	м3	1949,6	1191,13	1042,80	2322234	2033050	2827	809919	3382726
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	237,78	286357	463568		250572	
18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из фрезированного материала	м2 покрытия обочин	5890,765	181,18	147,47	1067301	868724	1196	506012	1699179
		НР - 108%; СП - 8%			33,51	46,03	197381	271149		125865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				259208920	36046697	214793143	20505295	302091352
							8369080	10617305	--	22377136	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259208920				
	Материалы		Тенге				207992574				
	Всего заработная плата		Тенге					18986385			
	Местные материалы		Тенге				6800568				
		Накладные расходы	Тенге				20505296				
		Сметная прибыль	Тенге				22377137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302091353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12883
		Сметная заработная плата	Тенге					18986385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				302091353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12883
		Сметная заработная плата	Тенге					18986385			
		РАЗДЕЛ 4.Пересечения и примыкания									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 16см	м3	1679	1228,00	1079,09	2061816	1811796	3408	715732	2999752
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	246612	416103		222204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2048,38	1886,80	--	3864883	--	3864883	--	4174074
		СП - 8%			--	--	--	--		309191	
21	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности насжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	7235	826,34	232,57	5978545	1682660	4043521	896003	7424513
		НР - 108%; СП - 8%			34,88	79,79	252364	577269		549964	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	2,92	122900,13	1817,43	358868	5307	353561	3011	390829
		НР - 108%; СП - 8%			--	954,68	--	2788		28950	
23	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2покрытия	4164	1552,20	100,11	6463344	416844	5853843	350794	7359269
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	31,74	192657	132153		545131	
24	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	4164	351,84	0,04	1465054	170	1463852	1115	1583462
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	--	1032	--		117293	
25	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3473,7	48,15	22,04	167270	76556	--	77613	264473
		НР - 72%; СП - 8%			26,11	4,92	90714	17082		19591	
		Устройство дорожной одежды за пределами закругления (переходного типа)									
26	1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 30 см. Устройство	м2 основания или покрытия	4635	170,83	122,34	791775	567049	1412	433610	1323416
		НР - 108%; СП - 8%			48,18	38,44	223314	178177		98031	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1696,41	1886,80	--	3200786	--	3200786	--	3456849
		СП - 8%			--	--	--	--		256063	3456849
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				24352343	4560383	18785266	2477878	28976637
							1006692	1323571	--	2146418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24352343				
	Материалы		Тенге				11719598				
	Всего заработная плата		Тенге					2330263			
	Местные материалы		Тенге				7065670				
		Накладные расходы	Тенге				2477878				
		Сметная прибыль	Тенге				2146418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28976638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1668
		Сметная заработная плата	Тенге					2330263			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28976638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1668
		Сметная заработная плата	Тенге					2330263			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**333913319,98**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10142303				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41662910			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12191161			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						233578409		
		- Перевозка грузов	Тенге				38058				
		- Накладные расходы	Тенге							23757321	
		- Сметная прибыль	Тенге							24734319	
		Итого по главам 1-7	**Тенге**								**333 913 319,98**
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	**Тенге**								**10 418 095,58**
		Итого по главам 1-8	**Тенге**								**344 331 415,56**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**								**4 958 372,38**
		Итого по главам 1-9	**Тенге**								**349 289 787,95**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**6 985 795,76**
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	**Тенге**								**356 275 583,71**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)	**Тенге**								**392 820 195,43**
		НДС на 2021 год (12%)	**Тенге**								**47 138 423,45**
		Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС	**Тенге**								**439 958 618,88**
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	**Тенге**								**7 824 091,25**
		Итого по смете с НДС (12%)	**Тенге**								**432 134 527,63**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**388 921 074,87**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Накынбаев А.Ж.

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

Ниетбаев Е.К.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-960640000189-20211126-33591862	1.1.	Номер учетной системы	00177
2.	Дата выписки 26.11.2021	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	25.11.2021
4.	Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 960640000189	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскелекская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 09001	9.2.	номер 0007679
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17		13.	ИИК	KZ199480BKZT22033002
14.	БИК EURIKZKA		15.	Наименование банка	АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 050140000775	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"		
18.	Адрес места нахождения		
	г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ93070102KSN0901000	23.	Назначение платежа	Работы по содержанию автомобильных дорог
22.	Код товара, работ, услуг	421120	24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	960640000189	26.1	ИИН/БИН	050140000775
25.2	Наименование	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
	Адрес отправки	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскелекская, дом № 48	26.3	Адрес доставки	г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	Договор №188	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	27.12.2020	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер		
		30.2	дата		
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	00177
		32.2	дата	25.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 код валюты KZT | 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК",км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области			Тг	1	291 395 588,2	291 395 588,2	0	0	291 395 588,2	12%	34 967 470,58	326 363 058,78			1	
				Всего по счету				291 395 588,2			291 395 588,2		34 967 470,58	326 363 058,78				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	jMVBQUS3zuJwKZBlhBlboDrHjo6fN2UGgyiLeZ6t5HKz/ud/PFEph8qsco/u/Lda/4TYBkwZ2UziAz1p5mlA==
ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф-3**

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2021 год

Дополнительное соглашение № 4 от 24.11.2021 года

к договору № 188 от 27.12.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422/268 025 032 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора 2021	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 015 422**									
			318 175 590,84	4 797 900,46	313 377 690,38	313 377 690,38	4 797 900,46	94 013 307,11	96 007 631,60	217 370 058,78	65 211 017,63	152 159 041,15
			268 025 011 422									
			2 997 737 963,87		200 000 000,00	200 000 000,00		60 000 000,00	200 000 000,00			
			268 025 053 422									
			192 825 037,33		192 825 037,33	192 825 037,33		57 847 511,20	183 832 037,33	8 993 000,00	2 697 900,00	6 295 100,00
			268 025 032 422									
			426 257 231,62		426 257 231,62	426 257 231,62		127 877 169,49	326 257 231,62	100 000 000,00	30 000 000,00	70 000 000,00
	Всего		3 934 995 823,66	4 797 900,46	1 132 459 959,33	1 132 459 959,33	4 797 900,46	339 737 987,80	806 096 900,55	326 363 058,78	97 908 917,63	228 454 141,15

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Шафраненко И.В.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №1 км 24,3-50.

А К Т выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории									
		Разборка существующего покрытия									
1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	43045	160,48	154,89	6907950	6667339	1298	848989	8377494
		НР - 108%; СП - 8%			5,56	12,70	239313	546788		620555	
2	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)**	м3 грунта	2936	143,62	138,54	421673	406739	201	79251	540998
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	14733	95338		40074	
3	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на стройплощадку)**	т	4227,8	64,00	--	270579	--		--	292226
		СП - 8%			--	--	--	--		21646	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2936	21,22	17,93	62311	52637	268	22016	91074
		НР - 72%; СП - 8%			3,20	7,21	9406	21172		6746	
5	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания их ПГС. Разборка**	м3 конструкции	10586	369,27	256,36	3909041	2713829	--	1943914	6321192
		НР - 108%; СП - 8%			112,91	57,12	1195212	604708		468236	
6	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)**	м3 грунта	10586	143,62	138,54	1520378	1466534	723	285746	1950614
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	53121	343749		144490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на стройплощадку для хранения)	т	15720,4	64,00	--	1006106	--		--	1086594
		СП - 8%			--	--	--	--		80488	
		Разборка существующих знаков и ограждений с транспортировкой автосамосвалами на площадку ДСМ, Lср.=2км									
8	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	14	1923,34	816,46	26927	11430	--	20878	51629
		НР - 108%; СП - 8%			1106,88	273,95	15496	3835		3824	
9	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4,0354	97,00	--	391	--		--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
10	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	4,0354	64,00	--	258	--		--	279
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
11	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Демонтаж	м	415	350,63	255,63	145511	106086	--	63077	225275
		НР - 108%; СП - 8%			95,00	45,74	39424	18980		16687	
12	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	12	505,00	--	6060	--		--	6545
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
13	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	12	64,00	--	768	--		--	829
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
14	1127-0901-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 СНРК 8.02-05-2002	Демонтаж ограждений из сетки	м	115	624,16	370,79	71779	42640	--	51194	132811
		НР - 108%; СП - 8%			253,38	158,82	29138	18264		9838	
15	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,2	97,00	--	116	--		--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
16	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1,2	64,00	--	77	--		--	83
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14349926**	**11467235**	**2490**	**3315065**	**19078192**
							1595844	**1652833**	**--**	**1413197**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14349926				
	Материалы		Тенге				2491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3248678			
	Транспортные расходы		Тенге				1284356				
		Накладные расходы	Тенге				3315065				
		Сметная прибыль	Тенге				1413199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19078191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2500
		Сметная заработная плата	Тенге					3248678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19078191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2500
		Сметная заработная плата	Тенге					3248678			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
17	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	345,3	26,90	26,90	9289	9289	--	2690	12937
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,82	--	3736		958	
18	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Срезка растительног слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	345,3	46,56	46,56	16078	16078	--	4656	22392
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,73	--	6466		1659	
19	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)**	м3 грунта	345,3	226,35	217,73	78158	75181	23	17189	102974
		НР - 72%, СП - 8%			8,55	60,58	2954	20920		7628	
20	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в кавальеры)**	т	414,36	42,00	--	17403	--		--	18795
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
21	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	205,2771999	62,81	62,81	12893	12893	--	2907	17065
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,67	--	4038		1264	
22	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м**	м3 грунта	205,2771999	52,76	52,76	10831	10831	--	2442	14334
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,52	--	3392		1062	
23	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	136,8310227	62,81	62,81	8594	8594	--	1938	11375
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,67	--	2691		843	
24	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 к=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м**	м3 грунта	136,8310227	211,04	211,04	28877	28877	--	6511	38219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	66,09	--	9043		2831	
25	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2568,694259	161,15	152,80	413951	392484	234	88046	542157
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	39,34	21233	101052		40160	
26	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в насыпь)	т	173,6913744	50,00	--	8685	--		--	9379
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
27	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (в отвал)	т	2908,741737	185,00	--	538117	--		--	581167
		СП - 8%			--	--	--	--		43049	
28	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2568,694259	21,22	17,93	54516	46052	234	19262	79680
		НР - 72%; СП - 8%			3,20	7,21	8230	18523		5902	
		Подготовка земляного полотна под основание дорожной одежды									
29	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 96 кВт (130 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого уча стка до 200 м	м3	1484,95	8,86	8,86	13162	13162	--	3659	18167
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,42	--	5082		1346	
30	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1484,95	68,99	68,99	102441	102441	--	28993	141949
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,12	--	40268		10515	
31	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	1484,95	33,38	33,38	49560	49560	--	10999	65404
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,29	--	15276		4845	
32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1484,95	82,48	69,74	122480	103553	4307	28488	163045
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	14620	24946		12077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1485035	868995	4798	217780	1839039
							47037	255433	--	136226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1485035				
	Материалы		Тенге				4799				
	Всего заработная плата		Тенге					302470			
	Транспортные расходы		Тенге				564205				
		Накладные расходы	Тенге				217778				
		Сметная прибыль	Тенге				136225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1839039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					302470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1839039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					302470			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25см**	м3	50348,2138	1228,00	1079,09	61827737	54330385	102206	21462670	89953640
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	7395146	12477697		6663233	
34	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	61424,82084	1423,00	--	87407520	--	87407520	--	94400122
		СП - 8%			--	--	--	--		6992602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				149235258	54330385	87509726	21462670	184353762
							7395146	12477697	--	13655835	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149235258				
	Материалы		Тенге				102207				
	Всего заработная плата		Тенге					19872843			
	Местные материалы		Тенге				87407520				
		Накладные расходы	Тенге				21462670				
		Сметная прибыль	Тенге				13655834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184353762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14450
		Сметная заработная плата	Тенге					19872843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				184353762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14450
		Сметная заработная плата	Тенге					19872843			
		РАЗДЕЛ 4.Пересечения и примыкания									
		Устройство дорожной одежды в пределах закругления по типу основной дороги									
35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25см**	м3	354,23	1228,00	1079,09	434995	382247	719	151003	632878
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	52029	87788		46880	
36	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	432,1606	1423,00	--	614965	--	614965	--	664162
		СП - 8%			--	--	--	--		49197	
37	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	916,03	736,89	232,57	675016	213043	430021	113444	851537
		НР - 108%; СП - 8%			34,88	79,79	31952	73089		63077	
		Заезды во дворы									
38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15см**	м3	51,72	1228,00	1079,09	63512	55811	104	22047	92405
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	7597	12818		6845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	63,0984	1423,00	--	89789	--	89789	--	96972
		СП - 8%			--	--	--	--		7183	
40	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	172	736,89	232,57	126746	40002	80744	21301	159890
		НР - 108%; СП - 8%			34,88	79,79	6000	13724		11844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2005023	691103	1216342	307795	2497844
							97578	187418	--	185026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2005023				
	Материалы		Тенге				511589				
	Всего заработная плата		Тенге					284995			
	Местные материалы		Тенге				704754				
		Накладные расходы	Тенге				307795				
		Сметная прибыль	Тенге				185025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2497844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					284995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2497844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					284995			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожные устройства и обстановка дороги									
		Остановки общественного транспорта									
		Устройство посадочной площадки									
41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	160	1770,69	31,73	283311	5077	151812	138704	455776
		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	126422	2008		33761	
42	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,64	49556,08	--	428165	--	428165	--	462418
		СП - 8%			--	--	--	--		34253	
43	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,5	1810,83	1584,38	35311	30895	40	12477	51611
		НР - 108%; СП - 8%			224,42	368,01	4376	7176		3823	
44	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,79	2703,00	--	64304	--	64304	--	69449
		СП - 8%			--	--	--	--		5144	
45	86-010501-0102	Остановочный комплекс 02	комплект	5	1018350,00	1834,00	5091750	9170	4789885	203340	5718697
					58539,00	400,00	292695	2000		423607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.1	8601-0501-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Остановочный комплекс 02	комплект	5	1018350,00	1834,00	5091750	9170	4789885	203340	5718697
		НР - 69%, СП - 8%			58539,00	400,00	292695	2000		423607	
		Остановочные карманы									
46	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см**	**м3**	**84**	**1228,00**	**1079,09**	**103152**	**90644**	**170**	**35808**	**150077**
		НР - 108%; СП - 8%			**146,88**	**247,83**	**12338**	**20818**		**11117**	
47	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**102,48**	**1423,00**	**--**	**145829**	**--**	**145829**	**--**	**157495**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11666**	
48	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**336**	**736,89**	**232,57**	**247596**	**78144**	**157732**	**41611**	**312344**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,88**	**79,79**	**11720**	**26809**		**23137**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6399418**	**213931**	**5737937**	**431940**	**7377867**
							447551	**58811**	**--**	**546508**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6399418**				
	Материалы		Тенге				**5099639**				
	Всего заработная плата		Тенге					**506362**			
	Местные материалы		Тенге				**638298**				
		Накладные расходы	Тенге				**431939**				
		Сметная прибыль	Тенге				**546509**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7377866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**408**
		Сметная заработная плата	Тенге					**506362**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7377866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**408**
		Сметная заработная плата	Тенге					**506362**			
		РАЗДЕЛ 6.Ремонт моста на км 243+23									
		Устройство деформационного шва									
49	**1127-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой**	**м шва**	**21,8**	**2067,34**	**1992,56**	**45068**	**43438**	**31**	**12373**	**62036**
		НР - 108%; СП - 8%			**73,33**	**452,17**	**1599**	**9857**		**4595**	
50	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**0,69**	**2947,43**	**1250,18**	**2034**	**863**	**--**	**1670**	**4000**
		НР - 108%; СП - 8%			**1697,25**	**543,13**	**1171**	**375**		**296**	
51	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,98532**	**97,00**	**--**	**96**	**--**		**--**	**103**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	4102-0102-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	т	0,98532	339,00	--	334	--		--	361
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
53	1130-0504-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	21,8	61485,51	1778,88	1340384	38780	1116124	163898	1624625
		НР - 84%; СП - 8%			8508,24	442,09	185480	9638		120343	
		Устройство дорожной одежды									
54	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство тротуаров	м2 покрытия	36	1490,28	100,11	53650	3604	48380	3033	61217
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	31,74	1666	1143		4535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1441565	86684	1164535	180974	1752342
							189915	21012	--	129804	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1441565				
	Материалы		Тенге				1164537				
	Всего заработная плата		Тенге					210927			
	Транспортные расходы		Тенге				430				
		Накладные расходы	Тенге				180973				
		Сметная прибыль	Тенге				129803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1752342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					210927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1752342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					210927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								216899045,86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9773070				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67658333			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14653205			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						95635828		
		- Перевозка грузов	Тенге				1848990				
		- Накладные расходы	Тенге							25916224	
		- Сметная прибыль	Тенге							16066596	
		Итого по главам 1-7	Тенге								216 899 045,86
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	Тенге								6 767 250,23
		Итого по главам 1-8	Тенге								223 666 296,09
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,6% с К=0,9	Тенге								3 220 794,66
		Итого по главам 1-9	Тенге								226 887 090,75
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								4 537 741,82
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	Тенге								231 424 832,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 35% (МРП =2651 тенге К =1,049901)	Тенге								85 040 607,10
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 65% (МРП =2784 тенге К =1,102574)	Тенге								165 855 952,17
		НДС на 2020 год (12%)	Тенге								10 204 872,85
		НДС на 2021 год (12%)	Тенге								19 902 714,26
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг. с НДС	Тенге								281 004 146,39
		Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС	Тенге								98 351 451,24
		Итого в текущих ценах 2021 г. с НДС	Тенге								182 652 695,15
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	Тенге								5 082 270,83
		Итого по смете с НДС (12%)	Тенге								275 921 875,55
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								248 329 688,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ниетбаев Е.К.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок № 2 км 50-65.

А К Т выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка терриории									
		Подготовка территории строительства									
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1. Таблица 1601-0204-30	**Восстановление трассы для строительства II категории сложности**	км	15,2	26288,00	--	399578	--	--	--	431544
		СП - 8%			26288,00	--	399578	--		31966	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1. Таблица 1601-0204-30	**Закрепление трассы для строительства II категории сложности**	км	15,2	15922,00	--	242014	--	--	--	261376
		СП - 8%			15922,00	--	242014	--		19361	
3	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1. Таблица 1601-0204-30	**Разбивка осей съездов в местности III - категории сложности**	км	0,98	29433,00	--	28844	--	--	--	31152
		СП - 8%			29433,00	--	28844	--		2308	
		Расчистка площадей от деревьев и кустарника									
4	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	дерево	228	186,37	7,61	42492	1736	--	29345	77583
		НР - 72%; СП - 8%			178,76	--	40756	--		5747	
5	1101-0207-0206 РСНБ РК 2015	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	хвост	228	660,02	483,42	150483	110220	--	57362	224473
		НР - 72%; СП - 8%			176,60	172,83	40264	39405		16628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0207-0306 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	дерево	228	566,16	26,36	129085	6009	--	88614	235115
		НР - 72%; СП - 8%			539,81	--	123076	--		17416	
7	1101-0207-0702 РСНБ РК 2015	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	пень	228	168,75	168,75	38475	38475	--	10160	52525
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,89	--	14111		3891	
8	4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	257,64	468,00	--	120576	--		--	130222
		СП - 8%			--	--	--	--		9646	
9	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	73,08	97,00	--	7089	--		--	7656
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
10	4102-0102-1047 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 47 км	т	330,72	853,00	--	282104	--		--	304672
		СП - 8%			--	--	--	--		22568	
		Срезка кустарников кустарезами									
11	1101-0207-1302 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	2,45	10340,19	10340,19	25333	25333	--	5488	33287
		НР - 72%; СП - 8%			--	3110,94	--	7622		2466	
12	1101-0207-1702 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	2,45	11139,20	11139,20	27291	27291	--	6852	36875
		НР - 72%; СП - 8%			--	3884,56	--	9517		2731	
13	1101-0207-1705 РСНБ РК 2015 к=3	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения до 50 м	га	2,45	4531,20	4531,20	11101	11101	--	2787	15000
		НР - 72%; СП - 8%			--	1580,16	--	3871		1111	
14	1101-0207-1602 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	2,45	25671,36	25671,36	62895	62895	--	16608	85863
		НР - 72%; СП - 8%			--	9415,12	--	23067		6360	
15	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	86,98	97,00	--	8437	--		--	9112
		СП - 8%			--	--	--	--		675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	4102-0102-1047 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 47 км	т	86,98	853,00	--	74194	--		--	80129
		СП - 8%			--	--	--	--		5936	
		Разборка существующего покрытия									
17	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	91070	160,48	154,89	14615101	14106042	2746	1796199	17724205
		НР - 108%; СП - 8%			5,56	12,70	506313	1156835		1312904	
18	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)	м3 грунта	7163,5	143,62	138,54	1028855	992397	512	193363	1319995
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	35946	232613		97777	
19	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на стройплощадку)	т	10315,2	64,00	--	660173	--		--	712987
		СП - 8%			--	--	--	--		52814	
20	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания их ПГС. Разборка	м3 конструкции	788,56	369,27	256,36	291188	202155	--	144804	470871
		НР - 108%; СП - 8%			112,91	57,12	89032	45045		34879	
21	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)	м3 грунта	788,56	143,62	138,54	113257	109243	57	21285	145305
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	3957	25606		10763	
22	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на стройплощадку)	т	1171,5	64,00	--	74976	--		--	80974
		СП - 8%			--	--	--	--		5998	
		Разборка существующих знаков и ограждений									
23	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	10	1923,34	816,46	19233	8165	--	14913	36878
		НР - 108%; СП - 8%			1106,88	273,95	11069	2739		2732	
24	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Демонтаж	м	57	350,63	255,63	19986	14571	--	8664	30941
		НР - 108%; СП - 8%			95,00	45,74	5415	2607		2292	
25	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,716	505,00	--	867	--		--	936
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
26	4102-0102-1037 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	1,716	688,00	--	1181	--		--	1275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18474807**	**15715633**	**3315**	**2396444**	**22540951**
							1526264	**1563039**	**--**	**1669699**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18474807**				
	Материалы		Тенге				**3315**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3089303**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1229595**				
		Накладные расходы	Тенге				**2396444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1669700**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22540952**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1496**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3089303**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**22540952**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1496**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3089303**			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
27	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7867**	**26,90**	**26,90**	**211626**	**211626**	**--**	**61279**	**294737**
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,82	--	85109		21832	
28	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30м)**	**м3 грунта**	**7867**	**46,56**	**46,56**	**366306**	**366306**	**--**	**106068**	**510163**
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,73	--	147316		37790	
29	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)**	**м3 грунта**	**7867**	**226,35**	**217,73**	**1780702**	**1712844**	**562**	**391613**	**2346100**
		НР - 72%; СП - 8%			8,55	60,58	67296	476611		173785	
30	**4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в кавальеры)**	**т**	**9440,4**	**42,00**	**--**	**396497**	**--**		**--**	**428217**
		СП - 8%			--	--	--	--		31720	
31	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**5178**	**62,81**	**62,81**	**325230**	**325230**	**--**	**73333**	**430448**
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,67	--	101851		31885	
32	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м**	**м3 грунта**	**5178**	**52,76**	**52,76**	**273193**	**273193**	**--**	**61600**	**361576**
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,52	--	85555		26783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3452	62,81	62,81	216820	216820	--	48889	286965
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,67	--	67901		21257	
34	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м	м3 грунта	3452	211,04	211,04	728516	728516	--	164266	964204
		НР - 72%; СП - 8%			--	66,09	--	228147		71423	
35	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	18787	161,16	152,80	3027645	2870560	1788	643952	3965325
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	39,34	155297	739081		293728	
36	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в насыпь)	т	9208,5	50,00	--	460425	--		--	497259
		СП - 8%			--	--	--	--		36834	
37	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (в насыпь)	т	5759,25	83,00	--	478018	--		--	516259
		СП - 8%			--	--	--	--		38241	
38	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в насыпь)	т	3377,5	117,00	--	395168	--		--	426781
		СП - 8%			--	--	--	--		31613	
39	4102-0101-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км (в насыпь)	т	1111,25	151,00	--	167799	--		--	181223
		СП - 8%			--	--	--	--		13424	
40	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (в насыпь)	т	13420,75	185,00	--	2482839	--		--	2681466
		СП - 8%			--	--	--	--		198627	
41	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18787	21,23	17,93	398795	336817	1788	140878	582847
		НР - 72%; СП - 8%			3,20	7,21	60190	135474		43174	
		Подготовка земляного полотна под основание дорожной одежды									
42	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 96 кВт (130 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3	26501,37	8,86	8,86	234896	234896	--	65306	324219
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,42	--	90703		24016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**26501,37**	**68,99**	**68,99**	**1828233**	**1828233**	**--**	**517421**	**2533305**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**27,12**	**--**	**718640**		**187652**	
44	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов)**	**м3 уплотненного грунта**	**26501,37**	**33,38**	**33,38**	**884483**	**884483**	**--**	**196296**	**1167241**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,29**	**--**	**272633**		**86462**	
45	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта**	**м3**	**26501,37**	**82,48**	**69,74**	**2185849**	**1848078**	**76854**	**508409**	**2909799**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,85**	**16,80**	**260917**	**445207**		**215541**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**16843040**	**11837603**	**80992**	**2979310**	**21408134**
							543699	**3594227**	**--**	**1585787**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16843040**				
		Материалы	Тенге				**80993**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4137927**			
		Транспортные расходы	Тенге				**4380745**				
		Накладные расходы	Тенге				**2979307**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1585788**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**21408135**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2556**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4137927**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21408135**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2556**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4137927**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43949085**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2069964**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**27553236**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5157267**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**84307**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**5610343**				
		- Накладные расходы	Тенге							**5375754**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3255486**	
		Итого по главам 1-7	**Тенге**								**43 949 085,00**
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	Тенге								1 371 211,45
		Итого по главам 1-8	**Тенге**								**45 320 296,45**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	Тенге								652 612,27
		Итого по главам 1-9	**Тенге**								**45 972 908,72**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								919 458,17
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	**Тенге**								**46 892 366,90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)	**Тенге**								**51 702 304,54**
		НДС на 2021 год (12%)	Тенге								6 204 276,54
		Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС	**Тенге**								**57 906 581,08**
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	**Тенге**								**1 029 793,16**
		Итого по смете с НДС (12%)	**Тенге**								**56 876 787,93**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**51 189 109,13**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ниетбаев Е.К.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №3 км 65-80

А К Т выполненных работ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Пересечения и примыкания											
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство присыпных обочин из фрезированного материала**	м3	1971	1191,13	1042,80	2347725	2055366	2859	818809	3419857
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	237,78	289500	468656		253323	
2	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из фрезированного материала**	м2 покрытия обочин	266	181,18	147,47	48194	39228	53	22849	76727
		НР - 108%; СП - 8%			33,51	46,03	8913	12244		5683	
3	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	8105,3	48,15	22,04	390297	178632	--	181096	617105
		НР - 72%; СП - 8%			26,11	4,92	211665	39858		45711	
Устройство дорожной одежды за пределами закругления (переходного типа)											
4	1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 30 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	4635	170,83	122,34	791775	567049	1412	433610	1323416
		НР - 108%; СП - 8%			48,18	38,44	223314	178177		98031	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1696,41	1886,80	--	3200786	--	3200786	--	3456849
		СП - 8%			--	--	--	--		256063	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6778777	2840274	3205110	1456364	8893954
							733393	698935	--	658811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6778777				
	Материалы		Тенге				4323				
	Всего заработная плата		Тенге					1432327			
	Местные материалы		Тенге				3200786				
		Накладные расходы	Тенге				1456365				
		Сметная прибыль	Тенге				658811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8893953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1122
		Сметная заработная плата	Тенге					1432327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8893953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1122
		Сметная заработная плата	Тенге					1432327			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды									
	Устройство обочин										
6	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных обочин из срезки грунта**	**м3**	**1646,8**	**1191,13**	**1042,80**	**1961559**	**1717289**	**2388**	**684127**	**2857341**
		НР - 108%; СП - 8%			**146,88**	**237,78**	**241882**	**391569**		**211655**	
7	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных обочин из материала разработки основания**	**м3**	**219,6**	**1191,13**	**1042,80**	**261573**	**229000**	**318**	**91228**	**381025**
		НР - 108%; СП - 8%			**146,88**	**237,78**	**32255**	**52216**		**28224**	
8	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных обочин из материала разборки покрытия**	**м3**	**487,4**	**1191,13**	**1042,80**	**580559**	**508263**	**707**	**202480**	**845681**
		НР - 108%; СП - 8%			**146,88**	**237,78**	**71589**	**115892**		**62643**	
9	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление из фрезированного материала**	**м2 покрытия обочин**	**34909,235**	**181,18**	**147,47**	**6324928**	**5148141**	**7087**	**2998678**	**10069494**
		НР - 108%; СП - 8%			**33,51**	**46,03**	**1169700**	**1606854**		**745888**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9128618**	**7602692**	**10500**	**3976513**	**14153541**
							1515426	**2166530**	**--**	**1048410**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9128618**				
	Материалы		Тенге				**10500**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3681957**			
		Накладные расходы	Тенге				**3976513**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1048411**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14153542**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2760**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3681957**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14153542**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2760**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3681957**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23047495**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2248819**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10442967**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2865465**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3215610**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							5432877	
		- Сметная прибыль	Тенге							1707221	
		Итого по главам 1-7	**Тенге**								**23 047 495,00**
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	**Тенге**								**719 081,84**
		Итого по главам 1-8	**Тенге**								**23 766 576,84**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9	**Тенге**								**342 238,71**
		Итого по главам 1-9	**Тенге**								**24 108 815,55**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**482 176,31**
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	**Тенге**								**24 590 991,86**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)	**Тенге**								**27 113 388,26**
		НДС на 2021 год (12%)	**Тенге**								**3 253 606,59**
		Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС	**Тенге**								**30 366 994,85**
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	**Тенге**								**540 037,47**
		Итого по смете с НДС (12%)	**Тенге**								**29 826 957,38**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**26 844 261,65**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ниетбаев Е.К.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-960640000189-20211221-76058423	1.1.	**Номер учетной системы**	00189
2.	**Дата выписки** 21.12.2021	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	21.12.2021
4.	Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 960640000189	6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1 Доля участия	
	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскелекская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 09001	9.2. номер 0007679	
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП — 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13. ИИК	KZ1994806KZT22033002
14.	БИК EURIKZKA	15. Наименование банка	АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 050140000775	16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1 Доля участия	
	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"		
18.	Адрес места нахождения		
	г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель — 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E v Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ93070102KSN0901000	23.	Назначение платежа	Работы по содержанию автомобильных дорог
22.	Код товара, работ, услуг	421120	24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	960640000189	26.1	ИИН/БИН	050140000775
25.2	Наименование	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
	рес отправки	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскелекская, дом № 48	26.3	Адрес доставки	г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	Договор №188	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	27.12.2020	
28.	Условия оплаты по договору	Безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор гс: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1 номер	
		30.2 дата	
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	00189
		32.2	дата	21.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области.			Тг	1	39 285 714,29	39 285 714,29	0	0	39 285 714,29	12%	4 714 285,71	44 000 000			1	
				Всего по счету				**39 285 714,29**			**39 285 714,29**		**4 714 285,71**	**44 000 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	П юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	wnQtNDpeXH4TppY867mckB2RSOf2hcFK2yxELh86FcM/DmxPO3dsx6m9uZzpGPFM yEfwbHMp9K8CCTla6WkhCQ==
45.	...ЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф-3**

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за декабрь 2021 год

Дополнительное соглашение № 5 от 14.12.2021 года

к договору № 188 от 27.12.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422/268 025 032 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 год	Всего по договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора 2021	Общая стоимость с начала действия договора 2020	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 015 422**									
			318 175 590,84	4 797 900,46	313 377 690,38	313 377 690,38	4 797 900,46	94 013 307,11	313 377 690,38		-	-
			268 025 011 422									
			2 997 737 963,87		244 000 000,00	244 000 000,00		73 200 000,00	200 000 000,00	44 000 000,00	13 200 000,00	30 800 000,00
			268 025 053 422									
			192 825 037,33		192 825 037,33	192 825 037,33		57 847 511,20	192 825 037,33		-	-
			268 025 032 422									
			426 257 231,62		426 257 231,62	426 257 231,62		127 877 169,49	426 257 231,62		-	-
	Всего		3 934 995 823,66	4 797 900,46	1 176 459 959,33	1 176 459 959,33	4 797 900,46	352 937 987,80	1 132 459 959,33	44 000 000,00	13 200 000,00	30 800 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Шафраненко И.В.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Глачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №1 км 24,3-50.

А К Т выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории									
		Разборка существующего покрытия									
1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	4264,822	160,48	154,89	684427	660588	128	84116	830027
		НР - 108%; СП - 8%			5,56	12,70	23711	54175		61483	
2	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)**	м3 грунта	204	143,62	138,54	29299	28261	14	5507	37590
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	1024	6624		2784	
3	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на стройплощадку)**	т	159,3	64,00	--	10195	--		--	11011
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	204	21,22	17,93	4330	3657	19	1530	6328
		НР - 72%; СП - 8%			3,20	7,21	654	1471		469	
5	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания их ПГС. Разборка**	м3 конструкции	1161	369,27	256,36	428717	297634	--	213195	693265
		НР - 108%; СП - 8%			112,91	57,12	131083	66320		51353	
6	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)**	м3 грунта	1161	143,62	138,54	166745	160839	80	31339	213930
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	5826	37700		15847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на стройплощадку для хранения)**	т	1652,1	64,00	--	105734	--		--	114193
		СП - 8%			--	--	--	--		8459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1429447	1150980	241	335687	1906344
							162297	166290	--	141211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1429447				
	Материалы		Тенге				241				
	Всего заработная плата		Тенге					328587			
	Транспортные расходы		Тенге				115930				
		Накладные расходы	Тенге				335686				
		Сметная прибыль	Тенге				141211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1906344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					328587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1906344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					328587			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
		Подготовка земляного полотна под основание дорожной одежды									
8	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	**Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 96 кВт (130 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого уча стка до 200 м**	м3	1273,5045392	8,86	8,86	11288	11288	--	3138	15580
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,42	--	4359		1154	
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1273,5045392	68,99	68,99	87854	87854	--	24864	121736
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,12	--	34534		9017	
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов)**	м3 уплотненного грунта	1273,5045392	33,38	33,38	42503	42503	--	9433	56091
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,29	--	13101		4155	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта**	м3	1273,5045392	82,48	69,74	105039	88808	3693	24431	139828
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	12538	21394		10358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				246685	230454	3693	61866	333235
							12538	73388	--	24684	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246685				
	Материалы		Тенге				3693				
	Всего заработная плата		Тенге					85926			
		Накладные расходы	Тенге				61867				
		Сметная прибыль	Тенге				24684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				333236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					85926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				333236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					85926			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды									
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25см**	м3	8276,7862	1228,00	1079,09	10163915	8931419	16802	3528267	14787556
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	1215694	2051219		1095375	
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	10097,679164	1423,00	--	14368997	--	14368997	--	15518517
		СП - 8%			--	--	--	--		1149520	
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство методом заклинки**	м2 основания	6331,086310	736,89	232,57	4665334	1472435	2972064	784060	5885346
		НР - 108%; СП - 8%			34,88	79,79	220835	505147		435952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				29198247	10403853	17357863	4312327	36191419
							1436529	2556366	--	2680847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29198247				
	Материалы		Тенге				2988867				
	Всего заработная плата		Тенге					3992895			
	Местные материалы		Тенге				14368997				
		Накладные расходы	Тенге				4312327				
		Сметная прибыль	Тенге				2680846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36191420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2865
		Сметная заработная плата	Тенге					3992895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36191420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2865
		Сметная заработная плата	Тенге					3992895			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38430999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1611364				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11785287			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2796044			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17361797		
		- Перевозка грузов	Тенге				115929				
		- Накладные расходы	Тенге							4709880	
		- Сметная прибыль	Тенге							2846742	
		Итого по главам 1-7	**Тенге**								38 430 999,11
		Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 (К=0,8 для кап.ремонта)	**Тенге**								1 199 047,17
		Итого по главам 1-8	**Тенге**								39 630 046,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,6% с К=0,9	**Тенге**								**570 672,67**
		Итого по главам 1-9	**Тенге**								**40 200 718,95**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**804 014,38**
		Итого по сметному расчету ценах 2019 года	**Тенге**								**41 004 733,33**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 35% (МРП =2651 тенге К =1,049901)	**Тенге**								**15 067 818,68**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 65% (МРП =2784 тенге К =1,102574)	**Тенге**								**29 386 989,35**
		НДС на 2020 год (12%)	**Тенге**								**1 808 138,24**
		НДС на 2021 год (12%)	**Тенге**								**3 526 438,72**
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг. с НДС	**Тенге**								**49 789 385,00**
		Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС	**Тенге**								**17 426 284,75**
		Итого в текущих ценах 2021 г. с НДС	**Тенге**								**32 363 100,25**
		Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)	**Тенге**								**900 496,10**
		Итого по смете с НДС (12%)	**Тенге**								**48 888 888,89**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**44 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов Ә.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ниетбаев Е.К.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**