Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан», БИН 160440007161, г.Астана, Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР, 17, 14, Тел.: 33-84-49

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Заңғар-LTD", БИН/ИИН 991040005463, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Медведева, 41, Тел.: 87772414488

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Капитальный ремонт административного здания СпецЦОН Филиала НАО по СКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		308	18.03.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт административного здания СпецЦОН Филиала НАО по СКО"	63 354 730,88	56 566 724,00	57 449 914	57 449 914					6 788 006,88	63 354 730,88

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD"
БИН 991040005463

Директор _____ С.С. Макенов
М.П. (подпись)

Заказчик:
Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН 160440007161
Директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО _____ Е. К. Жумабай
М.П (подпись).

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Саулет Эксперт", KZ27VJE00059172 от 06.11.2020 г.

Эксперт Т.Н. _____ И.И. Нургалиев
М.П (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан», БИН 160440007161, г.Астана, Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР, 17, 14, Тел.: 33-84-49**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Заңғар-LTD", БИН/ИИН 991040005463, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Медведева, 41, Тел.: 87772414488**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания СпецЦОН Филиала НАО по СКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт административного здания СпецЦОН Филиала НАО по СКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№Договор №308** от **18.03.2023**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2023 года
на общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	7,35		1596,43	211,09	11734	1552	--	9359	22781
		НР - 84%; СН - 8%				1385,34	130,55	10182	960		1687	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Заполнение дверных и воротных проемов ПВХ. Разборка	м2	1,89		1596,43	211,09	3017	399	--	2407	5858
		НР - 84%; СН - 8%				1385,34	130,55	2618	247		434	
3	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	92,29		159,88	3,45	14755	319	--	10536	27314
		НР - 72%; СН - 8%				156,43	2,13	14437	197		2023	
4	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	41,42		51,78	--	2145	--	--	1544	3984
		НР - 72%; СН - 8%				51,78	--	2145	--		295	
5	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Пандус. Разборка	м3	7,5		28034,57	13270,30	210257	99527	--	129065	366468
		НР - 84%; СН - 8%				14764,27	5722,26	110732	42917		27146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-040101-0303 1204-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолки. Разборка подшивки из пластика НР - 72%, СП - 8%	м2 подшивки	15,13	1364,56 1265,83	98,73 61,07	20646 19152	1494 924	--	14455 2808	37909
10	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ НР - 90%, СП - 8%	м2	190	1391,53 1387,97	3,56 --	264391 263714	676 --	--	237342 40139	541873
11	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР - 72%, СП - 8%	м2 облицовки	9,97	168,97 160,28	8,69 3,92	1685 1598	87 39	--	1179 229	3093
12	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР - 72%, СП - 8%	м2 облицовки	3,5	131,00 122,31	8,69 3,92	459 428	31 14	--	318 62	839
13	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8	Покрытие ламинированное напольное. Демонтаж НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	50,73	413,60 344,29	69,31 30,09	20982 17466	3516 1526	--	17853 3107	41942
14	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР - 72%, СП - 8%	м	28,44	51,78 51,78	-- --	1473 1473	-- --	--	1060 202	2735
		Прочие работы									
15	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	4,272481	170,00 --	-- --	726 --	-- --		-- 58	784
16	С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км СП - 8%	т·км	34,179848	40,00 --	-- --	1367 --	-- --		-- 109	1476
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**				**553639** **443945**	**107601** **46824**	**--**	**425118** **78299**	**1057056**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				553639				
		Всего заработная плата	Тенге					490769			
		Транспортные расходы	Тенге				2093				
		Накладные расходы	Тенге				425118				
		Сметная прибыль	Тенге				78299				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1057056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					490769			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге				**1057056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					490769			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-этаж									
5	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	20	2431,28	17,24	48626	345	40362	7565	60686
		НР - 94%, СП - 8%			395,93	6,45	7919	129		4495	
		2-этаж									
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,73	1026,39	35,09	52069	1780	25249	24504	82700
		НР - 94%, СП - 8%			493,59	20,27	25040	1028		6127	
7	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	50,73	3455,66	30,17	175306	1530	144401	28333	219930
		НР - 94%, СП - 8%			579,04	15,12	29375	767		16291	
8	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	28,44	383,71	1,27	10913	36	5909	4685	16846
		НР - 94%, СП - 8%			174,68	0,57	4968	16		1248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**286914**	**3691**	**215921**	**65087**	**380162**
							67302	**1940**	--	**28161**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				286914				
	Материалы		Тенге				215920				
	Всего заработная плата		Тенге					69242			
		Накладные расходы	Тенге				65087				
		Сметная прибыль	Тенге				28161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				380162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					69242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**380162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					69242			
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы									
		1-этаж									
9	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	15,13	764,39	8,32	11565	126	--	9152	22374
		НР - 88%, СП - 8%			756,07	--	11439	--		1657	
10	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,01513	3715098,00	--	56209	--	56209	--	60706
		СП - 8%			--	--	--	--		4497	
11	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,5	5290,28	22,43	39677	168	27213	11350	55109
		НР - 92%, СП - 8%			1639,49	5,44	12296	41		4082	
12	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит/АРМСТРОНГ. Устройство	м2	50	2106,70	214,02	105335	10702	--	79686	199823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1892,68	99,47	94634	4974		14802	
13	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	50	4199,00	--	209950	--	209950	--	226746
		СП - 8%			--	--	--	--		16796	
14	Е12-120101-1703 1212-0101-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	105,8	1012,85	5,26	107160	556	46382	43575	162794
		НР - 72%; СП - 8%			569,21	2,82	60222	298		12059	
15	Е12-120101-1603 1212-0101-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	1446,3	899,62	5,26	1301120	7608	627317	482601	1926413
		НР - 72%; СП - 8%			460,62	2,82	666195	4079		142692	
16	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1446,3	937,44	6,86	1355819	9921	374910	780467	2307195
		НР - 80%; СП - 8%			671,36	3,18	970988	4599		170909	
	2-этаж										
19	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит/АРМСТРОНГ. Устройство	м2	100	2106,70	214,02	210670	21402	--	159372	399645
		НР - 80%; СП - 8%			1892,68	99,47	189268	9947		29603	
20	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	100	4199,00	--	419900	--	419900	--	453492
		СП - 8%			--	--	--	--		33592	
21	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	9,97	4031,76	20,67	40197	206	21613	16615	61357
		НР - 90%; СП - 8%			1843,31	8,32	18378	83		4545	
22	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9,97	1067,47	6,12	10643	61	3039	6052	18031
		НР - 80%; СП - 8%			756,59	2,19	7543	22		1336	
23	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,97	1133,49	7,28	11301	73	2818	6755	19500
		НР - 80%; СП - 8%			843,51	3,37	8410	34		1444	
24	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	3,5	3336,41	20,65	11677	72	6489	4630	17612
		НР - 90%; СП - 8%			1461,64	8,32	5116	29		1305	
25	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3,5	596,27	2,37	2087	9	604	1182	3530
		НР - 80%; СП - 8%			421,20	0,78	1474	3		261	
26	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	937,44	6,86	3281	24	907	1889	5583
		НР - 80%; СП - 8%			671,36	3,18	2350	11		414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е12-120101-1703 1212-0101-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	153,7	1012,85	5,26	155675	808	67379	63303	236497
		НР - 72%; СП - 8%			569,21	2,82	87488	433		17519	
28	Е12-120101-1603 1212-0101-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	947,3	899,62	5,26	852210	4982	410883	316095	1261766
		НР - 72%; СП - 8%			460,62	2,82	436345	2671		93461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4904475**	**56718**	**2275613**	**1982724**	**7438173**
							2572146	**27224**	**--**	**550974**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4904475				
	Материалы		Тенге				1589553				
	Всего заработная плата		Тенге					2599370			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				686059				
		Накладные расходы	Тенге				1982724				
		Сметная прибыль	Тенге				550974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7438173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1631
		Сметная заработная плата	Тенге					2599370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7438173**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1631
		Сметная заработная плата	Тенге					2599370			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы									
33	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях	м2	14,28	3552,58	42,55	50731	607	10973	35444	93069
		НР - 90%; СП - 8%			2741,70	16,12	39151	230		6894	
34	С1223-205-0106 223-205-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	14,28	63168,00	--	902039	--	902039	--	974202
		СП - 8%			--	--	--	--		72163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**952770**	**607**	**913012**	**35444**	**1067271**
							39151	**230**	**--**	**79057**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				952770				
	Материалы		Тенге				10972				
	Всего заработная плата		Тенге					39381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				902039				
		Накладные расходы	Тенге				35444				
		Сметная прибыль	Тенге				79057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1067271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					39381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1067271**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					39381			
		РАЗДЕЛ 4.Бетонная площадка для эл.подъемника									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1921945,00 --	-- --	1921945 --	-- --	 1921945	-- --	1921945
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**1921945** --	**--** **--**	**--** **1921945**	**--** **--**	**1921945**
Стоимость оборудования			Тенге				1921945				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1921945				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1921945**				
РАЗДЕЛ 5.КРЫЛЬЦО Кр-1/1шт/											
43	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,4	39688,78 6522,12	1400,47 548,08	214319 35219	7563 2960	171537	34743 19925	268987
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**214319** **35219**	**7563** **2960**	**171537** --	**34743** **19925**	**268987**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				214319				
Материалы			Тенге				19081				
Всего заработная плата			Тенге					38179			
Местные материалы			Тенге				152456				
		Накладные расходы	Тенге				34743				
		Сметная прибыль	Тенге				19925				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				268987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					38179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				268987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					38179			
РАЗДЕЛ 7.Воронка ВР-1											
53	С1241-102-0231 241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм *СП - 8%*	м	0,64	20462,00 --	-- --	13096 --	-- --	13096	-- 1048	14144
54	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0033463	490575,00 --	-- --	1642 --	-- --	1642	-- 131	1773
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				**14738** --	**--** **--**	**14738** --	**--** **1179**	**15917**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				14738				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				14738				
		Сметная прибыль	Тенге				1179				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				15917				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**15917**				
РАЗДЕЛ 8.Витражи											
55	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	190	11039,12 10418,96	612,03 345,98	2097433 1979602	116286 65736	1545	1411284 280697	3789413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20	5305,17	22,43	106103	449	72864	30267	147279
		НР - 92%; СП - 8%			1639,49	5,44	32790	109		10910	
58	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	110	5305,17	22,43	583571	2467	400758	166467	810041
		НР - 92%; СП - 8%			1639,49	5,44	180344	598		60003	
59	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	170	125,02	0,04	21253	7	--	15298	39475
		НР - 72%; СП - 8%			124,98	--	21247	--		2924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2808358**	**119209**	**475167**	**1623316**	**4786208**
							2213983	**66443**	**--**	**354534**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				710925				
		Материалы	Тенге				473623				
		Всего заработная плата	Тенге					235088			
		Накладные расходы	Тенге				212032				
		Сметная прибыль	Тенге				73837				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				996794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					235088			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2097433				
		Материалы	Тенге				1545				
		Всего заработная плата	Тенге					2045338			
		Накладные расходы	Тенге				1411284				
		Сметная прибыль	Тенге				280697				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3789414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1102
		Сметная заработная плата	Тенге					2045338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**4786208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1261
		Сметная заработная плата	Тенге					2280426			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
2	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники. Демонтаж	шт.	44	262,05	2,12	11530	94	--	8276	21390
		НР - 72%; СП - 8%			259,93	1,31	11437	58		1584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11530**	**94**	**--**	**8276**	**21390**
							11437	**58**	**--**	**1584**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11530				
		Всего заработная плата	Тенге					11495			
		Накладные расходы	Тенге				8276				
		Сметная прибыль	Тенге				1584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21390**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11495			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
20	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	44	8403,09 3588,41	4793,13 1632,05	369736 157890	210898 71810	948	183760 44280	597776
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**369736** **157890**	**210898** **71810**	**948** --	**183760** **44280**	**597776**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				369736				
	Материалы		Тенге				948				
	Всего заработная плата		Тенге					229700			
		Накладные расходы	Тенге				183760				
		Сметная прибыль	Тенге				44280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				597776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					229700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**597776**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					229700			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е12-180101-2003 1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных *НР - 2%; СП - 8%*	м2	410	184,99 74,01	110,98 68,41	75846 30344	45502 28048	--	42041 9430	127317
2	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	54	1564,23 1142,09	422,14 184,33	84468 61673	22796 9954	--	51571 10883	146922
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**160314** **92017**	**68298** **38002**	**--** **--**	**93612** **20313**	**274239**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160314				
	Всего заработная плата		Тенге					130019			
		Накладные расходы	Тенге				93612				
		Сметная прибыль	Тенге				20313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				274239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					130019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**274239**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					130019			
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ									
		Тип II, Тротуары									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	410	1818,96	174,26	745774	71447	5240	649743	1507160
		НР - 94%, СП - 8%			1631,92	53,97	669087	22128		111643	
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	54	2730,64	45,03	147454	2431	82630	68456	233183
		НР - 108%, СП - 8%			1155,44	18,36	62394	991		17273	
6	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/Бр100.20.8	м3	0,864	41747,00	--	36068	--	36068	--	38955
		СП - 8%			--	--	--	--		2887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**929296**	**73878**	**123939**	**718199**	**1779298**
							731481	**23119**	--	**131803**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				929296				
	Материалы		Тенге				87869				
	Всего заработная плата		Тенге					754600			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36069				
		Накладные расходы	Тенге				718199				
		Сметная прибыль	Тенге				131803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1779298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466
		Сметная заработная плата	Тенге					754600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1779298**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466
		Сметная заработная плата	Тенге					754600			

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Архитектурно-строительная часть

РАЗДЕЛ 1. Полы

1 этаж

Ремонт полов - холл 1 этажа (15 м2)

1	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	15	1185,16	38,22	17777	574	--	12642	32853
		НР - 72%, СП - 8%			1146,94	23,64	17204	355		2434	
2	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм=	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15	6483,14	33,93	97247	509	57563	37020	145008
		НР - 94%, СП - 8%			2611,68	13,85	39175	208		10741	
		Экзаменационный класс									
3	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2,94	159,88	3,45	470	10	--	336	870
		НР - 72%, СП - 8%			156,43	2,13	460	6		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	25	80,20	--	2005	--	--	1444	3725
		НР - 72%, СП - 8%			80,20	--	2005	--		276	
5	Е12-070101-1003 1207-0101-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2	место	25	2534,39	61,73	63360	1544	10834	37194	108598
		НР - 72%, СП - 8%			2039,28	27,06	50982	677		8044	
6	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм=	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	95,23	1520,25	23,98	144773	2284	85517	54228	214922
		НР - 94%, СП - 8%			598,26	7,53	56972	717		15921	
7	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм=	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	95,23	2796,10	243,44	266273	23183	76850	165846	466688
		НР - 94%, СП - 8%			1745,67	107,02	166240	10192		34569	
8	С1231-302-0102 231-302-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	97,1346	2336,00	--	226906	--	226906	--	245059
		СП - 8%			--	--	--	--		18153	
9	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	14,74	2494,99	21,56	36776	318	29747	6420	46652
		НР - 94%, СП - 8%			455,32	8,06	6711	119		3456	
10	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89	517,25	--	978	--	--	704	1817
		НР - 72%, СП - 8%			517,25	--	978	--		135	
11	Е12-060101-1401 1206-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Перевязка с уменьшением размера по высоте	полотно	1	3342,10	--	3342	--	19	2393	6194
		НР - 72%, СП - 8%			3322,96	--	3323	--		459	
12	Е12-060101-2005 1206-0101-2005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные внутренние межкомнатные. Установка	полотно	1	2637,68	102,43	2638	103	40	1835	4831
		НР - 72%, СП - 8%			2495,35	53,89	2495	54		358	
13	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Короба (кабель-каналы) периметром до 160 мм. Прокладка (прим.)	м	40	481,84	6,79	19274	272	451	13371	35257
		НР - 72%, СП - 8%			463,78	0,50	18551	20		2612	
14	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2022 прим.	Канал кабельный из ПВХ, размерами 70 мм х 16 мм	м	40	615,00	--	24600	--	24600	--	26568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1968	
		Замена плитки на лестничных клетках (1,08 м2)									
15	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1,08	1185,16	38,22	1280	42	--	910	2365
		НР - 72%; СП - 8%			1146,94	23,64	1239	26		175	
16	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,08	6438,52	243,44	6954	263	4806	1881	9542
		НР - 94%; СП - 8%			1745,67	107,02	1885	116		707	
		2 этаж									
		Помещение 13 - залл (51,81 м2)									
17	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	51,81	3822,58	122,03	198048	6322	152882	40183	257289
		НР - 94%; СП - 8%			749,73	75,35	38844	3904		19058	
18	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01- 2022 таб.1 К=2	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	51,81	-1511,65	-18,06	-78319	-935	-75467	-2363	-87136
		НР - 94%; СП - 8%			-37,01	-11,51	-1917	-596		-6454	
19	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	51,81	3550,05	37,71	183928	1954	147474	33350	234660
		НР - 94%; СП - 8%			665,89	18,90	34500	979		17382	
20	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	48,2	410,23	1,59	19773	77	10014	9134	31220
		НР - 94%; СП - 8%			200,88	0,72	9682	35		2313	
21	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Профиль накладной (порог). Устройство	м	8,4	845,49	0,60	7102	5	4430	2507	10378
		НР - 94%; СП - 8%			317,45	--	2667	--		769	
		Помещение 21 - Конференц залл (73,58 м2)									
22	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	73,58	159,88	3,45	11764	254	--	8400	21777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			156,43	2,13	11510	157		1613	
23	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	36,24	51,78	--	1877	--	--	1351	3486
		НР - 72%; СП - 8%			51,78	--	1877	--		258	
24	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм=	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	73,58	3822,58	122,03	281265	8979	217121	57067	365398
		НР - 94%; СП - 8%			749,73	75,35	55165	5544		27066	
25	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-2022 таб.1 К=3	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки .	73,58	2267,46	27,09	166840	1994	160762	5034	185624
		НР - 94%; СП - 8%			55,51	17,27	4084	1271		13750	
26	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм=	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	73,73	4299,07	108,30	316970	7985	272495	37559	382891
		НР - 94%; СП - 8%			494,91	47,02	36490	3467		28362	
27	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм=	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	36,24	410,23	1,59	14867	58	7529	6867	23473
		НР - 97%; СП - 8%			200,88	0,72	7280	26		1739	
28	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм=	Люки герметические. Установка	люк	2	5027,38	372,23	10055	745	3357	6021	17362
		НР - 98%; СП - 8%			2976,65	95,35	5953	191		1286	
29	С1246-304-0609 246-304-0609 РСНБ РК 2022	Прим. Люк для доступа к кранам 300х300	шт.	2	6631,00	--	13262	--	13262	--	14323
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**2062085**	**56540**	**1431192**	**541334**	**2811694**
							574355	**27468**	**--**	**208275**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2052030				
	Материалы		Тенге				1163071				
	Всего заработная плата		Тенге					595679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264768				
		Накладные расходы	Тенге				535313				
		Сметная прибыль	Тенге				206989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2794332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					595679			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10055				
	Материалы		Тенге				3357				
	Всего заработная плата		Тенге					6144			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				6021				
		Сметная прибыль	Тенге				1286				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2811694**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					601823			
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы									
		Панели на лестничных клетках									
30	Е12-120101-0204 1212-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	106,4	1095,79	5,70	116592	606	20210	69190	200645
		НР - 72%, СП - 8%			900,15	3,01	95776	320		14863	
		Гипсокартонный короб в санузле на 1 этаже									
31	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25Кзтр=1,15 и Кэм=	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	3,5	3560,83	25,82	12463	90	6490	5328	19214
		НР - 90%, СП - 8%			1680,89	10,40	5883	36		1423	
32	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3,5	660,04	2,96	2310	10	605	1359	3963
		НР - 80%, СП - 8%			484,38	0,98	1695	3		294	
33	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	668,77	5,61	2341	20	720	1288	3919
		НР - 80%, СП - 8%			457,30	2,58	1601	9		290	
		Стена в санузле									
34	Е12-130103-0502 1213-0103-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 5 м2	м2	2	1663,05	13,47	3326	27	2255	761	4414
		НР - 72%, СП - 8%			521,82	6,88	1044	14		327	
35	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2	660,04	2,96	1320	6	345	777	2265
		НР - 80%, СП - 8%			484,38	0,98	969	2		168	
36	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2	668,77	5,61	1338	11	412	736	2240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80% от ОЗП - 8%			457,30	2,58	915	5		166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**139690**	**770**	**31037**	**79439**	**236660**
							107883	**389**	**--**	**17531**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				139690				
		Материалы	Тенге				31037				
		Всего заработная плата	Тенге					108272			
		Накладные расходы	Тенге				79439				
		Сметная прибыль	Тенге				17531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				236660				71
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					108272			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**236660**				71
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					108272			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.КРЫЛЬЦО Кр-1/1шт/									
		Ограждение крыльца									
37	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Ограждения из нержавеющей стали. Демонтаж	м	5,7	1878,07	4,50	10705	26	--	12602	25172
		НР - 118% от ОЗП - 8%			1873,57	--	10679	--		1865	
38	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Кзтр=1,15 и Кэм=1,25 ЭСН РК	Ограждения из нержавеющей стали (хромированные) с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	13,95	2869,56	7,04	40030	98	2361	44334	91113
		НР - 118% от ОЗП - 8%			2693,26	--	37571	--		6749	
39	ТОО СТТОО	Хромированные ограждения	м	13,95	35714,29	--	498214	--	498214	--	538071
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		39857	
		Ремонтные работы по главному крыльцу									
40	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	55,812	2746,28	920,89	153275	51397	--	89669	262379
		НР - 72% от ОЗП - 8%			1825,39	406,04	101879	22662		19435	
41	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм=1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,812	1109,20	43,86	61907	2448	27778	31109	100457
		НР - 97% от ОЗП - 8%			567,63	25,34	31681	1414		7441	
42	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм=1,25 ЭСН РК 8.05-01-2022 таб.1 К=21	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	55,812	2912,15	157,78	162533	8806	145498	12352	188876
		НР - 94% от ОЗП - 8%			147,45	88,00	8229	4911		13991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,66	1109,20	43,86	17370	687	7794	8729	28187
		НР - 94%; СП - 8%			567,63	25,34	8889	397		2088	
44	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	55,812	6307,94	303,68	352059	16949	204734	127268	517673
		НР - 94%; СП - 8%			2335,99	89,86	130376	5015		38346	
45	Е12-090101-1402 1209-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ступени каменные и железобетонные отдельные. Смена на сплошном основании или с заделкой двух концов	м ступеней	32,88	10797,02	144,12	355006	4739	163545	136411	530730
		НР - 72%; СП - 8%			5678,89	83,26	186722	2738		39313	
		Декоративная штукатурка стенок крыльца									
46	Е12-110102-0106 1211-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя 30 мм	м2	18,5	5194,05	0,35	96090	6	14033	59077	167580
		НР - 72%; СП - 8%			4435,21	--	82051	--		12413	
47	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	18,5	236,95	7,89	4384	146	3031	872	5677
		НР - 72%; СП - 8%			65,25	0,20	1207	4		421	
48	Е12-120102-0801 1212-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	м2	18,5	342,41	18,57	6335	343	3732	1653	8627
		НР - 72%; СП - 8%			122,15	1,96	2260	36		639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1757908**	**85645**	**1070720**	**524076**	**2464542**
							601544	**37177**	**--**	**182558**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1757908				
		Материалы	Тенге				572501				
		Всего заработная плата	Тенге					638721			
		Местные материалы	Тенге				498214				
		Накладные расходы	Тенге				524076				
		Сметная прибыль	Тенге				182558				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2464542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	Тенге					638721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2464542**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	Тенге					638721			
		РАЗДЕЛ 4. Витражи									
49	С1223-301-0107 223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	205,38	102432,00	--	21037484	--	21037484	--	22720483
		СП - 8%			--	--	--	--		1682999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Пленка для тонировки витражей *СП - 8%*	м2	205,38	3125,00 --	-- --	641813 --	-- --	641813	-- 51345	693158
51	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Защитная пленка самоклеящаяся витражная *СП - 8%*	м2	205,38	2366,07 --	-- --	485943 --	-- --	485943	-- 38876	524819
52	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ *СП - 8%*	м	552	112,00 --	-- --	61824 --	-- --	61824	-- 4946	66770
53	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	36	5556,70 1885,41	28,04 6,80	200041 67875	1010 245	131156	62670 21017	283728
54	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Кзтр=1,15 и Кэм=	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	5,6	80906,52 42897,63	2479,27 856,32	453077 240227	13884 4795	198966	186217 51143	690437
55	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Кзтр=1,15 и Кэм= 1,25 ЭСН РК 8.05-01-	Панели стеновые. Герметизация(кровля по контуру) *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	61,74	383,84 338,53	45,31 --	23698 20901	2797 --	--	24663 3869	52230
56	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Герметик Soudal Silirub 2600мм *СП - 8%*	шт	78	4812,41 --	-- --	375367 --	-- --	375367	-- 30029	405396
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**23279247** **329003**	**17691** **5040**	**22932554** --	**273550** **1884224**	**25437021**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23279247				
		Материалы	Тенге				330123				
		Всего заработная плата	Тенге					334043			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21099308				
		Местные материалы	Тенге				1503124				
		Накладные расходы	Тенге				273550				
		Сметная прибыль	Тенге				1884224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25437021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					334043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**25437021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					334043			
		РАЗДЕЛ 5. Ремонт фасада (устройство цоколя из полимерного листа)									
57	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм=	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя. Демонтаж плитки для устройства фасада и восстановление после выполнения работ по устройсту цоколя *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	11,28	4569,59 4524,73	44,86 14,67	51545 51039	506 165	--	40964 7401	99910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм=	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	11,28	3916,94 2154,05	14,61 2,89	44183 24298	165 33	19720	19464 5092	68739
59	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	м2	12,408	4270,00 --	-- --	52982 --	-- --	52982	-- 4239	57221
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**148710** **75337**	**671** **198**	**72702** --	**60428** **16732**	**225870**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				148710				
		Материалы	Тенге				19721				
		Всего заработная плата	Тенге					75535			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52982				
		Накладные расходы	Тенге				60428				
		Сметная прибыль	Тенге				16732				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				225870				43
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					75535			
		Сметная заработная плата	Тенге				**225870**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								43
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					75535			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. Ремонтые работы по кровле.									
60	Е12-150103-0402 1215-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Вентилятор осевой весом до 0,1 т. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	18977,08 18943,37	33,71 20,85	151817 151547	270 167	--	109234 20884	281935
61	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	222	144,15 144,07	0,08 --	32001 31984	18 --	--	23028 4402	59431
62	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Кзтр=1,15 и Кэм=	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	222	1305,86 1184,53	38,75 15,00	289901 262966	8603 3330	18332	244993 42791	577685
63	Е12-080101-0907 1208-0101-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытие рулонное. Смена существующего на покрытие из наплавляемых материалов в один слой (В ЛОТКАХ) НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	111,24	3761,79 2639,05	8,57 4,42	418462 293568	954 492	123940	211723 50415	680600
64	ТОО СТТОО "Олжа маркет"	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани - Ризолин СП - 8%	м2	182,4336	2410,71 --	-- --	439795 --	-- --	439795	-- 35184	474979
65	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кзтр=1,15 и Кэм=	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	8	15247,74 11030,69	1926,79 779,66	121982 88246	15414 6237	18322	92593 17166	231741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е12-080101-1808 1208-0101-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР - 73%, СП - 8%	м	18	2223,73 234,24	3,16 1,74	40027 4216	57 31	35754	3058 3447	46532
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1493985** **832527**	**25316** **10257**	**636143** --	**684629** **174289**	**2352903**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1372003				
		Материалы	Тенге				178027				
		Всего заработная плата	Тенге					748301			
		Местные материалы	Тенге				439795				
		Накладные расходы	Тенге				592036				
		Сметная прибыль	Тенге				157123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2121162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	Тенге					748301			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				121982				
		Материалы	Тенге				18322				
		Всего заработная плата	Тенге					94483			
		Накладные расходы	Тенге				92593				
		Сметная прибыль	Тенге				17166				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				231741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					94483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2352903**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					842784			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**28881625** **2520649**	**186633** **80529**	**26174348** --	**2163456** **2483609**	**33528690**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28749588				
		Материалы	Тенге				2294480				
		Всего заработная плата	Тенге					2500551			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21417058				
		Местные материалы	Тенге				2441133				
		Накладные расходы	Тенге				2064842				
		Сметная прибыль	Тенге				2465157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33279587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1568
		Сметная заработная плата	Тенге					2500551			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				132037				
		Материалы	Тенге				21679				
		Всего заработная плата	Тенге					100627			
		Накладные расходы	Тенге				98614				
		Сметная прибыль	Тенге				18452				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				249103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					100627			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге				**33528690**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1623
		Сметная заработная плата	Тенге					2601178			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. Наружное освещение

Наружное освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,3	140995,70	45489,62	183294	59136	40750	82312	286855
		НР - 80%; СП - 8%			64160,08	14986,39	83408	19482		21249	
2	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,326	450441,00	--	597285	--	597285	--	645068
		СП - 8%			--	--	--	--		47783	
3	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	154	446,69	193,30	68790	29768	8824	29262	105897
		НР - 72%; СП - 8%			196,09	67,81	30198	10443		7845	
4	С1243-110-0301 243-110-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,154	77264,00	--	11899	--	11899	--	12851
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
5	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	44	2873,00	--	126412	--	126412	--	136525
		СП - 8%			--	--	--	--		10113	
6	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	88	2097,00	--	184536	--	184536	--	199299
		СП - 8%			--	--	--	--		14763	
7	С1252-202-0525 252-202-0525 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO265	шт.	44	1762,00	--	77528	--	77528	--	83730
		СП - 8%			--	--	--	--		6202	
8	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Светильник линейный пылевлагозащитный ССП IP65-55Вт 185-265В 6500К холодный свет 1,2 м REXANT	шт	44	25625,00	--	1127500	--	1127500	--	1217700
		СП - 8%			--	--	--	--		90200	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-1:			**Тенге**				**2377244**	**88904**	**2174734**	**111574**	**2687925**
							113606	**29925**	--	**199107**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1196290				
Материалы			Тенге				8824				
Всего заработная плата			Тенге					40641			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1127500				
		Накладные расходы	Тенге				29262				
		Сметная прибыль	Тенге				98045				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1323597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					40641			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1180954				
Материалы			Тенге				40750				
Всего заработная плата			Тенге					102890			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				997660				
		Накладные расходы	Тенге				82312				
		Сметная прибыль	Тенге				101062				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1364328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					102890			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-1:	Тенге				**2687925**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					143531			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ									
		Тип II, Тротуары									
1	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	410	3171,00	--	1300110	--	1300110	--	1404119
		СН - 8%			--	--	--	--		104009	
		Крыльца (3 шт)									
2	Е12-180101-2003 1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	23,4	184,99	110,98	4329	2597	--	2399	7266
		НР - 72% СН - 8%			74,01	68,41	1732	1601		538	
3	Е12-090101-0702 1209-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ступени бетонные. Ремонт	ступень	18	2277,38	14,22	40993	256	9750	22410	68475
		НР - 72% СН - 8%			1721,50	7,70	30987	139		5072	
4	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	23,4	3457,94	303,68	80916	7106	19148	53359	145017
		НР - 94% СН - 8%			2335,99	89,86	54662	2103		10742	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-1:	**Тенге**				**1426348**	**9959**	**1329008**	**78168**	**1624877**
							87381	**3843**	**--**	**120361**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1426348				
		Материалы	Тенге				28898				
		Всего заработная плата	Тенге					91224			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1300110				
		Накладные расходы	Тенге				78168				
		Сметная прибыль	Тенге				120361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1624877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					91224			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-1:	Тенге				1624877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					91224			
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**57 449 914**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9086207				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					934053			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					392907			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33868964		
		- Перевозка грузов	Тенге				2093				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1921945		
		- Накладные расходы	Тенге							7523477	
		- Сметная прибыль	Тенге							4113183	
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**666 336**				
		Итого с временными									**58 116 250**
		Зимние удорожания			**0,53 %**		**297 830**				
		Итого с зимними удорожаниями									**58 414 079**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 129 843**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**59 543 922**
		Итого в текущих ценах по договору, к =0,95									**56 566 724**
		НДС			**12 %**		**6 788 006,88**				
		Итого с НДС									**63 354 730,88**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Заңғар-LTD", БИН 991040005463

Директор_____
Макенов С.С.

Принял (Заказчик)

Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан», БИН 160440007161

Директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО
_____ **Жумабай Е. К.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Саулет Эксперт", KZ 27VJE00059172 от 06.11.2020 г.

Эксперт Т.Н. _____ **Нургалиев И.И.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», БИН 081040015202

Директор_____**Доспаева Ш.**