TODINI Costruzioni Generali S.p.A.

Civil Works under Loan No.3416-KAZ: CAREC Corridors 1 and 6 Connector Road (Aktobe – Makat) Reconstruction Project

Contract: 003-ADB/CW-2017

LLP "Sine Midas Stroi' "JV"/ ТОО "СП" Сине Мидас Строй"

Contract No.2, Date: 25 October 2017

Total Price of the Contract (Incl. VAT): KZT 7 570 470 415,87

Works /Работы No 38

Month / Месяц Up to 31th August 2023

Works of : / Работы Ассоциации LLP "Sine Midas Stroi"JV	Amount this Month Сумма Текущий месяц In Tenge	Amount Previuos Сумма Предыдущий месяц In Tenge	Amount Up to Date Сумма На текущую дату In Tenge
A: Works / Работы			
1 Works on site / Работы на объекте	230 485 745,03	7 815 062 196,23	8 045 547 941,26
2 Amounts in respect of changes in Legislation & Escalation / Суммы, отражающие изменения в стоимости и законодательстве	39 265 457,96	1 108 503 891,27	1 147 769 349,23
Credit or Debit for the measurement period in respect of Materials & Plant Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов и оборудования.	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A) / ВСЕГО (A)	**269 751 202,99**	**8 923 566 087,50**	**9 193 317 290,49**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	32 370 144,36	1 070 827 930,50	1 103 198 074,86
TOTAL / ВСЕГО	**302 121 347,35**	**9 994 394 018,00**	**10 296 515 365,34**
TOTAL / ВСЕГО :(A-B)	**302 121 347,35**	**9 994 394 018,00**	**10 296 515 365,34**
3 **Advance Payment**	**0,00**	**680 000 000,00**	**680 000 000,00**
Retentions / Удержания			
4 **Repayment Advance recovery (20%)**	**0,00**	**-680 000 000,00**	**-680 000 000,00**
5 **Guarantee (1+2)*1.12*5% /** Гарантия	**0,00**	**-429 247 760,21**	**-429 247 760,21**
5a **Guarantee over 5% in accordance with Clause 22.6 of Additional Agreement N. 4**	**0,00**	**-206 128 789,00**	**-206 128 789,00**
Delay damages including VAT / Убытки в связи с задержкой с НДС	0,00	-24 994 269,16	-24 994 269,16
TOTAL RETENTION / ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**0,00**	**-1 340 370 818,36**	**-1 340 370 818,36**
6 Reimbursement of guarantee	**78 797 454,12**	**556 579 095,08**	**635 376 549,20**
VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ	**380 918 801,47**	**9 890 602 294,72**	**10 271 521 096,19**

Date: 15 September 2023

Contractor's representative
Представитель Подрядчика
Area manager

Contractor's representative
Представитель Подрядчика
Project manager

Subcontractor's representative
Представитель Субподрядчика

This Certificate is neither valid for payment nor is an instrument of credit
Данный сертификат недействителен для получения денег или кредита

Construction of section 275-330 km

Строительство участка км 275-330

Contract: 003-ADB/CW-2017

ATTACHMENT TO IPC **Up to 31th August 2023** **Приложение к Сертификату промежуточной оплаты** **No 38**

GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				Amount Up to Date	Amount Previuos	Amount this Month
Summary Estimate	**Общая смета**		**Amount (KZT) Сумма (Тенге)**	Сумма На текущую дату	Сумма Предыдущий месяц	Сумма Текущий месяц
Bill No 100 - General Requirements	Ведомость №100 - Общие положения		409 897 062,27	5 771 723,88	394 763 214,17	400 534 938,04
Bill No 300 - Setting Out and Tolerances	Ведомость №300 - Установочные Параметры И Допустимые Отклонения		4 592 368,97	-	4 592 368,97	4 592 368,97
Bill No 400 - Site Clearance	Ведомость №400 – Расчистка территории		117 243 575,37	599 122,44	116 461 248,06	117 060 370,50
Bill No 500 - Earthworks	Ведомость №500 – Земляные работы		850 343 399,49	5 249 548,97	802 977 308,30	808 226 857,27
Bill No 600 - Culverts, Drainage & Protection Works	Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укреп. работы		169 597 086,29	4 051 287,27	164 979 498,47	169 030 785,74
Bill No 700 - Granular Pavement Materials	Ведомость №700 – Гранулированные материалы покрытия		966 186 323,75	- 493 108,51	1 082 721 538,89	1 082 228 430,38
Bill No 800 - Bituminous Pavement Works	Ведомость №800 – Битумные материалы покрытия		2 815 124 360,56	5 202 776,21	2 600 677 238,90	2 605 880 015,11
Bill No 900 - Bridges And Overpasses (concrete works)	Ведомость № 900 – Мосты и путепроводы (бетонные работы)		151 152 751,00	3 302 721,97	147 388 175,88	150 690 897,85
Bill No 1000 - Prestressed concrete	Ведомость № 1000 – Предварительно напряженный бетон		124 410 671,28	-	124 410 671,28	124 410 671,28
Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works	Ведомость № 1200 – Разные мостовые работы		59 673 355,31	3 581 305,72	49 905 244,91	53 486 550,62
Bill No 1300 - Road Furniture	Ведомость №1300 – Обстановка дороги		81 683 954,31	3 884 347,35	73 861 267,28	77 745 614,63
Bill No 1400 - Road Traffic Markings	Ведомость №1400 – Дорожная разметка		30 789 373,34	-	-	-
Bill No 1500 - Power Supply and Lightning	Ведомость №1500 – Электроснабжение и освещение		12 534 241,06	-	9 025 421,26	9 025 421,26
Bill No 1600 - Road Maintenance Depots (RMD) Complex	Ведомость №1600 – Комплекс дорожно-эксплуатационных сооружений		324 794 600,95	16 508 458,01	308 286 142,94	324 794 600,95
Dayworks	Поденные работы		21 704,71	-	-	-
Sub-Total as per the Bill	Итого по ведомости		6 118 044 828,65	47 658 183,29	5 880 049 339,31	5 927 707 522,60
Variations Orders	Изменения по Ордерам		817 922 942,21	157 235 680,71	1 211 102 132,95	1 368 337 813,66
Variations Orders VO-4	Изменения по Ордерам VO-4		758 265 268,15	25 591 881,03	723 910 723,97	749 502 605,00
VAT	НДС	(A)	923 307 964,68	27 658 289,40	937 807 463,55	965 465 752,95
Provisional sum	Резервная сумма	(B)	-	-	-	-
Total Bid Price specified in the Bid Form	**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ**		**8 617 541 003,69**	258 144 034,43	8 752 869 659,77	9 011 013 694,21

VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ		**380 918 801,47**	**9 890 602 294,72**	**10 271 521 096,19**
Value of the certificate to pay in KZT		**380 918 801,47**	**9 890 602 294,72**	**10 271 521 096,19**
value of the certificate to pay in KZT :80% / стоимости сертификата оплаты в KZT :80%		**241 697 077,88**	**7 467 218 559,71**	**7 708 915 637,59**
value of the certificate to pay in Euro : 20% / стоимости сертификата на оплату в Euro: 20%		**182 501,04**	**5 638 360,08**	**5 820 861,12**

Contract: 003-ADB/CW-2017

VARIATIONS ORDERS

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОРДЕРАМ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
VO 3-01	Reconstruction of communication lines at PK50+11-1pc, PK 99+31-1pc PK136+61-1pc; PK176+98-2pc; PK243+49-2pc; PK270+76-2pc; PK301+61-1pc; PK351+67-2pc; PK392+03-2pc; PK448+26-1pc;ПК481+86-1pc; PK260+60-2pc.	Переустройство линии связи на ПК50+11- 1 шт, ПК99+31-1шт; ПК136+61-1шт; ПК176+98-2шт; ПК243+49-2шт; ПК270+76-2шт; ПК301+61-1шт, ПК351+67-2шт; ПК392+03-2шт; ПК448+26-1шт, ПК481+86-1шт; ПК260+60-2шт.	pcs./ шт.	18,00	1 110 508,11	19 989 146,00	18,00	19 989 145,95	18,00	19 989 145,95	-	-
VO 3-03	Construction of the roadbed of the main road, acceleration and deceleration lanes, padding berms at the arrangement, intersections and junctions, bus stops, rest areas from roadside and soil reserves	Устройство земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха с притрассовых и грунтовых резервов	m3 / м3	- 202 441,69	610,13	- 123 515 749,30	- 202 441,69	- 123 515 748,32	- 202 441,69	- 123 515 748,32	-	-
VO 3-03	Construction of padding shoulders on the main road, at intersections and junctions, rest areas	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадок отдыха	m3 / м3	44 265,52	610,13	27 007 721,72	44 265,52	27 007 721,72	44 265,52	27 007 721,72	-	-
VO 3-03	Non-woven geotextile (200 g/m2)	Геотекстиль (нетканое 200 г/м2)	m2 / м2	1 121 809,10	279,67	313 736 799,72	###########	313 736 799,72	###########	313 736 799,72	-	-
VO 3-03	caping layer CBR not less than 8%	Отобранный грунт для дорожной одежды CBR не менее 8%	m3 / м3	297 708,37	610,13	181 640 807,79	297 708,37	181 640 807,79	297 708,37	181 640 807,79	-	-
VO 3-03	Construction of additional layer of soil consolidated by cement with a stabilizing additive	Устройство дополнительного слоя из грунта, укрепленного цементом, со стабилизирующей добавкой	m3 / м3	- 145 846,00	2 775,17	- 404 747 443,82	- 145 846,00	- 404 747 443,82	- 145 846,00	- 404 747 443,82	-	-
VO 3-03	Construction of subbase layer of crushed stone and sand mixture	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси	m3 / м3	81 599,90	7 493,25	611 448 450,68	81 599,90	611 448 450,68	81 599,90	611 448 450,68	-	-
VO 2-02	Construction of reinforced concrete piles C8-35T4, C9-35T1, C9-35T3.	Устроиство железобетонных свай C8-35T4, C9-35T1, C9-35T3.	pcs/шт	- 61,00	186 872,44	- 11 399 218,84	- 61,00	- 11 399 218,84	- 61,00	- 11 399 218,84	-	-
VO 2-02	Precast Reinforced piles, Grade B25 F300 S11-35T5,	Сборные железобетонные сваи марки C14-35T5,, бетон марки B25 F300 W6.)	m³/ м³	93,00	233 244,24	21 691 714,38	93,00	21 691 714,38	93,00	21 691 714,38	-	-
VO 2-02	Geological investigations with overhead & profit 10% (3 bridges)	Инженерно-геологические изыскания, с учетом прибыли и накладных расходов 10 % (3 моста)	pcs/шт	1,00	5 783 215,26	5 783 215,26	1,00	5 783 215,26	1,00	5 783 215,26	-	-
VO 5	Guarantees	Гарантии	LS/ПС	0,11	73 094 006,62	8 223 075,75	0,11	8 223 075,75	0,11	8 223 075,75	-	-
VO 5	Environment protection	Защита окружающей среды	LS/ПС	0,40	18 427 060,90	7 370 824,36	0,40	7 370 824,36	0,40	7 370 824,36	-	-
VO 5	Construction of temporary bypass road and its maintenance	Устройство временной объездной дороги и её содержание	LS/ПС	0,36	##############	65 015 682,52	0,36	65 015 682,52	0,36	65 015 682,52	-	-
VO 5	Maintenance of winter	Зимное соержание	month/мес	3,50	8 268 846,20	28 940 961,70	3,50	28 940 961,70	3,50	28 940 961,70	-	-
VO 5	Maintenance and control of traffic safety	Обеспечение и контрль безопасности дорожного движения	LS/ПС	0,31	8 632 310,33	2 676 016,20	0,31	2 676 016,20	0,31	2 676 016,20	-	-
VO 5	On-site office, furniture and equipment	Офис на площадке, мебель и оборудование	month/мес	23,17	331 885,50	7 689 787,04	23,17	7 689 787,04	23,17	7 689 787,04	-	-
VO 5	Laboratory, furniture and equipment	Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес	21,63	354 176,10	7 660 829,04	21,63	7 660 829,04	21,63	7 660 829,04	-	-
VO 5	Maintenance of equipment for the Engineer's survey works	Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	24,83	280 492,96	6 964 640,20	24,83	6 964 640,20	24,83	6 964 640,20	-	-
VO 5	Maintenance with provision of means of communication to the Engineer	Содержание с предоставлением средств связи Инженеру	month/мес	23,20	164 704,06	3 821 134,19	23,20	3 821 134,19	23,20	3 821 134,19	-	-
VO 5	Тип III (3 дома)	Тип III (3 дома)	house/month/ дом/мес	145,67	69 581,01	10 135 865,73	145,65	10 134 474,11	145,65	10 134 474,11	-	-
VO 5	Тип II (3 ТС)	Тип II (3 ТС)	month/мес	11,83	273 526,42	3 235 817,55	2,84	776 815,03	2,84	776 815,03	-	-
VO 5	Type III (ТС 2)	Тип III (2 ТС)	vehic./ month/ маш./мес.	99,10	242 335,10	24 015 408,41	99,10	24 015 408,41	99,10	24 015 408,41	-	-

VO 5	Protection of the existing utilities lines	Защита существующих коммуникаций	LS/ПС	0,28	1 919 485,47	537 455,93	0,28	537 455,93	0,28	537 455,93	-	-
VO 5	Preparation of the roadbed subbase at the sites of the road widening and the existing roadbed	Подготовка основания земляного полотна на местах уширения дороги и существующей	m2/ м2		57,23		347 814,56	19 905 427,27	328 563,33	18 803 679,38	19 251,23	1 101 747,89
VO 5	Excavation in the soil suitable for embankment filling	Выемка в грунте пригодном для отсыпки насыпи	m³ / м³		441,35		11 980,04	5 287 390,65	11 980,04	5 287 390,65	-	-
VO 5	Construction of monolithic grillage, the concrete class B25 F300	Устройство монолитного ростверка, класс бетона B25 F300	m3/м3		81 158,93		121,93	9 895 708,33	121,93	9 895 708,33	-	-
500,6	Final finishing of the roadbed, embankment slopes and excavations, bottom and slopes of roadside	Завершающая отделка земляного полотна, откосов насыпи и выемок, дна и откосов притрассовых	m2/ м2		145,50		395 008,87	57 473 790,59	179 659,91	26 140 516,91	215 348,96	31 333 273,68
500,7	Construction of padding shoulders on the main road, at intersections and junctions, rest areas	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадоках	m3 / м3		1 309,50		38,64	50 599,08	88,04	115 288,38	- 49,40	- 64 689,30
600.9	Water discharge along the embankment slope by gutters	Водосброс по откосу насыпи лотками	pcs./ шт.		7 724,30		29,00	224 004,82		-	29,00	224 004,82
700,3	Construction of base course (pavement) of sand and gravel mix (natural)	Устройство подстилающего слоя (покрытия) из ПГС (природной)	m3 / м3		4 731,66		41,39	195 843,41	41,39	195 843,41	-	-
700.4	Consolidation of shoulders with sand and gravel mix	Укрепление обочин ГПС	m2 / м2		5 937,56		12 229,14	72 611 301,41	12 229,14	72 611 301,41	-	-
	Construction of stair approaches	Устройство лестничных сходов	pcs/шт		659 920,10		1,00	659 920,10	1,00	659 920,10	-	-
1400.21	Solid, 150 mm width	Сплошная, шириной 150 мм	l.m./пм		1 037,12		2 074,78	2 151 804,13		-	2 074,78	2 151 804,13
1400.2.2	Marking stamped manually, width of 0.15 m solid 1.1	Разметка, нанесенная ручным способом, приведенная к сплошной 1.1 шириной 0.15м	l.m./пм		259,57		234,53	60 877,42		-	234,53	60 877,42
	The culvert at PK 12+54 lot 3 with provisional unit rate	Водопропускная труба ПК 12+54 лот 3 по временной расценке	pcs./ шт.		15 848 807,88		1,00	15 848 807,88	1,00	15 848 807,88	-	-
1.1	Toilet pavilion Lot 3 km 275-330	СГУ лот №3 км 275-330	pcs./шт.		28 130 000,00	-	1,00	28 130 000,00	1,00	28 130 000,00	-	-
1.2	Connection of electrical networks to the sanitary and hygienic unit Lot 3 km 275-330	Подводка электрических сетей санитарно-гигиенического узла лот №3 км 275-330	pcs./шт.		19 354 164,04	-	1,00	19 354 164,04	1,00	19 354 164,04	-	-
2.1	Toilet pavilon (additional quantities of work km 236-275)	СГУ (дополнительный объем работ км 236-275)	pcs./шт.		28 130 000,00	-	1,00	28 130 000,00	1,00	28 130 000,00	-	-
2.2	Connection of electrical networks to the sanitary and hygienic unit (additional quantity of work km 236-	Подводка электрических сетей санитарно-гигиенического узла (дополнительный объем работ	pcs./шт.		22 476 352,40	-	1,00	22 476 352,40	1,00	22 476 352,40	-	-
1200.7	Construction of crushed stone pads under cone	Устройство щебеночных подушек под конусом	m3/м3		7 493,25	-	13,34	99 959,96	13,34	99 959,96	-	-
900.5.a	Consolidation of embankment slopes, with cast in-situ concrete B20 F300, thickness 10-15 cm.	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном B20 F300 толщиной 10-15 см	m3/м3		33 691,01	-	19,04	641 476,83	19,04	641 476,83	-	-
3.1	Toilet paciliojn Lot 3 km 275-330	Туалетный павильон лот 3 км 275-330	pcs./шт.		1 173 942,50	-	- 1,00	- 1 173 942,50	- 1,00	- 1 173 942,50	-	-
3.2	Toilet paciliojn (additional quantities km 236-275)	Туалетный павильон (дополнительный объем работ км 236-275)	pcs./шт.		1 173 942,50	-	- 1,00	- 1 173 942,50	- 1,00	- 1 173 942,50	-	-
4	10% Contractor's profit	10% Прибыль Подрядчика	pcs./шт.		9 809 051,64	-	1,00	9 809 051,64	1,00	9 809 051,64	-	-
600.7	Water discharge along the embankment slope by gutters	Водосброс по откосу насыпи лотками	pcs./ шт.		6 436,92		139,00	894 731,88		-	139,00	894 731,88
700.1	Construction of additional base course	Устройство дополнительного подстилающего слоя	m3 / м3		2 775,17		132,00	366 322,44		-	132,00	366 322,44
700.5	Construction of additional layer of subbase and coating of the natural sand and gravel mix	Устройство дополнительного слоя основания и покрытия из природной песчано-гравийной смеси	m3 / м3		3 943,05		546,78	2 155 980,88		-	546,78	2 155 980,88
800.1	Base tack coat by liquid hot bitumen	Подгрунтовка по основанию горячим жидким битумом	m2 / м2		88,27		11 781,22	1 039 928,29		-	11 781,22	1 039 928,29
800.4	Construction of the base course from highly-porous bitumen concrete mix H-12 cm.	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой асфальтобетонной смеси Н-12 см	m3/м3	-	23 202,40	-	73,73	1 710 712,95	73,73	1 710 712,95	-	-
800.7	Construction of pavement of hot-mixed fine-graded asphalt concrete	Устройство покрытия из горячего м/з а/б	m3 / м3		35 986,03		59,75	2 150 165,29		-	59,75	2 150 165,29
e	Concreting of the cabinet wall abutment, the class concrete B25 F300	Бетонирование шкафных стенок устоя, класс бетона B25 F300	m3/м3		60 834,52		2,30	139 919,40	2,30	139 919,40	-	-
f	Construction of cast in-situ bearing stones and drain, concrete class B25	Устройство монолитных подферменников и слива, класс бетона B25	m3/м3		60 834,52		3,52	214 137,51	3,52	214 137,51	-	-
900.7	Layout of the riverbed	Планировка русла реки	m2/м2		114,46		5 000,00	572 300,00		-	5 000,00	572 300,00

900.8	Construction of stone apron	Устройство каменной рисбермы	m3/м3		11 128,81		577,00	6 421 323,37		-	577,00	6 421 323,37
900.9	Clearance of the riverbed	Расчистка русла реки	m3/м3		309,43		48 050,00	14 868 111,50		-	48 050,00	14 868 111,50
#####	Installation of handrails	Установка перильного ограждения	tons/т		338 981,05		0,63	213 558,06	0,63	213 558,06	-	-
1200.6	Painting of the reinforced concrete structures surfaces for superstructure along with construction of upper falsework	Окраска бетонных поверхностей и устройство подмостей	m2/м2		3 015,73		970,26	2 926 042,19		-	970,26	2 926 042,19
1200.7	Construction of crushed stone pads under cone	Устройство щебеночных подушек под конусом	m3/м3		7 493,25		451,90	3 386 199,68		-	451,90	3 386 199,68
1300.3a	Steel safety guardrails on steel stands U-2 1DO, 11DO	Барьеры безопасности металлические на металлических стойках У-2 1ДО, 11ДО	l.m./п.м.		13 436,44		16,00	214 983,04		-	16,00	214 983,04
1300.3b	Wire mesh fencing	Сетчатое ограждение	l.m./п.м.	-	6 142,04	-	1 035,62	6 360 819,46	1 035,62	6 360 819,46	-	-
	Recpvery of borrow pits km 236-275	Рекультивация карьеров км 236-275			##############	-	1,00	218 581 433,77	0,60	131 148 860,26	0,40	87 432 573,51
					-	-		-		-	-	-
	TOTAL FOR BILL VO / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ					**817 922 942,21**		**1 368 337 813,66**		**1 211 102 132,95**		**157 235 680,71**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 100 – GENERAL REQUIREMENTS

ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Guarantees	Гарантии	LS/ПС	1	-	-		-	-	-	-	-
2	Insurance policies	Страховые полисы	LS/ПС	1,00	-	-		-	-	-	-	-
3	Environment protection	Защита окружающей среды	LS/ПС	1,00	18 427 060,90	18 427 060,90	1,000	18 427 060,90	1,00	18 427 060,90	-	-
4	Removal or relocation of the existing utilities lines	Удаление или перенос существующих коммуникаций	PS/PC	1,00		-						
4.1	Reconstruction of air VL10kv line (PC 310 + 52.28)	Переустройство воздушной ВЛ10кв (ПК 310+52.28)	pcs./ шт.	1,00	1 276 066,04	1 276 066,04	1,000	1 276 066,04	1,00	1 276 066,04	-	-
4.2	Reconstruction of air VL 0.4 kV line (PK1 + 47.09)	Переустройство воздушной ВЛ 0.4кв (ПК1+47,09)	pcs./ шт.	1,00	1 233 178,46	1 233 178,46	1,000	1 233 178,46	1,00	1 233 178,46	-	-
4.3	Reconstruction and protection of communication networks	Переустройство и защита сетей связи	pcs./ шт.	2,00	1 987 589,17	3 975 178,34	2,000	3 975 178,34	2,00	3 975 178,34	-	-
4.4	Intersection with the main pipeline "CPF deposit Ashikol - CPF deposit Taskuduk"	Пересечение с магистральным нефтепроводом "УПН м/р Ашиколь-ЦППН м/р Таскудук"	pcs./ шт.	1,00	7 677 941,88	7 677 941,88	-	-	-	-	-	-
5	Construction of temporary bypass road and its maintenance	Устройство временной объездной дороги и её содержание	LS/ПС	1,00	256 334 232,15	256 334 232,15	1,000	256 334 232,15	1,00	256 334 232,15	-	-
6	Maintenance and control of traffic safety	Обеспечение и контрль безопасности дорожного движения	LS/ПС	1,00	8 632 310,33	8 632 310,33	1,000	8 632 310,33	1,00	8 632 310,33	-	-
7	Compensation for losses caused by temporary land acquisition	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование	ha/ra	194,00	35 558,78	6 898 403,32	194,000	6 898 403,32	194,00	6 898 403,32	-	-
8	Photos on progress of works	Фотоотчёт по ходу выполнения работ	LS/ПС	1,00	331 686,65	331 686,65	0,040	13 267,47		-	0,040	13 267,47
9	Boards with inscriptions	Щиты с надписями	pcs./ шт.	2,00	-	-		-		-	-	-
10	On-site maintenance of the Engineer's Office and laboratory	Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории						-		-	-	-
10.1	On-site office, furniture and equipment	Офис на площадке, мебель и оборудование	month/мес	31,00	331 885,50	10 288 450,50	31,000	10 288 450,50	31,00	10 288 450,50	-	-
10.2	Laboratory, furniture and equipment	Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес	31,00	354 176,10	10 979 459,10	31,000	10 979 459,10	31,00	10 979 459,10	-	-
11	Maintenance of equipment for the Engineer's survey works	Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	31,00	280 492,96	8 695 281,76	31,000	8 695 281,76	31,00	8 695 281,76	-	-
12	International phone calls	Международные телефонные переговоры	PS/PC	1,00	-	-		-		-	-	-
13	Maintenance with provision of means of communication to the Engineer	Содержание с предоставлением средств связи Инженеру	month/мес	31,00	164 704,06	5 105 825,86	31,000	5 105 825,86	31,00	5 105 825,86	-	-
14	Maintenance with provision of houses and equipment to the Engineer	Содержание с предоставлением домов и оборудования Инженера						-		-	-	-
14.1	Type I (0)	Тип I (0)	house/month/ дом/мес.	0	761 395,68	-						
14.2	Type II (4 houses)	Тип II (4 дома)	house/month/ дом/мес.	124	127 166,03	15 768 587,72	113,260	14 402 824,56	113,26	14 402 824,56	-	-
14.3	Type III (3 houses)	Тип III (3 дома)	house/month/ дом/мес.	96	69 581,01	6 679 776,96	96,000	6 679 776,96	96,00	6 679 776,96	-	-
15	Maintenance with provision of vehicles to the Engineer (V)	Содержание с предоставлением транспортных средств Инженера (ТС)										
15.1	Type I (0 TC)	Тип I (0 ТС)	vehic./ month/ маш./ мес.	0	1 023 725,39	-						
15.2	Type II (TC 3)	Тип II (3 ТС)	vehic./ month/ маш./ мес.	91	273 526,42	24 890 904,22	91,000	24 890 904,22	91,00	24 890 904,22	-	-
15.3	Type III (TC 2)	Тип III (2 ТС)	vehic./ month/ маш./ мес.	62	242 335,10	15 024 776,20	62,000	15 024 776,20	62,00	15 024 776,20	-	-
16	As-built drawings	Чертежи после завершения строительства	LS/ПС	1	5 758 456,41	5 758 456,41	1,000	5 758 456,41		-	1,00	5 758 456,41
17	Protection of the existing utilities lines	Защита существующих коммуникаций	LS/ПС	1	1 919 485,47	1 919 485,47	1,000	1 919 485,47	1,00	1 919 485,47	-	-
	TOTAL, BILL 100 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100					**409 897 062,27**		**400 534 938,04**		**394 763 214,17**		**5 771 723,88**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES

ВЕДОМОСТЬ **№ 300 - Установочные параметры и допустимые отклонения**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Topographic survey of the road and preparation of working drawings	Топографическая съемка дороги и подготовка рабочих чертежей	LS/ ПС	1,00	4 592 368,97	4 592 368,97	1,00000	4 592 368,97	1,00	4 592 368,97	-	-
	TOTAL, BILL 300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300					**4 592 368,97**		**4 592 368,97**		**4 592 368,97**		**-**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 400 - SITE CLEARANCE

ВЕДОМОСТЬ № 400 - Расчистка территории

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Site clearance	Расчистка территории	L.S/ ПС	1,00	3 291 994,08	3 291 994,08	1,000	3 291 994,08	1,00	3 291 994,08	-	-
2	Removal of supports, road signs and metal posts	Демонтаж опор , дорожных знаков и металлических сигнальных столбиков	pcs./ шт.	4,00	1 775,10	7 100,40	4,00	7 100,40	4,00	7 100,40	-	-
3	Removal of the existing kilometer reinforced pillars and signal posts	Демонтаж существующих километровых ж/б столбов и сигнальных столбиков	pcs./ шт.	94,00	1 002,98	94 280,12	55,00	55 163,90	52,00	52 154,96	3,00	3 008,94
4	Removal of the existing metal guardrails	Демонтаж существующих металлических ограждений	l.m./пм	576,00	868,15	500 054,40	576,00	500 054,40		-	576,00	500 054,40
5	Removal of bus shelters	Демонтаж автопавильонов	pcs./ шт.	5,00	48 029,55	240 147,75	2,00	96 059,10		-	2,00	96 059,10
6	Milling, scarifying, and removal of the existing layers of pavement and foundation of the existing roadbed	Фрезерование, киркование и удаление существующих слоев покрытия и основания существующей дорожной одежды	m2 / м2	363 364,00	268,69	97 632 273,16	363 364,00	97 632 273,16	363 364,00	97 632 273,16	-	-
7	Removal of existing culverts and components	Разборка существующих труб и их элементов.	pcs./ шт.	18,00	370 246,09	6 664 429,62	18,00	6 664 429,62	18,00	6 664 429,62	-	-
8	Removal of the existing bridges	Разборка существующих мостов	pcs./ шт.	3,00	2 937 765,28	8 813 295,84	3,00	8 813 295,84	3,00	8 813 295,84	-	-
	TOTAL, BILL 400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 400					**117 243 575,37**		**117 060 370,50**		**116 461 248,06**		**599 122,44**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 500 – EARTHWORKS

ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Removal of topsoil	Снятие плодородного слоя почвы	m3 / м3	260 070,00	115,43	30 019 880,10	172 368,53	19 896 499,42	172 368,53	19 896 499,42	-	-
2	Preparation of the roadbed subbase at the sites of the road widening and the existing roadbed	Подготовка основания земляного полотна на местах уширения дороги и существующей дорожной одеждой.	m2/ м2	812 015,00	57,23	46 471 618,45	812 015,00	46 471 618,45	805 563,74	46 102 412,84	6 451,26	369 205,61
3	Loosening of the existing slopes and bench development at side-long slopes and for linking it with the fill-up embankment	Рыхление существующих откосов и нарезка уступов для сопряжения с досыпаемой насыпью	m³ / м³	71 952,00	64,99	4 676 160,48	71 951,98	4 676 159,18	71 724,62	4 661 383,05	227,36	14 776,13
4	Construction of the roadbed of the main road, acceleration and deceleration lanes, padding berms at the arrangement, intersections and junctions, bus stops, rest areas from roadside and soil reserves	Устройство земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха, ограждающих дамб с притрассовых и грунтовых резервов	m³ / м³	840 568,00	610,13	512 855 753,84	809 675,57	494 007 355,52	801 292,65	488 892 684,54	8 382,92	5 114 670,98
5	Excavation in the soil suitable for embankment filling	Выемка в грунте пригодном для отсыпки насыпи	m³ / м³	184 567,00	441,35	81 458 645,45	184 567,00	81 458 645,45	184 567,00	81 458 645,45	-	-
6	Final finishing of the roadbed, embankment slopes and excavations, bottom and slopes of roadside reserves in the soil by mechanical method on the main road, at intersections and junctions, bus stops, rest area, dam up	Завершающая отделка земляного полотна, откосов насыпи и выемок, дна и откосов притрассовых резервов в грунте механизированным способом основной дороги, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха, ограждающих дамб	m2/ м2	1 651 201,36	38,80	64 066 612,77	1 647 539,77	63 924 543,27	1 651 201,36	64 066 612,77	- 3 661,59	- 142 069,50
7	Construction of padding shoulders on the main road, at intersections and junctions, rest areas	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадоках отдыха	m³ / м³	103 240,00	610,13	62 989 821,20	103 240,00	62 989 821,20	103 240,00	62 989 821,20	-	-
8	Even spreading of topsoil	Разравнивание ПСП равномерным слоем	m2/ м2	840 405,75	49,47	41 574 872,40	589 486,64	29 161 904,03	591 650,26	29 268 938,28	- 2 163,62	- 107 034,25
9	Filling and compaction of the drainage blanket at the connection of the bridge with the embankment, cones and regulating structure	Отсыпка и уплотнение дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружении	m3 / м3	3 160,00	1 971,53	6 230 034,80	2 860,88	5 640 310,75	2 860,88	5 640 310,75	-	-
	TOTAL, BILL 500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 500					**850 343 399,49**		**808 226 857,27**		**802 977 308,30**		**5 249 548,97**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTIVE WORKS **ВЕДОМОСТЬ № 600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Construction of circular reinforced concrete pipes with a diameter of 1.5 m	Устройство круглых железобетонных труб диаметром 1,5 м	pcs / шт.	9,00	3 341 132,02	30 070 188,18	9,00	30 070 188,18	8,91	29 769 486,30	0,09	300 701,88
2	Construction of circular reinforced concrete pipes with a diameter of 2x1.5 m	Устройство круглых железобетонных труб диаметром 2x1,5 м	pcs / шт.	4,00	6 297 899,60	25 191 598,40	4,00	25 191 598,40	3,96	24 939 682,42	0,04	251 915,98
3	Construction circular of reinforced concrete pipes with a diameter of 3x1.5 m	Устройство круглых железобетонных труб диаметром 3x1,5 м	pcs / шт.	4,00	9 099 745,57	36 398 982,28	4,00	36 398 982,28	3,96	36 034 992,46	0,04	363 989,82
4	Construction of reinforced concrete pipes with a diameter of 4.0x2.5 m	Устройство железобетонных труб отверстием 4,0x2,5 м	pcs./ шт.	4,00	10 998 773,74	43 995 094,96	4,00	43 995 094,96	3,96	43 555 144,01	0,04	439 950,95
5	Construction of reinforced concrete pipes with a diameter of 2(4.0x2.5) m	Устройство железобетонных труб диаметром 2(4,0x2,5) м	pcs./ шт.	1,00	19 346 431,75	19 346 431,75	1,00	19 346 431,75	0,99	19 152 967,43	0,01	193 464,32
6	Gutter-type drainage from the carriageway located on the enbankment shoulder	Водоотвод с проезжей части и на обочине насыпи лотками	pcs./ шт.	1 100,00	12 085,23	13 293 753,00	1 059,00	12 798 258,57	900,00	10 876 707,00	159,00	1 921 551,57
7	Water discharge along the embankment slope by gutters	Водосброс по откосу насыпи лотками	pcs./ шт.	120,00	6 436,92	772 430,40	109,00	701 624,28	60,00	386 215,20	49,00	315 409,08
8	Damper at the foot of the enbankment	Гаситель у подошвы насыпи	pcs./ шт.	6,00	88 101,22	528 607,32	6,00	528 607,32	3,00	264 303,66	3,00	264 303,66
	TOTAL, BILL 600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600					**169 597 086,29**		**169 030 785,74**		**164 979 498,47**		**4 051 287,27**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS

ВЕДОМОСТЬ № 700 - Гранулированные материалы покрытия

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Construction of additional base course	Устройство дополнительного подстилающего слоя	m3 / м3	91 883,00	2 775,17	254 990 945,11	145 846,00	404 747 443,82	145 846,00	404 747 443,82	-	-
2	Construction of subbase layer of crushed stone and sand mixture C4 GOST 25607	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, ГОСТ 25607	m3 / м3	74 799,00	7 493,25	560 487 606,75	73 248,68	548 870 671,41	73 329,41	549 475 601,48	- 80,73	- 604 930,07
3	Consolidation of shoulders with sand and crushed stone mix and material from bypass road removal	Укрепление обочин ЩПС и материалом от разборки объездной дороги	m3 / м3	48 137,00	741,08	35 673 367,96	18 319,09	13 575 911,22	18 168,20	13 464 089,66	150,89	111 821,56
4	Consolidation of shoulders with sand and crushed stone mix 15cm	Укрепление обочин из ЩПС 15см	m3 / м3	22 479,00	4 947,97	111 225 417,63	22 479,00	111 225 417,63	22 479,00	111 225 417,63	-	-
5	Construction of additional layer of subbase and coating of the natural sand and gravel mix	Устройство дополнительного слоя основания и покрытия из природной песчано-гравийной смеси	m3 / м3	966,00	3 943,05	3 808 986,30	966,00	3 808 986,30	966,00	3 808 986,30	-	-
	TOTAL, BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700					**966 186 323,75**		**1 082 228 430,38**		**1 082 721 538,89**		**- 493 108,51**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT MATERIALS

ВЕДОМОСТЬ № 800 - Битумные материалы покрытия

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Base tack coat by liquid hot bitumen	Подгрунтовка по основанию горячим жидким битумом	m2 / м2	384 659,73	88,27	33 953 914,37	384 659,73	33 953 914,37	379 950,12	33 538 197,09	4 709,61	415 717,27
2	Tack coat on the base course by liquid hot bitumen	Подгрунтовка по верхнему слою основания горячим жидким битумом	m2 / м2	362 825,00	49,47	17 948 952,75	353 168,70	17 471 255,59	336 675,97	16 655 360,24	16 492,73	815 895,35
3	Tack coat on the subbase by liquid hot bitumen	Подгрунтовка по нижнему слою покрытия горячим жидким битумом	m2 / м2	316 752,00	49,47	15 669 721,44	311 889,83	15 429 189,89	311 889,83	15 429 189,89	-	-
4	Construction of the base course from highly-porous bitumen concrete mix H-12 cm.	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой асфальтобетонной смеси Н-12 см	m3 / м3	39 768,00	23 202,40	922 713 043,20	39 768,00	922 713 043,20	39 768,00	922 713 043,20	-	-
5	Construction of the base course from coarse-grained bitumen concrete mix H-10 cm.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н-10 см	m3 / м3	44 374,00	24 492,50	1 086 830 195,00	36 307,71	889 266 464,71	36 307,71	889 266 464,71	-	-
6	Crushed stone-Mastic-Asphalt-20 according to GOST 31015-2002, construction bitumen-100/130 thickness=5cm	Устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 по ГОСТ 31015-2002, БНД - 100/130, толщиной - 5 см	m3 / м3	18 141,00	40 681,80	738 008 533,80	17 870,18	726 991 088,72	17 778,87	723 276 433,57	91,31	3 714 655,16
7	Construction of pavement of hot-mixed fine-graded asphalt concrete	Устройство покрытия из горячего м/з а/б	m3 / м3	-	35 986,03	-	1,53	55 058,63	- 5,60	- 201 449,80	7,13	256 508,42
	TOTAL, BILL 800 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800					**2 815 124 360,56**		**2 605 880 015,11**		**2 600 677 238,90**		**5 202 776,21**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 900 - BRIDGES AND UNDERPASSES (concrete works)

ВЕДОМОСТЬ № 900 - МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Construction of coastal support and abutments	Устройство береговых и промежуточных опор и устоев						-		-	-	-
a	Construction of reinforced concrete piles C8-35T4, C9-35T1, C9-35T3.	Устроиство железобетонных свай C8-35T4, C9-35T1, C9-35T3.	pcs/шт	288,00	186 872,44	53 819 262,72	288,00	53 819 262,72	288,00	53 819 262,72	-	-
b	Construction of monolithic grillage, the concrete class B25 F300	Устройство монолитного ростверка, класс бетона B25 F300	m3/м3	388,00	81 158,93	31 489 664,84	387,80	31 473 433,05	387,80	31 473 433,05	-	-
c	Construction of cast in-situ stands B30,F300	Сооружение монолитных стоек B30,F300	m3/м3	34,00	78 111,19	2 655 780,46	33,84	2 643 282,67	33,60	2 624 535,98	0,24	18 746,69
d	Construction of cast in-situ reinforced bridge seats, B30 F300	Устройство монолитной насадки, B30 F300	m3/м3	73,00	78 111,19	5 702 116,87	73,00	5 702 116,87	73,00	5 702 116,87	-	-
e	Concreting of the cabinet wall abutment, the class concrete B25 F300	Бетонирование шкафных стенок устоя, класс бетона B25 F300	m3/м3	50,00	60 834,52	3 041 726,00	50,00	3 041 726,00	50,00	3 041 726,00	-	-
f	Construction of cast in-situ bearing stones and drain. concrete class B25	Устройство монолитных подферменников и слива, класс бетона B25	m3/м3	41,00	60 834,52	2 494 215,32	41,00	2 494 215,32	41,00	2 494 215,32	-	-
g	Installation of plinth blocks weight of 2.65 t	Монтаж цокольных блоков весом 2,65 т	pcs/шт	12,00	125 546,13	1 506 553,56	12,00	1 506 553,56	12,00	1 506 553,56	-	-
h	Combining of socle blocks B25 F300	Объединение блоков цоколя B25 F300	pcs/шт	12,00	12 166,90	146 002,80	12,00	146 002,80	12,00	146 002,80	-	-
i	Installation of crossbars blocks, weight 7.5 t	Монтаж блоков ригелей, весом 7,5 т	pcs/шт	12,00	381 017,94	4 572 215,28	12,00	4 572 215,28	12,00	4 572 215,28	-	-
2	Construction of junction with embankment	Устройство сопряжения с насыпью	pcs/шт	6,00	583 183,40	3 499 100,40	6,00	3 499 100,40	6,00	3 499 100,40	-	-
3	Drainage gutters	Водоотводные лотки	pcs/шт	6,00	72 511,38	435 068,28	6,00	435 068,28	6,00	435 068,28	-	-
4	Installation of the framework	Монтаж пролётного строения						-		-	-	-
a	Production of batch superstructures of the I-beams	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавров	tons/т	17,00	223 795,49	3 804 523,33	17,00	3 804 523,33	17,00	3 804 523,33	-	-
b	Removal of the I-beam mounting traverse №55 (return of 70% on the price of an I-beam)	Разборка монтажной траверсы из двутавра №55 (возврат 70% по цене двутавра)	tons/т	17,00	33 569,76	570 685,92	17,00	570 685,92	17,00	570 685,92	-	-
c	Concreting of longitudinal seams of combining beams B30 F300	Бетонирование продольных швов объединения балок B30 F300	m3/м3	110,00	34 491,26	3 794 038,60	108,90	3 756 098,21	108,90	3 756 098,21	-	-
d	Construction of cast in-situ detachable slab B30 F300	Устройство монолитной накладной плиты B30 F300	m3/м3	353,00	34 491,26	12 175 414,78	352,35	12 152 995,46	352,35	12 152 995,46	-	-
e	Construction of cast in-situ reinforced bollards of guardrails Class B30 F300.	Устройство монолитных тумб ограждения B30 F300	m3/м3	16,00	34 491,26	551 860,16	16,00	551 860,16	16,00	551 860,16	-	-
5	Strengthening works	Укрепительные работы						-		-	-	-
a	Consolidation of embankment slopes, with cast in-situ concrete B20 F300, thickness 10-15 cm.	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном B20 F300 толщиной 10-15 см	m3/м3	251,00	33 691,01	8 456 443,51	242,15	8 158 278,07	237,74	8 009 700,72	4,41	148 577,35
b	Installation of grids of the valves 8 AI for cast in-situ structures	Установка сеток из арматуры 8 AI для монолитных конструкций	tons/т	14,00	186 496,08	2 610 945,12	13,60	2 536 346,69	13,60	2 536 346,69	-	-
6	Construction of stair approaches	Устройство лестничных сходов	pcs/шт	1,00	659 920,10	659 920,10	1,00	659 920,10	1,00	659 920,10	-	-
7	Layout of the riverbed	Планировка русла реки	m2/м2	6 612,00	114,46	756 809,52	6 612,00	756 809,52		-	6 612,00	756 809,52
8	Construction of stone apron	Устройство каменной рисбермы	m3/м3	542,00	11 128,81	6 031 815,02	542,00	6 031 815,02	542,00	6 031 815,02	-	-
9	Clearance of the riverbed	Расчистка русла реки	m3/м3	7 687,00	309,43	2 378 588,41	7 687,00	2 378 588,41		-	7 687,00	2 378 588,41
	TOTAL, BILL 900 (referenced in the Summary BoQ)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость)**				**151 152 751,00**		**150 690 897,85**		**147 388 175,88**		**3 302 721,97**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO № 1000 PRESTRESSED CONCRETE

ВЕДОМОСТЬ № 1000 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Hollow slabs of precast prestressed concrete with the length of 18.0m length	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона длиной 18.0 м	pcs/шт	126.00	987 386,28	124 410 671,28	126.00	124 410 671,28	126.00	124 410 671,28	-	-
	TOTAL, BILL № 1000 (referenced in the Summary BoQ)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000 (с переносом в сводную ведомость)**				**124 410 671,28**		**124 410 671,28**		**124 410 671,28**		-

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO № 1200 MISCELLANEUOS BRIDGE WORKS

ВЕДОМОСТЬ № 1200 РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Construction of bearings parts on the bridge	Установка опорных частей	pcs / шт.	306,00	35 510,73	10 866 283,38	306,00	10 866 283,38	306,00	10 866 283,38	-	-
2	Expansion joints of filled type	Деформационные швы заполненного типа	l.m./п.м.	174,00	74 213,73	12 913 189,02	162,00	12 022 624,26	116,00	8 608 792,68	46,00	3 413 831,58
3	Waterproofing	Гидроизоляция				-		-		-	-	-
3.1	Waterproofing by bitumen for 2 times	Гидроизоляция битумом на два раза	m2/м2	1 396,00	2 262,04	3 157 807,84	1 396,00	3 157 807,84	1 396,00	3 157 807,84	-	-
3.2	Laying of waterproofing "Technoelastmost-S"	Укладка гидроизоляции "Техноэластмост-С"	m2/м2	2 258,00	3 330,98	7 521 352,84	2 258,00	7 521 352,84	2 258,00	7 521 352,84	-	-
4	Installation of handrails	Установка перильного ограждения	tons/т	6,00	338 981,05	2 033 886,30	6,00	2 033 886,30	6,00	2 033 886,30	-	-
5	Guardrails	Барьерное ограждение	tons/т	24,00	474 573,47	11 389 763,28	12,84	6 093 523,35	12,84	6 093 523,35	-	-
6	Painting of the reinforced concrete structures surfaces for superstructure along with construction of upper falsework	Окраска бетонных поверхностей и устройство подмостей	m2/м2	3 480,00	3 015,73	10 494 740,40	3 480,00	10 494 740,40	3 480,00	10 494 740,40	-	-
7	Construction of crushed stone pads under cone	Устройство щебеночных подушек под конусом	m3/м3	173,00	7 493,25	1 296 332,25	173,00	1 296 332,25	150,65	1 128 858,11	22,35	167 474,14
	TOTAL, BILL № 1200 (referenced in the Summary BoQ)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (с переносом в сводную ведомость)**				**59 673 355,31**		**53 486 550,62**		**49 905 244,91**		**3 581 305,72**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE

ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Обстановка дороги

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Installation of road signs on metal posts on foundations	Установка дорожных знаков на металлических стойках на фундаментах	pcs / шт	121,00	57 392,96	6 944 548,16	62,00	3 558 363,52	60,00	3 443 577,60	2,00	114 785,92
2	Installation of signal posts	Установка сигнальных столбиков	pcs / шт.	842,00	3 071,02	2 585 798,84	842,00	2 585 798,84	824,00	2 530 520,48	18,00	55 278,36
3	Construction of guardrails	Устройство ограждений										
a	Steel safety guardrails on steel stands U-2 1DO, 11DO	Барьеры безопасности металлические на металлических стойках У-2 1ДО, 11ДО	l.m./п.м.	704,00	13 436,44	9 459 298,55	704,00	9 459 298,55	624,00	8 384 383,35	80,00	1 074 915,20
b	Wire mesh fencing	Сетчатое ограждение	l.m./п.м.	1 004,00	6 142,04	6 166 608,16	1 004,00	6 166 608,16	999,30	6 137 740,57	4,70	28 867,59
c	Snow barriers	Снегозащитные ограждения	l.m./п.м.	-	16 123,34	-	-	-	-	-	-	-
4	Furnishing of rest areas with construction of inspection ramps, gazebos, roofing, tables with benches, toilets, containers for garbage and rags, litter boxes, sanitary containers	Обустройство площадки отдыха с устройством смотровой эстакады, беседки, навесов, столов со скамьёй, туалета, контейнеров для мусора и ветоши, урн, санблока.	pcs./ шт.	2,00	23 033 825,64	46 067 651,28	2,00	46 067 651,28	1,90	43 764 268,72	0,10	2 303 382,56
5	Arrangement of the bus stop with the construction of the bus shelter AP-VI, benches, sanitary unit	Обустройство автобусной остановки с устройством автопавильона АП-VI, скамей, урн, санблока.	pcs./ шт.	2,00	3 071 177,14	6 142 354,28	2,00	6 142 354,28	1,90	5 835 236,57	0,10	307 117,71
6	Construction of concrete border stones on the concrete base:	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании:						-		-	-	-
a	BR 100.30.18, B30, MRZ 300	БР 100.30.18, В30, МРЗ 300	l.m./п.м.	288,00	5 245,76	1 510 778,88	218,00	1 143 575,68	218,00	1 143 575,68	-	-
b	BR 100.20.8, B22,5, MRZ 300	БР 100.20.8, В 22,5, МРЗ 300	l.m./п.м.	1 032,00	2 719,88	2 806 916,16	964,00	2 621 964,32	964,00	2 621 964,32	-	-
	TOTAL, BILL 1300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300					**81 683 954,31**		**77 745 614,63**		**73 861 267,28**		**3 884 347,35**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 1400 - ROAD MARKING

ВЕДОМОСТЬ № 1400 – Дорожная разметка

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Road marking - Thermoplastic	Дорожная разметка - термопластик						-		-	-	-
1.1	Solid, 150 mm width (white, yellow)	Сплошная шириной (белая,жёлтая)150 мм	l.m./пм	17 825,00	864,27	15 405 612,75						
1.2	Dashed lines width 150 mm (1:3)	Прерывистая шириной 150 мм (1:3)	l.m./пм	21 365,00	216,31	4 621 463,15		-		-	-	-
1.3	Dashed lines width 100 mm (3:1)	Прерывистая шириной 100 мм (3:1)	l.m./пм	4 025,00	648,93	2 611 943,25		-		-	-	-
1.4	Dashed lines width 100 mm (1:1)	Прерывистая шириной 100 мм (1:1)	l.m./пм	410,00	432,62	177 374,20		-		-	-	-
1.5	Dashed lines width 400 mm (1:3)	Прерывистая шириной 400 мм (1:3)	l.m./пм	6 133,00	577,15	3 539 660,95		-		-	-	-
2	Road markings stamped manually - Symbols	Дорожная разметка вручную - Символы	m² / м²	2 680,00	1 443,36	3 868 204,80		-		-	-	-
3	Marking noise bands by thermoplastic manually	Разметка шумовых полос термопластиком вручную	m² / м²	64,00	8 829,91	565 114,24		-		-	-	-
	TOTAL, BILL 1400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400					**30 789 373,34**		-		-		-

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING

ВЕДОМОСТЬ №1500 - Электроснабжение и освещение

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Electric power lighting in rest areas	Электроосвещение на площадках отдыха	pcs / шт	3,00	3 508 819,80	10 526 459,40	2,00	7 017 639,60	2,00	7 017 639,60	-	-
2	Electric power lighting at bus stops on PK 273+73.11, PK 274+20.11	Электроосвещение на остановках ПК273+73,11; ПК274+20,11	pcs / шт	2,00	1 003 890,83	2 007 781,66	2,00	2 007 781,66	2,00	2 007 781,66	-	-
	TOTAL, BILL 1500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1500					**12 534 241,06**		**9 025 421,26**		**9 025 421,26**		-

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL 1600 - COMPLEX OF ROAD MAINTENANCE STRUCTURES

ВЕДОМОСТЬ № 1600 – КОМПЛЕКС ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1600.1.1	Landscaping	Благоустройство и озеленение территории	LS/ПС	1,00	56 450 532,25	56 450 532,25	1,00	56 450 532,25	0,95	53 628 005,64	0,05	2 822 526,61
1600.1.2	On-site utilities networks and structures	Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения	LS/ПС	1,00	13 436 398,29	13 436 398,29	1,00	13 436 398,29	0,95	12 764 578,38	0,05	671 819,91
1600.1.3	Off-site utilities networks and structures	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения	LS/ПС	1,00	28 792 282,05	28 792 282,05	1,00	28 792 282,05	0,95	27 352 667,95	0,05	1 439 614,10
1600,2	Administrative building with heating unit	Административно-бытовой корпус с пунктом обогрева	LS/ПС	1,00	30 711 767,52	30 711 767,52	1,00	30 711 767,52	0,95	29 176 179,14	0,05	1 535 588,38
1600,3	Checkpoint	Контрольно-пропускной пункт	LS/ПС	1,00	5 758 456,41	5 758 456,41	1,00	5 758 456,41	0,95	5 470 533,59	0,05	287 922,82
1600,4	Heated parking lot for 8 vehicles	Теплая стоянка на 8 мест	LS/ПС	1,00	69 101 476,92	69 101 476,92	1,00	69 101 476,92	0,98	67 719 447,38	0,02	1 382 029,54
1600,5	Machinery repair shop for four vehicles	Ремонтно-механическая мастерская на четыре ремонтных места	LS/ПС	1,00	78 698 904,27	78 698 904,27	1,00	78 698 904,27	0,98	77 124 926,18	0,02	1 573 978,09
1600,6	Materials and equipment depot	Материально-технический склад	LS/ПС	1,00	17 275 369,23	17 275 369,23	1,00	17 275 369,23	0,95	16 411 600,77	0,05	863 768,46
1600,7	Sand warehouse /shed/	Склад песка /навес/	LS/ПС	1,00	6 142 353,50	6 142 353,50	1,00	6 142 353,50	0,95	5 835 235,83	0,05	307 117,68
1600,8	Coal Depot	Склад угля	LS/ПС	1,00	4 990 662,22	4 990 662,22	1,00	4 990 662,22	0,95	4 741 129,11	0,05	249 533,11
1600,9	Open ramp	Открытая эстакада	LS/ПС	1,00	13 436 398,29	13 436 398,29	1,00	13 436 398,29	0,60	8 061 838,97	0,40	5 374 559,32
	TOTAL, BILL 1600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1600					**324 794 600,95**		**324 794 600,95**		**308 286 142,94**		**16 508 458,01**

Contract: 003-ADB/CW-2017

DAYWORK SUMMARY / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОДЕННЫХ РАБОТ

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 1. LABOUR / ТРУД

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
a	Ganger	Бригадир	h / ч	9,42	2 303,75	21 704,71		-		-	-	-
b	Skilled Labourer (carpenter, electrician, mechanic etc.)	Квалифицированный рабочий (плотник, электрик, механик и пр)	h / ч		1 343,45	-		-		-	-	-
c	Semi-skilled Labourer (hand held equipment, mixers etc.)	Полуквалифицированный рабочий (ручное оборудование, смешивание и пр.)	h / ч		1 209,59	-		-		-	-	-
d	Un-skilled Labourer	Неквалифицированный рабочий	h / ч		959,33	-		-		-	-	-
e	Operator – excavator	Оператор экскаватора	h / ч		1 612,14	-		-		-	-	-
f	Driver – dump truck	Оператор самосвала	h / ч		1 228,02	-		-		-	-	-
g	Operator – grader	Оператор грейдера	h / ч		1 727,57	-		-		-	-	-
h	Operator – dozer	Оператор бульдозера	h / ч		1 612,14	-		-		-	-	-
i	Operator – asphalt paver	Оператор асфальтоукладчика	h / ч		1 727,57	-		-		-	-	-
j	Operator - roller	Оператор уплотнительной техники	h / ч		1 228,02	-		-		-	-	-
k	Driver	Водитель	h / ч		1 228,02	-		-		-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**21 704,71**		-		-		-

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 2. MATERIALS / МАТЕРИАЛЫ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
a	Reinforcing steel	Сталь для армирования	ton / тонна		163 335,39	-		-		-	-	-
b	Ordinary Portland Cement	Обычный портландцемент	ton / тонна		22 811,49	-		-		-	-	-
c	Sulphate Resistant Cement	Сульфатостойкий цемент	ton / тонна		23 033,62	-		-		-	-	-
d	Bitumen (Performance Grade)	Битум (эксплуатационная марка)	ton / тонна		70 087,35	-		-		-	-	-
e	Concrete 40/20	Бетон 40/20	m3		20 640,63	-		-		-	-	-
f	Concrete 30/20	Бетон 30/20	m³		21 191,59	-		-		-	-	-
g	Concrete 25/20	Бетон 25/20	m³		18 213,69	-		-		-	-	-
h	Concrete 15/20	Бетон 15/20	m³		14 267,73	-		-		-	-	-
i	Asphaltic concrete basecourse material	Крупнозернистый асфальтобетон	m³		17 266,97	-		-		-	-	-
j	Asphaltic concrete wearing course material	Мелкозернистый асфальтобетон	m³		23 027,80	-		-		-	-	-
k	Bitumen macadam regulating material	Выравнивающий слой асфальтобетона (Макадам)	m³		15 540,37	-		-		-	-	-
l	Granular sub-base	Подстилающий слой	m³		3 443,50	-		-		-	-	-
m	Crushed stone base	Щебеночное основание	m³		5 939,31	-		-		-	-	-
n	Rip-rap	Каменная наброска	m³		5 840,37	-		-		-	-	-
o	Repair Mortar	Раствор для ремонта поверхностей	m2		9 080,17	-		-		-	-	-
	Sub-total / Под-итог					-		-		-		-

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 3. DW Equipment/ Оборудование для подённых работ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
a	Backhoe excavator (80 – 90 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 80 - 90)	h / ч		7 445,72	-		-		-	-	-
b	Backhoe excavator (110 - 130 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 110 - 130)	h / ч		7 445,72	-		-		-	-	-
c	Backhoe excavator (170 - 230 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 170 - 230)	h / ч		11 056,06	-		-		-	-	-
d	Backhoe excavator (300 - 340 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 300 - 340)	h / ч		14 818,69	-		-		-	-	-
e	Dump truck (10 - 15 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 10 - 15 м3)	h / ч		12 285,05	-		-		-	-	-
f	Dump truck (16 - 20 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 16 - 20 м3)	h / ч		13 820,56	-		-		-	-	-
g	Dump truck (21 - 30 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 21 - 30 м3)	h / ч		14 587,83	-		-		-	-	-
h	Motor grader (110 - 125 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 110 - 125)	h / ч		11 263,64	-		-		-	-	-
i	Motor grader (140 - 160 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 140 - 160)	h / ч		12 514,94	-		-		-	-	-
j	Motor grader (180 - 210 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 180 - 210)	h / ч		14 434,57	-		-		-	-	-
k	Track-type crawler tractor (120 - 150bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 120 - 150)	h / ч		9 597,18	-		-		-	-	-
l	Track-type crawler tractor (160 - 190bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 160 - 190)	h / ч		10 749,54	-		-		-	-	-
m	Track-type crawler tractor (200 - 225bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 200 - 225)	h / ч		12 285,05	-		-		-	-	-
n	Track-type crawler tractor (250 - 300bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 250 - 300)	h / ч		14 587,83	-		-		-	-	-
o	Track-type crawler tractor (350 - 400bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 350 - 400)	h / ч		16 123,34	-		-		-	-	-
p	4 – 5 tonne vibrating roller (2.5-3.5 t/m roll)	4 - 5-тонный вибраторный каток (2,5 - 3,5 т/м укатки)	h / ч		7 677,55	-		-		-	-	-
q	5 – 9 tonne vibrating roller (3.5-5 t/m roll)	5 - 9-тонный вибраторный каток (3,5 - 5 т/м укатки)	h / ч		9 213,06	-		-		-	-	-
r	>9 tonne vibrating roller (> 6 t/m roll)	> 9-тонный вибраторный каток (> 6 т/м укатки)	h / ч		9 981,30	-		-		-	-	-
s	15 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 15 тонн	h / ч		10 749,54	-		-		-	-	-
t	25 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 25 тонн	h / ч		12 285,05	-		-		-	-	-
u	35 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 35 тонн	h / ч		13 052,32	-		-		-	-	-
v	Smooth wheel roller (2.7 - 5.4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (2,7 - 5,4 т/м укатки)	h / ч		7 677,55	-		-		-	-	-
w	Smooth wheel roller (over 5.4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (более 5,4 т/м укатки)	h / ч		8 445,79	-		-		-	-	-
x	Paving machine =125 BHP	Асфальтоукладчик £ 125 BHP	h / ч		16 123,58	-		-		-	-	-
y	Chip spreader (4 m wide)	Пескоразбрасыватель (ширина 4 м)	h / ч		9 981,30	-		-		-	-	-
z	Bitumen tanker with spray bar	Битумная емкость с распылительной насадкой	h / ч		11 056,06	-		-		-	-	-
aa	Bitumen / emulsion hand held spray lance	Ручной распылитель битума/эмульсии	h / ч		2 303,75	-		-		-	-	-
ab	Compressor = 14 m³ / minute (including hoses and tools)	Компрессор £ 14 м3/минуту (включая насадки и приспособления)	h / ч		3 439,62	-		-		-	-	-
ac	20 tonne truck	Грузовик 20 тонн	h / ч		9 213,06	-		-		-	-	-
ad	30 tonne truck	Грузовик 30 тонн	h / ч		10 749,54	-		-		-	-	-
ae	40 tonne truck	Грузовик 40 тонн	h / ч		12 285,05	-		-		-	-	-
af	Wheeled shovel = 2 m³	Колесный экскаватор £ 2 м3	h / ч		11 056,06	-		-		-	-	-
ag	Concrete mixer (indicate size)	Бетономешалка (указать размер)	h / ч		10 741,78	-		-		-	-	-
ah	Pumping / dewatering (describe)	Насос / оборудование для откачки воды (описать)	h / ч		4 606,53	-		-		-	-	-
ai	Cutting Equipment (describe)	Оборудование для срезки (описать)	h / ч		3 839,26	-		-		-	-	-
aj	Drilling equipment (describe)	Бурильное оборудование (описать)	h / ч		10 365,42	-		-		-	-	-
ak	Rock crushing equipment (describe)	Оборудование для дробления камня (описать)	h / ч		24 569,32	-		-		-	-	-
al	Cold milling equipment (1.5 metres / deep cut)	Машина холодного фрезерования шириной 1,5 м.	h / ч		34 020,81	-		-		-	-	-
	Sub-total / Под-итог					-		-		-		-

Contract: 003-ADB/CW-2017

Material on Site / Материалы на стройплощадке

Reference Item	DESCRIPTION	Unit	Мат-лы принятые в этом месяце / Materials received this month			Previous Certificates Предыдущий сертификат		Мат-лы исполь-е в этом месяце / Materials used this month		Остаток на участке / Surplus on the site	
Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Quantity Кол-во	Расценка (75% от стоимости)	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УССТРОЙСТВА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ И МОСТОВ											
1	ЗКП 6.200	по/шт		88 749,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	ЗП 19.100	по/шт		168 938,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	СТ-12	по/шт		53 925,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	СТ-3 (№59)	по/шт		39 417,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	СТ-6	по/шт		47 962,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	ж/б свай С9-35Т3	по/шт		70 784,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	ж/б свай С9-35Т6 , масса 2,8 тонна / reinforced concrete piles C9-35T6, weight 2,8 tonn	по/шт		104 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	ж/б свай С9-35Т1 , масса 2,8 тонна / reinforced concrete piles C9-35T1, weight 2,8 tonn	по/шт		55 041,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	ж/б свай С8-35Т1 , масса 2,5 тонна / reinforced concrete piles C8-35T1, weight 2,5 tonn	по/шт		50 571,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	ж/б свай С8-35Т4 , масса 2,5 тонна / reinforced concrete piles C8-35T4, weight 2,5 tonn	по/шт		75 496,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	Железобетонные пустотные мостовые плиты пролетного строения 2П18-А14К7 длиной 18,0 м масса 16,3 т	по/шт		481 187,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	переходные плиты П600.98.30-4АIII	по/шт		46 508,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ											
1	Щебень	тонн		3 490,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Битум	тн		75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

(Additional work quantity for km 236-275) / (Дополнительный объём работ км 236-275)											
1	Щебень (Дополнительный объём работ км 236-275) VO-№4	м3		4 575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Битум (Дополнительный объём работ км 236-275) VO-№4	тн		103 125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Щебень (V-04(Дополнительный объем работ км 236-275)	m3		16 087,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Contract: 003-ADB/CW-2017

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (February 2017) / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 01 31 May 2018 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0,5500	-		0,55000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz	171 144,00	0,1125	212 817,00	1,24349670	0,13989338
c	Crushed Stone (Grade M1200, Size 5-20mm)	Щебень из естествен-ного камня марки М1200, фракции 5-20 мм		4 507,00	0,1125	5 350,00	1,18704238	0,13354227
d	Fuel (summer DT)	Диз.топливо (летнее)		131,63	0,1125	164,93	1,25298184	0,14096046
e	Steel	Арматура		163 467,00	0,1125	202 573,00	1,23922871	0,13941323
f	Bitumen (BND 70/100)	Битум БНД 70/100		76 985,00	0,00	76 985,00	1,00000000	0,00000000
					1,00			1,10380933

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	108 969 732,36
Price of works on 80% / *Корректируемая стоимость 80%*	87 175 785,88
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	***9 049 660,31***
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	9 049 660,31
Difference / Разница	-

State Type: Euro

Exchange rate *331,09*

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (February 2017) / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 01 12-apr-18 409,53 31 May 2018 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0,55	-		0,55000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.		516,91	0,20	519,66	1,00532152	0,20106430
c	Equipment	Оборудование		193,221	0,25	203,227	1,05178526	0,26294632
				193,221	1,00			1,01401062

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	108 969 732,36
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*	21 793 946,47
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	***305 346,71***
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	305 346,71
Difference / Разница	-
	108 969 732,36
	9 355 007,02
	8,58%

IPC 02		
30 June 2018		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
212 817,00	1,24349670	0,13989338
6 197,00	1,37497227	0,15468438
169,25	1,28580111	0,14465262
207 348,00	1,26843950	0,14269944
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,13192983

Price of works on Certificate	117 084 132,20
Price of works on 80%	93 667 305,76
Price adjustment	***12 357 511,52***
Certified in certificate	12 357 511,52
Difference	-

IPC 02	
12-mag-18	
389,49	
30 June 2018	
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
546,40	1,05704723	0,21140945
203,308	1,05220447	0,26305112
		1,02446056

Price of works on Certificate	117 084 132,20
Price of works on 20%	23 416 826,44
Price adjustment	***572 788,75***
Certified in certificate	572 788,75
Difference	-

	117 084 132,20
	12 930 300,27
	11,04%

IPC 03		
31 July 2018		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
212 817,00	1,24349670	0,13989338
6 233,00	1,38295984	0,15558298
173,02	1,31444200	0,14787472
208 082,00	1,27292970	0,14320459
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,13655568

Price of works on Certificate	216 236 628,69
Price of works on 80%	172 989 302,95
Price adjustment	***23 622 671,49***
Certified in certificate	23 622 671,49
Difference	-

IPC 03	
12-giu-18	
393,48	
31 July 2018	
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
540,86	1,04632846	0,20926569
202,028	1,04557993	0,26139498
		1,02066068

Price of works on Certificate	216 236 628,69
Price of works on 20%	43 247 325,74
Price adjustment	***893 518,97***
Certified in certificate	893 518,97
Difference	-

	216 236 628,69
	24 516 190,46
	11,34%

IPC 04		
31 August 2018		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
229 185,00	1,33913546	0,15065274
5 249,00	1,16463279	0,13102119
181,60	1,37962471	0,15520778
206 310,00	1,26208960	0,14198508
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,12886679

Price of works on Certificate	371 678 569,50
Price of works on 80%	297 342 855,60
Price adjustment	***38 317 618,74***
Certified in certificate	38 317 618,74
Difference	-

IPC 04	
13-lug-18	
402,02	
31 August 2018	
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
570,08	1,10286643	0,22057329
201,078	1,04066328	0,26016582
		1,03073911

Price of works on Certificate	371 678 569,50
Price of works on 20%	74 335 713,90
Price adjustment	***2 285 013,38***
Certified in certificate	2 285 013,38
Difference	-

	371 678 569,50
	40 602 632,12
	10,92%

IPC 05		
30 September 2018		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
229 185,00	1,33913546	0,15065274
5 249,00	1,16463279	0,13102119
188,81	1,43439945	0,16136994
207 910,00	1,27187750	0,14308622
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,13613009

Price of works on Certificate	338 885 146,16
Price of works on 80%	271 108 116,93
Price adjustment	***36 905 971,48***
Certified in certificate	36 905 971,48
Difference	-

IPC 05
12-ago-18
408,89

30 September 2018		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
560,51	1,08433652	0,21686730
199,731	1,03369199	0,25842300
		1,02529030

Price of works on Certificate	338 885 146,16
Price of works on 20%	67 777 029,23
Price adjustment	***1 714 101,55***
Certified in certificate	1 714 101,55
Difference	-
	338 885 146,16
	38 620 073,03
	11,40%

IPC 06		
31 October 2018		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
229 185,00	1,33913546	0,15065274
6 337,00	1,40603506	0,15817894
191,31	1,45339208	0,16350661
207 910,00	1,27187750	0,14308622
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,16542451

Price of works on Certificate	346 492 085,32
Price of works on 80%	277 193 668,26
Price adjustment	***45 854 627,39***
Certified in certificate	45 854 627,39
Difference	-

IPC 06
12-set-18
441,69

31 October 2018		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
518,88	1,00381345	0,20076269
199,731	1,03369199	0,25842300
		1,00918569

Price of works on Certificate	346 492 085,32
Price of works on 20%	69 298 417,06
Price adjustment	***636 553,55***
Certified in certificate	636 553,55
Difference	-
	346 492 085,32
	46 491 180,94
	13,42%

IPC 07		
28 November 2018		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
227 511,00	1,32935423	0,14955235
6 156,00	1,36587531	0,15366097
193,21	1,46782648	0,16513048
220 143,00	1,34671218	0,15150512
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,16984892

Price of works on Certificate -	294 445 327,01
Price of works on 80% -	235 556 261,61
Price adjustment -	***40 008 977,14***
Certified in certificate -	40 008 977,14
Difference	-

IPC 07
10-ott-18
426,21

28 November 2018		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	`9
-		0,55000000
533,80	1,03267378	0,20653476
201,131	1,04093758	0,26023439
		1,01676915

Price of works on Certificate -	294 445 327,01
Price of works on 20% -	58 889 065,40
Price adjustment -	***987 519,61***
Certified in certificate -	987 519,61
Difference	-
	-294 445 327,01
	-40 996 496,75
	13,92%

IPC 08

31 December 2018

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
227 511,00	1,32935423	0,14955235
6 912,00	1,53361438	0,17253162
193,92	1,47322039	0,16573729
217 800,00	1,33237901	0,14989264
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,18771390

Price of works on Certificate	65 136 705,58
Price of works on 80%	52 109 364,47
Price adjustment	***9 781 652,08***
Certified in certificate	9 781 652,08
Difference	-

IPC 08

12-nov-18

422,44

31 December 2018

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
538,56	1,04188972	0,20837794
202,016	1,04551783	0,26137946
		1,01975740

Price of works on Certificate	65 136 705,58
Price of works on 20%	13 027 341,12
Price adjustment	***257 386,39***
Certified in certificate	257 386,39
Difference	-

65 136 705,58
10 039 038,47
15,41%

IPC 09

31 January 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
227 511,00	1,32935423	0,14955235
6 674,00	1,48080763	0,16659086
193,44	1,46957381	0,16532705
214 385,00	1,31148795	0,14754239
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,17901266

Price of works on Certificate	18 428 170,69
Price of works on 80%	14 742 536,55
Price adjustment	***2 639 100,63***
Certified in certificate	2 639 100,63
Difference	-

IPC 09

13-dic-18

419,37

31 January 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
542,51	1,04951687	0,20990337
202,521	1,04813141	0,26203285
		1,02193623

Price of works on Certificate	18 428 170,69
Price of works on 20%	3 685 634,14
Price adjustment	***80 848,91***
Certified in certificate	80 848,91
Difference	-

18 428 170,69
2 719 949,54
14,76%

IPC 10

28 February 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
214 972,00	1,25608844	0,14130995
7 190,00	1,59529621	0,17947082
193,08	1,46683887	0,16501937
214 212,00	1,31042963	0,14742333
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,18322348

Price of works on Certificate	95 681 086,28
Price of works on 80%	76 544 869,02
Price adjustment	***14 024 817,15***
Certified in certificate	14 655 730,66
Difference	- 630 913,51

IPC 10

10-gen-19

429,58

28 February 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
500,42	0,96810448	0,19362090
203,270	1,05200780	0,26300195
		1,00662285

Price of works on Certificate	95 681 086,28
Price of works on 20%	19 136 217,26
Price adjustment	***126 736,23***
Certified in certificate	342 853,43
Difference	- 216 117,20

95 681 086,28
14 151 553,38
14,79%

IPC 11

31 March 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
214 972,00	1,25608844	0,14130995
6 746,00	1,49678278	0,16838806
192,12	1,45954570	0,16419889
207 657,00	1,27032979	0,14291210
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,16680900

Price of works on Certificate	139 244 579,76
Price of works on 80%	111 395 663,80
Price adjustment	***18 581 799,83***
Certified in certificate	19 499 967,57
Difference	- 918 167,74

IPC 11

10-feb-19

428,87

31 March 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
501,25	0,96970719	0,19394144
202,904	1,05011360	0,26252840
		1,00646984

Price of works on Certificate	139 244 579,76
Price of works on 20%	27 848 915,95
Price adjustment	***180 177,97***
Certified in certificate	495 213,77
Difference	- 315 035,80
	139 244 579,76
	18 761 977,80
	13,47%

IPC 12

30 April 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
214 972,00	1,25608844	0,14130995
7 079,00	1,57066785	0,17670013
191,90	1,45787434	0,16401086
211 934,00	1,29649409	0,14585559
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,17787653

Price of works on Certificate	300 321 110,75
Price of works on 80%	240 256 888,60
Price adjustment	***42 736 062,12***
Certified in certificate	
Difference	42 736 062,12

IPC 12

12-mar-19

426,38

30 April 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
504,18	0,97537014	0,19507403
204,101	1,05630858	0,26407714
		1,00915117

Price of works on Certificate	300 321 110,75
Price of works on 20%	60 064 222,15
Price adjustment	***549 658,12***
Certified in certificate	
Difference	549 658,12
	300 321 110,75
	43 285 720,24
	14,41%

IPC 13

31 May 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
232 978,00	1,36129809	0,15314603
5 836,00	1,29487464	0,14567340
191,82	1,45726658	0,16394249
217 844,00	1,33264818	0,14992292
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,16268484

Price of works on Certificate	456 390 976,17
Price of works on 80%	365 112 780,94
Price adjustment	***59 398 315,22***
Certified in certificate	
Difference	59 398 315,22

IPC 13

12-apr-19

426,19

31 May 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
546,65	1,05753815	0,21150763
205,061	1,06127698	0,26531925
		1,02682688

Price of works on Certificate	456 390 976,17
Price of works on 20%	91 278 195,23
Price adjustment	***2 448 708,80***
Certified in certificate	
Difference	2 448 708,80
	456 390 976,17
	61 847 024,02
	13,55%

IPC 14		
30 June 2019		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
232 978,00	1,36129809	0,15314603
6 267,00	1,39050366	0,15643166
192,06	1,45908987	0,16414761
222 665,00	1,36214037	0,15324079
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,17696610

Price of works on Certificate	340 480 796,61
Price of works on 80%	272 384 637,29
Price adjustment	***48 202 846,75***
Certified in certificate	
Difference	48 202 846,75

IPC 14		
12-mag-19		
426,23		
30 June 2019		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
546,60	1,05743890	0,21148778
206,168	1,06700617	0,26675154
		1,02823932

Price of works on Certificate	340 480 796,61
Price of works on 20%	68 096 159,32
Price adjustment	***1 922 989,53***
Certified in certificate	
Difference	1 922 989,53
	340 480 796,61
	50 125 836,28
	14,72%

IPC 15		
31 July 2019		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
232 978,00	1,36129809	0,15314603
6 640,00	1,47326381	0,16574218
192,16	1,45984958	0,16423308
225 139,00	1,37727492	0,15494343
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,18806472

Price of works on Certificate	394 435 476,69
Price of works on 80%	315 548 381,35
Price adjustment	***59 343 518,07***
Certified in certificate	
Difference	59 343 518,07

IPC 15		
12-giu-19		
434,29		
31 July 2019		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
536,46	1,03781387	0,20756277
209,075	1,08205112	0,27051278
		1,02807555

Price of works on Certificate	394 435 476,69
Price of works on 20%	78 887 095,34
Price adjustment	***2 214 798,90***
Certified in certificate	
Difference	2 214 798,90
	394 435 476,69
	61 558 316,97
	15,61%

IPC 16		
31 August 2019		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
257 726,00	1,50590146	0,16941391
6 613,00	1,46727313	0,16506823
192,48	1,46228064	0,16450657
226 218,00	1,38387564	0,15568601
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,20467472

Price of works on Certificate	129 869 344,25
Price of works on 80%	103 895 475,40
Price adjustment	***21 264 777,68***
Certified in certificate	
Difference	21 264 777,68

IPC 16		
13-lug-19		
431,43		
31 August 2019		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
597,38	1,15566584	0,23113317
208,615	1,07967043	0,26991761
		1,05105078

Price of works on Certificate	129 869 344,25
Price of works on 20%	25 973 868,85
Price adjustment	***1 325 986,17***
Certified in certificate	
Difference	1 325 986,17
	129 869 344,25
	22 590 763,85
	17,39%

IPC 17

30 September 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
257 726,00	1,50590146	0,16941391
6 557,00	1,45484801	0,16367040
193,04	1,46653498	0,16498519
230 025,00	1,40716475	0,15830603
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,20637554

Price of works on Certificate	261 493 210,49
Price of works on 80%	209 194 568,39
Price adjustment	***43 172 641,22***
Certified in certificate	
Difference	43 172 641,22

IPC 17

12-ago-19

434,01

30 September 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
593,83	1,14879592	0,22975918
208,907	1,08118165	0,27029541
		1,05005460

Price of works on Certificate	261 493 210,49
Price of works on 20%	52 298 642,10
Price adjustment	***2 617 787,41***
Certified in certificate	
Difference	2 617 787,41
	261 493 210,49
	45 790 428,63
	17,51%

IPC 18

31 October 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
257 726,00	1,50590146	0,16941391
6 797,00	1,50809851	0,16966108
193,12	1,46714275	0,16505356
231 734,00	1,41761946	0,15948219
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,21361075

Price of works on Certificate	824 202,75
Price of works on 80%	659 362,20
Price adjustment	***140 846,85***
Certified in certificate	
Difference	140 846,85

IPC 18

12-set-19

425,67

31 October 2019

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
605,46	1,17130386	0,23426077
209,053	1,08193726	0,27048432
		1,05474509

Price of works on Certificate	824 202,75
Price of works on 20%	164 840,55
Price adjustment	***9 024,21***
Certified in certificate	
Difference	9 024,21
	824 202,75
	149 871,06
	18,18%

IPC 19

31 January 2020

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
256 602,00	1,49933389	0,16867506
6 426,00	1,42578212	0,16040049
193,00	1,46623110	0,16495100
222 099,00	1,35867790	0,15285126
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,19687781

Price of works on Certificate	292 351 301,78
Price of works on 80%	233 881 041,43
Price adjustment	***46 045 988,13***
Certified in certificate	
Difference	46 045 988,13

IPC 19

13-dic-19

427,98

31 January 2020

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
599,57	1,15990107	0,23198021
210,476	1,08930189	0,27232547
		1,05430569

Price of works on Certificate	292 351 301,78
Price of works on 20%	58 470 260,36
Price adjustment	***3 175 267,57***
Certified in certificate	
Difference	3 175 267,57
	292 351 301,78
	49 221 255,70
	16,84%

IPC 20		
20 April 2020		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
244 730,00	1,42996541	0,16087111
8 472,00	1,87974262	0,21147105
192,63	1,46342019	0,16463477
208 479,00	1,27535833	0,14347781
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,23045474

Price of works on Certificate	261 903 900,74
Price of works on 80%	209 523 120,59
Price adjustment	***48 285 595,72***
Certified in certificate	
Difference	48 285 595,72

IPC 20		
2-mar-20		
420,81		
20 April 2020		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
581,57	1,12508554	0,22501711
211,317	1,09365442	0,27341360
		1,04843071

Price of works on Certificate	261 903 900,74
Price of works on 20%	52 380 780,15
Price adjustment	***2 536 838,51***
Certified in certificate	
Difference	2 536 838,51
	261 903 900,74
	50 822 434,23
	19,40%

IPC 21		
31 May 2020		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
248 673,00	1,45300449	0,16346300
7 308,00	1,62147770	0,18241624
186,11	1,41388741	0,15906233
212 815,00	1,30188356	0,14646190
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,20140348

Price of works on Certificate	489 797 360,03
Price of works on 80%	391 837 888,03
Price adjustment	***78 917 514,49***
Certified in certificate	
Difference	78 917 514,49

IPC 21		
12-apr-20		
471,76		
31 May 2020		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
527,12	1,01974575	0,20394915
211,528	1,09474643	0,27368661
		1,02763576

Price of works on Certificate	489 797 360,03
Price of works on 20%	97 959 472,01
Price adjustment	***2 707 184,25***
Certified in certificate	
Difference	2 707 184,25
	489 797 360,03
	81 624 698,74
	16,66%

IPC 22		
30 June 2020		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
248 673,00	1,45300449	0,16346300
7 343,00	1,62924340	0,18328988
184,73	1,40340348	0,15788289
211 830,00	1,29585788	0,14578401
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,20041979

Price of works on Certificate	392 724 945,09
Price of works on 80%	314 179 956,08
Price adjustment	***62 967 880,86***
Certified in certificate	
Difference	62 967 880,86

IPC 22		
12-mag-20		
454,81		
30 June 2020		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
546,76	1,05774995	0,21154999
212,163	1,09803282	0,27450821
		1,03605820

Price of works on Certificate	392 724 945,09
Price of works on 20%	78 544 989,02
Price adjustment	***2 832 190,61***
Certified in certificate	
Difference	2 832 190,61
	392 724 945,09
	65 800 071,47
	16,75%

IPC 23		
30 September 2020		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
237 223,00	1,38610176	0,15593645
8 390,00	1,86154870	0,20942423
184,21	1,39945301	0,15743846
209 540,00	1,28184894	0,14420801
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,21700715

Price of works on Certificate	386 215 238,20
Price of works on 80%	308 972 190,56
Price adjustment	***67 049 173,39***
Certified in certificate	
Difference	67 049 173,39

IPC 23		
12-ago-20		
492,68		
30 September 2020		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
481,50	0,93148582	0,18629716
212,157	1,09800177	0,27450044
		1,01079761

Price of works on Certificate	386 215 238,20
Price of works on 20%	77 243 047,64
Price adjustment	***834 039,99***
Certified in certificate	
Difference	834 039,99
	386 215 238,20
	67 883 213,38
	17,58%

IPC 24		
30 November 2020		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
273 492,00	1,59802272	0,17977756
6 387,00	1,41712891	0,15942700
183,90	1,39709793	0,15717352
216 787,00	1,32618204	0,14919548
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,19557355

Price of works on Certificate	64 447 259,44
Price of works on 80%	51 557 807,55
Price adjustment	***10 083 343,69***
Certified in certificate	
Difference	10 083 343,69

IPC 24		
12-ott-20		
503,99		
30 November 2020		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
542,65	1,04980127	0,20996025
212,793	1,10129334	0,27532333
		1,03528359

Price of works on Certificate	64 447 259,44
Price of works on 20%	12 889 451,89
Price adjustment	***454 786,11***
Certified in certificate	
Difference	454 786,11
	64 447 259,44
	10 538 129,80
	16,35%

IPC 25		
30 April 2021		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
262 434,00	1,53341046	0,17250868
6 137,00	1,36165964	0,15318671
182,91	1,38957684	0,15632739
318 230,00	1,94675378	0,21900980
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,25103258

Price of works on Certificate	192 835 889,62
Price of works on 80%	154 268 711,69
Price adjustment	***38 726 472,95***
Certified in certificate	
Difference	38 726 472,95

IPC 25		
12-mar-21		
501,41		
30 April 2021		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
523,39	1,01253838	0,20250768
211,088	1,09246925	0,27311731
		1,02562499

Price of works on Certificate	192 835 889,62
Price of works on 20%	38 567 177,92
Price adjustment	***988 283,45***
Certified in certificate	
Difference	988 283,45
	192 835 889,62
	39 714 756,40
	20,60%

IPC 26		
10 June 2021		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
294 864,00	1,72290001	0,19382625
5 972,00	1,32504992	0,14906812
185,38	1,40834156	0,15843843
315 758,00	1,93163146	0,21730854
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,26864133

Price of works on Certificate	311 129 911,12
Price of works on 80%	248 903 928,90
Price adjustment	***66 865 883,26***
Certified in certificate	
Difference	66 865 883,26

IPC 26		
22-apr-21		
518,67		
10 June 2021		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
568,50	1,09980328	0,21996066
211,932	1,09683730	0,27420933
		1,04416998

Price of works on Certificate	311 129 911,12
Price of works on 20%	62 225 982,22
Price adjustment	***2 748 520,42***
Certified in certificate	
Difference	2 748 520,42
	311 129 911,12
	69 614 403,68
	22,37%

IPC 27		
30 June 2021		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
294 864,00	1,72290001	0,19382625
6 346,00	1,40803195	0,15840359
187,77	1,42649852	0,16048108
345 706,00	2,11483663	0,23791912
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,30063005

Price of works on Certificate	60 815 237,60
Price of works on 80%	48 652 190,08
Price adjustment	***14 626 310,37***
Certified in certificate	
Difference	14 626 310,37

IPC 27		
12-mag-21		
519,71		
30 June 2021		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
567,36	1,09760244	0,21952049
211,342	1,09378380	0,27344595
		1,04296644

Price of works on Certificate	60 815 237,60
Price of works on 20%	12 163 047,52
Price adjustment	***522 602,84***
Certified in certificate	
Difference	522 602,84
	60 815 237,60
	15 148 913,21
	24,91%

IPC 28		
23 August 2021		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
294 864,00	1,72290001	0,19382625
6 216,00	1,37918793	0,15515864
196,32	1,49145332	0,16778850
418 771,00	2,56180758	0,28820335
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,35497674

Price of works on Certificate	42 880 579,10
Price of works on 80%	34 304 463,28
Price adjustment	***12 177 286,70***
Certified in certificate	
Difference	12 177 286,70

IPC 28		
5-lug-21		
504,21		
23 August 2021		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
584,80	1,13134401	0,22626880
211,930	1,09682695	0,27420674
		1,05047554

Price of works on Certificate	42 880 579,10
Price of works on 20%	8 576 115,82
Price adjustment	***432 884,08***
Certified in certificate	
Difference	432 884,08
	42 880 579,10
	12 610 170,78
	29,41%

IPC 29		
16 October 2021		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
294 864,00	1,72290001	0,19382625
6 216,00	1,37918793	0,15515864
198,93	1,51128162	0,17001918
426 235,00	2,60746817	0,29334017
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,36234425

Price of works on Certificate	224 720 436,39
Price of works on 80%	179 776 349,12
Price adjustment	***65 140 925,64***
Certified in certificate	
Difference	65 140 925,64

IPC 29	
28-ago-21	
500,50	
16 October 2021	
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
589,14	1,13973020	0,22794604
211,718	1,09572976	0,27393244
		1,05187848

Price of works on Certificate	224 720 436,39
Price of works on 20%	44 944 087,28
Price adjustment	***2 331 630,95***
Certified in certificate	
Difference	2 331 630,95
	224 720 436,39
	67 472 556,59
	30,03%

IPC 30		
26 November 2021		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
328 556,00	1,91976347	0,21597339
5 929,00	1,31550921	0,14799479
240,85	1,82975006	0,20584688
378 778,00	2,31715270	0,26067968
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,38049474

Price of works on Certificate	314 999,39
Price of works on 80%	251 999,51
Price adjustment	***95 884,49***
Certified in certificate	
Difference	95 884,49

IPC 30	
8-ott-21	
492,25	
26 November 2021	
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
667,46	1,29124325	0,25824865
213,627	1,10560964	0,27640241
		1,08465106

Price of works on Certificate	314 999,39
Price of works on 20%	62 999,88
Price adjustment	***5 333,01***
Certified in certificate	
Difference	5 333,01
	314 999,39
	101 217,50
	32,13%

IPC 31		
26 November 2021		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
314 270,00	1,83628991	0,20658261
5 929,00	1,31550921	0,14799479
240,85	1,82975006	0,20584688
378 778,00	2,31715270	0,26067968
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,37110396

Price of works on Certificate	-
Price of works on 80%	-
Price adjustment	-
Certified in certificate	
Difference	-

IPC 31	
8-ott-21	
492,25	
26 November 2021	
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
638,44	1,23509848	0,24701970
213,627	1,10560964	0,27640241
		1,07342211

Price of works on Certificate	-
Price of works on 20%	-
Price adjustment	-
Certified in certificate	
Difference	-
	0,00
	0,00
	#ДЕЛ/0!

IPC 32

4 August 2022

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
399 580,00	2,33475903	0,26266039
8 026,00	1,78078544	0,20033836
234,00	1,77771025	0,19999240
379 562,00	2,32194877	0,26121924
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,47421039

Price of works on Certificate	63 626 201,05
Price of works on 80%	50 900 960,84
Price adjustment	***24 137 764,68***
Certified in certificate	
Difference	24 137 764,68

IPC 32

16-giu-22

459,96

4 August 2022

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
868,73	1,68061433	0,33612287
219,012	1,13347928	0,28336982
		1,16949269

Price of works on Certificate	63 626 201,05
Price of works on 20%	12 725 240,21
Price adjustment	***2 156 835,15***
Certified in certificate	
Difference	2 156 835,15
	63 626 201,05
	26 294 599,83
	41,33%

IPC 33

4 August 2022

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
350 989,00	2,05084023	0,23071953
8 026,00	1,78078544	0,20033836
234,00	1,77771025	0,19999240
379 562,00	2,32194877	0,26121924
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,44226953

Price of works on Certificate	-
Price of works on 80%	-
Price adjustment	-
Certified in certificate	
Difference	-

IPC 33

16-giu-22

459,96

4 August 2022

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
763,09	1,47624291	0,29524858
219,012	1,13347928	0,28336982
		1,12861840

Price of works on Certificate	-
Price of works on 20%	-
Price adjustment	-
Certified in certificate	
Difference	-
	0,00
	0,00
	#ДЕЛ/0!

IPC 34

13 October 2022

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
422 717,00	2,46994928	0,27786929
9 044,00	2,00665631	0,22574884
238,00	1,80809846	0,20341108
357 646,00	2,18787890	0,24613638
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,50316558

Price of works on Certificate	21 114 194,39
Price of works on 80%	16 891 355,51
Price adjustment	***8 499 148,73***
Certified in certificate	
Difference	8 499 148,73

IPC 34

25-ago-22

468,70

13 October 2022

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
901,89	1,74477386	0,34895477
221,162	1,14460644	0,28615161
		1,18510638

Price of works on Certificate	21 114 194,39
Price of works on 20%	4 222 838,88
Price adjustment	***781 674,42***
Certified in certificate	
Difference	781 674,42
	21 114 194,39
	9 280 823,15
	43,96%

IPC 35

30 November 2022

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
466 521,00	2,72589749	0,30666347
9 044,00	2,00665631	0,22574884
238,00	1,80809846	0,20341108
357 646,00	2,18787890	0,24613638
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,53195976

Price of works on Certificate	95 725 291,33
Price of works on 80%	76 580 233,06
Price adjustment	***40 737 602,05***
Certified in certificate	
Difference	40 737 602,05

IPC 35

12-ott-22

474,95

30 November 2022

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
982,25	1,90023666	0,38004733
221,162	1,14460644	0,28615161
		1,21619894

Price of works on Certificate	95 725 291,33
Price of works on 20%	19 145 058,27
Price adjustment	***4 139 141,30***
Certified in certificate	
Difference	4 139 141,30
	95 725 291,33
	44 876 743,35
	46,88%

IPC 36

30 November 2022

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
466 521,00	2,72589749	0,30666347
9 044,00	2,00665631	0,22574884
238,00	1,80809846	0,20341108
357 646,00	2,18787890	0,24613638
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,53195976

Price of works on Certificate	47 810 924,83
Price of works on 80%	38 248 739,87
Price adjustment	***20 346 790,30***
Certified in certificate	
Difference	20 346 790,30

IPC 36

12-ott-22

474,95

30 November 2022

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
982,25	1,90023666	0,38004733
221,162	1,14460644	0,28615161
		1,21619894

Price of works on Certificate	47 810 924,83
Price of works on 20%	9 562 184,97
Price adjustment	***2 067 334,25***
Certified in certificate	
Difference	2 067 334,25
	47 810 924,83
	22 414 124,55
	46,88%

IPC 37

30 November 2022

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
466 521,00	2,72589749	0,30666347
9 044,00	2,00665631	0,22574884
238,00	1,80809846	0,20341108
357 646,00	2,18787890	0,24613638
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,53195976

Price of works on Certificate	26 762 389,91
Price of works on 80%	21 409 911,93
Price adjustment	***11 389 211,51***
Certified in certificate	
Difference	11 389 211,51

IPC 37

12-ott-22

474,95

30 November 2022

Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
7	8	9
-		0,55000000
982,25	1,90023666	0,38004733
221,162	1,14460644	0,28615161
		1,21619894

Price of works on Certificate	26 762 389,91
Price of works on 20%	5 352 477,98
Price adjustment	***1 157 200,07***
Certified in certificate	
Difference	1 157 200,07
	26 762 389,91
	12 546 411,58
	46,88%

IPC 38		
30 November 2022		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
466 521,00	2,72589749	0,30666347
9 044,00	2,00665631	0,22574884
238,00	1,80809846	0,20341108
357 646,00	2,18787890	0,24613638
76 985,00	1,00000000	0,00000000
		1,53195976

Price of works on Certificate	83 756 019,74
Price of works on 80%	67 004 815,79
Price adjustment	***35 643 865,42***
Certified in certificate	
Difference	35 643 865,42

IPC 38		
12-ott-22		
474,95		
30 November 2022		
Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
7	**8**	**9**
-		0,55000000
982,25	1,90023666	0,38004733
221,162	1,14460644	0,28615161
		1,21619894

Price of works on Certificate	83 756 019,74
Price of works on 20%	16 751 203,95
Price adjustment	***3 621 592,54***
Certified in certificate	
Difference	3 621 592,54

	83 756 019,74
	39 265 457,96
	46,88%

Contract: 003-ADB/CW-2017

ATTACHMENT TO IPC **Up to 31th August 2023** **Приложение к Сертификату промежуточной оплаты** **No 38**

Reconstruction of section km 236-275 of Republican Importance road A-27 «Aktobe-Atyrau-the border of the Russian Federation (to Astrakhan)»
«Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения А-27 «Актобе-Атырау-граница Р.Ф. (на Астрахань)», км 236-275

GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				Amount Up to Date	Amount Previuos	Amount this Month
Summary Estimate	Общая смета		Amount (KZT) Сумма (Тенге)	Сумма На текущую дату	Сумма Предыдущий месяц	Сумма Текущий месяц
Bill No 100 - General Requirements	Ведомость №100 - Общие положения		98 295 993,62	10 801 216,40	87 494 777,23	98 295 993,62
Bill No 300 - Setting Out and Tolerances	Ведомость №300 - Установочные Параметры И Допустимые Отклонения		2 755 421,38	-	2 755 421,38	2 755 421,38
Bill No 400 - Site Clearance	Ведомость №400 – Расчистка территории		3 950 393,68	-	3 950 393,68	3 950 393,68
Bill No 500 - Earthworks	Ведомость №500 – Земляные работы		118 474 111,58	- 13 111 720,39	137 239 029,32	124 127 308,92
Bill No 600 - Culverts, Drainage & Protection Works	Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укреп. работы		111 094 947,20	5 566 880,05	99 370 982,64	104 937 862,69
Bill No 700 - Granular Pavement Materials	Ведомость №700 – Гранулированные материалы покрытия		397 066 386,71	22 335 504,98	366 472 105,75	388 807 610,73
Bill No 800 - Bituminous Pavement Works	Ведомость №800 – Битумные материалы покрытия		-	-	-	-
Bill No 900 - Bridges And Overpasses (concrete works)	Ведомость № 900 – Мосты и путепроводы (бетонные работы)		-	-	-	-
Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works	Ведомость № 1200 – Разные мостовые работы		-	-	-	-
Bill No 1300 - Road Furniture	Ведомость №1300 – Обстановка дороги		-	-	-	-
Bill No 1400 - Road Traffic Markings	Ведомость №1400 – Дорожная разметка		-	-	-	-
Bill No 1500 - Power Supply and Lightning	Ведомость №1500 – Электроснабжение и освещение		26 628 013,98	-	26 628 013,98	26 628 013,98
Dayworks	Поденные работы		-	-	-	-
Sub-Total as per the Bill	Итого по ведомости		758 265 268,15	25 591 881,03	723 910 723,97	749 502 605,00
VAT	НДС	(A)	90 991 832,18	3 071 025,72	86 869 286,88	89 940 312,60
Provisional sum	Резервная сумма	(B)	-	-	-	-
Total Bid Price specified in the Bid Form	**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ**		**849 257 100,32**	28 662 906,76	810 780 010,84	839 442 917,60

VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ		**380 918 801,47**	**9 890 602 294,72**	**10 271 521 096,19**
Value of the certificate to pay in KZT		**380 918 801,47**	**9 890 602 294,72**	**10 271 521 096,19**
value of the certificate to pay in KZT :80% / стоимости сертификата оплаты в KZT :80%		**241 697 077,88**	**7 467 218 559,71**	**7 708 915 637,59**
value of the certificate to pay in Euro : 20% / стоимости сертификата на оплату в Euro: 20%		**182 501,04**	**5 638 360,08**	**5 820 861,12**

Contract: 003-ADB/CW-2017

Bill No 100 - General Requirements (Additional work quantity for km 236-275)

Ведомость №100 - Общие положения (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Guarantees	Гарантии	LS/ПС			-		-		-	-	-
2	Insurance policies (additional quantities km 236-275)	Страховые полисы (дополнительный объем км 236-275)	LS/ПС	0,50	14 572 877,91	7 286 438,95	0,50	7 286 438,95		-	0,50	7 286 438,95
3	Environment protection (additional quantities km 236-275)	Защита окружающей среды (дополнительный объем км 236-275)	LS/ПС			-		-		-	-	-
4	Removal or relocation of the existing utilities lines:	Удаление или перенос существующих коммуникаций:				-						
4.1	Intersection with communication cable crossing at turnoff (additional quantities km 236-275)	Устройство пересечения кабеля связи на съездах (дополнительный объем км 236-275)	pcs./ шт.	4,00	3 492 000,00	13 968 000,00	4,000	13 968 000,00	4,00	13 968 000,00	-	-
5	Construction of temporary bypass and its maintenance (additional quantities km 236-275)	Устройство временной объездной дороги и её содержание (дополнительный объем км 236-275)	LS/ПС	0,30	186 424 896,11	55 927 468,83	0,300	55 927 468,83	0,30	55 927 468,83	-	-
6	Road safety assurance and control (additional quantities km 236-275)	Обеспечение и контрль безопасности дорожного движения (дополнительный объем км 236-275)	LS/ПС	0,50	34 920 000,00	17 460 000,00	0,500	17 460 000,00	0,50	17 460 000,00	-	-
7	Photos on progress of works (additional quantities km 236-275)	Фотоотчёт по ходу выполнения работ (дополнительный объем км 236-275)	LS/ПС	0,50	398 023,98	199 011,99	0,500	199 011,99	0,35	139 308,39	0,15	59 703,60
8	On-site maintenance of the Engineer's Office and laboratory	Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории			-	-		-		-	-	-
8.1	on-site office, furniture and equipment (additional quantities km 236-275)	Офис на площадке, мебель и оборудование (дополнительный объем км 236-275)	month/мес			-		-		-	-	-
8.2	Laboratory, furniture and equipment (additional quantities km 236-275)	Лаборатория, мебель и оборудование (дополнительный объем км 236-275)	month/мес			-		-		-	-	-
9	Maintenance of equipment for the Engineer's survey works (additional quantities km 236-275)	Содержание оборудования для изысканий Инженера (дополнительный объем км 236-275)	month/мес			-		-		-	-	-
10	Maintenance with provision of means of communication to the Engineer (additional quantities	Содержание с предоставлением средств связи Инженеру (дополнительный объем км 236-275)	month/мес			-		-		-	-	-
11	Maintenance with provision of houses and equipment to the Engineer	Содержание с предоставлением домов и оборудования Инженера						-		-	-	-
11.1	Type I (0)	Тип I (0)	house/month/ дом/мес.			-		-		-	-	-
11.2	Type II (4 houses) (additional quantities km 236-275)	Тип II (4 дома) (дополнительный объем км 236-275)	house/month/ дом/мес.			-		-		-	-	-
11.3	Type III (3 houses) (additional quantities km 236-275)	Тип III (3 дома) (дополнительный объем км 236-275)	house/month/ дом/мес.			-		-		-	-	-
12	Maintenance with provision of vehicles to the Engineer (V)	Содержание с предоставлением транспортных средств Инженера (ТС)				-		-		-	-	-
12.1	Type I (V 0)	Тип I (0 ТС)	vehic./ month/ маш./ мес.			-		-		-	-	-
12.2	Type II (V 3) (additional quantities km 236-275)	Тип II (3 ТС) (дополнительный объем км 236-275)	vehic./ month/ маш./ мес.					-		-	-	-
12.3	Type III (V 2) (additional quantities km 236-275)	Тип III (2 ТС) (дополнительный объем км 236-275)	vehic./ month/ маш./ мес.			-						
13	As-built drawings (additional quantities km 236-275)	Чертежи после завершения строительства (дополнительный объем км 236-275)	LS/ПС	0,50	6 910 147,69	3 455 073,85	0,500	3 455 073,85		-	0,50	3 455 073,85
	TOTAL FOR BILL 100 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**98 295 993,62**		**98 295 993,62**		**87 494 777,23**		**10 801 216,40**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ **№ 300 - Установочные параметры и допустимые отклонения (Дополнительный объём работ км 236-275)**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Topographic survey and preparation of working drawings	Топографическая съемка и подготовка рабочих чертежей	L.S/ПС	0,50	5 510 842,76	2 755 421,38	0,50000	2 755 421,38	0,50	2 755 421,38	-	-
	TOTAL, BILL 300 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**2 755 421,38**		**2 755 421,38**		**2 755 421,38**		-

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 400 - SITE CLEARANCE (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 400 - Расчистка территории (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Site clearance	Расчистка территории	L S/ ПС	1,00	3 950 393,68	3 950 393,68	1,000	3 950 393,68	1,00	3 950 393,68	-	-
2	Milling, scarifying and removal of the existing layers of pavement and foundation of the existing roadbed	Фрезерование, киркование и разборка существующих слоев порытия и основания существующей дорожной одежды	m2 / м2			-		-		-	-	-
	TOTAL, BILL 400 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 400 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**3 950 393,68**		**3 950 393,68**		**3 950 393,68**		-

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 500 – EARTHWORKS (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Removal of topsoil	Снятие плодородного слоя почвы	m3 / м3	-		-		-		-	-	-
2	Preparation of the roadbed subbase at the sites of the road widening and the existing roadbed	Подготовка основания земляного полотна на местах уширения дороги и существующей дорожной одеждой	m2 / м2	1 031,82	108,64	112 096,92	1 031,82	112 096,92	1 031,82	112 096,92	-	-
3	Loosening of the existing slopes and bench development at side-long slopes and for linking it with the fill-up embankment	Рыхление существующих откосов и нарезка уступов на косогоре и для сопряжения с досыпаемой насыпью	m3 / м3	320,00	116,40	37 248,00	-	-		-	-	-
4	Construction of the roadbed of the main road, acceleration and deceleration lanes, padding berms at the arrangement, intersections and junctions, bus stops, rest areas from roadside and soil reserves	Устройство земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха с притрассовых и грунтовых резервов	m3 / м3	6 000,00	1 596,68	9 580 069,20	6 000,00	9 580 069,20	6 000,00	9 580 069,20	-	-
5	Excavation in the soil suitable for embankment filling	Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m3 / м3			-		-		-	-	-
6	Final finishing of the roadbed, embankment slopes and excavations, bottom and slopes of roadside reserves in the soil by mechanical method on the main road, at intersections and junctions, bus stops, rest areas, berms and ledge	Завершающая отделка земляного полотна, откосов насыпи и выемок, дна и откосов притрассовых резервов, в грунте механизированным способом основной дороги, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдых, присыпных берм.	m2 / м2	339 670,82	145,50	49 422 104,31	378 780,41	55 112 549,66	378 780,41	55 112 549,66	-	-
7	Construction of padding shoulders on the main road, at intersections and junctions, rest areas	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадоках отдыха	m3 / м3	844,50	1 309,50	1 105 872,75	844,50	1 105 872,75	844,50	1 105 872,75	-	-
8	Even spreading of topsoil	Разравнивание ПСП равномерным слоем	m2 / м2	322 673,32	180,42	58 216 720,39	322 673,32	58 216 720,39	395 346,64	71 328 440,79	- 72 673,32	- 13 111 720,39
	TOTAL, BILL 500 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 500 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**118 474 111,58**		**124 127 308,92**		**137 239 029,32**		**- 13 111 720,39**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTIVE WORKS (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Circular reinforced concrete culverts d-1.5m (protection works)	На круглых железобетонных труб d–1.5м (укрепительные работы)	pcs / шт	8,00	1 164 000,00	9 312 000,00	8,00	9 312 000,00	7,50	8 730 000,00	0,50	582 000,00
2	Double rectangular reinforced concrete culverts d-2x1.5m (protection works)	На круглых железобетонных двухочковых труб d–2x1.5м (укрепительные работы)	pcs./ шт.	4,00	1 280 400,00	5 121 600,00	4,00	5 121 600,00	3,50	4 481 400,00	0,50	640 200,00
3	Construction of circular reinforced concrete culverts d–3x1.5m (protection works)	На круглых железобетонных труб d–3x1.5м (укрепительные работы)	pcs./ шт.	3,00	1 408 440,00	4 225 320,00	3,00	4 225 320,00	2,50	3 521 100,00	0,50	704 220,00
4	Circular reinforced concrete culverts 2.5x2.0m (protection works)	На круглых железобетонных труб d–2,5x2,0м (укрепительные работы)	pcs./ шт.	2,00	1 338 600,00	2 677 200,00	2,00	2 677 200,00	1,70	2 275 620,00	0,30	401 580,00
5	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts 4.0x2.5m (protection works)	Устройство прямоугольных железобетонных труб 4,0x2.5м (укрепительные работы)	pcs./ шт.	4,00	1 472 460,00	5 889 840,00	4,00	5 889 840,00	3,50	5 153 610,00	0,50	736 230,00
7	Construction of double rectangular reinforced concrete culverts 2 (4,5x2,5)m (protection works)	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.2(4,0x2,5)м (укрепительные работы)	pcs./ шт.	1,00	2 208 690,00	2 208 690,00	1,00	2 208 690,00	0,90	1 987 821,00	0,10	220 869,00
8	Drainage from the carriageway located on the enbankment shoulder (protection works)	Водоотвод с проезжей части и на обочине насыпи лотками (укрепительные работы)	pcs./ шт.	5 001,50	14 502,28	72 533 133,41	4 679,00	67 856 149,40	4 600,00	66 710 469,60	79,00	1 145 679,80
9	Water discharge along the embankment slope by gutters	Водосброс по откосу насыпи лотками	pcs./ шт.	446,00	7 724,30	3 445 039,58	446,00	3 445 039,58	446,00	3 445 039,58	-	-
10	Damper at the foot of the enbankment	Гаситель у подошвы насыпи	pcs./ шт.	30,00	105 721,46	3 171 643,92	16,00	1 691 543,42	29,00	3 065 922,46	- 13,00	- 1 374 379,03
11	Clearance of river course of the bridge	Расчистка русла реки моста	m3/м3	2 625,00	371,32	974 704,50	2 625,00	974 704,50		-	2 625,00	974 704,50
12	Construction of stone apron	Устройство каменной рисбермы	m3/м3	115,00	13 354,57	1 535 775,78	115,00	1 535 775,78		-	115,00	1 535 775,78
	TOTAL, BILL 600 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**111 094 947,20**		**104 937 862,69**		**99 370 982,64**		**5 566 880,05**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 700 - Гранулированные материалы покрытия (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Construction of additional layer of soil H=20 cm (8 cm soil, 12 cm ucrushed stone mix C4, 12 draining soil shoulder + geotextile)	Устройство дополнительного слоя из грунта H=20см (8см из грунта, 12 см из Щебеночной смеси С4, 12 обочина из дренирующего грунта + геотекстиль)	m3 / м3	2 512,22	10 200,08	25 624 885,23	2 512,22	25 624 835,25	2 512,22	25 624 835,25	-	-
2	Construction of subbase layer of crushed stone and sand mixture	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси H=18см	m3 / м3	2 074,00	10 200,08	21 154 957,89	2 074,00	21 154 957,89	2 074,00	21 154 957,89	-	-
3	Construction of base course (pavement) of sand and gravel mix (natural)	Устройство подстилающего слоя (покрытия) из ПГС (природной)	m3 / м3	416,82	4 731,66	1 972 226,86	416,82	1 972 250,52	416,82	1 972 250,52	-	-
4	Consolidation of shoulders with sand and gravel mix	Укрепление обочин ГПС	m2 / м2	36 272,68	5 937,56	215 371 358,95	36 272,68	215 371 358,95	36 272,68	215 371 358,95	-	-
5	Consolidation of shoulders with materials derived from removal of the existing and bypass roads	Укрепление обочин материалом от разборки существующей и объездной дороги	m2 / м2	149 492,36	889,30	132 942 957,78	140 205,52	124 684 208,11	115 089,58	102 348 703,14	25 115,94	22 335 504,98
	TOTAL, BILL 700 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**397 066 386,71**		**388 807 610,73**		**366 472 105,75**		**22 335 504,98**

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT MATERIALS (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 800 - Битумные материалы покрытия (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Base tack coat	Подгрунтовка основания	m2 / м2		105,73	-		-		-	-	-
2	Tack coat on the base course	Подгрунтовка по верхнему слою основания	m2 / м2		43,65	-		-		-	-	-
3	Tack coat on the subbase	Подгрунтовка по нижнемуу слою покрытия	m2 / м2		43,65	-		-		-	-	-
4	Base course of hot-mixed highly-porous coarse asphalt concrete mixture	Верхний слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой а/б смеси	m3 / м3		50 900,75	-		-		-	-	-
5	Subbase of I Grade hot-mixed porous coarse asphalt concrete mixture	Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки I	m3 / м3		58 219,40	-		-		-	-	-
6	Construction of the base course of polymeric crushed stone and mastic asphalt concrete SMA-20	Устройство верхнего слоя покрытия из полимерно-щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	m3 / м3		58 707,31	-		-		-	-	-
7	Construction of pavement of hot-mixed fine-graded asphalt concrete H=5cm	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего м/з а/б Н=5см	m3 / м3	-		-		-		-	-	-
	TOTAL, BILL 800 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				-		-		-		-

BILL NO 900 - BRIDGES AND UNDERPASSES (concrete works) (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 900 - МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы) (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Cast in-situ reinforced concrete B27,5 F300; B25 F300; B25 F200 for grillage, foundation, basement and cantine	Монолитный железобетон класса B27,5 F300; B25 F300; B25 F200 для ростверка, фундамента и волуказонков	m³/м³			-		-		-	-	-
2	Reinforcing	Армирование	tons/тн			-		-		-	-	-
3	Cast in-situ reinforced concrete class B205 F200, paving units	Монолитный железобетон класса B205 F200 тротуарных блоков	rm/пм			-		-		-	-	-
4	Precast beams of concrete B30 F200	Сборный брус из бетона B30 F200	rm/пм			-		-		-	-	-
5	Consolidation of embankment slopes, cones of regulating structures and water tracks with precast/cast in-situ concrete	Укрепление откосов насыпи, конусов регуляционных сооружений и русел водотоков сборным/монолитным бетоном	м2/м2			-		-		-	-	-
6	Drainage construction	Устройство водоотвода	pcs/шт			-		-		-	-	-
7	Stop at the foot of slopes	Упор у подошвы откосов	rm/пм			-		-		-	-	-
8	Construction of stair approaches	Устройство лестничных сходов	pcs/шт			-		-		-	-	-
	TOTAL, BILL 900 (referenced in the Summary BoQ) (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость) (Дополнительный объём работ км 236-275)**				-		-		-		-

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO № 1200 MISCELLANEUOS BRIDGE WORKS (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 1200 РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Filled-type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	r.m./пм			-		-		-	-	-
3	Waterproofing of the bridge roadbed	Гидроизоляция мостового полотна	m²/м²			-		-		-	-	-
4	Handrails	Перильное ограждение	tons/тн			-		-		-	-	-
5	Guardrail	Барьерное ограждение	r.m./пм			-		-		-	-	-
6	Painting of the reinforced concrete structures surfaces for superstructure along with construction of upper falsework	Окраска поверхностей ж/б конструкций пролетного строения с устройством подмостей	m²/м²			-		-		-	-	-
7	Preparation of crushed stone	Подготовка из щебня	m3/м3			-		-		-	-	-
8	Testing of an overpass	Испытание путепровода	PS/PC			-		-		-	-	-
	TOTAL, BILL 1200 (referenced in the Summary BoQ) (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (с переносом в сводную ведомость) (Дополнительный объём работ км 236-275)**				-		-		-		-

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Обстановка дороги (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Installation of road signs on metal posts on foundations	Установка дорожных знаков на металлических стойках на фундаментах	pcs./ шт			-		-		-	-	-
2	Installation of guide posts	Установка направляющие столбиков	pcs./ шт.			-		-		-	-	-
3	Construction of guardrails	Устройство ограждений										
3.1.	Steel safety guardrails 11DO-MM.1 (Y2)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.1(У2)	l.m./п.м.			-		-		-	-	-
3.2.	Steel safety guardrails 11DO-MM.2(Y2)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.2(У2)	l.m./п.м.			-		-		-	-	-
3.3.	Steel safety guardrails 11DO-MM.2(Y2) (terminals)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.2(У2) (терминалы)	l.m./п.м.			-		-		-	-	-
3.4.	Wire mesh fencing	Сетчатое ограждение	l.m./п.м.			-		-		-	-	-
3.5.	Snow barriers	Снегозащитные ограждения	l.m./п.м.			-		-		-	-	-
4	Furnishing of rest areas with construction of inspection ramps, gazebos, roofing, tables with benches, toilets, containers for garbage and rags, litter boxes, sanitary containers	Обустройство площадки отдыха с устройством смотровой эстакады, беседки, навесов, столов со скамьёй, туалета, контейнеров для мусора и ветоши, урн, санблока	pcs./ шт.					-		-	-	-
5	Construction of bus shelters with benches, litter boxes, sanitary containers	Обустройство автобусной остановки с устройством автопавильона, скамей, урн, санблока.	pcs./ шт.									
6	Installation of curbs	Монтаж бортового камня:										
a	Installation of curbs BR 100.30.18	Монтаж бортового камня БР 100.30.18,	l.m./п.м.			-		-		-	-	-
b	Installation of curbs BR 100.20.8	Монтаж бортового камня БР 100.20.8,	l.m./п.м.			-		-		-	-	-
	TOTAL, BILL 1300 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				-		-		-		-

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL NO 1400 - ROAD MARKING (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 1400 – Дорожная разметка (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Installation of noise bands with thermoplastic with reflective beads	Устройство шумовых полос термопластиком со светоотражающими шариками	m2 / м2		13 654,88	-		-		-	-	-
2	Horizontal road marking with white thermoplastic with reflective beads	Устройство горизонтальной дорожной разметки термопластиком белого цвета со светоотражающими шариками:										
2.1.	Solid, 150 mm width	Сплошная, шириной 150 мм	l.m./пм		1 037,12	-		-		-	-	-
2.2.	Marking stamped manually, width of 0.15 m solid 1.1	Разметка, нанесенная ручным способом, приведенная к сплошной 1.1 шириной 0,15м	l.m./пм		259,57	-		-		-	-	-
2.3.	Dashed lines, width of 150 mm (3:1)	Прерывистая шириной 150 мм (3:1)	l.m./пм		778,72	-		-		-	-	-
2.4.	Dashed lines, width of 150 mm (1:1)	Прерывистая шириной 150 мм (1:1)	l.m./пм		519,14	-		-		-	-	-
2.5.	Dashed lines, width of 400 mm (1:3)	Прерывистая шириной 400 мм (1:3)	l.m./пм		692,58	-		-		-	-	-
2.6.	Solid and dashed lines width of 150 mm (1:3)	Сплошная и прерывистая шириной 150 мм (1:3)	l.m./пм		259,57	-		-		-	-	-
3	Horizontal road marking, yellow thermoplastic with reflective beads:	Устройство горизонтальной дорожной разметки термопластиком жёлтого цвета со светоотражающими шариками:										
3.1.	Solid, width of 150 mm	Сплошная, шириной 150 мм	l.m./пм		1 037,12	-		-		-	-	-
3.2.	Solid, width of 100 mm	Сплошная, шириной 100 мм	l.m./пм		1 037,12	-		-		-	-	-
	TOTAL, BILL 1400 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				-		-		-		-

Contract: 003-ADB/CW-2017

BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ №1500 - Электроснабжение и освещение (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Electrical lighting of the rest area	Электроосвещение на площадках отдыха	pcs /шт	1,00	19 400 000,00	19 400 000,00	1,00	19 400 000,00	1,00	19 400 000,00	-	-
2	Electric power lighting at bus stops	Электроосвещение на автобусных остановках	pcs./шт	6,00	1 204 669,00	7 228 013,98	6,00	7 228 013,98	6,00	7 228 013,98	-	-
3		Электроосвещение путепровода	pcs./шт			-		-		-	-	-
	TOTAL, BILL 1500 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1500 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**26 628 013,98**		**26 628 013,98**		**26 628 013,98**		-