Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **договор №159/23 от 08.08.2023г**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в с.Аныракай Кордайского района Жамбылской области"**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в с.Аныракай Кордайского района Жамбылской области"	32 630 639,22	32 630 639,22	23 575 858,30	3 496 139,92	5 558 641,00	14 280 447,61	7 191 758,65	1 530 047,96	5 558 641,00
2	Удержание аванса	9 789 191,77	9 789 191,77				4 284 134,28			
3	Удержание 5%	1 631 531,96	1 631 531,96				714 022,38			
4	**Всего к оплате**	**21 209 915,49**	**21 209 915,49**				**9 282 290,95**			
5	В том числе НДС	2 272 490,98	2 272 490,98				994 531,18			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель
_____ Абдыбеков Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НұрТұрсын"

Директор
_____ Турсынмуратов Т.А.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО "BS ARCHI GROUP"

_____ Даулетбаев А.

Технический надзор
ТОО "Аз и МурСтрой"

_____ Абдукаримов М.С.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"
Договор 159/23 от 08.08.2023г.

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2023 года

по объекту "«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в с. Аныракай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тыс. тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	1,1	РАЗДЕЛ 1.Подземная часть	3 006 909,00			3 006 909,00	100%	3 006 909,00			3 006 909,00					
	1,2	РАЗДЕЛ 2.Надземная часть	12 441 642,00			12 441 642,00	100%	12 441 642,00			12 441 642,00	50%	6 231 491,00			6 231 491,00
	1,3	РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы	10 299 540,00			10 299 540,00										
	1,4	РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодной воды	1 153 127,00			1 153 127,00										
	1,5	РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение	920 558,00			920 558,00										-
	1,6	РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая	656 475,00			656 475,00										
	1,7	РАЗДЕЛ 1.Отопление	3 920 163,00			3 920 163,00										-
	1,8	РАЗДЕЛ 2.Вентиляция	3 716 326,00	1 591 582,00		5 307 908,00							-			-
	2	**РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение**	317 812,00			317 812,00							-			-
	2,1	РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование	1 017 656,00			1 017 656,00										-
	2,2	РАЗДЕЛ 3.Заземление	393 542,00			393 542,00										-
	3,3	РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация	1 175 933,00	630 955,00		1 806 888,00										-
	3	**Система громкоговорящая оповещения**	1 685 250,00			1 685 250,00							-			-
	3,1	Технологическое оборудование		10 719 465,00		10 719 465,00										-
	3,2	РАЗДЕЛ 1.Система видеонаблюдения(СВН)	4 179 877,00	1 077 830,00		5 257 707,00										-
	4	Внутреннее газоснабжение	293 402,00			293 402,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**45 175 212,00**	**14 019 832,00**		**59 195 044,00**		**15 448 551,00**			**15 448 551,00**		**6 231 491,00**			**6 231 491,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4,1	Комплектная ТП с трансформатором м-тью 25 кВа и ДС	891 047,00	8 323 310,00		9 214 357,00	64%	320 811,00	5 558 641,00		5 879 452,00		320 811,00	5 558 641,00		5 879 452,00
	4.3	ВЛИ-0,4 кВ	554 406,00			554 406,00										
	04.апр	Кабельная линия КЛ-0,4кВ	563 704,00			563 704,00										-
	5	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	884 932,00	550 163,00		1 435 095,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**3 771 864,00**	**8 873 473,00**		**12 645 337,00**		**320 811,00**	**5 558 641,00**		**5 879 452,00**		**320 811,00**	**5 558 641,00**		**5 879 452,00**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	6	**РАЗДЕЛ 1.Водопровод**	2 354 452,00			2 354 452,00							-			-
	6,1	Септик емк. 15 м3	4 322 689,00			4 322 689,00										-
	7,1	РАЗДЕЛ 2.Резервуар	3 320 433,00			3 320 433,00										-
	8	**РАЗДЕЛ 1.Топливопровод и трубопроводы обогрева**	1 678 251,00	185 028,00		1 863 279,00										
	9	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**	8 602 988,00	1 321 588,00		9 924 576,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**20 278 813,00**	**1 506 616,00**		**21 785 429,00**										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Ограждение	5 945 031,00			5 945 031,00		-			5 945 031,00					
		Покрытие	4 018 536,00			4 018 536,00										
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение и МАФ	1 792 988,00			1 792 988,00										
		Вертикальная планировка	267 824,00			267 824,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**12 024 379,00**			**12 024 379,00**					**5 945 031,00**		-			-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	**81 250 268,00**	**24 399 921,00**		**105 650 189,00**	**21%**	**21 732 393,00**	**5 558 641,00**		**27 272 984,00**		**6 552 302,00**	**5 558 641,00**		**12 092 893,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 2,9%**	**2 356 257,77**			**2 356 257,77**		630 239			630 239		189 493			189 493
		Всего по главе	**2 356 257,77**			**2 356 257,77**		**630 239**			**630 239**		**189 493**			**189 493**
		Итого по главам 1-8	**83 606 525,77**	**24 399 921,00**		**108 006 446,77**		**22 362 632,40**	**5 558 641,00**		**27 903 223**		**6 741 795,00**	**5 558 641,00**		**12 282 386**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	**НДЗ РК 8.04-06-2015**	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%**	**267 540,88**			**267 540,88**		71 560			89 290		21 574			21 574
		Всего по главе	**267 540,88**			**267 540,88**		71 560			**89 290**		**21 574**			**21 574**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**83 874 067**	**24 399 921**		**108 273 988**		**22 434 193**	**5 558 641,00**		**27 992 514**		**6 763 369**	**5 558 641,00**		**12 303 902**
14	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**1 677 481**			**1 677 481**		448 684			559 850		134 905			134 905
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**85 551 548**	**24 399 921**		**109 951 469**		**22 882 877**	**5 558 641,00**		**28 552 364**		**6 898 274**	**5 558 641,00**		**12 438 808**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**85 551 548,0**	**24 399 921**		**109 951 469**		**22 882 877**	**5 558 641,00**		**28 552 364**		**6 898 274**	**5 558 641,00**		**12 438 808**
		В том числе в текущих ценах на 2023г. - 100%, К=1,079	**92 310 120**	**26 327 515**		**118 637 635**		**24 690 623,93**			**30 667 894,00**		**13 421 473,00**			**13 421 473**
16		**Итого с понижающим коэффициентом**			**0,95**	**112 705 754,20**		**23 456 092,74**		**0,95**	**29 134 499,30**				**0,95**	**12 750 399,65**
17	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**			**13 524 690,50**	**13 524 690,50**				**3 496 139,92**	**3 496 139,92**				**1 530 047,96**	**1 530 047,96**

		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				126 230 444,70		23 456 092,74	5 558 641,00	3 496 139,92	32 630 639,22		12 750 399,65	5 558 641,00	1 530 047,96	14 280 447,61
		Всего к оплате													1 530 047,96	14 280 447,61

Принял (ЗАКАЗЧИК)	Технический надзор	Авторский надзор:	СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"	ТОО "Аз и Мур Строй"	ТОО "BS ARCHI GRUP"	ТОО "НұрТұрсын"
Аблыбеков Д.Т.	Мурат каримов М.С.	Даулетбаев А.	Турсынмуратов Т.А.